

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX16160200674525	450,000.00	450,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adoquinado De Andador Londres, Col. Centro Urbano-2961	Cuautitlán Izcalli	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO	2182678	01-01-2016	01-12-2016	450,000.00	450,000.00	445,008.40	445,008.40	445,008.40	Metros Cuadrados	2083.43	2083.43	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX16160200674594	9,800,000.00	9,692,200.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Chimalhuacán A Av. Texcoco-2830	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO	2246117	01-01-2016	01-12-2016	9,692,200.00	9,449,961.98	9,409,229.39	9,409,229.39	9,409,229.39	Metros Cuadrados	10250.4	10250.4	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX16160200675482	9,800,000.00	9,692,200.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Ferrocarril Del Sur A Av. Río De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank Gonzalez A Av. Periférico.-2826	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO	2245522	01-01-2016	01-12-2016	9,692,200.00	9,483,180.99	9,442,305.20	9,442,305.20	9,442,305.20	Metros Cuadrados	13795.72	13795.7	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX16160200675876	9,500,000.00	9,395,500.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pozo (Derechos Del Pozo 329)-2827	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO	2256817	01-01-2016	01-12-2016	9,395,500.00	9,350,949.11	9,310,643.28	9,310,643.28	9,310,643.28	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX16160200673486	9,800,000.00	9,692,200.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepozanes A Av. De Los Reyes Y De Av. Ferrocarril A Av. Texcoco.-2825	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO	2256509	01-01-2016	01-12-2016	9,692,200.00	9,455,866.15	9,401,431.42	9,401,431.42	9,401,431.42	Metros Cuadrados	12192.65	12192.7	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones