

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIA RIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD MEDIDA	META MODIFICAD A	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	1	MEX17170200897401	Proyecto de inversión	6,300,000.00	6,227,967.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Repavimentación De La Calles Bravo Entre Av. Nezahualcóyotl Y Calle Profesa; La Calle Villa Guerrero Entre Calle Bravo Y Calle Coatepec; Y La Calle Ixtapan Entre Calle Flamingos Y Calle Coatepec	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	MUNICIPIO	108191	0	01-01-2017	01-12-2017	6,227,967.07	6,227,967.07	6,227,967.07	6,227,967.07	6,227,967.07	Metros Cuadrados	6296.3	6296.3	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX17170200897402	Proyecto de inversión	2,300,000.00	2,268,074.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Subcolectores En La Colonia Loma Bonita - 4846634	México	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO	107451	0	01-01-2017	01-12-2017	2,268,074.84	2,268,074.84	2,268,074.84	2,268,074.84	2,268,074.84	Metros Cuadrados	261.95	261.95	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX17170200897400	Proyecto de inversión	6,300,000.00	6,197,951.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Repavimentación De La Calle Lago Trasimeno Entre Av. Chimalhuacan Y Calle Laguna De Terninos	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	MUNICIPIO	108189	0	01-01-2017	01-12-2017	6,197,951.86	6,197,951.86	6,197,951.86	6,197,951.86	6,197,951.86	Metros Cuadrados	5275.6	5275.6	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX17170401041350	Proyecto de inversión	4,195,351.93	2,587,051.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Construcción De Techumbres En Escuelas Primarias Ubicadas En El Municipio De Toluca, Estado De México - 5911177	México	Toluca	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	INSTITUCION EJECUTORA	327	0	01-01-2017	31-12-2017	2,587,051.00	2,587,051.00	2,587,051.00	2,587,051.00	2,587,051.00	Metros Cuadrados	1	1	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	