

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX16170200883334	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,412,971.00	1,344,153.60	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Gladiolas Tramo De La Calle Lirios A Calle Rosas Col Prados De Ixtacala	México	Atizapán de Zaragoza	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	103999	15-08-2016	01-12-2016	1,344,153.60	1,344,153.60	1,344,153.60	1,344,153.60	1,344,153.60	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200201711988	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,043,645.51	20,043,645.51	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Rehabilitación y construcción de retornos y agujas de incorporación en la Vialidad Toluca - Palmillas en el Estado de México.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicacion es	Junta de Caminos del Estado de México		24-06-2016	25-12-2016	20,043,645.51	20,043,645.51	20,043,645.51	20,043,645.50	20,043,645.50	Kilómetro	5.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX16160300735565	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,707,757.86	6,633,972.52	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Modernización De Unidad Deportiva En Cabecera Municipal - 1607	México	Huehuetoca	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	1607	01-01-2016	31-12-2016	6,633,972.52	6,633,972.52	6,633,972.52	6,633,972.52	6,633,972.52	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones