

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX00170401041480	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,000,000.00	0.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Ampliación Y Rehabilitación De La Unidad Deportiva En La Localidad De Granjas Ampliación Santa Rosa En El Municipio De Atenco. - 5423366	México	Atenco	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	141	01-01-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200896509	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,451,070.63	7,254,623.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Lázaro Cárdenas Tramo De Avenida Estado De México A Cadenamiento 0+519.12, Colonia Profesor Cristóbal Higuera, Atizapán De Zaragoza, Estado De México._X000d_ - 5419320	México	Atizapán de Zaragoza	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	5419320	01-01-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1.00	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200884621	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	813,606.00	813,028.07	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Techumbre En La Escuela Primaria General Vicente Guerrero Avenida Lopez Mateos NO. 19 Col. Atizapan Centro	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	107581	21-04-2017	01-12-2017	813,028.07	813,028.07	813,028.07	813,028.07	813,028.07	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200884645	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,029.00	740,297.19	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Techumbre En Primaria Profesor Carlos Hank Gonzalez Ubicada En Calle Fresnos Sn Col. Bosques De Ixtacala	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	107590	21-04-2017	01-12-2017	740,297.19	740,297.19	740,297.19	740,297.19	740,297.19	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200884655	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	751,226.00	750,241.91	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Techumbre En El Preescolar Alfonso Romo Ibarra Ubicado En Calle Campeche Sn Col. Los Olivos	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	107592	21-04-2017	01-12-2017	750,241.91	750,241.91	750,241.91	750,241.91	750,241.91	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200884682	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	699,544.00	695,273.44	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Techumbre En Preescolar Marinne Frostin Ubicado En Calle Mar Arabigo Sn Fraccionamiento Lomas Lindas	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	107612	21-04-2017	01-12-2017	695,273.44	695,273.44	695,273.44	695,273.44	695,273.44	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200884701	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	547,157.00	546,918.64	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Techumbre En Preescolar Alfonso Pruneda En Calle 28 De Mayo Sn Colonia Margarita Maza De Juarez	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	107614	21-04-2017	01-12-2017	546,918.64	546,918.64	546,918.64	546,918.64	546,918.64	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200884632	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	364,910.00	364,791.82	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Techumbre En Escuela Primaria Gral. Ignacio Zaragoza Ubicada En Adolfo Lopez Mateos NO.2 Fraccionamiento Las Acacias	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	107586	21-04-2017	01-12-2017	364,791.82	364,791.82	364,791.82	364,791.82	364,791.82	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX17170200884659	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	959,646.00	957,047.60	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Techumbre En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Ubicada En Avenida La Cañada Y Perdiz Col. La Cañada	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	107597	21-04-2017	01-12-2017	957,047.60	957,047.60	957,047.60	957,047.60	957,047.60	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX17170200884674	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	451,147.00	449,427.78	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Techumbre En Preescolar Gaby Brimmer En Avenida Emiliano Zapata Sn Colonia Universidad Autonoma Metropolitana	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	107609	21-04-2017	01-12-2017	449,427.78	449,427.78	449,427.78	449,427.78	449,427.78	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170200884692	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,407,307.00	1,403,684.28	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Techumbre En Escuela Primaria Flor De Maria Reyes Viuda De Milina Ubicada Calle Cerezos Sn Col. Jardines De Atizapan	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	107613	21-04-2017	01-12-2017	1,403,684.28	1,403,684.28	1,403,684.28	1,403,684.28	1,403,684.28	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170200884637	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	945,600.00	942,842.03	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Techumbre En La Escuela Sec. Genela 0846 Jaime Sabinés Ubicada En Calle Vicente Guerrero Sn Col. Demetrio Vallejo Ampliacion	México	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	107589	21-04-2017	01-12-2017	942,842.03	942,842.03	942,842.03	942,842.03	942,842.03	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones