



Total: 118

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200673101	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Laura Méndez De Cuauhtémoc, Tramo: De Avenida Hidalgo A Callejón San Francisco, De Cad. 0+000.00 A Cad. 0+310.40.-2698		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,024,800	\$1,013,527	\$1,013,527	\$1,013,527	\$1,013,407	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673437	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle San Francisco, Tramo: De Calle Abasolo A Calle Insurgentes.-2695		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,143,700	\$2,120,119	\$2,120,119	\$2,120,119	\$2,117,226	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673851	Reencarpetao Con Concreto Asfáltico De Camino A Santiago Cuauhtémoc, Tramo: Del Cad. 1+000.00 A Cad. 2+819.00-2691		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,476,700	\$3,476,700	\$3,476,700	\$3,476,700	\$3,435,288	\$3,092,514	\$3,092,514	88.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.95	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200673909	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Progreso, Tramo: De Calle Independencia A Calle Xicotencatl-2709		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,813,900	\$1,641,938	\$1,641,938	\$1,641,938	\$1,641,764	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673929	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Madero, Tramo: De Calle Independencia A Calle Morelos, De Cad. 0+000.00 A Cad. 0+135.20.-2694		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$548,100	\$542,071	\$542,071	\$542,071	\$540,954	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674550	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Xicotencatl, Tramo: Calle Coronel Silvestre López A Calle Madero, De Cad. 1+074.50 Al Cad. 1+735.60.-2693		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,007,600	\$2,974,516	\$2,974,516	\$2,974,516	\$2,971,254	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674577	Reencarpetao Con Concreto Asfáltico De Calle Ocampo, Tramo: De Calle Madero A Calle Popocatepetl, De Cad. 0+274.50 -2696		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$997,200	\$986,231	\$986,231	\$986,231	\$983,281	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675603	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Arista, Tramo: De Calle Libertad A Calle Abasolo.-2692		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,576,700	\$1,559,356	\$1,559,356	\$1,559,356	\$1,558,649	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675793	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Morelos, Tramo: De Calle 5 De Febrero A Calle Pino Suárez.-2699		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$258,200	\$255,360	\$255,360	\$255,360	\$255,131	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX161602006772313	Techumbre En La Escuela Primaria "Francisco I. Madero" Ubicada En Teocote No. 2, El Capulin Ampliación-2733		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro:	



Total: 118

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones						
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200672518	Techumbre En La Escuela Primaria "Benito Juárez - Gertrudis Bocanegra" Ubicada En Calle Juárez No. 8., San Mateo Tecolapan-2725		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
MEX16160200672525	Construcción De Aula En La Esc. Telesecundaria Tlatomá Con C.C.T. 15dtv0129h, Calle Veracruz No. 35, México Nuevo-2729		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$895,000	\$895,000	\$895,000	\$895,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
MEX16160200672626	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Av. Oceano Atlántico Colonia Lomas Lindas Tramo De Oceano Pacifico A Carretera Atizapán - Nicolás Romero, Lomas Lindas-2745		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,998,074	\$9,998,073	\$9,998,073	\$9,998,073	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
MEX16160200672629	Techumbre En La Escuela Primaria "Luz Y Libertad" Ubicada En Valladolid S/N, Los Olivos-2724		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MEX16160200672638	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle Bosques Tramo De La Calle San Francisco A La Calle Lázaro Cárdenas, Prof. Cristóbal Higuera-2739		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,071,000	\$4,071,000	\$4,071,000	\$4,071,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
MEX16160200673130	Techumbre En La Escuela Secundaria Técnica No. 150 Ubicada En Calle Argelia Y Holanda S/N, México 86-2737		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
MEX16160200673155	Construcción De Aula En Esc. Sec. Oficial No. 0308 Mártires De Chicago Con C.C.T. 15se00598h, Ubicada En Calle Toluca Sur S/N, Lomas De Atizapán-2730		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MEX16160200673156	Techumbre En La Escuela Primaria "Raúl Noriega Ondovilla" Ubicada En Av. Estado De México No. 14, Ahuehuetes-2728		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.



Total: 118

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico					Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200673954	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Calle Lizicio, Tramo De Calle Tulipán A Calle Gladiolas, Frados De Ixtacala II-2740		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,201,490	\$2,201,490	\$2,201,490	\$2,201,490	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MEX16160200673478	Construcción De Aula E Impermeabilización En El Jardín De Niños General Ignacio Zaragoza, Calle Felipe Angeles S/N. Cinco De Mayo-2731		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MEX16160200674519	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De 16 Cm. Espesor De Calle Vicente Guerrero Tramo De Av. Sagitario A Camino Real De Calcoayo, Lomas De Guadalupe-2744		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,740,835	\$1,740,835	\$1,740,835	\$1,740,835	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MEX16160200675128	Techumbre En Patio Principal Y Construcción De Cisterna En El Preescolar Anexo A La Normal, Urbana En Av. Ruiz Cortines Y Municipio Libre S/N. Lomas De Atizapán-2726		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MEX16160200675359	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle Pedro Vera Tramo De Calle San Francisco De Asis A C. San Francisco De Asis, La Ermita-2742		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$848,283	\$848,238	\$848,238	\$848,238	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MEX16160200675690	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle El Rosal Tramo De La Calle Bosques A Calle S. Prof. Cristóbal Higuera-2743		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,542,251	\$2,542,251	\$2,542,251	\$2,542,251	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MEX16160200675745	Rehabilitación De Núcleo Sanitario, Muro De Contención Y Colocación De Lámparas En Esc. Prim. "Simón Rodríguez" Con C.C.T. 150pr2826m, San Juan Ixtacala Plano Sur-2732		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 118

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733721	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle Pedro Vera Tramo De Calle San Francisco De Asis A C. San Francisco De Asis, La Ermita - 1591	1591	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$848,283	\$848,283	\$848,283	\$848,283	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300734096	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle El Rosal Tramo De La Calle Bosques A Calle S. Prof. Cristóbal Higuera - 1592	1592	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,542,251	\$2,542,251	\$2,542,251	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300734984	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle Bosques Tramo De La Calle San Francisco A La Calle Lázaro Cárdenas, Prof. Cristóbal Higuera - 1590	1590	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$4,071,000	\$4,071,000	\$4,071,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300735198	Construcción De Autó E Impermeabilización En El Jardín De Niños General Ignacio Zaragoza, Calle Felipe Angeles S/N, Cinco De Mayo - 1588	1588	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300735557	Techumbre En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Ubicada En Tecolote No. 2, El Capulin Ampliación - 1589	1589	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300735922	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Av. Océano Atlántico Colonia Lomas Lindas Tramo De Océano Pacifico A Carretera Atizapán - Nicolás Romero, Lomas Lindas - 1593	1593	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$9,978,074	\$9,978,074	\$9,978,074	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300735923	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Av. De Las Torres Tramo De Blvd. Ignacio Zaragoza A Prolongación Villa Real, Villa De Las Torres - 1594	1594	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$5,557,348	\$5,557,348	\$5,557,348	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300736512	Techumbre En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Ubicada En Valladolid S/N, Los Olivos - 1587	1587	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Total: 118

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relativo		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300742033	Techumbre En La Escuela Prim. Gabriela Mistral Ubicada En Av. Central No.8 Col. Echarrienda El Pedregal	036	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$512,990	\$512,990	\$512,990	\$512,990	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,571	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX16160300742056	Techumbre En La Escuela Prim. Raul Horiaga Ondovilla Ubicada En Avenida Estado De Mexico 14	036	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$493,730	\$493,730	\$493,730	\$493,730	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,473	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX16160300742068	Techumbre En La Escuela Secundaria Técnica 103 Simon Ramirez Rodriguez	036	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$642,850	\$642,850	\$642,850	\$642,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,214	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX16160300742076	Techumbre En La Escuela Preescolar Xilomem	036	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$316,480	\$316,480	\$316,480	\$316,480	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,582	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX16160300742086	Techumbre En La Escuela Prim. Francisco I Madero	034	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$543,950	\$543,950	\$543,950	\$543,950	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,720	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX16160300742093	Techumbre En El Patio Principal Y Construcion De Cisterna En El Preescolar Anexo A La Normal	033	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$321,425	\$321,425	\$321,425	\$321,425	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,607	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX16160300742105	Techumbre En Escuela Primaria Amado Nervo	032	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,440	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX16160300742139	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Lirios	030	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanizaci	En Ejecución	2016	\$2,177,274	\$2,177,274	\$2,177,274	\$2,177,274	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,886	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX16160300742168	Construccion De Aula En Sec. Oficial 308 Martires De Chicago	29	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$642,033	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,214	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX16160300742175	Construccion De Aula En La Secundaria Telesecundaria Tlatonani	29	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$882,572	\$882,572	\$882,572	\$882,572	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,426	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX16160300742197	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias En Al Calle Gladiolas	28	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanizaci	En Ejecución	2016	\$1,412,971	\$1,412,971	\$1,412,971	\$1,412,971	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,072	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX16160300742205	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Pedro Vera	27	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanizaci	En Ejecución	2016	\$837,036	\$837,036	\$837,036	\$837,036	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,195	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX16160200672288	Construccion De Pavimento Hidraulico Las Animas	FORFALCE-08-2016	México	Chapa de Mota	Las Ánimas Rural	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS Y D.U.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$190,882	\$190,882	47.72	\$0	Metros Cuadrados	214	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del Ser. Trámite. Voluntario a cargar la obra - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



Total: 118

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200672663	Construcción De Pavimento Hidráulico El Puerto	FORTALECE-07-2016	México	Chapa de Mota	El Puerto	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$487,601	\$487,601	97.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Físico: / Registro: Reporte del 3er. trimestre.
MEX16160200673248	Construcción De Pavimento Hidráulico El Quinte	FORTALECE-06-2016	México	Chapa de Mota	El Quinte	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS Y DU	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$460,860	\$460,860	\$452,090	\$452,090	\$452,090	\$452,090	\$452,090	98.10	\$0	Metros Cuadrados	406	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Reporte del 3er. trimestre. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200673310	Pavimento Hidráulico Camino Viejo A La Hacienda San Felipe Coamanga	FORTALECE-05-2016	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamanga	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,870,000	\$1,870,000	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,388,079	\$1,388,079	74.23	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	74.00	Financiera: / Físico: / Registro: Reporte del 3er. trimestre. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200673718	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Del Ejercito Del Trabajo Chapa De Mota	FORTALECE-04-2016	México	Chapa de Mota	Chapa de Mota	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS Y D.U.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$297,735	\$297,735	49.62	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: Reporte del 3er. trimestre. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200675076	Continuación De Pavimento Hidráulico En Calle De Los Finos San Felipe Coamanga	FORTALECE-03-2016	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamanga	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS Y D.U.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$577,971	\$577,971	\$577,971	\$577,971	\$577,971	96.33	\$0	Metros Cuadrados	4,638	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Reporte del 3er. trimestre. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200672349	Modernización De Unidad Deportiva En Cabecera Municipal-2790		México	Huehuetoca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,707,758	\$1,320,542	\$1,320,542	\$1,290,351	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: TERCER TRIMESTRE / Físico: TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200672473	Rehabilitación Del Primer Cuadro En La Cabecera Municipal-2789		México	Huehuetoca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,335,230	\$1,320,542	\$1,320,542	\$1,290,351	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: TERCER TRIMESTRE / Físico: TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200672562	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Camino A San Pedro-2791		México	Huehuetoca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,576,836	\$5,515,491	\$5,515,491	\$5,252,590	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: TERCER TRIMESTRE / Físico: TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200675498	Reencarpetao De Concreto Asfáltico En Calle Paseo Del Águila, Santa Teresa Iv-2793		México	Huehuetoca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,160,705	\$6,092,937	\$6,092,937	\$5,818,522	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: TERCER TRIMESTRE / Físico: TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200675812	Rehabilitación Del Primer Cuadro De San Miguel Jagüeyes-2792		México	Huehuetoca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$219,471	\$217,057	\$217,057	\$211,150	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: TERCER TRIMESTRE / Físico: TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300735565	Modernización De Unidad Deportiva En Cabecera Municipal - 1607	1607	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,633,973	\$6,633,973	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218	0.00	0.00	Financiera: TERCER TRIMESTRE. AUN NO SE CONTRATA LA OBRA. / Físico: TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX16160200664070	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Av. Primavera	103967	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,527,906	\$28,600	\$28,600	\$28,600	1.10	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00	Financiera: se corrigió el monto comprometido / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200666160	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Concreto Hidráulico En Calle Saturno, Minas Del Tecolote.	103965	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,297,598	\$25,300	\$25,300	\$25,300	1.10	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	50.00	Financiera: se corrigió en monto comprometido / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.



Total: 118

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX16160200666164	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Concreto Hidráulico De Los Circuitos Pintores- Científicos- Civicos- Historiadores Y Músicos (Primera Etapa)	103962	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,271,595	\$107,800	\$107,800	\$107,800	1.10	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	95.00	Financiera: se corrigió el importe comprometido / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200666444	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Concreto Hidráulico Del Circuito Ingenieros- Circuito Oidores (1era Etapa), Naucalpan De Juárez	103963	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,150,000	\$9,150,000	\$9,150,000	\$9,009,665	\$100,650	\$100,650	\$100,650	1.10	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	85.00	Financiera: se corrigió el importe comprometido / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200666455	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Concreto Hidráulico En Circuito Centro Comercial, Naucalpan De Juárez	103964	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,478,599	\$3,616,079	\$3,616,079	\$3,616,079	42.05	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	96.00	Financiera: se corrigió el importe comprometido / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200666473	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Concreto Hidráulico En Paseo De Echegaray (1era Etapa), Naucalpan De Juárez	103966	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,600,000	\$7,600,000	\$7,600,000	\$7,523,315	\$83,600	\$83,600	\$83,600	1.10	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	30.00	Financiera: se corrigió el monto comprometido / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200672206	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Camello Pérez A Av. Tepezanes Y De Av. Ferrocarril A Av. Chimalhuacán-2831	103961	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,130,000	\$8,130,000	\$8,040,570	\$7,780,819	\$2,334,246	\$2,334,246	\$2,334,246	28.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200672342	Construcción De Ciclovia En Las Avenidas Victor, Nuestra Señora De Lourdes Y 4ta. Avenida En El Tramo De Av. Nezahualcóyotl A Lázaro Cárdenas.- 2823	103953	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,880,110	\$9,620,012	\$2,886,004	\$2,886,004	\$2,886,004	28.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200672381	Construcción De Ciclovia En La Avenida Lázaro Cárdenas Y Av. Tepezanes Comunicando A Calle Norteñas, Chelito Lindo, Av. 8 Y Av. Jhon F. Kennedy.-2828	103958	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,791,100	\$9,484,901	\$2,845,470	\$2,845,470	\$2,845,470	28.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200673283	Remodelación De Parque Recreativo Lago Atitlán.- 2824	103954	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,274,700	\$2,271,629	\$681,489	\$681,489	\$681,489	29.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200673486	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepezanes A Av. De Los Reyes Y De Av. Ferrocarril A Av. Texcoco.-2825	103955	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,455,866	\$2,836,760	\$2,836,760	\$2,836,760	28.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	9.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 118

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200674594	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Férrez A Av. Tepozanes Y De Av. Chimalhuacán A Av. Texcoco-2830	103960	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,449,962	\$2,834,989	\$2,834,989	\$2,834,989	28.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675067	Construcción De Ciclovías En Av. Nezahualcóyotl Y 4ta. Avenida Tramo De Calle 10 A Av. Nezahualcóyotl.- 2829	103959	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,980,000	\$9,980,000	\$9,870,220	\$9,769,656	\$2,930,897	\$2,930,897	\$2,930,897	29.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675465	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancún.- 2822	103952	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,648,436	\$2,894,531	\$2,894,531	\$2,894,531	29.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675482	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Herreroarriil Del Sur A Av. Río De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank González A Av. Periférico.- 2826	103956	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,483,181	\$2,844,954	\$2,844,954	\$2,844,954	29.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675876	Construcción De Fozos (Derechos Del Pozo 329)- 2827	103957	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,395,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673126	Construcción De Fuente Vehicular En La Calle 5 De Mayo De La Comunidad De San José Tlacotalán- 2841		México	Ozumba	Cobertura municipal	n.a.	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$986,930	\$986,930	\$296,079	\$296,079	\$296,079	\$296,079	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 30%, NO SE REGISTRA AVANCE FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673777	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle 5 De Mayo De Calle Nacional Al Cademamento 0+300 De La Comunidad San José Tlacotalán- 2843		México	Ozumba	Cobertura municipal	n.a.	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,471,286	\$2,471,286	\$741,386	\$741,386	\$741,386	\$741,386	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA EL PAGO DEL ANTICIPO POR EL 30%, NO SE REGISTRA AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673185	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Cuautitlán Del Cademamento 0+200 Al 0+400 En La Comunidad De San Vicente Chimalhuacán, Municipio De Ozumba De Alzate, Estado De México.- 2842		México	Ozumba	Cobertura municipal	n.a.	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,976,779	\$1,976,779	\$593,034	\$593,034	\$593,034	\$593,034	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EL PAGO DEL ANTICIPO POR EL 30%, NO SE REGISTRA AVANCE FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 118

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200675455	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Cuauhtlán De La Calle Sor Juana Ines De La Cruz Al Cadenamiento 0x200 En La Comunidad De San Vicente Chimalhuacán, Municipio De Ozuama De Alzate, Estado De Mexico.- 2839		México	Ozuama	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,975,612	\$1,975,612	\$848,866	\$848,866	\$848,866	\$848,866	42.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	18.64	Financiera: / Física: / Registro: LOS \$848,866.28 QUE SE TENDRAN DE LA SIGUIENTE FORMA: SE PAO EL ANTICIPO DEL 30% POR \$2,483.43, ASÍ COMO EL PAO DE LA RESTACION ORO POR LA CANTIDAD DE \$24,182.65. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300735929	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Morales De C. Niño Perdido Al Cadenamiento 0x200 La Comunidad De Santiago Mamalhuazucua - 1616	1616	México	Ozuama	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,464,473	\$2,464,473	\$739,342	\$739,342	\$739,342	\$739,342	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,411	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PAO DEL ANTICIPO DEL 30%, NO SE RECIBIÓ AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX16160100638028	Construcción De Nucleo De Baños En La Escuela Primaria Alberto Teran	2016-075-U132-PDR-001	México	San Martin de las Pirámides	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	Educación	En Ejecución	2016	\$626,400	\$619,510	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,411	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / Física: NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / Registro: NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX16160200674150	Rehabilitación De Estancia Infantil-- 2851		México	San Martin de las Pirámides	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$314,400	\$314,400	\$314,400	\$314,400	\$314,400	\$314,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26,960	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA Y SUBICATA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX16160300734469	Rehabilitación De Estancia Infantil 1618 - 1618		México	San Martin de las Pirámides	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	Salud	En Ejecución	2016	\$314,400	\$314,400	\$314,400	\$314,400	\$314,400	\$314,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8218	0.00	100.00	Financiera: RECURSO EJECUTADO AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE HA EJECUTADA Y RECIBIDA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX16160200673208	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Los Hinos, Col. Rancho Jesus Maria-2854		México	Soyaniquilp an de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,000	\$890,100	\$890,100	\$884,859	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: /
MEX16160200674211	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Cerrada Los Ruiz, Col. El Quinte-2860		México	Soyaniquilp an de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$670,000	\$662,630	\$662,630	\$659,573	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: /
MEX16160200674457	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Encinos, Col. El Capulin-2857		México	Soyaniquilp an de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,472,556	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: /
MEX16160200674752	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 1o de Mayo, Col. Loma Del Perdon-2856		México	Soyaniquilp an de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,000	\$890,100	\$890,000	\$884,859	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: /
MEX16160200675075	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Aliende, Col. El Capulin-2853		México	Soyaniquilp an de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,260,000	\$1,246,140	\$1,246,140	\$1,237,477	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: /
MEX16160200675189	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I Madero, Col. El Centro-2859		México	Soyaniquilp an de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,000	\$890,100	\$890,100	\$884,859	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: /



Total: 118

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200675444	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Venustiano Zapata, Col. El Atorón-2855		México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,520,000	\$2,492,280	\$2,492,280	\$2,471,640	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200675579	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle General Jesús González Ortega, Col. Lomas Del Perdón-2858		México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,335,150	\$1,335,150	\$1,325,632	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200672303	Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Técnica Tlaxcala-1-2893		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$850,000	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$252,102	\$252,102	\$252,102	29.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.99	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200672766	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Borquetas, Iluminación, Red De Drenaje De Calle Antecas-2316		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,650,000	\$4,698,850	\$4,698,850	\$4,698,850	\$4,596,386	\$4,596,386	\$4,596,386	97.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.82	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200672788	Construcción De Líneas De Drenaje Sanitario En Calle Texontla-2897		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$600,000	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$177,431	\$177,431	\$177,431	29.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.90	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200673016	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Venustiano Carranza , De C. Mariano Ruiz A Frasco, Quintas Del Valle -2925		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,303,120	\$8,211,786	\$8,211,786	\$8,211,786	\$2,461,737	\$2,461,737	\$2,461,737	29.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.98	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200673030	Construcción De Líneas De Conducción De Agua Residuales Sobre El Margen Del Río San Bernardino-2901		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$973,722	\$973,722	\$973,722	89.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200673064	Construcción De Drenaje Sanitario En Carretera Belizario Domínguez-2914		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$510,000	\$504,390	\$504,390	\$504,390	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200673268	Ampliación De Vialidad A Cuatro Carriles Del Camino A Molino De Flores De Av. Hidalgo A Cademiento 0422.-2909		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,323,634	\$5,265,074	\$5,265,074	\$5,265,074	\$5,252,640	\$5,252,640	\$5,252,640	99.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.76	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200673458	Construcción De Explanada En Auditorio-2920		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200673624	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De La Escuela Primaria Germán García Salgado-2319		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,575,012	\$1,575,012	\$1,575,012	99.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.53	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200673772	Ampliación Y Rehabilitación De Calle Palmas Del Ahuaceta A Calle Tenería-2907		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,950,000	\$4,895,550	\$4,895,550	\$4,895,550	\$2,446,739	\$2,446,739	\$2,446,739	49.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.88	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 118

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200673816	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable-2908		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$741,024	\$741,024	\$741,024	49.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.95	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673859	Construcción De Drenaje Pluvial, Alumbrado Público Y Señalamiento Horizontal En Camino Al Molino De Flores Y Av. Hidalgo		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,866,489	\$1,845,957	\$1,845,957	\$1,845,957	\$1,814,880	\$1,814,880	\$1,814,880	98.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.32	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200674060	Reconstrucción E Iluminación Led De Boulevard Jiménez Cantú, De Calle Juárez Al Ahuehuate-2932		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,900,000	\$2,868,100	\$2,868,100	\$2,868,100	\$2,670,116	\$2,670,116	\$2,670,116	93.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.10	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200674140	Construcción De Drenaje Pluvial En Av. 16 De Septiembre-2930		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$650,000	\$642,850	\$642,850	\$642,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674180	Construcción De Guarniciones, Banquetas, Repavimentación Asfáltica Y Alumbrado Público De Avenida Emiliano Zapata, De Calle Fray Pedro De Gante A Cerrada Josefa Ortiz-2911		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,396,929	\$5,337,563	\$5,337,563	\$5,337,563	\$4,917,815	\$4,917,815	\$4,917,815	92.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.14	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200674240	Construcción De Guarniciones Y Ampliación De Banquetas En Calle Juárez De Calle Manuel González A Calle Colón-2905		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$550,000	\$543,950	\$543,950	\$543,950	\$543,563	\$543,563	\$543,563	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.93	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200674293	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Ampliación De Calle Potrereros (Circuito) -2912		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$706,798	\$706,798	\$706,798	71.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	71.47	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674403	Ampliación De Vialidad A Cuatro Carriles De Av. Hidalgo De Allende A Cruz Roja, La Conchita-2929		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,124,849	\$2,101,475	\$2,101,475	\$2,101,475	\$2,099,600	\$2,099,600	\$2,099,600	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.91	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200674417	Reconstrucción De Banquetas En Calle Fray Pedro De Gante De Calle Manuel González A Calle Colón-2904		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,537	\$1,087,537	\$1,087,537	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.97	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 118

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX1616020067443	Construcción De Guarniciones, Banquetas, Repavimentación Asfáltica Y Alumbrado Público De Avenida Emiliano Zapata, De Carrada Josefa Ortiz A Esfir-2895		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,319,217	\$4,271,706	\$4,271,706	\$4,271,706	\$1,280,270	\$1,280,270	\$1,280,270	29.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.97	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616020067497	Construcción De Guarniciones, Banquetas, Repavimentación Asfáltica Y Alumbrado Público De Avenida Emiliano Zapata, De La Calle Juárez Sur A Calle Fray Pedro De Gante-2933		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,873,646	\$2,842,036	\$2,842,036	\$2,842,036	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200674673	Ampliación De Vialidad A Cuatro Carriles De Av. Hidalgo De Manuel Gonzalez A Av. Morelos, Valle De Santa Cruz-2918		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,226,572	\$2,202,080	\$2,202,080	\$2,202,080	\$2,194,778	\$2,194,778	\$2,194,778	99.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.67	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160200675005	Reencarpetao De La Calle Francisco I. Madero De La Carretera Federal Los Reyes Texcoco A Calle Juárez-2898		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,880,000	\$2,848,320	\$2,848,320	\$2,848,320	\$853,212	\$853,212	\$853,212	29.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.95	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160200675551	Intersección Vial A Nivel Y Retorno En El Cruce De Palmas Y Boulevard Jimenez Cantu-2903		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$450,000	\$445,050	\$445,050	\$445,050	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200675643	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Alcanfores, De Carretera Federal Los Reyes-Texcoco A C. Mariano Ruiz - 2922		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,900,000	\$4,846,100	\$4,846,100	\$4,846,100	\$4,161,932	\$4,161,932	\$4,161,932	85.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.88	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160200675754	Iluminación Del Boulevard Chapingo De La Av. Ursulo Galvan A Boulevard Jimenez Cantu-2910		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$740,269	\$740,269	\$740,269	49.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.90	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200675857	Ampliación De Vialidad A Cuatro Carriles De Av. Hidalgo De Av. Morelos A Av. Allende, Villas De San Sebastian-2928		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,240,164	\$4,193,522	\$4,193,522	\$4,193,522	\$4,183,225	\$4,183,225	\$4,183,225	99.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.75	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160200675918	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo-2915		México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,260,000	\$1,246,140	\$1,246,140	\$1,246,140	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200674031	Pavimentación Y Obras Complementarias Calle Oro Tramo Inacili A Ida De Temoaya Colonia Solidaridad 2da Sección -2952	FORTALECE-001-2016	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$600,252	\$600,252	\$600,252	85.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.75	Financiera: / Fisica: / Registro: COLONIA SOLIDARIDAD 2da SECCION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.