

Total: 21

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX15160400815513	Rehabilitación Del Centro Universitario Chimalhuacán (Cuch), Av. Emiliano Zapata S/N, Esq. C. Zafiro, Bo. Transportistas, Chimalhuacán Estado De México C. Emiliano Zapata S/N, Esq. C. Zafiro, Bo. Tra	PAD-070.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,954,000	\$1,954,000	\$1,954,000	\$1,954,000	\$1,954,000	\$1,954,000	\$1,954,000	100.00	\$0	Piezas	8,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15160400815515	Perforación, Equipamiento Y Obras Civiles Para Pozo Profundo En La Colonia La Palma 1era. Sección, Ejido De Santa María, Chimalhuacán Corte La Palma 1ra. Secc., Ejido De Sta. María Chimalhuacán	PAD-051.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,331,732	\$9,331,732	\$9,331,732	\$9,331,732	\$9,331,732	\$7,186,425	\$7,186,425	77.01	\$0	Piezas	8,500	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15160400815518	Construcción Del Área Recreativa En El Deportivo Tepalcate C. Cajetito S/N, Col. Tepalcate	PAD-059.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Deporte	En Ejecución	2015	\$7,994,784	\$7,994,784	\$7,994,784	\$7,994,784	\$7,994,784	\$7,994,784	\$7,994,784	100.00	\$0	Piezas	7,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15160400815519	Construcción Del Teatro Del Pueblo Av. Venustiano Carranza, Col. Jardines De Acuitlapilco	PAD-061.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$39,991,931	\$39,991,931	\$39,991,931	\$39,991,931	\$39,991,931	\$39,991,931	\$39,991,931	100.00	\$0	Piezas	38,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15160400815521	Construcción De Biblioteca Y Áreas Complementarias En La Delegación Fundidores Av. Ejido Colectivo, Esq. Cda. Manuel Altamirano, Bo. Fundidores	PAD-066.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$3,998,000	\$3,998,000	\$3,998,000	\$3,998,000	\$3,998,000	\$3,998,000	\$3,998,000	100.00	\$0	Piezas	8,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15160400815522	Construcción De Terracidos En Calles Del Ejido De Santa María Chimalhuacán Ejido De Santa María Chimalhuacán, Chimalhuacán, Edo. De México	PAD-068.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41,827	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15160400815524	Proyecto De Restauración De La Ex Hacienda "El Molino" C. Ignacio Zaragoza S/N, Cabecera Municipal	PAD-071.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	100.00	\$0	Piezas	30,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15160400815526	Construcción De Barda Perimetral, Áreas Deportivas Y Cancha De Usos Múltiples El Molino C. Ignacio Zaragoza S/N, Cabecera Municipal	PAD-072.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,378,066	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,378,066	\$2,378,066	95.12	\$0	Piezas	40	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15160400815528	Construcción De Gimnasio Polivalente Deportivo "La Laguna" Av. Manzanillo S/N, Z.C. San Agustín Atapulco	PAD-058.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Deporte	En Ejecución	2015	\$19,770,661	\$19,770,661	\$19,770,661	\$19,770,661	\$19,770,661	\$19,770,661	\$11,160,117	\$11,160,117	56.45	\$0	Piezas	20,000	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 21

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15160400815529	Construcción De Alberca, Celdas Solares, Baños, Vestidores En Parque Acuatico Chimalhuache Camino A La Pista S/N, Col. Tlaixco	PAD-062.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Deporte	En Ejecución	2015	\$17,975,746	\$17,975,746	\$17,975,746	\$17,975,746	\$17,975,746	\$15,098,442	\$15,098,442	83.99	\$0	Piezas	25,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15160400815530	Construcción Del Área Recreativa En El Deportivo Totolco C. Capulin S/N, Col. Lomas De Totolco	PAD-060.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Deporte	En Ejecución	2015	\$6,998,940	\$6,998,940	\$6,998,940	\$6,998,940	\$6,998,940	\$6,998,940	\$6,998,940	100.00	\$0	Piezas	7,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15160400815531	Línea De Descarga A Presión Con Tubería De 91 Cm. De Diámetro En Acero De Ptar A Dren Abierto, Ejido De Santa María Chimalhuacán, Edo. De México Ejido De Santa María Chimalhuacán, Chimalhuacán, Edo.	PAD-064.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$22,458,969	\$22,458,969	\$22,458,969	\$22,458,969	\$22,458,969	\$9,217,307	\$9,217,307	41.04	\$0	Metros lineales	33,075	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15160400815532	Tanque Elevado (700 M3), Línea De Conducción, Red De Distribución Col. Tlaixco Col. Tlaixco	PAD-055.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,673,025	\$14,673,025	\$14,673,025	\$14,673,025	\$14,673,025	\$14,673,025	\$14,673,025	100.00	\$0	Piezas	13,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15160400815534	Tanque Para Almacenamiento De Agua "Nopalera" (700 M3), Ejido De Santa María, Chimalhuacán Ejido De Sta. María Chimalhuacán	PAD-054.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,926,683	\$11,926,683	\$11,926,683	\$11,926,683	\$11,926,683	\$11,926,683	\$11,926,683	100.00	\$0	Piezas	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15160400815535	Construcción De Cancha De Fútbol, Pista De Tartan Y Barda En El Deportivo "La Laguna" Av. Manzanillo S/N, Z.C. San Agustín Atlapulco	PAD-057.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Deporte	En Ejecución	2015	\$24,928,834	\$24,928,834	\$24,928,834	\$24,928,834	\$24,928,834	\$19,056,789	\$19,056,789	76.44	\$0	Piezas	20,000	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15160400815536	Construcción De Área Deportiva (Gimnasio Al Aire Libre, Sanitarios, Alumbrado, Barda Perimetral Y Áreas Verdes), Col. Lomas De Totolco Col. Lomas De Totolco	PAD-002.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Deporte	En Ejecución	2015	\$9,991,692	\$9,991,692	\$9,991,692	\$9,991,692	\$9,991,692	\$9,991,692	\$9,991,692	\$9,991,692	100.00	\$0	Piezas	14,563	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160400815537	Construcción De Puente Peatonal En Carretera México-Texcoco Carretera México Texcoco, Esq. C. Lago Chapala, Corte Portezuelos, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	PAD-069.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,996,325	\$2,996,325	\$2,996,325	\$2,996,325	\$2,996,325	\$2,996,325	\$2,996,325	\$2,996,325	100.00	\$0	Piezas	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 21

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150200542350	Remodelacion De Cancha De Futbol Profesional Con Incorporacion De Pasto Sintetico En La Unidad Deportiva De Capultitlan	97557	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,998,000	\$5,988,000	\$5,880,880	\$5,880,880	\$5,880,880	98.01	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE 2016 ACCION CONCLUIDA / Física: CORTE A DICIEMBRE 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200542365	Rehabilitacion De Cancha De Usos Múltiples Con Instalacion De Techumbre En La Escuela Primaria Lic. Miguel Aleman, Cabecera Municipal	97558	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,083,000	\$1,083,000	\$1,080,834	\$1,080,834	\$893,482	\$893,482	\$893,482	82.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE 2016 ACCION CONCLUIDA / Física: CORTE A DICIEMBRE 2016 ACCION CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200542381	Rehabilitacion De La Explanada Del Teatro Morelos, Cabecera Municipal	97520	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$4,500,000	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	\$1,328,350	\$1,328,350	\$1,328,350	29.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE 2016 / Física: PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200542500	Rehabilitacion Y Equipamiento Para Taller Especializado Del Museo Del Alferique, Cabecera Municipal	97521	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,995,611	\$1,995,611	\$1,995,611	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE DEL 2016 / Física: CORTE A DICIEMBRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.