

Total: 51

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX16160300743913	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Ruisenor (Materiales-Maquinaria) Tramo: De Calle Gorrión A Calle Primavera, Barrio San Isidro	PAD-170.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$57,763	\$57,763	\$57,763	\$57,763	\$57,763	\$37,630	\$37,630	65.15	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300743914	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Prolongación Pino (Materiales-Maquinaria) Tramo: De Cadenamiento 0 000 A Cadenamiento 0 029.00, Barrio San Isidro	PAD-171.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$36,412	\$36,412	\$36,412	\$36,412	\$36,412	\$36,412	\$36,412	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300743915	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Callejon Paez (Materiales-Maquinaria) Tramo: De Calle Insurgentes A Callejon Dalias, Barrio San Pedro	PAD-176.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$111,589	\$111,589	\$111,589	\$111,589	\$111,589	\$109,445	\$109,445	98.08	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300743919	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Noche Buena (Materiales-Maquinaria) Tramo: De Avenida Acuitlapilco A Avenida Castillo De Chapultepec, Colonia Acuitlapilco	PAD-186.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,055,421	\$1,055,421	\$1,055,421	\$1,055,421	\$1,055,421	\$924,381	\$924,381	87.58	\$0	Metros Cuadrados	1,055	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300743920	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Mariano Abasolo (Materiales-Maquinaria) Tramo: De Calle Vicente Guerrero A Calle Vicente Suarez, Colonia Acuitlapilco	PAD-190.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$747,026	\$747,026	\$747,026	\$747,026	\$747,026	\$727,129	\$727,129	97.34	\$0	Metros Cuadrados	747	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300743921	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle 3ra. Cerrada De Palomas (Materiales-Maquinaria) Tramo: De Calle Palomas A Cadenamiento, Barrio San Pedro	PAD-191.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$23,965	\$23,965	\$23,965	\$23,965	\$23,965	\$23,965	\$23,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300740048	Construcción De Casa Del Adulto Mayor, Col. San Buenaventura, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, Cabeecera Municipal, Ubicado En: U.H. San Buenaventura, Ixtapaluca Estado De México.	M-IXTA/DOP/P R-23/3P-036/16	México	Ixtapaluca	San Buenaventura	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$6,493,500	\$6,493,500	\$4,560,825	\$6,483,817	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32,500	0.00	10.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 51

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300740097	Construcción De Concreto Hidráulico De Calle Orizaba, Puebla Y Marco A. Sosa: Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Col. Loma Bonita, Morelos Y 18 De Agosto, Ixtapal	M-IXTA/DOP/P R-23/I3P-045/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,284,485	\$5,284,485	\$3,713,955	\$5,279,879	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	26,500	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740155	Construcción De Concreto Hidráulico De Calle Cuauhtemoc, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, El Puente., Ubicado En Col. Plutarco Elias Calles, Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DOP/P R-23/LPN-026/16	México	Ixtapaluca	El Puente	Rural	Subsidios	U022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,785,096	\$6,785,096	\$4,769,087	\$6,779,890	\$2,107,194	\$2,107,194	\$2,107,194	31.06	\$0	Metros Cuadrados	34,000	0.00	31.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740287	Construcción De Concreto Hidráulico De Calles 15 De Septiembre, Izoacatl, Fernando Fernandez Y Olivar, Ixtapaluca Estado De México.	M-IXTA/DOP/P R-23/I3P-039/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,295,020	\$5,295,020	\$3,724,578	\$5,294,982	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	31,500	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740355	Construcción De Concreto Hidráulico De Calles Chimalpopoca, Hermosillo, Isabel Tapia Y Federico Lopez, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Ubicado En Col. Ilhuicamina, Morelos, Ampli	M-IXTA/DOP/P R-23/I3P-046/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,440,187	\$4,440,187	\$3,123,302	\$4,440,187	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,200	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740493	Construcción De Concreto Hidráulico De Luis Donaldo Colosio, Tlahuac Y Xalpa, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Ubicado En Col. Juan A. Soberanes, Ixtapaluca, Estado De México	M-IXTA/DOP/P R-23/I3P-037/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,162,941	\$5,162,941	\$3,629,669	\$5,160,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	31,200	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740517	Construcción De Concreto Hidráulico De Calvario, Chabacano Y 1 De Mayo; Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Ixtapaluca, Ubicado En Col. Coatepec, Ampliacion Tejalpa Y 1º De Mayo, Ixtapaluca, Est	M-IXTA/DOP/P R-23/I3P-038/16	México	Ixtapaluca	Coatepec	Urbano	Subsidios	U022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,235,866	\$5,235,866	\$3,682,435	\$5,235,070	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	31,250	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740537	Construcción De Concreto Hidráulico De Calle Benito Juárez, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Jorge Jimenez Cantu., Ubicado En Col. Loma Bonita, Ixtapaluca, Estado De México	M-IXTA/DOP/P R-23/I3P-043/16	México	Ixtapaluca	Jorge Jiménez Cantú	Urbano	Subsidios	U022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,950,606	\$5,950,606	\$4,184,910	\$5,949,404	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 51

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300740552	Construcción De Concreto Hidráulico De Calles Priv. Calvario, Temachitani Y Prol. Pino, Ixtapaluca Estado De México. Ubicado En Col. Cotepeec, Rey Izcoatl Y Elsa Cordova Moran	M-IXTA/DOP/P R-23/I3P-029/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,568,165	\$2,568,165	\$1,803,895	\$2,564,475	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,000	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740562	Pavimentación De Asfalto De Calles 21 De Marzo Y Camarena Sur, Ixtapaluca Estado De México. Ubicado En Col. La Venta, Ixtapaluca Estado De México.	M-IXTA/DOP/P R-23/LPN-034/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,733,984	\$7,733,984	\$5,430,016	\$7,719,488	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	39,000	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740567	Pavimentación De Asfalto De Bugambilia Carcamo Y Nogal, Ixtapaluca Estado De México. Ubicado En Col. La Virgen, Ixtapaluca, Estado De México	M-IXTA/DOP/P R-23/I3P-042/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,926,779	\$5,926,779	\$4,167,251	\$5,924,299	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740594	Pavimentación De Asfalto De Calles Guadalupe Victoria Y Tormenta, Ixtapaluca Estado De México. Ubicado En Col. Cuatro Vientos, Ixtapaluca, Estado De México	M-IXTA/DOP/P R-23/I3P-048/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,598,153	\$5,598,153	\$3,937,333	\$5,597,441	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28,500	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740605	Pavimentación De Asfalto De Camino Empedradillo, Miguel Hidalgo Y Sin Nombre (Velatorio), Ixtapaluca Estado De México. Ubicado En Col. Ayotla, U.H. Los Heroes Y Ayotla, Ixtapa	M-IXTA/DOP/P R-23/LPN-032/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,158,622	\$7,158,622	\$5,029,622	\$7,150,274	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35,500	0.00	1.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740609	Pavimentación De Asfalto De Camino Cuarto Carril, Ixtapaluca Estado De México. Ubicado En Col. Hornos De Santa Barbara, Ixtapaluca, Estado De México	M-IXTA/DOP/P R-23/I3P-041/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,715,664	\$5,715,664	\$4,020,473	\$5,715,635	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	29,000	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740615	Pavimentación De Asfalto De Camino Tercer Carril, Ixtapaluca Estado De México. Ubicado En Col. Buenaventura, San Buenaventura, Ubicado En Ixtapaluca Estado De México.	M-IXTA/DOP/P R-23/LPN-033/16	México	Ixtapaluca	San Buenaventura	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,315,229	\$7,315,229	\$4,898,582	\$6,963,984	\$2,096,028	\$2,096,028	\$2,096,028	28.65	\$0	Metros Cuadrados	35,800	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740619	Pavimentación De Asfalto De Calles Blvd. Del Viento Y Calle Limón, Ixtapaluca Estado De México. Ubicado En Col. U.H. Cuatro Vientos Y La Virgen, Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DOP/P R-23/I3P-047/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,506,568	\$5,506,568	\$3,873,010	\$5,505,997	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	27,500	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 51

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300740625	Construcción De 10 Aulas Tipo Eu- 2c,Barda Perimetral Y Andadores En Escuela Preparatoria "San Francisco" En Col. San Francisco Acuautila, Ixtapaluca, San Francisco Acuautila., Ubicado En Col. San Franc	M-IXTA/DOP/P R-23/LPN-021/16	México	Ixtapaluca	San Francisco Acuautila	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$9,990,000	\$9,990,000	\$7,020,028	\$9,979,900	\$1,165,611	\$1,165,611	\$1,165,611	11.67	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	12.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740635	Rehabilitación De Puente Vehicular En San Francisco Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, Ayotla., Ubicado En San Francisco Acuautila, Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DOP/P R-23/LPN-058/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$10,989,000	\$10,989,000	\$7,665,678	\$10,978,372	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	55,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740646	Construcción De Gimnasio Polivalente Col. Tlalpizahuac, Ixtapaluca, Ixtapaluca, Ubicado En Col. Tlalpizahuac, Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DOP/P R-23/LPN-049/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$13,986,000	\$13,986,000	\$9,792,109	\$13,920,780	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70,000	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740654	Construcción De Alberca Casa Del Adulto Mayor, Col. San Francisco Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, Fermin Alvarez., Ubicado En Col. San Francisco, Ixtapaluca Estado De México.	M-IXTA/DOP/P R-23/LPN-022/16	México	Ixtapaluca	San Francisco Acuautila	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$19,980,000	\$19,980,000	\$14,053,406	\$19,978,779	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740662	Ampliación De 20 Aulas Y Plaza Cívica; Centro Educativo Humberto Vidal Municipio De Ixtapaluca, Ixtapaluca, Ixtapaluca., Ubicado En Municipio De Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DOP/P R-23/LPN-023/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$19,980,000	\$19,980,000	\$14,051,261	\$19,975,729	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300741147	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Escalerillas, Ixtapaluca Estado De Mexico, Ixtapaluca, Ayotla, Ixtapaluca, Estado De Mexico.	M-IXTA/DOP/P R-23/13P-017/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$6,493,500	\$6,493,500	\$4,562,995	\$6,486,901	\$588,997	\$588,997	\$588,997	9.07	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	10.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300741168	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Rey Izoatl, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, San Francisco Acuautila., Ubicado En Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DOP/P R-23/13P-018/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$6,493,500	\$6,493,500	\$4,566,041	\$6,491,232	\$399,463	\$399,463	\$399,463	6.15	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	6.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300741186	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Col. Arbolada, Ixtapaluca Estado De México.	M-IXTA/DOP/P R-23/13P-019/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$6,493,500	\$6,493,500	\$4,566,820	\$6,492,340	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300741229	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Col. El Pilar, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, El Potrero., Ubicado En Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DOP/P R-23/13P-020/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$6,493,500	\$6,493,500	\$4,566,172	\$6,491,419	\$1,324,470	\$1,324,470	\$1,324,470	20.40	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 51

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300741302	Construcción De Concreto Hidráulico De Calles 30 De Abril Y Nicolas Bravo, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Manuel Avila Camacho., Ubicado En Col. El Pilar, Ixtapaluca Estado De México.	M-IXTA/DOP/P R-23/I3P-031/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,232,633	\$4,232,633	\$2,977,199	\$4,232,482	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300741331	Pavimentación De Asfalto Y Concreto Hidráulico De La Calle La Cañada De Av. Cuauhtemoc A Calle Benito Juárez, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Ixtapaluca., Ubicado En Col. Jimenez Cantu, Ixtap	M-IXTA/DOP/P R-23/LPN-025/16	México	Ixtapaluca	Jorge Jiménez Cantú	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,478,069	\$9,478,069	\$6,328,267	\$8,996,470	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300741491	Construcción De Concreto Hidráulico De Calles Tepozanes Y Alcanfores, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, La Cañada., Ubicado En Col. Plutarco Elias Calles, Ixtapaluca, Estado De México	M-IXTA/DOP/P R-23/I3P-040/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,363,171	\$5,363,171	\$3,770,949	\$5,360,904	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300741525	Construcción De Concreto Hidráulico De Calles Paulino Cabrera Y Allende, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Paraje La Loma De Guerrero., Ubicado En Col. Loma Bonita, Ixtapaluca, Estado De México	M-IXTA/DOP/P R-23/LPN-027/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,073,439	\$7,073,439	\$4,923,877	\$6,999,944	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35,000	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300741543	Construcción De Concreto Hidráulico De Calle Prolongación Tepozanes, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, La Cañada., Ubicado En Col. Plutarco Elias Calles, Ixtapaluca Estado De México.	M-IXTA/DOP/P R-23/I3P-028/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,762,236	\$1,762,236	\$1,238,103	\$1,760,128	\$687,150	\$687,150	\$687,150	38.99	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	40.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300741590	Construcción De Muro De Contención De Parque Wenceslao, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Ayotla., Ubicado En Col. Wenceslao, Ixtapaluca Estado De México	M-IXTA/DOP/P R-23/I3P-044/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$4,663,453	\$4,663,453	\$3,272,812	\$4,652,736	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300741616	Pavimentación De Asfalto De Calles Olivo Y Emiliano Zapata, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, La Cañada., Ubicado En Col. Plutarco Elias Calles Y Loma Bonita, Ixtapaluca, Estado De México	M-IXTA/DOP/P R-23/I3P-030/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,117,141	\$4,117,141	\$2,896,182	\$4,117,007	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300741626	Construcción De Tanque De Agua De Vidrio Fusionado En La Col. Cerro De Motezuma, Ixtapaluca, Ixtapaluca., Ubicado En Col. Ampliación Morelos, Cerro Del Pino, Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DOP/P R-23/LPN-024/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$14,985,000	\$14,985,000	\$10,520,665	\$14,953,382	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	75,000	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 51

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160400823124	Construcción De Gimnasio, Pista De Tartán, Cancha De Fútbol, En La Col. Acozac (Obra Nueva) Ixtapaluca, Acozac., Ixtapaluca Estado De México	M-DXTA/DOP/PR-23/LPN-059/16.	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$48,951,000	\$48,951,000	\$24,475,500	\$42,198,832	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	200,000	0.00	10.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400823169	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Leona Vicario Entre Ignacio Comonfort Y Benito Juárez (Obra Nueva) Metepec, Coahuiltepec.	PR-083-2016	México	Metepec	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$21,278,700	\$21,278,700	\$14,895,090	\$21,064,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,277	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400823201	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Sebastián Lerdo De Tejada Entre 5 De Mayo E Ignacio Comonfort (Obra Nueva) Metepec, Coahuiltepec.	PR-84-2016	México	Metepec	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,695,300	\$4,695,300	\$3,286,710	\$4,682,692	\$4,682,692	\$4,682,692	\$0	99.73	\$0	Metros Cuadrados	3,277	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160400823223	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Mariano Matamoros Entre José Ma. Morelos Y 5 De Mayo (Obra Nueva) Metepec, San Mateo, Coahuiltepec.	PR-85-2016	México	Metepec	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,545,450	\$4,545,450	\$3,181,815	\$4,539,408	\$4,539,408	\$4,539,408	\$0	99.87	\$0	Metros Cuadrados	6,132	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160400823247	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Vicente Villada Entre 5 De Mayo Y Calle Vicente Guerrero (Obra Nueva) Metepec, Santiaguillo.	PR-86-2016	México	Metepec	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,545,450	\$4,445,550	\$3,111,885	\$4,434,360	\$4,434,360	\$4,434,360	\$3,664,807	99.75	\$0	Metros Cuadrados	2,084	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160400823300	Pavimentación Del Camino Viejo De San Miguel Totocuitlapilco A San Bartolomé Tlaltelulco	PDR-002-2016	México	Metepec	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$19,780,000	\$19,780,000	\$13,846,000	\$19,780,000	\$19,780,000	\$19,780,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,157	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816451	Creación De Nueva Pista Para Trotar Con Rehabilitación Y Reforestación Del Camellón De Av. Nezahualcóyotl	104598	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYO TL	Deporte	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,967,592	\$1,790,278	\$1,790,278	\$1,790,278	29.87	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816466	Repavimentación De Calle Paloma Negra Entre Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochiaca	104940	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYO TL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$26,448,000	\$26,421,552	\$13,210,776	\$13,036,200	\$7,821,720	\$7,821,720	\$7,821,720	29.60	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816468	Instalación De Nuevo Equipamiento Deportivo Sobre El Camellón Francisco Villa	104943	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYO TL	Deporte	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$10,989,000	\$5,494,500	\$5,434,233	\$3,260,540	\$3,260,540	\$3,260,540	29.67	\$0	Metros Cuadrados	21,400	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400829190	Rehabilitación Integral De La Escuela Secundaria Oficial No. 003 Lic. Benito Juárez, Obra Nueva	105504	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 51

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400828674	Construcción De Red Drenaje En La Colonia Valle Verde	104610	México	Tonanitla	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONANITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,374,243	\$5,374,243	\$5,374,243	\$5,374,243	\$5,374,243	\$5,374,243	\$5,374,243	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160400828677	Construcción De Arcotecho En Jardín De Niños Miguel Noreña	104609	México	Tonanitla	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONANITLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,189,731	\$1,189,731	\$1,189,731	\$1,189,731	\$1,189,731	\$1,189,731	\$1,189,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: