



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 5

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300193055	Rehabilitación Y Mantenimiento De Infraestructura Educativa En Escuelas De Educación Básica En El Territorio Del Mpio. De Nezahualcóyotl	90918	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Educación	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,959,613	\$9,916,684	\$9,916,684	\$9,916,684	99.17	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.
MEX13130300193062	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Apra Agua Potable. Rey Neza Ira. Etapa.	90919	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,976	\$9,113,905	\$9,113,905	\$9,113,905	91.14	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300193072	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma Ira. Etapa.	90920	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,468,079	\$2,712,884	\$2,712,884	\$2,712,884	49.33	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300193080	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Rey Neza 2da. Etapa	90922	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,470,850	\$4,451,579	\$4,451,579	\$4,451,579	98.92	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300193089	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa.	90928	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,047	\$7,534,065	\$7,534,065	\$7,534,065	75.34	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	65.49	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.