



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400413791	Rehabilitación De Camellon Av. Bordo De Xochiaca Ira. Etapa	95792	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,958,583	\$15,889,796	\$15,889,796	\$15,889,796	99.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400413802	Repavimentacion De Calles Entre Avenidas Central-Plaza De Aragon Y Avenidas Rancho Seco Y Calle Periferico Oriente	95793	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,936,102	\$9,893,183	\$9,893,183	\$9,893,183	98.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400413810	Repavimentacion De Calles Entre Avenidas Pantitlan- Texcoco Y Avenidas Sor Juana Ines De La Cruz-Carmelo Perez	95794	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,945,166	\$15,876,436	\$15,876,436	\$15,876,436	99.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400413815	Repavimentacion De Calles Entre Avenidas Pantitlan- Texcoco Y Avenidas Nezahualcoyotl Y Calle 7 (Periferico Oriente)	95795	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,945,172	\$15,876,443	\$15,876,443	\$15,876,443	99.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140200323236	Construcción De Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel "Compañía Universitaria De Danza Y Escuela De Música"	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$19,980,844	\$19,980,844	\$19,980,844	\$19,980,844	\$19,980,844	\$19,980,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: