



Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15160200676125	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Continuación Girasol (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Jazmin A Calle Violeta, Fraccionamiento Sutaaur Oriente	PAD-039.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$185,316	\$185,316	\$185,316	\$185,316	\$185,316	\$84,628	\$84,628	45.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200542342	Remodelacion De Cancha De Futbol Profesional Con Incorporacion De Pasto Sintetico En La Unidad Deportiva De San Pablo Autopan.	97556	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$7,076,836	\$7,076,836	\$7,062,682	\$7,062,682	\$7,062,682	\$7,062,682	\$7,062,682	99.80	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 ACCION CONCLUIDA / Fisica: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 ACCION CONCLUIDA / Registro: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200542350	Remodelacion De Cancha De Futbol Profesional Con Incorporacion De Pasto Sintetico En La Unidad Deportiva De Capultitlan	97557	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,988,000	\$5,988,000	\$5,880,880	\$5,880,880	\$5,880,880	98.01	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 ACCION CONCLUIDA / Fisica: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 ACCION CONCLUIDA / Registro: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200542365	Rehabilitacion De Cancha De Usos Múltiples Con Instalacion De Techumbre En La Escuela Primaria Lic. Miguel Aleman, Cabecera Municipal	97558	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,083,000	\$1,083,000	\$1,080,834	\$1,080,834	\$893,481	\$893,481	\$893,481	82.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 ACCION CONCLUIDA / Fisica: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 ACCION CONCLUIDA / Registro: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.