



Total: 5		Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150200542342	Remodelación De Cancha De Fútbol Profesional Con Incorporación De Pasto Sintético En La Unidad Deportiva De San Pablo Autopan.	97556	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$7,076,836	\$7,076,836	\$7,062,682	\$7,062,682	\$7,062,682	\$7,062,682	\$7,062,682	99.80	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200542350	Remodelación De Cancha De Fútbol Profesional Con Incorporación De Pasto Sintético En La Unidad Deportiva De Capultitlan	97557	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,988,000	\$5,988,000	\$5,880,880	\$5,880,880	\$5,880,880	98.01	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016
MEX15150200542365	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Con Instalación De Techumbre En La Escuela Primaria Lic. Miguel Aleman, Cabecera Municipal	97558	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,083,000	\$1,083,000	\$1,080,834	\$1,080,834	\$893,482	\$893,482	\$893,482	82.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200542381	Rehabilitación De La Explanada Del Teatro Morelos, Cabecera Municipal	97520	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$4,500,000	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	\$1,328,349	\$1,328,349	\$1,328,349	29.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX15150200542500	Rehabilitación Y Equipamiento Para Taller Especializado Del Museo Del Alfetiique, Cabecera Municipal	97521	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,995,611	\$1,995,611	\$1,995,611	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.