



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
								Pasado (Ministrado)	Comprometido										Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX16160200668125	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Continuación Girasol (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Jazmin A Calle Violeta, Fraccionamiento Sutura Oriente	PAD-039.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$185,316	\$185,316	\$185,316	\$185,316	\$185,316	\$185,309	\$185,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX16160200668820	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Ocho (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Juan Pablo II, Colonia La Ladera	PAD-050.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$216,473	\$216,473	\$216,473	\$216,473	\$216,473	\$204,420	\$204,420	94.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX16160200668822	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Cedros (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Pirules A Cadenamiento, Colonia La Ladera	PAD-051.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$95,779	\$95,779	\$95,779	\$95,779	\$95,779	\$95,779	\$95,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX16160200668824	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Escalito (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Pirules A Cadenamiento, Colonia La Ladera	PAD-052.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$404,952	\$404,952	\$404,952	\$404,952	\$404,952	\$388,383	\$388,383	95.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX16160200668825	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Moctezuma (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Prol. Benito Juárez A Calle Arboledas, Colonia Tepeneantla	PAD-054.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$461,249	\$461,249	\$461,249	\$461,249	\$461,249	\$417,197	\$417,197	90.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX16160200668826	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Oyameles (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Cerrada Fino A Cadenamiento, Colonia Tepeneantla	PAD-056.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$329,090	\$329,090	\$329,090	\$329,090	\$329,090	\$303,320	\$303,320	92.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX16160200668827	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Fino (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Sauce A Cadenamiento, Colonia Tepeneantla	PAD-057.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$361,908	\$361,908	\$361,908	\$361,908	\$361,908	\$345,166	\$345,166	95.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX16160200668828	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Hidalgo (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Arboledas A Cadenamiento, Colonia Tepeneantla	PAD-059.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$323,130	\$323,130	\$323,130	\$323,130	\$323,130	\$314,771	\$314,771	97.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX16160200668829	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Prolongación Rosas (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Corregidora A Cadenamiento, Colonia Tepeneantla	PAD-060.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$71,142	\$71,142	\$71,142	\$71,142	\$71,142	\$67,313	\$67,313	94.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Peculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
MEX1616020066890	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Cepapachuil (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Cipres A Cadenamiento, Colonia Tepenepantla	PAD-065.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$53,352	\$53,352	\$53,352	\$53,352	\$53,352	\$53,352	\$53,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616020066891	Construcción De Pav. De Concreto Hidráulico De Cerrada Saace (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Cipres A Cadenamiento, Colonia Tepenepantla	PAD-066.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$176,086	\$176,086	\$176,086	\$176,086	\$176,086	\$168,270	\$168,270	95.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616020066892	Construcción De Pav. De Concreto Hidráulico De Cerrada Miguel Hidalgo (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Allende A Cadenamiento, Colonia Tepenepantla	PAD-067.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$228,973	\$228,973	\$228,973	\$228,973	\$228,973	\$169,568	\$169,568	74.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616020066893	Construcción De Pav. De Concreto Hidráulico De Cerrada Cuahutemo (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Allende A Cadenamiento, Colonia Tepenepantla	PAD-068.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$221,207	\$221,207	\$221,207	\$221,207	\$221,207	\$172,937	\$172,937	78.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616020066894	Construcción De Pav. De Concreto Hidráulico De Cerrada Constituyentes (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Cipres A Cadenamiento, Colonia Tepenepantla	PAD-069.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$192,577	\$192,577	\$192,577	\$192,577	\$192,577	\$187,396	\$187,396	97.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616020066895	Construcción De Pav. De Concreto Hidráulico De Calle Durazno (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Cipres A Cadenamiento, Colonia Tepenepantla	PAD-070.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$277,951	\$277,951	\$277,951	\$277,951	\$277,951	\$272,774	\$272,774	98.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616020066896	Construcción De Pav. De Concreto Hidráulico De Cerrada Dalis (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Pirules A Cadenamiento, Colonia San Juan Zapotla	PAD-075.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$263,908	\$263,908	\$263,908	\$263,908	\$263,908	\$241,479	\$241,479	91.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616020066898	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Chimalhuachi (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Fradera A Calle La Paz, Colonia La Ladera	PAD-108.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$502,156	\$502,156	\$502,156	\$502,156	\$502,156	\$448,788	\$448,788	89.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616020066899	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Fradera (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Pirules A Calle Chimalhuachi, Colonia La Ladera	PAD-109.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$82,382	\$82,382	\$82,382	\$82,382	\$82,382	\$82,382	\$82,382	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
								Pasado (Ministrado)	Comprometido										Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX16160200668840	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Cuauhtemoc (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Arboledas A Cadenamiento, Colonia Tepenepanitla	PAD-116.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$79,810	\$79,810	\$79,810	\$79,810	\$79,810	\$79,810	\$79,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200668841	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Cedro (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Correjidera A Cadenamiento, Colonia Tepenepanitla	PAD-117.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$301,941	\$301,941	\$301,941	\$301,941	\$301,941	\$286,073	\$286,073	94.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200668842	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Tliloc (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Marín A Calle Prolongación Benito Juárez, Colonia Tepenepanitla	PAD-118.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$289,737	\$289,737	\$289,737	\$289,737	\$289,737	\$286,877	\$286,877	99.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200668843	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Escalante (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Cerrada Pino A Avenida Correjidera, Colonia Tepenepanitla	PAD-120.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$531,817	\$531,817	\$531,817	\$531,817	\$531,817	\$527,112	\$527,112	99.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200668844	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle 19 De Febrero (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Sauce A Calle Fresco, Colonia Tepenepanitla	PAD-121.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$251,643	\$251,643	\$251,643	\$251,643	\$251,643	\$242,193	\$242,193	96.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200668845	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Ira. Cerrada De Lilas (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Lilas A Cadenamiento, Colonia Tepenepanitla	PAD-122.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$93,272	\$93,272	\$93,272	\$93,272	\$93,272	\$88,617	\$88,617	95.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200668846	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada De Lilas (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Cerrada Lilas A Cadenamiento, Colonia Tepenepanitla	PAD-123.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$62,610	\$62,610	\$62,610	\$62,610	\$62,610	\$62,610	\$62,610	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200668848	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Flores (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Tulipan A Calle Orquídea, Colonia Tepenepanitla	PAD-125.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$437,132	\$437,132	\$437,132	\$437,132	\$437,132	\$267,689	\$267,689	61.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200668849	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Cuscuco (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Popocatepetl A Cadenamiento, Colonia La Ladera	PAD-147.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$513,633	\$513,633	\$513,633	\$513,633	\$513,633	\$500,134	\$500,134	97.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
								Pasado (Ministrado)	Comprometido										Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX16160200668851	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Río Nilo (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Camino Ejidal A Calle Lago Patcuaro, Corte Fortescuero, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	PAD-164.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,627,809	\$1,627,809	\$1,627,809	\$1,627,809	\$1,627,809	\$1,593,237	\$1,593,237	97.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200668852	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Organización (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Igualdad A Cademamento, Colonia La Ladera	PAD-188.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$680,230	\$680,230	\$680,230	\$680,230	\$680,230	\$680,230	\$680,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200668854	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Organización (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Arboledas A Calle Fresia, Colonia Tepenequitla	PAD-189.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$346,222	\$346,222	\$346,222	\$346,222	\$346,222	\$346,222	\$346,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200669316	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico 2da. Cerrada De Correjidora (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Correjidora A Cademamento, Barrio San Pedro Parte Baja	PAD-008.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$266,639	\$266,639	\$266,639	\$266,639	\$266,639	\$261,647	\$261,647	98.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200669319	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Amado Nervo (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Dalía A Calle Bordo De Contención, Barrio San Pablo Parte Baja	PAD-012.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$183,191						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200669321	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Desde Calle Laureles (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Cerrada Cruz De Olvido A Calle Dalía, Barrio San Pablo Parte Baja	PAD-020.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$316,784						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200669326	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Mungo (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Comonfort A Avenida Acuitlapilco, Colonia San Miguel Acuitlapilco	PAD-022.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$190,088						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200669331	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Pajaro Azul (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Las Geras A Calle Gaviota, Barrio San Pedro Parte Baja	PAD-023.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$400,548						0.00			Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico									Pasado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
MEX16160200669336	Construcción De Pav. De Concreto Hidráulico De Calle Pedro Velaz (Materiales-Maquinaria) Tramo: De Calle Alvaró Obregon A Calle Alarcon, Colonia Lomas De Totoloco	PAD-072.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$215,062	\$215,062	\$215,062	\$215,062	\$215,062	\$211,493	\$211,493	98.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200669337	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Santa Teresa (Materiales-Maquinaria) Tramo: De Calle Ombú A Cadenamiento, Colonia Jardines De Acuitlapulco	PAD-077.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$898,860	\$898,860	\$898,860	\$898,860	\$898,860	\$895,741	\$895,741	99.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200669339	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Progreso (Materiales-Maquinaria) Tramo: De C. Primavera A Calle Luis Donaldo Colosio, Barrio San Pablo Parte Baja	PAD-090.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$337,357	\$337,357	\$337,357	\$337,357	\$337,357	\$333,190	\$333,190	98.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200669343	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Luis Donaldo Colosio (Materiales-Maquinaria) Tramo: De Cerrada Margaritas A Avenida De Los Patos, Barrio San Pablo Parte Baja	PAD-091.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$569,928	\$569,928	\$569,928	\$569,928	\$569,928	\$569,928	\$569,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200669349	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Tulipan (Materiales-Maquinaria) Tramo: De Calle Arboledas A Calle Fresia, Colonia Tepenepantla	PAD-126.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$396,419	\$396,419	\$396,419	\$396,419	\$396,419	\$396,419	\$396,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200669353	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Crisantemo (Materiales-Maquinaria) Tramo: De Calle Prolongación Gardenias A Cadenamiento, Colonia Tepenepantla	PAD-127.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$94,719	\$94,719	\$94,719	\$94,719	\$94,719	\$73,574	\$73,574	77.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200669356	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Rosales (Materiales-Maquinaria) Tramo: De Calle Prolongación Benito Juárez A Calle Fresia, Colonia Tepenepantla	PAD-128.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$929,592	\$929,592	\$929,592	\$929,592	\$929,592	\$849,069	\$849,069	91.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200669358	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Orquídes (Materiales-Maquinaria) Tramo: De Calle Arboledas A Calle Fresia, Colonia Tepenepantla	PAD-129.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$476,092	\$476,092	\$476,092	\$476,092	\$476,092	\$454,274	\$454,274	95.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	



Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pasado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200669360	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Prolongación Gardenias (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Prolongación Benito Juárez A Cademamiento, Colonia Tepenepantla	PAD-130.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$284,242	\$284,242	\$284,242	\$284,242	\$284,242	\$284,242	\$284,242	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200669363	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Noche Buena (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Prolongación De Benito Juárez A Calle Gonzalo Lopez Cid, Colonia Tepenepantla	PAD-131.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,285,270	\$1,285,270	\$1,285,270	\$1,285,270	\$1,285,270	\$1,228,125	\$1,228,125	95.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200669366	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Tepenepantla (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Fresca A Calle Satoru, Colonia Tepenepantla	PAD-132.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$222,304	\$222,304	\$222,304	\$222,304	\$222,304	\$218,581	\$218,581	98.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200669367	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Agave (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Rubi A Cademamiento, Colonia Tepenepantla	PAD-133.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$238,152	\$238,152	\$238,152	\$238,152	\$238,152	\$216,198	\$216,198	90.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200669371	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Ira Cerrada 12 De Octubre (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle 12 De Octubre A Cademamiento, Colonia Lomas De Totolico	PAD-143.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$145,499	\$145,499	\$145,499	\$145,499	\$145,499	\$140,999	\$140,999	96.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200669379	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Virgen De Guadalupe (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Luis Donaldo Colosio A Avenida Del Peñon, Barrio San Pablo Parte Baja	PAD-156.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$374,282	\$374,282	\$374,282	\$374,282	\$374,282	\$374,282	\$374,282	\$374,282	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200669381	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Aliende (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Arboledas A Calle Fresca, Colonia Tepenepantla	PAD-158.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$427,446	\$427,446	\$427,446	\$427,446	\$427,446	\$423,663	\$423,663	99.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200669384	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle 6 De Enero (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Cuatro A Calle Fresca, Colonia Tepenepantla	PAD-169.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$657,878	\$657,878	\$657,878	\$657,878	\$657,878	\$611,183	\$611,183	92.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pasado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX16160200669385	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Tra Cerrada De Corregidora (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Corregidora A Cadernamiento, Cabecera Municipal	PAD-187.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$232,779	\$232,779	\$232,779	\$232,779	\$232,779	\$217,120	\$217,120	93.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200670400	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Del Rosal (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Prolongación Benito Juárez A Cadernamiento, Colonia Tepenepantla	PAD-058.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$158,338	\$158,338	\$158,338	\$158,338	\$158,338	\$155,854	\$155,854	98.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200670401	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Capulín (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Prolongación Benito Juárez A Cadernamiento, Colonia Tepenepantla	PAD-061.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$201,659	\$201,659	\$201,659	\$201,659	\$201,659	\$197,934	\$197,934	98.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200670402	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Lilia (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Prolongación Benito Juárez A Calle Arboledas, Colonia Tepenepantla	PAD-124.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$367,745	\$367,745	\$367,745	\$367,745	\$367,745	\$347,217	\$347,217	94.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200670407	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Independencia (La Granja) (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Arca De Noé A Calle Lantero Cardenas, Colonia Jarrines De Acuitlapilco	PAD-139.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,494,291	\$1,494,291	\$1,494,291	\$1,494,291	\$1,494,291	\$1,493,453	\$1,493,453	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200676116	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Morales (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Juan Escutia A Cadernamiento, Villa San Lorenzo 1ª Sección	PAD-036.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$133,666	\$133,666	\$133,666	\$133,666	\$133,666	\$133,666	\$133,666	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200676117	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Rosales (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Vicente Guerrero A Avenida Del Puerto, Barrio San Lorenzo Parte Alta	PAD-037.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$598,728	\$598,728	\$598,728	\$598,728	\$598,728	\$562,826	\$562,826	94.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200676121	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Bugambillas (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Jazmin A Cadernamiento, Fraccionamiento Sutura Oriente	PAD-038.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$176,094	\$176,094	\$176,094	\$176,094	\$176,094	\$166,753	\$166,753	94.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
								Pasado (Ministrado)	Comprometido										Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX16160200676126	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C. Flor De San José (Materiales- Maquinaria) Tramo: De C. Jasmín A Cadenamiento, Fraccionamiento Utatur Oriente	PAD-040.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$338,146	\$338,146	\$338,146	\$338,146	\$338,146	\$316,773	\$316,773	93.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200676128	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Rosas De Mayo (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Jasmín A Cadenamiento, Fraccionamiento Sotuzar Oriente	FAD-041.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$292,051						0.00			0	0.00			Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. El municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física:	
MEX16160200676131	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Vicente Guerrero (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Heroes De La Revolucion	FAD-042.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$330,567	\$330,567	\$330,567	\$330,567	\$330,567	\$308,739	\$308,739	93.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200676133	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Ira. Cerrada De La Era (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Manzaniello A Cadenamiento, Villa San Agustín Atlapulco	FAD-043.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$115,492	\$115,492	\$115,492	\$115,492	\$115,492	\$106,166	\$106,166	91.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200676138	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De 2da. Cerrada De Huizache (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Huizache A Cadenamiento, Villa San Agustín Atlapulco	FAD-045.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$168,829	\$168,829	\$168,829	\$168,829	\$168,829	\$168,822	\$168,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200676140	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Ira. Cerrada De Chapultepec (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Cjon. Chapultepec A Cadenamiento, Barrio De Xochiacca	FAD-047.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$26,756	\$26,756	\$26,756	\$26,756	\$26,756	\$26,756	\$26,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200676142	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Callejón Hidalgo (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Hidalgo A Cadenamiento, Barrio De Xochiacca	FAD-048.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$71,473	\$71,473	\$71,473	\$71,473	\$71,473	\$71,473	\$71,473	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200676147	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Privada Olivos (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Olivos A Cadenamiento, Barrio De Xochiacca 2ª Sección	FAD-055.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$33,443	\$33,443	\$33,443	\$33,443	\$33,443	\$30,066	\$30,066	89.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200676154	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Ira. Cerrada De Avenida De Las Torres (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida De Las Torres A Cadenamiento, Fraccionamiento San Lorenzo	FAD-064.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$220,167	\$220,167	\$220,167	\$220,167	\$220,167	\$220,167	\$220,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pasado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200676157	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Benito Juárez (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Cella 17 De Marzo A Calle Jardines, Fraccionamiento San Jose Buena Vista	PAD-102.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$307,704	\$307,714	\$307,714	\$307,714	\$307,714	\$307,714	\$298,306	\$298,306	96.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200676160	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Claveles (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Claveles A Calle 17 De Marzo, Fraccionamiento San Jose Buena Vista	PAD-103.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$327,714	\$327,714	\$327,714	\$327,714	\$327,714	\$327,714	\$298,306	\$298,306	91.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200676166	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Gladisla (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Tulipan A Cadenamiento, Fraccionamiento San Jose Buena Vista	PAD-104.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$580,401	\$580,401	\$580,401	\$580,401	\$580,401	\$580,401	\$552,780	\$552,780	95.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200676169	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Zda. Cerrada De Rosales (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Prolongacion Saitillo A Cadenamiento, Colonia Jardines De San Agustín	PAD-106.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$89,811	\$89,811	\$89,811	\$89,811	\$89,811	\$89,811	\$86,322	\$86,322	96.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200676173	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Zda. Cerrada De Olivo (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Cerrada Olivo A Cadenamiento, Barrio Xochiaca	PAD-110.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$25,358	\$25,358	\$25,358	\$25,358	\$25,358	\$25,358	\$22,193	\$22,193	87.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200676176	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Familiar (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida De Las Torres A Cadenamiento, Colonia Filiberto Gomez	PAD-111.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$237,427	\$237,427	\$237,427	\$237,427	\$237,427	\$237,427	\$237,427	\$237,427	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200676178	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Xitle (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Cerrada Olivo A Avenida Del Peñon, Barrio Xochiaca 1ª Seccion	PAD-112.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$59,997	\$59,997	\$59,997	\$59,997	\$59,997	\$59,997	\$57,310	\$57,310	95.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200676183	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Ira Cerrada De Las Torres (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida De Las Torres A Cadenamiento, Villa San Lorenzo Zda. Seccion	PAD-140.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,675	\$18,675	\$18,675	\$18,675	\$18,675	\$18,675	\$18,675	\$18,675	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pasado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX16160200676185	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Abelardo L. Rodriguez (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida De Las Torres A Calle Benito Juarez, Barrio Xaltipac	PAD-146.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$494,565	\$494,565	\$494,565	\$494,565	\$494,565	\$494,098	\$494,098	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SISTEMA: /	
MEX16160200676187	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Continuación Bautista (Arboledas) (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Cerrada Arboledas A Cadernamiento, Villa San Lorenzo I.r.a. Sección	PAD-151.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$260,085	\$260,085	\$260,085	\$260,085	\$260,085	\$260,085	\$260,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SISTEMA: / Para al siguiente nivel.	
MEX16160200676190	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico 2da. Cerrada De Avenida Las Torres (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida De Las Torres A Cadernamiento, Fraccionamiento San Lorenzo	PAD-157.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$94,545	\$94,545	\$94,545	\$94,545	\$94,545	\$85,365	\$85,365	90.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SISTEMA: / Para al siguiente nivel.	
MEX16160200676193	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico I.r.a. Privada De Nuevo Leon (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Nuevo Leon A Cadernamiento, Villa San Gustin Atlapulco	PAD-163.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$78,089	\$78,089	\$78,089	\$78,089	\$78,089	\$78,089	\$78,089	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SISTEMA: / Para al siguiente nivel.	
MEX16160200676196	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle La Leguna (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Manzana A Calle Francisco Villa, Colonia Tequesquahuac	PAD-172.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$268,358	\$268,358	\$268,358	\$268,358	\$268,358	\$268,358	\$268,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SISTEMA: /	
MEX16160200676199	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Fresno (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Jardín A Cadernamiento, Colonia Ampliación Xochiaca Parte Alta	PAD-173.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$478,807	\$478,807	\$478,807	\$478,807	\$478,807	\$478,807	\$478,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SISTEMA: /	
MEX16160200676203	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Cerrada Tlatelco (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Tlatelco A Cadernamiento, Barrio Xochiaca	PAD-174.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$82,672	\$82,672	\$82,672	\$82,672	\$82,672	\$72,014	\$72,014	87.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SISTEMA: / Para al siguiente nivel.	
MEX16160200676205	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico 6a Cerrada Pirules (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Bosques De Olmos A Calle 21 De Marzo, Barrio Xochiaca Parte Alta	PAD-175.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$348,118	\$348,118	\$348,118	\$348,118	\$348,118	\$348,118	\$348,118	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SISTEMA: / Para al siguiente nivel.	



Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Peculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
MEX16160200676210	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Temoyuca (Materiales-Maquinaría) Tramo: De Calle Emiliano Zapata A Cerrada Tecamac, Barrio Jugueteros	FAD-179.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$112,477	\$112,477	\$112,477	\$112,477	\$112,477	\$112,477	\$112,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200676216	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Olivos (Materiales-Maquinaría) Tramo: De Calle Jardines A Calle Camino A La Plata, Colonia Ampliación Xochiaca Parte Alta	FAD-180.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$466,361	\$466,361	\$466,361	\$466,361	\$466,361	\$432,906	\$432,906	92.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: / Registro:
MEX16160200676219	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Cerrada Colorines (Cda. Todos Santos) (Materiales-Maquinaría)	FAD-181.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$128,418	\$128,418	\$128,418	\$128,418	\$128,418	\$126,872	\$126,872	98.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: / Registro:
MEX16160200676223	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Cerrada Zafrío (Cerrada Lindavista) (Materiales-Maquinaría) Tramo: De Calle Zafrío A Cadenamiento, Colonia Ampliación Xochiaca Parte Alta	FAD-182.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$117,220	\$117,220	\$117,220	\$117,220	\$117,220	\$117,220	\$117,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200676224	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Flores (Materiales-Maquinaría) Tramo: De Calle Jardines A Cadenamiento, Colonia Ampliación Xochiaca Parte Alta	FAD-183.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$475,320	\$475,320	\$475,320	\$475,320	\$475,320	\$437,885	\$437,885	92.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200676230	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Cerrada Flores (Materiales-Maquinaría) Tramo: De Calle Jardines A Cadenamiento, Colonia Ampliación Xochiaca Parte Alta	FAD-184.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$50,959	\$50,959	\$50,959	\$50,959	\$50,959	\$50,959	\$50,959	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200676235	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Zda. Cerrada Jardines (Materiales-Maquinaría) Tramo: De Calle Jardines A Cadenamiento, Colonia Ampliación Xochiaca Parte	FAD-185.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$75,802	\$75,802	\$75,802	\$75,802	\$75,802	\$74,692	\$74,692	98.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200684740	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Jose Maria Morelos Y Payón (Materiales-Maquinaría) Tramo: De Calle Juan Alvarez A Calle Mariano Otero.	FAD-001.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$263,700	\$263,700	\$263,700	\$263,700	\$263,700	\$263,021	\$263,021	99.74	\$0	Metros Cuadrados	264	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
								Pasado (Ministrado)	Comprometido										Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX16160200684741	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Primavera (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Arca De Noe A Cadenamiento, Colonia Arboledas	FAD-002.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,775,789	\$1,775,789	\$1,775,789	\$1,775,789	\$1,775,789	\$1,726,337	\$1,726,337	97.22	\$0	Metros Cuadrados	1,776	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX16160200684742	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Vicente Guerrero (Materiales- Maquinaria) Tramo: De C. Diamante A Calle Benjamin Herrera, Colonia Arboledas	FAD-003.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$79,938	\$79,938	\$79,938	\$79,938	\$79,938	\$74,713	\$74,713	93.46	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX16160200684743	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Mariano Matamoros (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Diamante A Calle Benjamin Herrera, Colonia Arboledas	FAD-004.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$69,868	\$69,868	\$69,868	\$69,868	\$69,868	\$62,122	\$62,122	88.91	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX16160200684744	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Eta. Cerrada De Pachli (Materiales- Maquinaria) Tramo:De Calle Pachli A Cadenamiento, Barrio Curtidores	FAD-005.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$81,267	\$81,267	\$81,267	\$81,267	\$81,267	\$81,267	\$81,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX16160200684745	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Eva. Cerrada De Pachli (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Pachli A A Cadenamiento, Barrio Curtidores	FAD-006.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$139,232	\$139,232	\$139,232	\$139,232	\$139,232	\$139,232	\$139,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX16160200684746	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Callejón Fosada (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Prolongación Texcoco A C. Noche Buena, Colonia Acuitlapilco 2ª Sección	FAD-007.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$154,416	\$154,416	\$154,416	\$154,416	\$154,416	\$140,741	\$140,741	91.14	\$0	Metros Cuadrados	154	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX16160200684747	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Zda. Cerrada De Ruben Dario (Eva. Cda) (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Ruben Dario A Cadenamiento, Barrio San Juan Xochitenco	FAD-009.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$55,419							0.00		Metros Cuadrados	55	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX16160200684748	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Ira. Cerrada De Ruben Dario (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Ruben Dario A Cadenamiento, Barrio San Juan Xochitenco	FAD-010.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$47,390							0.00		Metros Cuadrados	47	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	



Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Peculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200684749	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle 13 De Septiembre (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Acuitlapilco A Cademamiento, Colonia San Miguel Acuitlapilco	PAD-011.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$351,951											0.00		Metros Cuadrados	352	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200684750	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De 4ta Cerrada De Ruben Dario (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Ruben Dario A Cademamiento, Barrio San Juan Xochitlenco	PAD-013.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$53,992											0.00		Metros Cuadrados	53	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200684751	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Anapola (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Acuitlapilco A Avenida Corregidora, Colonia San Miguel Acuitlapilco	PAD-014.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,284,499											0.00		Metros Cuadrados	1,276	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200684752	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Benito Juárez (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Niños Heroes A Calle Juan Alvarez, Colonia José María Luis Mora	PAD-015.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$24,630											0.00		Metros Cuadrados	25	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200684753	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C. Comonfort (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Anapola A Cademamiento, Colonia San Miguel Acuitlapilco	PAD-016.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$562,258											0.00		Metros Cuadrados	562	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200684754	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Corregidora (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Corregidora A Cademamiento, Barrio San Pedro Parte Baja	PAD-017.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$261,381											0.00		Metros Cuadrados	261	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200684755	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle De La Rosa (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Altos Hornos A Calle Crescencio Sanchez, Colonia Luis Cordova Reyes	PAD-018.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$141,048											0.00		Metros Cuadrados	261	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200684756	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Grullas (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Gansos A Calle Tortolitas, Barrio San Pedro Parte Baja	PAD-019.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$237,138											0.00		Metros Cuadrados	237	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Peculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200684757	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Miguel Hidalgo (Materiales- Maquinaria) Tramo: De C. Niños Heroes A Calle Juan Alvarez, Colonia Luis Donaldo Colosio	PAD-021.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$21,099										0.00		Metros Cuadrados	189	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200728690	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Remedios (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Crescencio Sanchez A Calle Altos Hornos, Colonia Luis Cordova Reyes	PAD-024.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$175,554										0.00		Metros	189	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200728691	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Santa Cecilia (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Ampolá A Calle Maspo, Colonia San Miguel Acuitlapilco	PAD-025.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$687,836										0.00		Metros Cuadrados	647	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200728692	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Victor Puebla (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Gonzalo Lopez Cid A Calle Altos Hornos, Colonia Tepalcate	PAD-026.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$368,347										0.00		Metros Cuadrados	368	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200728693	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Ciguapas (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Pelicanos A Cadenamiento, Barrio San Pedro Parte Baja	PAD-027.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$214,292										0.00		Metros Cuadrados	214	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200728694	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Privada De La Garza (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Patos A Cadenamiento, Barrio San Pedro Parte Baja	PAD-028.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$297,931										0.00		Metros Cuadrados	298	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200728695	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Fernando Montes De Oca (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Laurel A Cadenamiento, Colonia San Miguel Acuitlapilco	PAD-029.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$378,205										0.00		Metros Cuadrados	367	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200728696	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Ira. Cerrada, De Victor Puebla (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Mays A Calle Victor Puebla, Colonia Tepalcate	PAD-030.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$321,856										0.00		Metros Cuadrados	321	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200728697	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Xocuilco (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Xocuilco A Cadenamiento, Barrio San Pablo	PAD-031.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$136,595										0.00		Metros Cuadrados	137	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico								Peculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200728698	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Ira Cerrada De Xocuilco (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Cerrada. Xocuilco A Cadernamiento, Barrio San Pablo	FAD-032.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$89,337						0.00		Metros Cuadrados	81	0.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX16160200728699	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Zda. Cerrada De Xocuilco (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Cerrada Xocuilco A Cadernamiento, Barrio San Pablo	FAD-033.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$134,139						0.00		Metros Cuadrados	133	0.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX16160200728700	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Cruz De La Unión (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida De La Unión A Cadernamiento, Barrio San Pablo	FAD-034.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$190,707						0.00		Metros Cuadrados	191	0.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX16160200728701	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Margaritas (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Cerrada Cruz De La Unión A Cerrada Margaritas, Barrio San Pablo	FAD-035.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$58,259						0.00		Metros Cuadrados	58	0.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX16160200728702	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Ira. Cerrada De Manzanillo (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Manzanillo A Cadernamiento, Villa San Agustín Atlapulco	FAD-044.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$190,772	\$190,772	\$190,772	\$190,772	\$190,772	\$190,772	\$84,331	\$84,331	44.21	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200728703	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Avenida Central (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Prolongación Las Paz A Cadernamiento, Colonia La Ladera	FAD-046.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$462,666	\$462,666	\$462,666	\$462,666	\$462,666	\$462,666	\$449,633	\$449,633	97.18	\$0	Metros Cuadrados	463	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200728704	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Clavetas (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Río Lerma A Avenida Arca De Noé, Colonia Acuitlapulco 2ª Sección	FAD-049.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$714,463	\$714,463	\$714,463	\$714,463	\$714,463	\$714,463	\$700,506	\$700,506	98.05	\$0	Metros Cuadrados	714	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200728705	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Francisco Marques (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Alvaroz A Calle Niños Heroes, Colonia Luis Donald Colosio	FAD-053.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$35,892	\$35,892	\$35,892	\$35,892	\$35,892	\$35,892	\$31,618	\$31,618	88.09	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200728706	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Ahilyaco (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Cristo Rey A Cadernamiento, Villa Xochitenco 2ª Sección	FAD-062.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$104,786	\$104,786	\$104,786	\$104,786	\$104,786	\$104,786	\$47,341	\$47,341	45.18	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Peculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX16160200728707	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Llano De Abojo (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Venustiano Carranza A Cadenamiento, Colonia Jardines De Acuitlapilco	PAD- 063.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$800,847	\$800,847	\$800,847	\$800,847	\$800,847	\$800,585	\$800,585	99.97	0	Metros Cuadrados	801	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200728708	Construcción De Pav. De Concreto Hidráulico De 2da. Cerrada De Palomas (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Palomas A Cadenamiento, Barrio San Pedro	PAD- 071.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$107,799	\$215,062	\$215,062	\$215,062	\$215,062	\$211,493	\$211,493	98.34	0	Metros Cuadrados	108	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200728709	Construcción De Pav. De Concreto Hidráulico De Callejón Continuasión Dalia (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Cerrada, Dalias A Calle Insurgentes, Barrio San Pedro	PAD- 073.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$154,042	\$154,042	\$154,042	\$154,042	\$154,042	\$154,042	100.00	0	Metros Cuadrados	143	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200728710	Construcción De Pav. De Concreto Hidráulico De Cerrada Insurgentes (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Insurgentes A Cadenamiento, Barrio San Pedro	PAD- 074.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$79,302	\$79,302	\$79,302	\$79,302	\$79,302	\$79,302	\$79,302	100.00	0	Metros Cuadrados	79	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200728711	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Primavera (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Palmas A Cadenamiento, Barrio San Pedro Parte Baja	PAD- 078.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$336,431	\$336,431	\$336,431	\$336,431	\$336,431	\$336,431	\$336,431	100.00	0	Metros Cuadrados	321	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200728712	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Margarita (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Guadalupe Martínez A Calle Benjamín Herrera, Colonia Ampliación Marco Antonio Sosa	PAD- 076.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$100,613	\$100,613	\$100,613	\$100,613	\$100,613	\$100,613	\$100,613	100.00	0	Metros Cuadrados	99	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200728713	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Golondrinas (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Central A Calle Ladera, Colonia La Ladera	PAD- 079.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$539,346	\$539,346	\$539,346	\$539,346	\$539,346	\$530,384	\$530,384	98.34	0	Metros Cuadrados	99	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200728714	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Juan Pablo II (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Primavera A Cadenamiento, Colonia La Ladera	PAD- 080.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$232,809	\$232,809	\$232,809	\$232,809	\$232,809	\$140,977	\$140,977	60.55	0	Metros Cuadrados	233	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200728715	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Verano (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Juan Pablo II A Avenida Central, Colonia La Ladera	PAD- 081.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$252,853	\$252,853	\$252,853	\$252,853	\$252,853	\$240,966	\$240,966	95.30	0	Metros Cuadrados	253	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
								Pasado (Ministrado)	Comprometido										Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX16160200728716	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Briseño (Materiales-Maquinaria) Tramo: De Cad. 0 000.00 A Cad. 0 577.70, Colonia Acuitlapilco 1ra. Sec.	PAD-082.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,834,944	\$1,834,944	\$1,834,944	\$1,834,944	\$1,834,944	\$1,822,192	\$1,822,192	99.31	\$0	Metros Cuadrados	1,835	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200728717	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle San Carlos (Materiales-Maquinaria) Tramo: De Calle Diana Laura A Calle Briseño, Colonia Acuitlapilco	PAD-083.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$343,393	\$343,393	\$343,393	\$343,393	\$343,393	\$291,975	\$291,975	85.03	\$0	Metros Cuadrados	343	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200728718	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle 14 De Marzo (Materiales-Maquinaria) Tramo: De Avenida Arca De Noe A Cadenamiento, Colonia San Miguel Acuitlapilco	PAD-084.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$933,733	\$933,733	\$933,733	\$933,733	\$933,733	\$910,402	\$910,402	97.50	\$0	Metros Cuadrados	934	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200728719	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Adelita (Materiales-Maquinaria) Tramo: De Avenida Arca De Noe A Cadenamiento, Colonia Arboledas	PAD-085.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,001,493	\$2,001,493	\$2,001,493	\$2,001,493	\$2,001,493	\$1,998,837	\$1,998,837	99.87	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200728720	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Aquiles Serdan (Materiales-Maquinaria) Tramo: De Calle Carmen Carreon A Cadenamiento, Colonia Marco Antonio Sosa	PAD-086.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$188,681	\$188,681	\$188,681	\$188,681	\$188,681	\$188,681	\$188,681	100.00	\$0	Metros Cuadrados	187	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200728721	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Hornitos (Materiales-Maquinaria) Tramo: De De Calle Cajetito A Calle Jicaritas, Colonia Tepalcate	PAD-087.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$762,463	\$762,463	\$762,463	\$762,463	\$762,463	\$758,558	\$758,558	99.49	\$0	Metros Cuadrados	762	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200728722	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Del Barro (Materiales-Maquinaria) Tramo: De De Calle Cajetito A Calle Jicaritas, Colonia Tepalcate	PAD-088.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$778,825	\$778,825	\$778,825	\$778,825	\$778,825	\$778,825	\$778,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	752	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200728723	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Castañero (Materiales-Maquinaria) Tramo: De De Calle Cajetito A Calle Jicaritas, Colonia Tepalcate	PAD-089.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$972,616	\$972,616	\$972,616	\$972,616	\$972,616	\$739,587	\$739,587	76.04	\$0	Metros Cuadrados	973	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200728724	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Tecali 2 (Materiales-Maquinaria) Tramo: De Calle Luis Donaldo Colosio A Calle Primavera, Barrio San Pablo Parte Baja	PAD-092.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$243,711	\$243,711	\$243,711	\$243,711	\$243,711	\$235,210	\$235,210	96.51	\$0	Metros Cuadrados	244	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pasado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200728725	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Luis Donaldo Colosio (Tecal 6) (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Luis Donaldo Colosio A Cadernamiento, Barrio San Pablo Parte Baja	PAD-093.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$240,979	\$240,979	\$240,979	\$240,979	\$240,979	\$240,979	\$240,979	\$240,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200728726	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Ignacio Manuel Altamirano (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Carmen Carreón A Calle Valentín Gomez Parias, Colonia Ampliación Jose Maria	PAD-094.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$297,237	\$297,237	\$297,237	\$297,237	\$297,237	\$297,237	\$297,237	\$297,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	289	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200728727	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Valentín Gomez Parias (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Carmen Carreón A Cadernamiento, Colonia Ampliación Jose Maria Luis Mora	PAD-095.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$263,194	\$263,194	\$263,194	\$263,194	\$263,194	\$263,194	\$263,194	\$263,194	100.00	\$0	Metros Cuadrados	261	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200728728	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Luis G. Urbina (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Octavio Paz A Calle Pablo Neruda, Colonia Anulitlapilco 1ª Sección	PAD-096.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$392,941	\$392,941	\$392,941	\$392,941	\$392,941	\$359,657	\$359,657	\$359,657	91.53	\$0	Metros Cuadrados	393	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200728729	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cda Cerrada De Ruben Darío (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Ruben Darío A Cadernamiento, Barrio San Juan Xochitenco	PAD-097.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$48,841	\$48,841	\$48,841	\$48,841	\$48,841	\$46,040	\$46,040	\$46,040	94.26	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200728730	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De 4ta. Cerrada De Ruben Darío (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Ruben Darío A Cadernamiento, Barrio San Juan Xochitenco	PAD-098.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$51,561	\$51,561	\$51,561	\$51,561	\$51,561	\$48,314	\$48,314	\$48,314	93.70	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200728731	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Ignacio Allende (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Jardines A Calle Niños Heroes, Colonia Luis Donaldo Colosio	PAD-099.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$298,822	\$298,822	\$298,822	\$298,822	\$298,822	\$298,822	\$298,822	\$298,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	286	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200728732	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Privada De Corregidora (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Corregidora A Cadernamiento, Barrio San Pedro Parte Baja	PAD-100.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$194,373	\$194,373	\$194,373	\$194,373	\$194,373	\$194,373	\$194,373	\$194,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	194	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Peculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200728733	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Rio De La Loza (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Rio De La Loza A Avenida Acuitlapilco, Colonia San Miguel Acuitlapilco	PAD-101.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$204,290	\$204,290	\$204,290	\$204,290	\$204,290	\$204,290	\$204,290	\$204,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	196	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200728734	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada 18 De Agosto (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Victor Puebla A Cadenamiento, Colonia Tepalcate	PAD-105.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$109,799	\$109,799	\$109,799	\$109,799	\$109,799	\$109,799	\$109,799	\$109,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200728735	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Ira. Cerrada Rio De La Loza (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Rio De La Loza A Calle Musgo (Jose De Los Reyes), Colonia San Miguel Acuitlap	PAD-107.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$545,347	\$545,347	\$545,347	\$545,347	\$545,347	\$545,347	\$545,347	\$545,347	100.00	\$0	Metros Cuadrados	545	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200728736	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle 12 De Septiembre (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Acuitlapilco A Cadenamiento, Colonia San Miguel Acuitlapilco	PAD-113.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$344,695	\$344,695	\$344,695	\$344,695	\$344,695	\$344,633	\$344,633	\$344,633	99.98	\$0	Metros Cuadrados	345	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200728737	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Presidente (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Diana Laura A Calle Briseño, Colonia Acuitlapilco Ira. Sección	PAD-114.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$373,683	\$373,683	\$373,683	\$373,683	\$373,683	\$290,535	\$290,535	\$290,535	77.75	\$0	Metros Cuadrados	374	0.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200728738	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Miguel Hidalgo (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Prolongación Benito Juárez A Cadenamiento, Colonia Tepenepantla	PAD-115.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$136,118	\$136,118	\$136,118	\$136,118	\$136,118	\$136,118	\$136,118	\$136,118	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200728739	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Marín (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Arboledas A Calle Tlalcoy, Colonia Tepenepantla	PAD-119.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$358,849	\$358,849	\$358,849	\$358,849	\$358,849	\$160,860	\$160,860	\$160,860	44.83	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200728740	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Pirul (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Arcos De Noe A Cadenamiento, Colonia Arboledas	PAD-134.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$428,870	\$428,870	\$428,870	\$428,870	\$428,870	\$428,870	\$428,870	\$428,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	398	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
								Pasado (Ministrado)	Comprometido										Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX16160200728741	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Melchor Ocampo (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Carmen Carreon A Cadenamiento, Colonia Ampliación José María Luis Mora	PAD-135.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$250,297	\$250,297	\$250,297	\$250,297	\$250,297	\$110,494	\$110,494	44.15	\$0	Metros Cuadrados	298	0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200728742	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Carmen Sardan (Materiales- Maquinaria) Tramo: Carreon A Cadenamiento, Colonia Ampliación José María Luis Mora	PAD-136.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$322,637	\$322,637	\$322,637	\$322,637	\$322,637	\$318,197	\$318,197	98.62	\$0	Metros Cuadrados	323	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200728743	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Hoytencia (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Arca De Noe A Calle Mariano Ocaso, Colonia 4 De Febrero	PAD-137.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$213,559	\$213,559	\$213,559	\$213,559	\$213,559	\$177,244	\$177,244	83.00	\$0	Metros Cuadrados	214	0.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200728744	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Cuauhtemoc (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Arca De Noe A Cadenamiento, Colonia Jardines De Acuitlapilco	PAD-138.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$241,791	\$241,791	\$241,791	\$241,791	\$241,791	\$241,791	\$241,791	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200728745	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Aztlan (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Rio De La Loza A Calle Musgo, Colonia San Miguel Acuitlapilco	PAD-141.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$407,516	\$407,516	\$407,516	\$407,516	\$407,516	\$407,439	\$407,439	99.98	\$0	Metros Cuadrados	408	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200728746	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Palmas (Sharon) (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Arca De Noe A Cadenamiento, Colonia Arboledas	PAD-142.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,151,201	\$1,151,201	\$1,151,201	\$1,151,201	\$1,151,201	\$1,108,207	\$1,108,207	96.27	\$0	Metros Cuadrados	408	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200728747	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cerrada Pablo Meruda (Materiales- Maquinaria) De Calle Copahuastl A Cadenamiento, Barrio San Pedro	PAD-144.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$60,578	\$60,578	\$60,578	\$60,578	\$60,578	\$36,262	\$36,262	59.86	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200728748	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Callejon Cruces No. 10 (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Las Cruces A Cadenamiento, Barrio San Andres	PAD-145.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$28,166	\$28,166	\$28,166	\$28,166	\$28,166	\$20,087	\$20,087	71.32	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	75.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200728749	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Oyamel (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Arca De Noe A Cadenamiento, Colonia Arboledas	PAD-148.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,626,494	\$1,626,494	\$1,626,494	\$1,626,494	\$1,626,494	\$1,626,494	\$1,626,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,623	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Peculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
MEX16160200728750	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Cerrada Encino (Materiales-Maquinaría) Tramo: De Cadernamiento 0 000 A Cadernamiento 0 335.00, Colonia Arboledas	PAD-149.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,025,831	\$1,025,831	\$1,025,831	\$1,025,831	\$1,025,831	\$900,894	\$900,894	87.82	\$0	Metros Cuadrados	1,026	0.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX16160200728751	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Tlaloc (Materiales-Maquinaría) Tramo: De Calle Palmas (Charon) A Calle Moctezuma, Colonia Arboledas	PAD-152.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$269,713	\$269,713	\$269,713	\$269,713	\$269,713	\$254,428	\$254,428	94.33	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX16160200728752	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Juan Alvarez (Materiales-Maquinaría) Tramo: De Avenida Arsenal A Calle Altos Hornos, Colonia Tepalcate	PAD-153.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,557,479	\$2,557,479	\$2,557,479	\$2,557,479	\$2,557,479	\$2,552,714	\$2,552,714	99.81	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200728753	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Cerrada Nogal (Materiales-Maquinaría) Tramo: De 0 000 (Canal) A Cadernamiento 0 034.00, Colonia Arboledas	PAD-154.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$119,129	\$119,129	\$119,129	\$119,129	\$119,129	\$119,129	\$119,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200728754	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Jose Maria Pino Suarez (Materiales-Maquinaría) Tramo: De Calle Carmen Carreon A Cadernamiento, Colonia Ampliación Jose Maria Luis Mora	PAD-155.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$164,803	\$164,803	\$164,803	\$164,803	\$164,803	\$164,803	\$164,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200728755	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle 5 De Mayo (Materiales-Maquinaría) Tramo: De Calle 10 De Mayo A Cadernamiento, Colonia Nueva Santa Cruz	PAD-159.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$325,505	\$325,505	\$325,505	\$325,505	\$325,505	\$325,505	\$325,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	309	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200728756	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Cerrada Fresno (Materiales-Maquinaría) Tramo: De Calle Leyes De Reforma A Cadernamiento, Colonia Actulapilco 2da. Sección	PAD-160.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$87,501	\$87,501	\$87,501	\$87,501	\$87,501	\$87,501	\$87,501	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX16160200728757	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Citlalli (Materiales-Maquinaría) De Avenida Arca De Noe A Cadernamiento, Colonia Arboledas	PAD-161.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$950,469	\$950,469	\$950,469	\$950,469	\$950,469	\$950,469	\$950,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	942	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pasado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200728758	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Jardín Buendía (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Rio Lerma A Avenida Arca De Noe, Colonia Acuitlapilco 2da. Sección	PAD-162.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,043,067	\$1,043,067	\$1,043,067	\$1,043,067	\$1,043,067	\$1,043,067	\$818,944	\$818,944	78.51	\$0	Metros Cuadrados	1,043	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200728759	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Prolongación Calle Talladores (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida Xochitenco A Cadenaamiento, Barrio Tlatel Xochitenco	PAD-165.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$606,097	\$606,097	\$606,097	\$606,097	\$606,097	\$606,097	\$606,097	\$606,097	100.00	\$0	Metros Cuadrados	599	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200743911	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Prolongación Fuente Del Saber (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Octavio Paz A Cadenaamiento, Colonia Acuitlapilco 1ra. Sección	PAD-166.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$878,225	\$878,225	\$878,225	\$878,225	\$878,225	\$878,225	\$878,225	\$878,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	871	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300743912	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Asequeñale (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Avenida De Las Torres A Cadenaamiento, Barrio Transportistas	PAD-167.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$101,492	\$101,492	\$101,492	\$101,492	\$101,492	\$101,251	\$101,251	99.76	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300743913	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Rulador (Materiales- Maquinaria) Tramo: De Calle Gorrion A Calle Primavera, Barrio San Isidro	PAD-170.16	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$57,763	\$678,768	\$678,768	\$678,768	\$678,768	\$664,274	\$664,274	97.86	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300740048	Construcción De Casa Del Adulto Mayor, Col. San Buenaventura, Ixtapalaca Estado De México.	-	México	Ixtapalaca	Ixtapalaca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740097	Construcción De Concreto Hidráulico De Calle Orizaba Puebla Y Marco A. Soas: Ixtapalaca Estado De México.	-	México	Ixtapalaca	Ixtapalaca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,284,485	\$5,284,485	\$5,284,485	\$5,284,485	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	26,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740155	Construcción De Concreto Hidráulico De Calle Cuauhtemoc, Ixtapalaca Estado De México.	-	México	Ixtapalaca	El Puente	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,785,096	\$6,785,096	\$6,785,096	\$6,785,096	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	34,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740287	Construcción De Concreto Hidráulico De Calles 15 De Septiembre, Iznamal, Fernando Fernandez Y Oliver, Ixtapalaca Estado De México.	-	México	Ixtapalaca	Ixtapalaca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,295,020	\$5,295,020	\$5,295,020	\$5,295,020	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	31,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740355	Construcción De Concreto Hidráulico De Calles Chimalpopoca, Hermosillo, Isabel Tapia Y Federico Lopez, Ixtapalaca Estado De México.	-	México	Ixtapalaca	Ixtapalaca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,440,187	\$4,440,187	\$4,440,187	\$4,440,187	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,200	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 215

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pedacado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX16160300740493	Construcción De Concreto Hidráulico De Luis Donaldo Colosio, Tlahuac Y Xajay, Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,162,941	\$5,162,941	\$5,162,941	\$5,162,941	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	31,200	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300740517	Construcción De Concreto Hidráulico De Calvario, Chabacano Y 1 De Mayo, Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,235,866	\$5,235,866	\$5,235,866	\$5,235,866	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	31,250	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300740537	Construcción De Concreto Hidráulico De Calle Benito Juárez, Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	Jorge Jiménez Cantú	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,950,606	\$5,950,606	\$5,950,606	\$5,950,606	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300740552	Construcción De Concreto Hidráulico De Calles Priv. Calvario, Temachiani Y Pral. Fino, Xapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,568,165	\$2,568,165	\$2,568,165	\$2,568,165	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300740562	Pavimentación De Asfalto De Calles 21 De Marzo Y Camarena Sur, Xapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,733,984	\$7,733,984	\$7,733,984	\$7,733,984	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	39,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300740567	Pavimentación De Asfalto De Bugambilia Caracano Y Nogal, Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,926,779	\$5,926,779	\$5,926,779	\$5,926,779	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300740594	Pavimentación De Asfalto De Calles Guadalupe Victoria Y Tormenta, Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,598,153	\$5,598,153	\$5,598,153	\$5,598,153	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300740605	Pavimentación De Asfalto De Camino Empedradillo, Miguel Hidalgo Y Sin Nombre (Velatorio), Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,158,622	\$7,158,622	\$7,158,622	\$7,158,622	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300740609	Pavimentación De Asfalto De Camino Cuarto Carril, Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,715,664	\$5,715,664	\$5,715,664	\$5,715,664	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	29,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300740615	Pavimentación De Asfalto De Camino Tercer Carril, Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	San Buenaventura	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,315,229	\$7,315,229	\$7,315,229	\$7,315,229	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35,800	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300740619	Pavimentación De Asfalto De Calles Blvd. Del Viento Y Calle Limón, Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,506,568	\$5,506,568	\$5,506,568	\$5,506,568	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	27,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300740625	Construcción De 10 Aulas Tipo Bu-2c, Bardo Perimétral Y Andadores En Escuela Preparatoria "San Francisco" En Col. San Francisco Actuata.	-	México	Ixtapaluca	San Francisco Acuautla	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300740635	Rehabilitación De Puente Vehicular En San Francisco Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$10,989,000	\$10,989,000	\$10,989,000	\$10,989,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	55,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300740646	Construcción De Gimnasio Polivalente Col. Tlapitzahuac.	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$13,986,000	\$13,986,000	\$13,986,000	\$13,986,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300740654	Construcción De Alberca Casa Del Adulto Mayor, Col. San Francisco Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 215

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pasado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160300740662	Ampliación De 20 Aulas Y Plaza Civica; Centro Educativo Humberto Vidal Municipio De Ixtapaluca.	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160300741147	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Escalerillas, Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160300741168	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Ray Izoatli, Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	San Francisco Acuautla	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160300741186	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Col. Arbolada, Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	San Francisco Acuautla	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160300741229	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Col. El Pilar, Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160300741302	Construcción De Concreto Hidráulico De Calles 30 De Abril Y Nicolás Bravo, Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	General Manuel Ávila Camacho	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,232,633	\$4,232,633	\$4,232,633	\$4,232,633	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160300741331	Pavimentación De Asfalto Y Concreto Hidráulico De La Calle La Cañada De Av. Cuauhtemoc A Calle Benito Juárez, Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,478,069	\$9,478,069	\$9,478,069	\$9,478,069	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160300741491	Construcción De Concreto Hidráulico De Calles Tepozanes Y Alcanfores, Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	La Cañada	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,363,171	\$5,363,171	\$5,363,171	\$5,363,171	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160300741525	Construcción De Concreto Hidráulico De Calles Paulino Cabrera Y Allende, Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	Paraje la Loma De Guerrero	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,073,439	\$7,073,439	\$7,073,439	\$7,073,439	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160300741543	Construcción De Concreto Hidráulico De Calle Prolongación Tepozanes, Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	La Cañada	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,762,236	\$1,762,236	\$1,762,236	\$1,762,236	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160300741590	Construcción De Muro De Contención Parque Wenceslao, Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$4,663,453	\$4,663,453	\$4,663,453	\$4,663,453	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160300741616	Pavimentación De Asfalto De Calles Olivo Y Emiliano Zapata, Ixtapaluca Estado De México.	-	México	Ixtapaluca	La Cañada	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,117,141	\$4,117,141	\$4,117,141	\$4,117,141	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160300741626	Construcción De Tanque De Agua De Vidrio Funcionado En La Col. Cerro De Moctezuma.	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	75,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.