



Total: 6

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140400413791	Rehabilitación De Camellon Av. Bordo De Xochiaca 1ra. Etapa	95792	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,958,583	\$15,889,796	\$15,889,796	\$15,889,796	99.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140400413802	Repavimentación De Calles Entre Avenidas Central-Plaza De Aragon Y Avenidas Rancho Seco Y Calle Periferico Oriente	95793	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,936,011	\$9,893,183	\$9,893,183	\$9,893,183	98.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140400413810	Repavimentación De Calles Entre Avenidas Pantitlan-Texcoco Y Avenidas Sor Juana Ines De La Cruz-Carmelo Perez	95794	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,945,166	\$15,876,436	\$15,876,436	\$15,876,436	99.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140400413815	Repavimentación De Calles Entre Avenidas Pantitlan-Texcoco Y Avenidas Nezahualcoyotl Y Calle 7 (Periferico Oriente)	95795	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,945,172	\$15,876,443	\$15,876,443	\$15,876,443	99.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140100286856	Construcción Del Centro Cultural	R23/14-021	México	Rayón	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DEPENDENCIA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140200323236	Construcción De Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel "Compañia Universitaria De Danza Y Escuela De Música"	-	México	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$19,980,844	\$19,980,844	\$19,980,844	\$15,993,005	\$15,993,005	\$15,640,523	80.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.