



Total: 27

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300583643	Construcción De Aula De Cómputo Equipada Tipo U-2c En Esc. Prep. "Jaime Torres Bodet" C. Coa, Esq. Av. Cehuán, Bo. Talladores	PAD-008.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas		CHIHALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$956,668	\$956,668	\$956,668	\$956,668	\$956,668	\$956,668	\$956,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583655	Construcción De 1 Aula Tipo U-2c (3 Muros) En Esc. Prep. "Estado De México No. 234 Independencia" Av. Ejido Colectivo S/N, Col. Arturo Montiel	PAD-011.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas		CHIHALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$616,172	\$615,877	\$615,877	\$615,877	\$615,877	\$615,877	\$615,877	100.00	\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583657	Construcción De 1 Aula De Cómputo Equipada Tipo U-2c En Esc. Prep. "Estado De México No. 234 Independencia" Av. Ejido Colectivo S/N, Col. Arturo Montiel	PAD-012.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas		CHIHALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$616,172	\$958,031	\$958,031	\$958,031	\$958,031	\$958,031	\$958,031	100.00	\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583682	Construcción De Barda Perimetral En Esc. Preparatoria "Luis Cordova Reyes" Av. Arca De Noé S/N, Col. Arboledas	PAD-013.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas		CHIHALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$913,500	\$911,671	\$911,671	\$911,671	\$911,671	\$911,671	\$911,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583683	Construcción De Aula Tipo U-2c En Esc. Prep. "Benjamin Herrera" Cda. Unión S/N Esc. Av. San Isidro, Corte De Santa María Ejidos De Santa María Chimalhuacán	PAD-014.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas		CHIHALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$636,962	\$636,952	\$636,952	\$636,952	\$636,952	\$636,952	\$636,952	100.00	\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583684	Construcción De Aula De Cómputo Equipada Tipo U-2c En Esc. Prep. "Benjamin Herrera" Cda. Unión S/N Esc. Av. San Isidro	PAD-015.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas		CHIHALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$949,701	\$949,620	\$949,620	\$949,620	\$949,620	\$949,620	\$949,620	100.00	\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583685	Construcción De 1 Aula Tipo U-2c Atípica (3 Muros) P. A. Y Mod. De Escaleras En Esc. Prep. "Edgardo Amílcar" Av. Camino Viejo A Texcoco, Mz. 1 Lt. 20, Corte Portezuelos, Ejido De Sta. María Chimalhua	PAD-016.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas		CHIHALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$631,647	\$631,647	\$631,647	\$631,647	\$631,647	\$631,647	\$631,647	100.00	\$0	Piezas	107	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583686	Construcción De 1 Aula Tipo U-2c Atípica (3 Muros) En Esc. Prep. "Edgardo Amílcar" Av. Camino Viejo A Texcoco, Mz. 1 Lt. 20, Corte Portezuelos, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	PAD-017.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas		CHIHALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$607,169	\$606,683	\$606,683	\$606,683	\$606,683	\$606,683	\$606,683	100.00	\$0	Piezas	107	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583687	Construcción De 1 Aula Tipo U-2c Atípica En Esc. Prep. "Edgardo Amílcar" Av. Camino Viejo A Texcoco, Mz. 1 Lt. 20, Corte Portezuelos, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	PAD-018.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas		CHIHALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$656,112	\$655,898	\$655,898	\$655,898	\$655,898	\$655,898	\$655,898	100.00	\$0	Piezas	107	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 27

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300583688	Construcción De Módulo Sanitario En Esc. Prep. "Edgardo Amílcar" Av. Camino Viejo A Texcoco, Mz. 1 Lt. 20, Corte Portezuelos, Ejido De Sta. Maria Chimalhuacán	PAD-019.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$832,762	\$832,367	\$832,367	\$832,367	\$832,367	\$832,367	\$832,367	100.00	\$0	Piezas	110	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Financiera:
MEX15150300583693	Construcción De 1 Aula Tipo U-2c P. A. En Esc. Prep. "José Martí" C. Misterios S/N, Col. Cerro De Las Palomas	PAD-023.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$460,863	\$460,863	\$460,863	\$460,863	\$460,863	\$460,863	\$460,863	100.00	\$0	Piezas	46	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583700	Construcción De Barda Perimetral En Esc. Preparatoria "Margarita Moran" C. Gregorio Melero S/N, Bo. Jugueteros	PAD-025.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,205,896	\$1,205,896	\$1,205,896	\$1,205,896	\$1,205,896	\$1,205,896	\$1,205,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	355	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583702	Construcción De 2 Aulas Tipo U-2c En Esc. Preparatoria "Margarita Moran" C. Gregorio Melero S/N, Bo. Jugueteros	PAD-026.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,292,742	\$1,292,742	\$1,292,742	\$1,292,742	\$1,292,742	\$395,801	\$395,801	30.62	\$0	Piezas	40	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: Financiera:
MEX15150300583707	Construcción De Aula Tipo U-2c (3 Muros) En Esc. Prep. "Humberto Gutiérrez Corona" Cjon. Centenario No. 1, Bo. Sta. Maria Nativitas	PAD-028.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$617,146	\$615,791	\$615,791	\$615,791	\$615,791	\$615,791	\$615,791	100.00	\$0	Piezas	578	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583815	Construcción De 1 Aula De Computo Tipo U-2c (3 Muros) En Esc. "Ignacio Manuel Altamirano, C. Rosas S/N	PAD-032.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$854,972	\$854,972	\$854,972	\$854,972	\$854,972	\$411,162	\$411,162	48.09	\$0	Piezas	46	0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: Financiera:
MEX15150300583819	Construcción De 1 Aula Tipo U-2c (3 Muros) En Esc. Prep. "Ignacio Manuel Altamirano" C. Rosas S/N, Col. Acuitlapilco	PAD-033.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$616,418	\$646,328	\$646,328	\$646,328	\$646,328	\$324,223	\$324,223	50.16	\$0	Piezas	46	0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: Financiera:
MEX15150300583821	Construcción De 1 Aula Tipo U-2c En Esc. Prep. "Ignacio Manuel Altamirano" C. Rosas S/N, Col. Acuitlapilco	PAD-034.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$646,328	\$646,328	\$646,328	\$646,328	\$646,328	\$120,949	\$120,949	18.71	\$0	Piezas	46	0.00	20.00	Financiera: / Físico: / Registro: Financiera:
MEX15150300583823	Construcción De Barda Perimetral En Esc. Secundaria "Francisco Villa" Av. Organización Popular, Esq. C. Xocoyotl, Bo. Mineros	PAD-035.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$315,264	\$315,264	\$315,264	\$315,264	\$315,264	\$315,264	\$315,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583825	Construcción De 1 Aula Tipo U-2c P. A. En Esc. Sec. "No. 0698 Sor Juana Inés De La Cruz" Av. Acuitlapilco S/N, Col. Jardines De Acuitlapilco	PAD-036.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$460,828	\$460,828	\$460,828	\$460,828	\$460,828	\$460,828	\$460,828	100.00	\$0	Piezas	46	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583830	Construcción De 1 Aula Tipo U-2c En Esc. Sec. "Oficial No. 1038 Rafael Ramirez" C. Carmen Carreón S/N, Col. José María Luis Mora	PAD-038.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$645,493	\$645,356	\$645,356	\$645,356	\$645,356	\$645,356	\$645,356	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 27

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX15150300583835	Construcción De Barda Perimetral En Esc. Sec. Oficial No. 1071 "Niño Artillero" Av. Lirio S/N, Corte Lomas De Buenavista, Ejido De Sta. Maria Chimalhuacán	PAD-039.15	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,359,113	\$1,296,890	\$1,296,890	\$1,296,890	\$1,296,890	\$1,296,890	100.00	\$0	Metros	782	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200542342	Remodelacion De Cancha De Futbol Profesional Con Incorporacion De Pasto Sintetico En La Unidad Deportiva De San Pablo Autopan.	97556	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$7,076,836	\$7,076,836	\$7,062,682	\$7,062,682	\$7,062,682	\$7,062,682	99.80	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 ACCION CONCLUIDO / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 ACCION CONCLUIDO / Registro:	
MEX15150200542350	Remodelacion De Cancha De Futbol Profesional Con Incorporacion De Pasto Sintetico En La Unidad Deportiva De Capultitlan	97557	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,988,000	\$5,988,000	\$5,880,880	\$5,880,880	98.01	#####	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 ACCION CONCLUIDO / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 ACCION CONCLUIDO / Registro:	
MEX15150200542365	Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples Con Instalacion De Techumbre En La Escuela Primaria Lic. Miguel Aleman, Cabecera Municipal	97558	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,083,000	\$1,083,000	\$1,080,834	\$1,080,834	\$893,481	\$893,481	\$893,481	82.50	#####	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 ACCION CONCLUIDO / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 ACCION CONCLUIDO / Registro:
MEX15150200542374	Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples Con Instalacion De Techumbre En La Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos, San Mateo Oxtotitlan	97559	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$870,000	\$870,000	\$868,260	\$868,260	\$0	\$0	\$0	0.00	#####	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO EJECUTADA POR ESTAR FUERA DE LOS LIMITES DE TOLUCA / Fisica: OBRA NO EJECUTADA POR ESTAR FUERA DE LOS LIMITES DE TOLUCA / Registro:
MEX15150200542381	Rehabilitacion De La Explanada Del Teatro Morelos, Cabecera Municipal	97520	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$4,500,000	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	\$1,328,349	\$1,328,349	\$1,328,349	29.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro:
MEX15150200542500	Rehabilitacion Y Equipamiento Para Taller Especializado Del Museo Del Alferique, Cabecera Municipal	97521	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,995,611	\$1,995,611	\$1,995,611	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 ACCION CONCLUIDO / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 ACCION CONCLUIDO / Registro: