

Total: 5

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400823169	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Leona Vicario Entre Ignacio Comonfort Y Benito Juárez (Obra Nueva) Metepec, Coaxustenco.	PR-083-2016	México	Metepec	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$21,278,700	\$21,278,700	\$21,278,700	\$21,278,700	\$21,278,700	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,277	0.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160400823201	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Sebastián Lerdo De Tejada Entre 5 De Mayo E Ignacio Comonfort (Obra Nueva) Metepec, Coaxustenco	PR-84-2016	México	Metepec	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,695,300	\$4,695,300	\$4,695,300	\$4,695,300	\$4,695,300	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,277	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160400823223	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Mariano Matamoros Entre José Ma. Morelos Y 5 De Mayo (Obra Nueva) Metepec, San Mateo.	PR-85-2016	México	Metepec	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,545,450	\$4,545,450	\$4,545,450	\$4,545,450	\$4,545,450	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,132	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160400823247	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Vicente Villada Entre 5 De Mayo Y Calle Vicente Guerrero (Obra Nueva) Metepec, Santiaguillo.	PR-86-2016	México	Metepec	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,545,450	\$4,445,550	\$4,445,550	\$4,445,550	\$4,445,550	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,084	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400823300	Pavimentación Del Camino Viejo De San Miguel Totocuitlapilco A San Bartolomé Tlatelulco	PDR-002-2016	México	Metepec	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$19,780,000	\$19,780,000	\$19,780,000	\$19,780,000	\$19,780,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,157	0.00	43.00	Financiera: / Física: / Registro: