

Total: 40

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300740048	Construcción De Casa Del Aduño Mayor, Col. San Buenaventura, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En: U.H. San Buenaventura, Ixtapaluca Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/13P.036/16	México	Ixtapaluca	San Buenaventura	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,483,817	\$6,483,817	\$4,007,352	\$3,990,079	61.71	\$0	Metros Cuadrados	32,500	0.00	85.00	Financiera: EL MONTO DE 17,273.08 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740097	Construcción De Concreto Hidráulico De Calle Orizaba, Puebla Y Marco A. Sosa, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Col. Loma Bonita, Morelos Y 18 De Agosto, Ixtapal	M-IXTA/DOP/PR-23/13P.045/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,284,485	\$5,284,485	\$5,284,485	\$5,279,879	\$5,279,879	\$4,241,491	\$4,223,209	80.26	\$0	Metros Cuadrados	26,500	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO DE 18,282.29 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740155	Construcción De Concreto Hidráulico De Calle Cuauhtemoc, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, El Puente., Ubicado En Col. Plutarco Elias Calles, Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-026/16	México	Ixtapaluca	El Puente	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,785,096	\$6,785,096	\$6,785,096	\$6,779,890	\$6,779,890	\$6,779,890	\$6,779,890	99.92	\$0	Metros Cuadrados	34,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740287	Construcción De Concreto Hidráulico De Calles 15 De Septiembre, Izcoatl, Fernando Fernandez Y Olivar, Ixtapaluca Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/13P.039/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,295,020	\$5,295,020	\$5,295,020	\$5,294,982	\$5,294,982	\$4,404,873	\$4,385,886	83.19	\$0	Metros Cuadrados	31,500	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO DE 18,986.52 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740355	Construcción De Concreto Hidráulico De Calles Chimalpopuca, Hermosillo, Isabel Tapia Y Federico Lopez, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, Ixtapaluca., Ubicado En Col. Ilhuicamina, Morelos, Ampli	M-IXTA/DOP/PR-23/13P.046/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,440,187	\$4,440,187	\$4,440,187	\$4,440,187	\$4,440,187	\$3,776,781	\$3,760,502	85.06	\$0	Metros Cuadrados	2,200	0.00	99.00	Financiera: EL MONTO DE 16,279.23 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740493	Construcción De Concreto Hidráulico De Luis Donaldó Cotosio, Tlahuac Y Xalpa, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, Ixtapaluca., Ubicado En Col. Juan A. Soberanes, Ixtapaluca, Estado De México	M-IXTA/DOP/PR-23/13P.037/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,162,941	\$5,162,941	\$5,162,941	\$5,160,056	\$5,160,056	\$4,292,021	\$4,273,521	83.13	\$0	Metros Cuadrados	31,200	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO DE 18,500.10 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740517	Construcción De Concreto Hidráulico De Calvario, Chabacano Y 1 De Mayo, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, Ixtapaluca., Ubicado En Col. Coatepec, Ampliacion Tejalpa Y 1º De Mayo, Ixtapaluca, Est	M-IXTA/DOP/PR-23/13P.038/16	México	Ixtapaluca	Coatepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,235,866	\$5,235,866	\$5,235,866	\$5,235,070	\$5,235,070	\$4,451,037	\$4,431,851	85.01	\$0	Metros Cuadrados	31,250	0.00	99.00	Financiera: EL MONTO DE 19,185.51 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740537	Construcción De Concreto Hidráulico De Calle Benito Juárez, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, Jorge Jimenez Cantu., Ubicado En Col. Loma Bonita, Ixtapaluca, Estado De México	M-IXTA/DOP/PR-23/13P.043/16	México	Ixtapaluca	Jorge Jiménez Cantú	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,950,606	\$5,950,606	\$5,950,606	\$5,949,404	\$5,949,404	\$5,318,081	\$5,295,159	89.37	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO DE 22,927.77 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740552	Construcción De Concreto Hidráulico De Calles Priv. Calvario, Temachiani Y Prol. Pino, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, Ixtapaluca., Ubicado En Col. Coatepec, Rey Izcoatl Y Elsa Cordova Moran	M-IXTA/DOP/PR-23/13P.029/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,568,165	\$2,568,165	\$2,568,165	\$2,564,475	\$2,564,475	\$1,987,274	\$1,978,708	77.38	\$0	Metros Cuadrados	13,000	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO DE 8,565.84 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740562	Pavimentación De Asfalto De Calles 21 De Marzo Y Camarena Sur, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, Ixtapaluca., Ubicado En Col. La Venta, Ixtapaluca Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-034/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,733,984	\$7,733,984	\$7,733,984	\$7,719,488	\$7,719,488	\$7,719,488	\$7,719,488	99.81	\$0	Metros Cuadrados	39,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 40

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX16160300740567	Pavimentación De Asfalto De Bugambilia Carcamo Y Nogal, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Ixtapaluca., Ubicado En Col. La Virgen, Ixtapaluca, Estado De México	M-IXTA/DOP/PR-23/13P/042/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,926,779	\$5,926,779	\$5,926,779	\$5,924,299	\$5,924,299	\$5,167,957	\$5,145,681	87.20	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO DE 22275.88 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740594	Pavimentación De Asfalto De Calles Guadalupe Victoria Y Tormenta, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca., Ubicado En Col. Cuatro Vientos, Ixtapaluca, Estado De México	M-IXTA/DOP/PR-23/13P/048/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,598,153	\$5,598,153	\$5,598,153	\$5,597,441	\$5,597,441	\$4,863,753	\$4,842,789	86.88	\$0	Metros Cuadrados	28,500	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO DE 20,964.45 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740605	Pavimentación De Asfalto De Camino Empedradillo, Miguel Hidalgo Y Sin Nombre (Velatorio), Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca., Ubicado En Col. Ayotla, U.H. Los Heroes Y Ayotla, Ixtapa	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-032/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,158,622	\$7,158,622	\$7,158,622	\$7,150,970	\$7,150,970	\$7,150,970	\$7,120,147	99.89	\$0	Metros Cuadrados	35,500	0.00	85.00	Financiera: EL MONTO DE 30,823.14 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740609	Pavimentación De Asfalto De Camino Cuarto Carril, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Ixtapaluca., Ubicado En Col. Hornos De Santa Barbara, Ixtapaluca, Estado De México	M-IXTA/DOP/PR-23/13P/041/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,715,664	\$5,715,664	\$5,715,664	\$5,715,635	\$5,715,635	\$5,418,360	\$5,395,005	94.80	\$0	Metros Cuadrados	29,000	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO DE 23,355.00 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740615	Pavimentación De Asfalto De Camino Tercer Carril, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, San Buenaventura, Ubicado En Ixtapaluca Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-033/16	México	Ixtapaluca	San Buenaventura	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,315,229	\$7,315,229	\$7,315,229	\$7,315,229	\$7,315,229	\$7,315,229	\$7,315,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35,800	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740619	Pavimentación De Asfalto De Calles Blvd. Del Viento Y Calle Limón, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Ixtapaluca., Ubicado En Col. U.H. Cuatro Vientos Y La Virgen, Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/13P/047/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,506,568	\$5,506,568	\$5,506,568	\$5,505,997	\$5,505,997	\$5,505,997	\$5,505,997	99.99	\$0	Metros Cuadrados	27,500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740625	Construcción De 10 Aulas Tipo Eu- 2c.Barda Perimetral Y Andadores En Escuela Preparatoria "San Francisco" En Col. San Francisco Acuaulla, Ixtapaluca, San Francisco Acuaulla., Ubicado En Col. San Franc	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-021/16	México	Ixtapaluca	San Francisco Acuaulla	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,979,900	\$9,979,900	\$9,979,900	\$9,979,900	99.90	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740635	Rehabilitación De Puente Vehicular En San Francisco Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Ayotla., Ubicado En San Francisco Acuaulla, Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-058/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$10,989,000	\$10,989,000	\$10,989,000	\$10,978,372	\$10,978,372	\$10,978,372	\$10,978,372	99.90	\$0	Metros lineales	55,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740646	Construcción De Gimnasio Polivalente Col. Tlalpizahuac, Ixtapaluca, Ixtapaluca., Ubicado En Col. Tlalpizahuac, Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-049/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$13,986,000	\$13,986,000	\$13,986,000	\$13,920,780	\$13,920,780	\$3,837,253	\$3,820,713	27.44	\$0	Metros Cuadrados	70,000	0.00	61.00	Financiera: EL MONTO DE 16,530.88 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740654	Construcción De Alberca Casa Del Adulto Mayor, Col. San Francisco Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Fernin Alvarez., Ubicado En Col. San Francisco, Ixtapaluca Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-022/16	México	Ixtapaluca	San Francisco Acuaulla	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,978,779	\$19,978,779	\$19,978,779	\$19,978,779	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 40

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX16160300740662	Ampliación De 20 Aulas Y Plaza Cívica; Centro Educativo Humberto Vidal Municipio De Ixtapaluca. Ixtapaluca, Ubicado En Municipio De Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-023/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,975,729	\$19,975,729	\$14,117,549	\$14,056,698	70.66	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	86.00	Financiera: EL MONTO 80,851.50 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300741147	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Escalerillas, Ixtapaluca Estado De Mexico. Ixtapaluca, Ayotla, Ixtapaluca, Estado De Mexico.	M-IXTA/DOP/PR-23/13P.017/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,486,901	\$6,486,901	\$6,486,901	\$6,486,901	99.90	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300741168	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Rey Izoatli, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, San Francisco Acuatla, Ubicado En Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/13P.018/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,491,232	\$6,491,232	\$6,491,232	\$6,491,232	99.97	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300741186	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Col. Arbolada, Ixtapaluca Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/13P.019/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,492,340	\$6,492,340	\$6,492,340	\$6,492,340	99.98	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300741229	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Col. El Pilar, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, El Potrero, Ubicado En Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/13P.020/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,493,500	\$6,491,419	\$6,491,419	\$6,491,419	\$6,491,419	99.97	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300741302	Construcción De Concreto Hidráulico De Calles 30 De Abril Y Nicolás Bravo, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Manuel Avila Camacho, Ubicado En Col. El Pilar, Ixtapaluca Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/13P.031/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,232,633	\$4,232,633	\$4,232,633	\$4,232,482	\$4,232,482	\$3,616,742	\$3,601,153	85.45	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO DE 31,632.07 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300741331	Pavimentación De Asfalto Y Concreto Hidráulico De La Calle La Cañada De Av. Cuauhtemoc A Calle Benito Juárez, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Ixtapaluca, Ubicado En Col. Jimenez Cantu, Ixtap	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-025/16	México	Ixtapaluca	Jorge Jiménez Cantú	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,478,069	\$9,478,069	\$9,478,069	\$9,478,069	\$9,478,069	\$7,338,638	\$7,307,006	77.43	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	70.00	Financiera: EL MONTO DE 31,632.07 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300741491	Construcción De Concreto Hidráulico De Calles Tepozanes Y Alcanfores, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, La Cañada, Ubicado En Col. Plutarco Elias Calles Ixtapaluca, Estado De México	M-IXTA/DOP/PR-23/13P.040/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,363,171	\$5,363,171	\$5,363,171	\$5,360,904	\$5,360,904	\$4,806,893	\$4,786,174	89.63	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO 20,719.37 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300741525	Construcción De Concreto Hidráulico De Calles Paulino Cabrera Y Allende, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, Paraje La Loma De Guerrero, Ubicado En Col. Loma Bonita, Ixtapaluca, Estado De México	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-027/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,073,439	\$7,073,439	\$7,073,439	\$6,999,944	\$6,999,944	\$6,999,944	\$6,999,944	98.96	\$0	Metros Cuadrados	35,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300741543	Construcción De Concreto Hidráulico De Calle Prolongación Tepozanes, Ixtapaluca Estado De México. Ixtapaluca, La Cañada, Ubicado En Col. Plutarco Elias Calles, Ixtapaluca Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/13P.028/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,762,236	\$1,762,236	\$1,762,236	\$1,760,128	\$1,760,128	\$1,760,128	\$1,760,128	99.88	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 40

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300741590	Construcción De Muro De Contención De Parque Wenceslao, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, Ayotla, Ubicado En Col. Wenceslao, Ixtapaluca Estado De México	M-IXTA/DOP/PR-23/13P.044/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$4,663,453	\$4,663,453	\$4,663,453	\$4,652,736	\$4,652,736	\$3,507,880	\$3,492,760	75.22	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	68.00	Financiera: EL MONTO DE 15,120.17 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX16160300741616	Pavimentación De Asfalto De Calles Olivo Y Emiliano Zapata, Ixtapaluca Estado De México, Ixtapaluca, La Cañada, Ubicado En Col. Plutarco Elias Calles Y Loma Bonita, Ixtapaluca, Estado De México	M-IXTA/DOP/PR-23/13P.030/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,117,141	\$4,117,141	\$4,117,141	\$4,117,007	\$4,117,007	\$2,783,826	\$2,771,827	67.62	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	29.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX16160300741628	Construcción De Tanque De Agua De Vidrio Fusionado En La Col. Cerro De Moctezuma, Ixtapaluca, Ixtapaluca, Ubicado En Col. Ampliación Morelos, Cerro Del Pino, Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-024/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,953,382	\$14,953,382	\$14,953,382	\$14,953,382	99.79	\$0	Metros cúbicos	75,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX16160400823124	Construcción De Gimnasio, Pista De Tartán, Cancha De Futbol, En La Col. Acozac (Obra Nueva) Ixtapaluca, Acozac, Ubicado En Col. Acozac, Ixtapaluca Estado De México	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-059/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$48,951,000	\$48,951,000	\$48,951,000	\$48,950,645	\$48,950,645	\$12,526,823	\$12,526,823	25.59	\$0	Metros	200,000	0.00	25.59	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX16170300965415	Construcción De Pavimentación Hidráulica Y Obras Complementarias En Calle Paulino Urioste, Col. Mariel, La Paz, Estado De México (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel	104902	México	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$799,299	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$648,549	\$648,549	\$0	81.15	\$0	Otros	10,000	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX16160400816451	Creación De Nueva Pista Para Trotar Con Rehabilitación Y Reforestación Del Camellón De Av. Nezahualcōyotl	104598	México	Nezahualcōyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,967,592	\$5,037,337	\$5,037,337	\$5,037,337	83.96	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX16160400816466	Repavimentación De Calle Palma Negra Entre Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochiaca	104940	México	Nezahualcōyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$26,448,000	\$26,448,000	\$26,448,000	\$26,072,400	\$11,219,412	\$11,219,412	\$11,219,412	42.42	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX16160400816468	Instalación De Nuevo Equipamiento Deportivo Sobre El Camellón Francisco Villa	104943	México	Nezahualcōyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,868,467	\$10,821,620	\$10,821,620	\$10,821,620	98.38	\$0	Metros Cuadrados	21,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX16160400829190	Rehabilitación Integral De La Escuela Secundaria Oficial No. 003 Lic. Benito Juárez, Obra Nueva	105504	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	30.00	\$0	Otros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 / Registro:
MEX16170300965701	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias En La Calle Loma Hospital, Villa Victoria, Estado De México (Obra Nueva), Villa Victoria, Calle Loma Hospital.	104903	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,497,500	\$2,497,254	\$2,497,254	\$2,497,254	\$2,497,254	\$2,497,254	\$0	100.00	\$0	Otros	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: