

Total: 9

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300970520	Construcción De Colector, Subcolectores Y Atarjeas Para Desalojo De Aguas Negras Colonias La Palma 1ra. Sección, El Pocito Corte San Pablo Ejidos De Sta. María Chimalhuacán	PAD-001.17	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$35,517,600	\$35,517,600	\$35,517,600	\$35,517,600	\$35,517,600	\$10,655,280	\$10,655,280	30.00	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300970526	Reconstrucción De Pavimento De Concreto Asfáltico De Av. Del Puerto Tramo: De Cda. Monte Alban A Av. Del Peñon, Bo. Xochiaca	PAD-006.17	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,986,178	\$7,986,178	\$7,986,178	\$7,986,178	\$7,986,178	\$3,464,973	\$3,464,973	43.39	\$0	Piezas	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970527	Construcción De Planetario, Municipio De Chimalhuacán, Estado De México Calle Camino A La Pista Calle De La Barranca	PAD-008.17	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$49,978,475	\$49,978,475	\$49,978,475	\$49,978,475	\$49,978,475	\$21,074,554	\$21,074,554	42.17	\$0	Piezas	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300970218	Construcción De Gimnasio Polivalente En La Colonia Alfredo Del Mazo (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-PR/LPN-010/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Deporte	En Ejecución	2017	\$16,500,000	\$16,500,000	\$6,600,000	\$16,481,788	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300953989	Construcción Del Centro De Atención Primaria A La Salud En San Dieguito Xochimanca, Texcoco (Obra Nueva) Texcoco, San Dieguito Xochimanca	108089	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Salud	En Ejecución	2017	\$1,498,500	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR CONTRATAR / Física: OBRA POR CONTRATAR / Registro:	
MEX17170300953995	Construcción De Instalaciones, Aulas, Salones Múltiples, Módulos De Escaleras Y Módulos Sanitarios Entre Otros De La Escuela Superior De Bellas Artes Texcoco "Humberto Vidal Mendoza", San Martín Texco	108100	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Educación	En Ejecución	2017	\$2,297,700	\$2,297,700	\$0	\$2,297,098	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300954070	Construcción De Auditorio Para La Escuela Superior De Bellas Artes De Texcoco "Humberto Vidal Mendoza", San Martín Texcoco (Obra Nueva) Texcoco, Localidad San Martín	108101	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Educación	En Ejecución	2017	\$4,802,479	\$4,802,479	\$0	\$4,802,224	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300953992	Pavimentación De Av. Miguel Hidalgo Col. Avimentación De La Avenida Miguel Hidalgo Col Cerro Del Marqués En El Municipio De Valle De Chalco Solidaridad (Obra Nueva) Valle De Chalco Solidaridad, Varias	108097	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,992,005	\$2,992,005	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:	
MEX17170300953994	Pavimentación De Calle Sin Nombre Col. Ampliación Antorcha En El Municipio De Valle De Chalco Solidaridad (Obra Nueva) Valle De Chalco Solidaridad, Varias	108098	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,198,800	\$1,198,800	\$0	\$1,183,055	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	