

Total: 4

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|-----------------|--------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150200542350 | Remodelacion De Cancha De Futbol Profesional Con Incorporacion De Pasto Sintetico En La Unidad Deportiva De Capultitlan | 97557 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$5,880,880 | \$5,880,880 | \$5,880,880 | 98.01 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE 2017 / Registro: |
| MEX15150200542365 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Múltiples Con Instalacion De Techumbre En La Escuela Primaria Lic. Miguel Aleman, Cabecera Municipal | 97558 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | \$1,083,000 | \$1,083,000 | \$1,083,000 | \$1,083,000 | \$893,482 | \$893,482 | \$893,482 | 82.50 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE 2017 / Registro: |
| MEX15150200542381 | Rehabilitacion De La Explanada Del Teatro Morelos, Cabecera Municipal | 97520 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | \$4,500,000 | \$4,495,500 | \$4,495,500 | \$4,495,500 | \$1,328,350 | \$1,328,350 | \$1,328,350 | 29.55 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE 2017 / Registro: |
| MEX15150200542500 | Rehabilitacion Y Equipamiento Para Taller Especializado Del Museo Del Alfeñique, Cabecera Municipal | 97521 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICA | Deporte | En Ejecución | 2015 | \$2,000,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,995,611 | \$1,995,611 | \$1,995,611 | 99.88 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE 2017 / Registro: |

PRELIMINAR