

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX17170300970527	Construcción De Planetario, Municipio De Chimalhuacán, Estado De México (Calle Camino A La Pista Calle De La Barranca	PAD-008.17	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$49,978,475	\$49,978,475	\$49,978,475	\$49,978,475	\$49,978,475	\$31,394,136	\$31,394,136	62.82	\$0	Piezas	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053447	Introducción A Las Redes De Agua Potable Del Sistema Arboledas, Corte Santa Cruz Y Corte San Pablo.	PAD-011.17	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,998,680	\$4,998,680	\$4,998,680	\$4,998,680	\$4,998,680	\$2,429,729	\$2,429,729	48.61	\$0	Piezas	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053463	Deportivo Tepalcate, C. Cajetito S/N	PAD-012.17	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHIMALHUACÁN	Deporte	En Ejecución	2017	\$8,014,000	\$8,014,000	\$8,014,000	\$8,014,000	\$8,014,000	\$7,958,678	\$7,958,678	99.31	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300970218	Construcción De Gimnasio Polivalente En La Colonia Alfredo Del Mazo (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-PR/LPN-010/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Deporte	En Ejecución	2017	\$16,500,000	\$16,500,000	\$16,500,000	\$16,481,788	\$16,481,788	\$16,481,788	\$6,823,739	99.89	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170300953994	Pavimentación De Calle Sin Nombre Col. Ampliación Antorcha En El Municipio De Valle De Chalco Solidaridad (Obra Nueva) Valle De Chalco Solidaridad, Varias	108098	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración Transportes y Construcción y vialidades de Obra Pública	Transportes	En Ejecución	2017	\$1,198,800	\$1,183,055	\$1,183,055	\$1,183,055	\$354,917	\$354,917	\$354,917	30.00	\$0	Otros	7,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: Obra por iniciar. / Registro: Se envia a validar.

PRELIMINAR