

Total: 16

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Información General del Proyecto | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|--|--------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|---------------|------------------|-----------|---|---|
| | | | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX00170300970525 | Rehabilitación De Plaza Zaragoza Sn Cabecera Municipal | PAD-005.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| MEX00180101076314 | Introducción De Redes De Drenaje En La Av. Tlaloc Y Varias Con Tubería De 45 Cm Y 38 Cm. De Diámetro, Corrugado De Pead De Alta Densidad, En El Corte La Palma, Ejido De Santa María Chimalhuacán | PAD-019.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$13,252,757 | \$13,252,757 | \$13,252,757 | \$13,252,757 | \$13,252,757 | \$2,889,191 | \$2,889,191 | 21.80 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| MEX00180101076326 | Construcción De Tanque De Agua Potable De 3.303 M 3 De Vidrio Fusionado En Acero, Barda Perimetral, Mejoramiento De Terreno, Rebombeco, Caseta Y Redes De Distribución De Agua Potable En El Corte La Joy | PAD-016.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$23,489,129 | \$23,489,129 | \$23,489,129 | \$23,489,129 | \$23,489,129 | \$5,835,005 | \$5,835,005 | 24.84 | \$0 | Piezas | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| MEX00180101076330 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Primaria Sor Juana Inés De La Cruz C. Atenco S/N, Bo. Jugueteros (Col. Nueva Guadalupe) | PAD-080.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,260,036 | \$1,260,036 | \$1,260,036 | \$1,260,036 | \$1,260,036 | \$1,260,036 | \$1,260,036 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| MEX00180101076334 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Jardín De Niños Tepochcallic. Ixtle S/N, Bo. Talabarteros | PAD-073.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$333,307 | \$333,307 | \$333,307 | \$333,307 | \$333,307 | \$252,596 | \$252,596 | 75.78 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| MEX00180101076337 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Jardín De Niños Leyes De Reforma C. Vicente Guerrero S/N, Bo. San Pablo | PAD-078.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$472,951 | \$472,951 | \$472,951 | \$472,951 | \$472,951 | \$345,022 | \$345,022 | 72.95 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 75.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| MEX00180101076341 | Introducción A Las Redes De Agua Potable En Los Cortes: La Palma 2da. Sección, Xolhuango, Santa Cruz Y San Pablo Ejido De Sta. María Chimalhuacán | PAD-015.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,499,465 | \$2,499,465 | \$2,499,465 | \$2,499,465 | \$2,499,465 | \$2,499,465 | \$2,499,465 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| MEX00180101076345 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Primaria Hermanos Flores Magón C. Jazmin S/N, Bo. San Lorenzo P.A. | PAD-082.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$196,851 | \$196,653 | \$196,653 | \$196,653 | \$196,653 | \$196,653 | \$196,653 | \$196,653 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX00180101076355 | Construcción De Aula Para Usos Multiples En El Centro De Atencion A Maestros. Emiliano Zapata Y Ciruelos S/N Bo. Transportistas | PAD-083.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Convenios | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,997,095 | \$1,997,095 | \$1,997,095 | \$1,997,095 | \$1,997,095 | \$727,216 | \$727,216 | 36.41 | \$0 | Piezas | 0 | 0.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |

PRELIMINAR

Total: 16

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------|-----------|---------------------------|--|--|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| MEX17170300970520 | Construcción De Colector, Subcolectores Y Atarjeas Para Desalojo De Aguas Negras Colonias La Palma 1ra. Sección, El Pocito Corte San Pablo Ejidos De Sta. María Chimalhuacán | PAD-001.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Convenios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$35,517,600 | \$35,517,600 | \$35,517,600 | \$35,517,600 | \$35,517,600 | \$10,655,280 | \$10,655,280 | 30.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| MEX17170300970526 | Reconstrucción De Pavimento De Concreto Asfáltico De Av. Del Puerto Tramo: De Cda. Monte Alban A Av. Del Peñon, Bo. Xochiaca | PAD-006.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Convenios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$7,986,178 | \$7,986,178 | \$7,986,178 | \$7,986,178 | \$7,986,178 | \$3,464,973 | \$3,464,973 | 43.39 | \$0 | Piezas | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| MEX17170300970527 | Construcción De Planetario, Municipio De Chimalhuacán, Estado De México (Calle Camino A La Pista Calle De La Barranca | PAD-008.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Convenios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$49,978,475 | \$49,978,475 | \$49,978,475 | \$49,978,475 | \$49,978,475 | \$43,726,888 | \$43,726,888 | 87.49 | \$0 | Piezas | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| MEX17170401053447 | Introducción A Las Redes De Agua Potable Del Sistema Arboledas, Corte Santa Cruz Y Corte San Pablo. | PAD-011.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Convenios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,998,680 | \$4,998,680 | \$4,998,680 | \$4,998,680 | \$4,998,680 | \$4,809,373 | \$4,809,373 | 96.21 | \$0 | Piezas | 0 | 0.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| MEX17170401053463 | Deportivo Tepalcate, C. Cajetito S/N | PAD-012.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal | Convenios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACÁN | Deporte | En Ejecución | 2017 | \$8,014,000 | \$8,014,000 | \$8,014,000 | \$8,014,000 | \$8,014,000 | \$8,014,000 | \$8,014,000 | 100.00 | \$0 | Piezas | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| MEX17170300970218 | Construcción De Gimnasio Polivalente En La Colonia Alfredo Del Mazo (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-PR/LPN-010/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | En Ejecución | 2017 | \$16,500,000 | \$16,500,000 | \$16,500,000 | \$16,481,788 | \$16,481,788 | \$16,481,788 | \$13,009,740 | 99.89 | \$0 | Metros Cuadrados | 30,000 | 0.00 | 95.00 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300953994 | Pavimentación De Calle Sin Nombre Col. Ampliación Antorcha En El Municipio De Valle De Chalco Solidaridad (Obra Nueva) Valle De Chalco Solidaridad, Varias | 108098 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,198,800 | \$1,198,800 | \$1,183,055 | \$1,198,800 | \$1,183,055 | \$1,183,055 | \$1,183,055 | 98.69 | \$0 | Otros | 7,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |

PRELIMINAR