

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX180401503551	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,989,913.68	19,989,913.68	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO EN ESCUELA NORMAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C. TIZOC S/N.	México	Chimalhuacán	Otros proyectos de Inversión	Educación	CHIMALHUACAN	PAD-006/2018	11-06-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4980	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX180401503541	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,999,361.36	9,999,361.36	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORTE LA PALMA 1ra. SECCIÓN	México	Chimalhuacán	Otros Programas de Inversión	Urbanización	CHIMALHUACAN		16-01-2019	16-01-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	5350	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX180401503605	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,997,746.06	4,997,746.06	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN DE SUB. COMANDANCIA EN EL EJIDO DE SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN, AV. PIRULES, ESQ. AV. TLALOC, CORTE LA PALMA 1RA. SECCIÓN.	México	Chimalhuacán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	CHIMALHUACAN		11-06-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	346	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX180401503531	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,000,000.00	10,000,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BO. SAN PEDRO, PRIMERA ETAPA C. LAS PALOMAS S/N.	México	Chimalhuacán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	CHIMALHUACAN	PAD-002/2018	11-06-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1300	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX180401503642	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,095,238.74	13,095,238.74	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	SEGUNDA ETAPA DE PLANETARIO, C. LA BARRANCA S/N	México	Chimalhuacán	Otros proyectos de Inversión	Cultura y turismo	CHIMALHUACAN	PAD-034/2018	08-10-2018	06-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	295	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX180401503561	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,444,501.51	10,444,501.51	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	PERFORACIÓN DEL POZO TRANSPORTISTAS	México	Chimalhuacán	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CHIMALHUACAN		11-06-2018	08-09-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	300	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX180401503569	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29,947,370.68	29,947,370.68	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN DE AREAS COMPLEMENTARIAS DEL TEATRO ACOMIXTLI NEZAHUALCOYOTL C. GUERRERO ESQ. AV. MORELOS	México	Chimalhuacán	Otros proyectos de Inversión	Cultura y turismo	CHIMALHUACAN	PAD-013/2018	16-01-2019	16-01-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX180401503591	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,805,000.00	3,805,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	U022-Programas Regionales	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL CIRCUITO	México	Chimalhuacán	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	CHIMALHUACAN		25-06-2018	21-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5590	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones