



Total: 13

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Conursal	Programa Fondo Conursal - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160100634469	Construcción Del Gimnasio En El Centro Universitario Usam, En El Municipio De Amecameca, En El Estado De México	999	México	Amecameca	Cobertura municipal	Subsidios		UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,583	0.00	0.00	Financiera: // Física: // Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100634026	Rehabilitar En Una Primera Etapa La Carretera La Cochoa A Macavaca, En El Municipio De Chapa De Mota, En El Estado De México	500	México	Chapa de Mota	Macavaca (Santa Ana Macavaca)	Rural	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRA PUBLICAS Y DU	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	27,500	0.00	0.00	Financiera: // Física: // Registro: Reporte del Ser. Informes. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100634311	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio G De La Unidad Académica Profesional - Usam, En El Municipio De Chimalhuacán, En El Estado De México	924	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Subsidios		UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,362,500	\$12,362,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,237	0.00	0.00	Financiera: // Física: // Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100633296	Programa De Seguridad Y Monitoreo En El Estado De México 2016	CE5C-001-16	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (Centro de Mando y Comunicación )	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,500,000,000	\$1,500,000,000	\$1,500,000,000	\$1,500,000,000	\$772,096,628	\$727,903,372	\$727,903,372	48.53	\$0	Lote	11,000,000	0.00	0.00	Financiera: INTEGRACION DE EXERCISES PARA DEVOL A PAGO / Física: 77% DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL Y EL PROYECTO GLOBAL REGISTRA 99.18% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100466548	Rehabilitación De Alumbado Publico En El Municipio De Huehuetoca, Primera Etapa, En El Estado De México		México	Huehuetoca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$23,487,837	\$12,348,614	\$12,348,614	\$12,348,614	51.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100637994	Rehabilitación Estancia Infantil	2016-075-UI28-PDR-001	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal	Subsidios		UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	Salud	En Ejecución	2016	\$314,400	\$314,400	\$314,400	\$314,400	\$314,400	\$314,400	\$314,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,812	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJERCIDA AL 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100638336	Construcción De Aula Tipo Regional En La Escuela Telesecundaria Juan Ruiz, Escuela Telesecundaria Tomas Alva Edison Y Jardín De Niños Francisco González Bocanegra	2016-075-UI28-PDR-002	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal	Subsidios		UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	Educación	En Ejecución	2016	\$1,466,903	\$1,466,903	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,386	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / Física: NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / Registro: NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300734688	Construcción Arcotechos, En El Municipio De San Martín De Las Pirámides, En El Estado De México - 414	414	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal	Subsidios		UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,041,600	\$2,041,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300735593	Camino De San Antonio De Las Palmas A Santa María Palapa, En El Municipio De San Martín De Las Pirámides, En El Estado De México - 413	413	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal	Subsidios		UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016							0.00		8218		0.00		Financiera: // Física: // Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160100633909	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Filiberto Navas Valdez - Usam, En El Municipio De Toluca, En El Estado De México	1063	México	Toluca	Cobertura municipal	Subsidios		UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,857,000	\$12,857,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: // Física: // Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 13

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160100634047	Construcción De Un Edificio Para La Licenciatura De Gerontología Y La Licenciatura En Enfermería En La Facultad De Enfermería -Usam, En El Municipio De Toluca, En El Estado De México	981	México	Toluca	Cobertura municipal	Subsidios		UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,725,000	\$24,725,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	538	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100633960	Construcción Del Gimnasio En El Centro Universitario Usam, En El Municipio De Valle De Chalco Solidaridad, En El Estado De México	1000	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Subsidios		UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,497	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100634030	Construcción De La Segunda Etapa De La Escuela De Artes Escénicas - Usam, En El Municipio De Zinacantan, En El Estado De México	923	México	Zinacantan	Cobertura municipal	Subsidios		UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$19,780,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	185	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.