



Total: 9

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150100462835	Construcción De 2 Aulas De 8 X 5mts, "Escuela Primaria Emma Godoy Lobato" Turno Vespertino, - Codorniz S/N., En El Municipio De Atizapán De Zaragoza, México		México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100462887	Construcción De 2 Aulas 8 X5 Mts. "Primaria Niños Héroes, Turno Vespertino" - Lomas Grande S/N., En El Municipio De Atizapán De Zaragoza, México		México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100464129	Proyecto "Rescatemos Áreas Recreativas Atizapán", Área De Juegos Infantiles, Cancha Y Gimnasio Al Aire Libre, Mar - Egeo, Lomas Lindas Atizapán, En El Municipio De Atizapán De Zaragoza, México		México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100465985	Proyecto "Rescatemos Áreas Recreativas Atizapán", Área De Juegos Infantiles, Cancha Y Gimnasio Al Aire Libre 110 X 66 Mts, En Calle Zamora Entre Cobre Y Azahares, San José Del Jaral		México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100466592	Construcción De 2 Aulas De 8 X 5 Mts. "Escuela Secundaria Daniel Delgadillo" Turno Matutino , Océano Pacífico Y Mar De - Creta, Ciudad López Mateos, En El Municipio De Atizapán De Zaragoza, México		México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100464194	Repavimentación De La Av. Valle De Bravo, Entre Av. Cuauhtémoc Y Av. Riva Palacio, Colonia Maravillas, En El Municipio De Nezahualcóyotl, México		México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,585,000	\$5,585,000	\$5,585,000	\$5,568,748	\$1,670,624	\$1,670,624	\$1,670,624	29.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150100466553	Repavimentación De La 6ta. Avenida, Entre Av. Higinio Guerra Y Av. Riva Palacio, Colonia El Sol, En El Municipio De Nezahualcóyotl, México		México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,415,000	\$6,415,000	\$6,415,000	\$6,395,000	\$1,918,500	\$1,918,500	\$1,918,500	29.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150200515731	Rehabilitación Del Teatro Morelos, En El Municipio De Toluca R-23	96199	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA, DIF ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$113,008,282	\$113,008,282	\$113,008,282	75.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO 2016 EN PROCESO / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO 2016 EN PROCESO / Registro:
MEX15150200515760	Rehabilitación Del Teatro Morelos Segunda Etapa	96186	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS, DIFEM ESTATL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$49,949,404	\$49,949,404	\$49,949,404	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO 2016 EN PROCESO / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO 2016 EN PROCESO / Registro: