



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 5

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160100633296	Programa De Seguridad Y Monitoreo En El Estado De México 2016	CESC-001-16	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (Centro de Mando y Comunicación)	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,500,000,000	\$1,500,000,000	\$500,000,000	\$1,500,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	11,000,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO DE VIDEOCAMARAS EN EL ESTADO DE MEXICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100466548	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En El Municipio De Huehuetoca, Primera Etapa, En El Estado De México		México	Huehuetoca	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: PRIMER TRIMESTRE 2016 / Registro:
MEX16160100627193	Construccion De Auditorio Municipal, En La Cabecera Municipal, Municipio De San Felipe Del Progreso.	074MEX9951301	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$18,750,000	\$18,750,000	\$18,731,250	\$18,731,250	\$8,500,955	\$8,500,955	\$8,500,955	45.34	\$0	Metros Cuadrados	121,396	0.00	22.43	Financiera: REPORTE ACUMULADO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. / Física: / Registro: INFORME AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016, CON UN MONTO EJERCIDO DE \$ 8,500,954.79, DE UN PROGRAMADO DE \$18,731,250.00, CADE MENCIONAR QUE ORIGINALMENTE EL PROYECTO ES DE \$18,750,000.00, SIN EMBARGO SOLO SE DEPOSITO \$18,731,250.00, LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100637994	Rehabilitacion Estancia Infantil	2016-075-U128-PDR-001	México	San Martin de las Pirámides	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	Salud	En Ejecución	2016	\$314,400	\$314,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12,812	0.00	0.00	Financiera: NO SE HAN DEPOSITADO LOS RECURSOS / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA, SE INICIARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: NO HA RECIBIDO EL MUNICIPIO LOS RECURSOS PARA EL INICIO DE LA OBRA, POR LO QUE SE INICIARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100638336	Construccion De Aula Tipo Regional En La Escuela Telesecundaria Juan Rulfo, Escuela Telesecundaria Tomás Alva Edison Y Jardín De Niños Francisco Gonzalez Bocanegra	2016-075-U128-PDR-002	México	San Martin de las Pirámides	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	Educación	En Ejecución	2016	\$1,466,903	\$1,466,903	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,386	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: NO SE HA INICIADO LA OBRA, AUN NO REALIZAN EL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.