

Total: 14

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160100634469	Construcción Del Gimnasio En El Centro Universitario Usem, En El Municipio De Amecameca, En El Estado De México	999	México	Amecameca	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$6,398,211	\$0	\$6,398,211	\$1,919,463	\$1,919,463	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,583	0.00	0.00	Financiera: En espera de ministración de recursos a la UDEM / Física: / Registro: / SISTEMA: /
MEX16160300734248	Construcción Del Circuito Vial Santa Rosa, En El Municipio De Atenco, En El Estado De México - 365	365	México	Atenco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$11,868,000	\$11,868,000	\$11,868,000	\$3,553,658	\$3,553,658	\$3,553,658	29.94	\$0	8218		0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300733882	Construcción De Arcotecho, En El Municipio De Atizapán De Zaragoza, En El Estado De México - 366	366	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$699,485	\$699,485	\$699,485	\$662,177	\$662,177	\$662,177	94.67	\$0	8218		0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300734249	Construcción De Una Aula De Medios, En El Municipio De Atizapán De Zaragoza, En El Estado De México - 367	367	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$737,164	\$737,164	\$737,164	\$24,674	\$24,674	\$24,674	3.35	\$0	8218		0.00	3.00	Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100835742	Puente Peatonal Villas De La Hacienda Calle Luis Donaldo Cruce Blvd Cuautitlán Izcalli Villas De La Hacienda	FIEM 068	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,993,853	\$3,993,853	\$3,993,853	\$3,993,853	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,453	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100835753	Puente Peatonal Carretera Atizapan Nicolas Romero Cruce Con Calle Oceano Colonia El Pedregal De Atizapan Atlantico La Cima	FIEM 067	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,076,002	\$4,076,002	\$4,076,002	\$4,076,002	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11,350	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100835760	Puente Peatonal Blvd Ignacio Zaragoza Esquina Avenida Central Bol Ignacio Zaragoza Col Exhacienda El Pedregal	FIEM 066	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,487,582	\$3,487,582	\$3,487,582	\$3,487,582	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,453	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100835770	Sustitucion De Escaleras Por Rampas En Puente Peatonal Alamedas Bolvd Adolfo Lopez Mateos Col. Alamedas	FIEM 065	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,464,870	\$2,464,870	\$2,464,870	\$2,464,870	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12,332	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100835778	Puente Peatonal Zona Esmeralda Frente A Mega Comercial Av. J.Jimenez Cantu En Xona Esmeralda	FIEM 069	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,702,987	\$6,702,987	\$6,702,987	\$6,702,987	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,350	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100634026	Rehabilitar En Una Primera Etapa La Carretera La Concha A Mecavaca, En El Municipio De Chapa De Mota, En El Estado De México	500	México	Chapa de Mota	Macavaca (Santa Ana Rural Macavaca)	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS Y DU	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$24,591,689	\$24,591,689	\$24,591,689	\$24,591,689	\$24,591,689	\$24,591,689	100.00	\$0	Kilómetro	27,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. Trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 14

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160100634311	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio G De La Unidad Académica Profesional -Uaem, En El Municipio De Chimalhuacán, En El Estado De México	924	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,362,500	\$11,836,909	\$0	\$11,836,909	\$3,551,073	\$3,551,073	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,237	0.00	0.00	Financiera: En espera de ministración de recursos a la UAEM / Física: / Registro:
MEX16160100633909	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Filiberto Navas Valdes - Uaem, En El Municipio De Toluca, En El Estado De México	1063	México	Toluca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,857,000	\$12,751,623	\$0	\$12,751,623	\$3,825,487	\$3,825,487	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: En espera de ministración de recursos a la UAEM / Física: / Registro:
MEX16160100634047	Construcción De Un Edificio Para La Licenciatura De Gerontología Y La Licenciatura En Enfermería En La Facultad De Enfermería -Uaem, En El Municipio De Toluca, En El Estado De México	981	México	Toluca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,725,000	\$22,911,105	\$0	\$22,911,105	\$6,873,332	\$6,873,332	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	538	0.00	0.00	Financiera: En espera de ministración de recursos a la UAEM / Física: / Registro:
MEX16160100633960	Construcción Del Gimnasio En El Centro Universitario Uaem, En El Municipio De Valle De Chalco Solidaridad, En El Estado De México	1000	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$6,902,179	\$0	\$6,902,179	\$2,070,654	\$2,070,654	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,497	0.00	0.00	Financiera: En espera de ministración de recursos a la UAEM / Física: / Registro: