

Total: 13

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160100634469	Construcción Del Gimnasio En El Centro Universitario Uaem, En El Municipio De Amecameca, En El Estado De México	999	México	Amecameca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$6,398,211	\$1,919,463	\$6,398,211	\$6,398,211	\$4,489,868	\$1,919,463	70.17	\$0	Metros Cuadrados	1,583	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300733882	Construcción De Arcotecho, En El Municipio De Atizapán De Zaragoza, En El Estado De México - 366	366	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$700,000	\$699,485	\$699,485	\$699,485	\$662,177	\$662,177	\$662,177	94.67	\$0	8218		0.00	94.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX16160300734249	Construcción De Una Aula De Medios, En El Municipio De Atizapán De Zaragoza, En El Estado De México - 367	367	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$750,000	\$737,164	\$737,164	\$737,164	\$737,164	\$737,164	\$737,164	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro:
MEX16170100835742	Puente Peatonal Villas De La Hacienda Calle Luis Donaldo Cruce Blvd Cuautitlan Izcalli Villas De La Hacienda	FIEM 068	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,993,853	\$3,993,853	\$3,993,853	\$3,993,853	\$1,996,927	\$1,996,927	\$1,996,927	50.00	\$0	Metros Cuadrados	17,453	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX16170100835753	Puente Peatonal Carretera Atizapan Nicolas Romero Cruce Con Calle Oceano Colonia El Pedregal De Atizapan Atlantico La Cima	FIEM 067	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,076,002	\$4,076,002	\$4,076,002	\$4,076,002	\$2,038,001	\$2,038,001	\$2,038,001	50.00	\$0	Metros Cuadrados	11,350	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX16170100835760	Puente Peatonal Blvd Ignacio Zaragoza Esquina Avenida Central Bol Ignacio Zaragoza Col Exhacienda El Pedregal	FIEM 066	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,487,582	\$3,487,582	\$3,487,582	\$3,487,582	\$1,743,791	\$1,743,791	\$1,743,791	50.00	\$0	Metros Cuadrados	17,453	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX16170100835770	Sustitución De Escaleras Por Rampas En Puente Peatonal Alamedas Bolvd Adolfo Lopez Mateos Col. Alamedas	FIEM 065	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,464,870	\$2,464,870	\$2,464,870	\$2,464,870	\$1,232,435	\$1,232,435	\$1,232,435	50.00	\$0	Metros Cuadrados	12,332	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX16170100835778	Puente Peatonal Zona Esmeralda Frente A Mega Comercial Av. J. Jimenez Cantu En Xona Esmeralda	FIEM 069	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,702,987	\$6,702,987	\$6,702,987	\$6,702,987	\$3,351,494	\$3,351,494	\$3,351,494	50.00	\$0	Metros Cuadrados	17,350	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX16160100634311	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio G De La Unidad Académica Profesional - Uaem, En El Municipio De Chimalhuacán, En El Estado De México	924	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,362,500	\$11,836,909	\$3,551,073	\$11,836,909	\$11,836,909	\$5,966,851	\$3,551,073	50.41	\$0	Metros Cuadrados	2,237	0.00	36.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300735603	Construcción De Un Deportivo De Usos Múltiples, En El Municipio De Tepetlixpa, En El Estado De México - 427	427	México	Tepetlixpa	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,998,270	\$2,998,270	\$2,998,270	\$2,998,270	\$2,998,270	\$2,998,270	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 13

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160100633909	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Filiberto Navas Valdés - Uaem, En El Municipio De Toluca, En El Estado De México	1063	México	Toluca	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,857,000	\$12,751,623	\$3,825,487	\$12,751,623	\$12,751,623	\$3,825,487	\$3,825,487	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160100634047	Construcción De Un Edificio Para La Licenciatura De Gerontología Y La Licenciatura En Enfermería En La Facultad De Enfermería -Uaem, En El Municipio De Toluca, En El Estado De México	981	México	Toluca	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,725,000	\$22,911,105	\$6,873,332	\$22,911,105	\$22,911,105	\$7,516,959	\$6,873,332	32.81	\$0	Metros Cuadrados	538	0.00	19.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160100633960	Construcción Del Gimnasio En El Centro Universitario Uaem, En El Municipio De Valle De Chalco Solidaridad, En El Estado De México	1000	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$6,902,179	\$3,739,703	\$6,902,179	\$6,902,179	\$6,902,179	\$3,739,703	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,497	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR