

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160100634469	Construcción Del Gimnasio En El Centro Universitario Uaem, En El Municipio De Amecameca, En El Estado De México	999	México	Amecameca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$6,398,211	\$4,474,040	\$6,398,211	\$6,398,211	\$4,930,579	\$4,489,868	77.06	\$0	Metros Cuadrados	1,583	0.00	89.00	Financiera: Cifras previas al cierre de estados financieros. El recurso lo devolvió el GEM a la Federación. / Física: / Registro:
MEX16160100634311	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio G De La Unidad Académica Profesional -Uaem, En El Municipio De Chimalhuacán, En El Estado De México	924	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,362,500	\$11,836,909	\$5,951,976	\$11,836,909	\$11,836,909	\$6,181,256	\$5,966,851	52.22	\$0	Metros Cuadrados	2,237	0.00	65.00	Financiera: Cifras previas al cierre de estados financieros. El recurso lo devolvió el Gem a la Federación. / Física: / Registro:
MEX16160100633909	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Filiberto Navas Valdés - Uaem, En El Municipio De Toluca, En El Estado De México	1063	México	Toluca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,857,000	\$12,751,623	\$3,825,487	\$12,751,623	\$12,751,623	\$3,825,487	\$3,825,487	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	21.00	Financiera: Cifras previas al cierre de estados financieros. El recurso lo devolvió el Gem a la Federación. / Física: / Registro:
MEX16160100634047	Construcción De Un Edificio Para La Licenciatura De Gerontología Y La Licenciatura En Enfermería En La Facultad De Enfermería -Uaem, En El Municipio De Toluca, En El Estado De México	981	México	Toluca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,725,000	\$22,911,105	\$10,580,743	\$22,911,105	\$22,911,105	\$10,603,713	\$10,603,713	46.28	\$0	Metros Cuadrados	538	0.00	38.00	Financiera: Cifras previas al cierre de estados financieros. El recurso lo devolvió el GEM a la Federación. / Física: / Registro:
MEX16160100633960	Construcción Del Gimnasio En El Centro Universitario Uaem, En El Municipio De Valle De Chalco Solidaridad, En El Estado De México	1000	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$6,902,179	\$6,872,428	\$6,902,179	\$6,902,179	\$6,902,179	\$6,902,179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,497	0.00	100.00	Financiera: Cifras previas al cierre de estados financieros. El recurso lo devolvió el GEM a la Federación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR