

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170200898218	8,470,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Central A Av. Periférico Y De Bosques De Los Continentes A Rio De Los Remedios, Municipio De Nezahualcóyotl, México	México	Nezahualcóyotl	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	107439	0	01-01-2017	01-12-2017	8,376,830.00	8,329,052.01	8,293,150.93	8,293,150.93	8,293,150.93	Validado avances
2019	1	MEX17170401051382	8,640,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De Calles De Calle Veracruz A Av. Central Y De Av. Ffcc. De Los Reyes A Av. Francisco Villa Primera Etapa.	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	109648	0	25-10-2017	01-12-2017	8,544,960.00	8,518,701.54	8,481,983.00	8,481,983.00	8,481,983.00	Validado avances
2019	1	MEX17170401041690	11,420,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Repavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán Ira. Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México //	México	Nezahualcóyotl	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTO RA	45	0	01-01-2017	31-12-2017	11,294,380.00	11,267,428.85	11,218,862.35	11,218,862.35	11,218,862.35	Validado avances
2019	1	MEX17170401041333	11,400,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Riva Palacio A Av. Adolfo López Mateos Y De Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochiaca, Municipio De Nezahualcóyotl, México	México	Nezahualcóyotl	Otros Proyectos	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110094	0	01-01-2017	01-12-2017	11,274,600.00	11,248,250.56	11,199,766.72	11,199,766.72	11,199,766.72	Validado avances
2019	1	MEX17170200899679	2,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Techumbre, En El Municipio De Tepetlixpa, En El Estado De México - 6686339	México	Tepetlixpa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	6686339	0	01-01-2017	31-12-2017	1,977,966.97	1,977,966.97	1,977,966.97	1,977,966.97	1,977,966.97	Validado avances