

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX00180101072116	Proyecto de inversión	9,900,000.00	9,900,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción, Ampliación, Modernización Y Rehabilitación De Infraestructura De Vialidad Vehicular Y Peatonal En El Estado De México // (Rehabilitación Del Camino: (Monumento Valle De Bravo) - Donato Guerra, En El Tramo Km 0+000 Al Km 4+000.) /	México	Donato Guerra	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	901	Otros	1	1	01-01-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelación validada
2019	3	MEX00180101071640	Proyecto de inversión	9,900,000.00	1.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción, Ampliación, Modernización Y Rehabilitación De Infraestructura De Vialidad Vehicular Y Peatonal En El Estado De México //	México	Donato Guerra	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	889	Otros	1	1	01-01-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelación validada
2019	3	MEX00180101072330	Proyecto de inversión	9,900,000.00	9,900,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción, Ampliación, Modernización Y Rehabilitación De Infraestructura De Vialidad Vehicular Y Peatonal En El Estado De México // (Reconstrucción Del Camino (Toluca-Morelia)-Ixtapan Del Oro En El Tramo Km 22+500 Al Km 24+800.) /	México	Donato Guerra	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	888	Otros	1	0	01-01-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelación validada
2019	3	MEX190301568827	Proyecto de inversión	4,945,000.00	4,897,069.34	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Museo Luis Nishizawa, Municipio Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO		Metros Cuadrados	1532.46	1532.46	10-12-2018	27-06-2019	4,897,069.34	4,897,069.34	4,897,069.34	4,897,069.07	4,897,069.07	100.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301568874	Proyecto de inversión	2,472,500.00	2,472,500.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Museo Arqueológico Apaxco, Municipio de Apaxco	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE MÉXICO		Metros Cuadrados	623.1	623.1	10-12-2018	12-02-2019	2,472,500.00	2,446,974.67	2,378,929.58	2,378,929.58	2,378,929.58	99.84	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301569699	Proyecto de inversión	6,509,598.00	6,457,009.87	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Museo de Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense , Municipio de Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110900	Metros Cuadrados	2300	2300	10-12-2018	28-06-2019	6,457,009.87	6,457,009.87	6,456,855.30	6,456,855.30	6,456,855.30	100.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301569721	Proyecto de inversión	4,945,000.00	4,696,953.23	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Museo de Bellas Artes, Municipio de Toluca.	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110903	Metros Cuadrados	1136.67	1136.67	29-10-2018	30-11-2018	4,696,953.23	4,696,953.23	3,402,029.88	3,402,029.88	3,402,029.88	100.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX180401502105	Proyecto de inversión	7,500,000.00	5,463,007.96	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de puente peatonal en Atizapán de Zaragoza.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		Otros	1	1	27-11-2018	31-12-2018	5,463,007.96	5,463,007.96	5,463,007.96	5,115,796.03	5,115,796.03	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190301569622	Proyecto de inversión	2,096,680.00	2,024,749.04	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Museo de Ciencias Naturales, Municipio de Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110894	Metros Cuadrados	1000	1000	10-12-2018	02-02-2019	2,024,749.04	2,024,749.04	2,023,792.68	2,023,792.68	2,023,792.68	100.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301569688	Proyecto de inversión	9,890,000.00	9,266,459.26	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción del Área de Atención del Archivo Histórico, Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110898	Metros Cuadrados	797.09	797.09	10-12-2018	17-08-2019	9,266,459.26	9,266,459.26	2,832,098.21	2,832,098.21	2,779,937.78	10.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301569694	Proyecto de inversión	8,584,520.00	8,038,807.51	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Museo de Culturas Populares del Centro Cultural Mexiquense, Municipio de Toluca.	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110899	Metros Cuadrados	2800	2800	10-12-2018	26-07-2019	8,038,807.51	8,038,807.51	5,581,660.51	5,581,660.51	2,792,332.89	65.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301568579	Proyecto de inversión	5,459,280.00	5,458,304.63	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de la Biblioteca Pública del Leona Vicario, Municipio de Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Secretaría de Cultura del Estado de México	110885	Metros Cuadrados	1744.44	1744.44	10-12-2018	02-05-2019	5,458,304.63	5,458,304.63	3,495,659.97	3,495,659.97	3,495,659.97	59.98	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301569540	Proyecto de inversión	4,450,500.00	4,198,910.35	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Museo de la Acuarela, Municipio de Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE MÉXICO		Metros Cuadrados	1209.2	1209.2	20-10-2018	30-11-2018	4,198,910.35	4,198,910.35	3,446,116.81	3,446,116.81	3,446,116.81	100.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301569613	Proyecto de inversión	9,531,862.71	9,497,048.76	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de la Biblioteca Pública del Centro Cultural Mexiquense, Municipio de Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110893	Metros Cuadrados	3000	3000	10-12-2018	30-10-2019	9,497,048.76	9,497,048.76	7,026,396.74	7,026,396.74	6,070,373.57	80.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX180401501801	Proyecto de inversión	13,351,500.00	13,351,500.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de puente peatonal en la carretera México-Pachuca, en el km. 11+000.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México	111707	Piezas	1	1	15-10-2018	13-12-2018	12,454,529.65	12,452,529.65	12,452,529.65	12,294,364.62	12,294,364.62	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190301569600	Proyecto de inversión	4,994,450.00	4,757,829.13	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Museo "Gonzalo Carrasco" del Museo de Otumba	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110892	Metros Cuadrados	2350	2350	29-10-2018	30-11-2018	4,757,829.13	4,757,829.13	3,153,247.52	3,153,247.52	3,153,247.52	100.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301569666	Proyecto de inversión	6,527,400.00	6,262,302.91	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Museo de Antropología e Historia del Centro Cultural Mexiquense, Municipio de Toluca.	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110895	Metros Cuadrados	3825	3825	10-12-2018	08-07-2019	6,262,302.91	6,262,302.91	3,755,891.84	3,755,891.84	366,322.94	60.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301569728	Proyecto de inversión	9,890,000.00	9,871,515.19	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Centro Regional del Cultura "Lic. Isidro Fabela" y Construcción de Cuatro Aulas de Enseñanza (Talleres) Municipio de Atlacomulco.	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110904	Metros Cuadrados	835	835	10-12-2018	10-03-2019	9,871,515.19	9,871,515.19	5,126,393.34	5,126,393.34	4,395,444.01	32.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301569804	Proyecto de inversión	6,269,850.85	6,229,611.81	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Jardín Botánico Cosmovitral Municipio de Toluca.	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE MÉXICO	110907	Metros Cuadrados	5239.84	5239.84	10-12-2018	28-06-2019	6,229,611.81	6,229,611.81	2,967,337.42	2,967,337.42	2,967,337.42	51.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301569702	Proyecto de inversión	3,842,265.00	3,839,081.97	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Museo de la Estampa, Municipio de Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110901	Metros Cuadrados	676.71	676.71	10-12-2018	20-03-2019	3,839,081.97	3,839,081.97	2,423,327.13	2,423,327.13	2,263,835.30	70.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX180301388322	Proyecto de inversión	4,747,200.00	0.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del camino Amecameca - Cuauhtémoc - Santa Isabel Chalma, en el tramo Km. 4+020 al Km. 5+242.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicacion es	Junta de Caminos del Estado de México		Kilómetro	1.22	1.22	13-09-2018	31-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.25	Validado avances	
2019	3	MEX180301388466	Proyecto de inversión	9,791,100.00	745,112.56	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de las calles 16 de Septiembre y 20 de Noviembre (Camino Cuautitlán - Apaxco), en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+900.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicacion es	Junta de Caminos del Estado de México		Kilómetro	0.9	0.9	01-08-2018	31-10-2018	745,112.56	745,112.56	745,112.56	745,112.56	745,112.56	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401501873	Proyecto de inversión	7,021,900.00	7,021,900.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción camino Vereda del Km. 0+000 al Km. 0+915.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicacion es	Junta de Caminos del Estado de México	113075	Kilómetro	0.92	0.92	10-10-2018	15-11-2018	6,996,474.52	6,996,474.52	6,996,474.52	6,995,689.71	6,995,689.71	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190301569571	Proyecto de inversión	3,758,200.00	3,694,717.32	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Museo José María Velasco, Municipio de Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110890	Metros Cuadrados	1524	1524	10-12-2018	15-05-2019	3,694,717.32	3,694,717.32	3,606,141.69	3,606,141.69	3,606,141.69	92.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301569683	Proyecto de inversión	2,274,700.00	2,234,635.69	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Museo Adolfo López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110897	Metros Cuadrados	738	738	10-12-2018	10-03-2019	2,234,635.69	2,234,635.69	2,234,635.69	2,234,635.69	2,234,635.69	100.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301569657	Proyecto de inversión	4,999,444.45	4,895,050.13	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Museo Felipe Santiago Gutiérrez, Municipio de Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110895	Metros Cuadrados	1118.6	1118.6	12-10-2018	29-06-2019	4,895,050.13	4,895,050.13	4,895,050.13	4,895,050.13	4,895,050.13	100.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX180401498818	Proyecto de inversión	19,038,250.00	19,038,250.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO Y ÁREA ADMINISTRATIVA ZONA NORTE 2DA. ETAPA.	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	112973	Metros Cuadrados	5588.53	5588.53	07-11-2018	28-12-2018	19,038,250.00	18,948,108.54	15,996,772.25	15,996,772.25	15,996,772.25	69.45	Validado avances	
2019	3	MEX00180101072920	Proyecto de inversión	9,900,000.00	9,900,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción, Ampliación, Modernización Y Rehabilitación De Infraestructura De Vialidad Vehicular Y Peatonal En El Estado De México // (Reconstrucción Del Camino: (A Oxtotipac) Belén, En El Tramo Km 3+800 Al Km 5+200) /	México	Teotihuacán	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	EST	1477	Otros	1	1	01-01-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances	