

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	MEX190301569571	Proyecto de inversión	3,758,200.00	3,694,717.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Museo José María Velasco, Municipio de Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110890	873536	10-12-2018	15-05-2019	3,694,717.32	3,694,717.32	3,694,579.80	3,694,579.80	3,694,579.80	Metros Cuadrados	1524	1524	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX190301569688	Proyecto de inversión	9,890,000.00	9,266,459.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción del Área de Atención del Archivo Histórico, Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110898	873536	10-12-2018	17-08-2019	9,266,459.26	9,266,459.26	2,832,098.21	2,832,098.21	2,832,098.21	Metros Cuadrados	797.09	80.1	10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX190301569699	Proyecto de inversión	6,509,598.00	6,457,009.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Museo de Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense , Municipio de Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110900	873536	10-12-2018	28-06-2019	6,457,009.87	6,457,009.87	6,456,855.30	6,456,855.30	6,456,855.30	Metros Cuadrados	2300	2300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX190301569702	Proyecto de inversión	3,842,265.00	3,839,081.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Museo de la Estampa, Municipio de Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110901	873536	10-12-2018	20-03-2019	3,839,081.97	3,839,081.97	3,743,722.04	3,743,722.04	3,743,722.04	Metros Cuadrados	676.71	676.71	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX190301569728	Proyecto de inversión	9,890,000.00	9,871,515.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Centro Regional del Cultura "Lic. Isidro Fabela" y Construcción de Cuatro Aulas de Enseñanza (Talleres) Municipio de Atlacomulco.	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110904	66190	10-12-2018	10-03-2019	9,871,515.19	9,871,515.19	9,871,511.83	9,871,511.83	9,871,511.83	Metros Cuadrados	835	835	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX190301388322	Proyecto de inversión	4,747,200.00	0.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del camino Amecameca - Cuauhtémoc - Santa Isabel Chalma, en el tramo Km. 4+020 al Km. 5+242.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		1200	13-09-2018	31-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	1.22	0.43	35.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX190301568827	Proyecto de inversión	4,945,000.00	4,897,069.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Museo Luis Nishizawa, Municipio Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO		873536	10-12-2018	27-06-2019	4,897,069.34	4,897,069.34	4,897,069.07	4,897,069.07	4,897,069.07	Metros Cuadrados	1532.46	1532.46	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX190301569600	Proyecto de inversión	4,994,450.00	4,757,829.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Museo "Gonzalo Carrasco" del Museo de Otumba	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110892	35274	29-10-2018	30-11-2018	4,757,829.13	4,757,829.13	3,568,231.30	3,568,231.30	3,568,231.30	Metros Cuadrados	2350	2350	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX190301569613	Proyecto de inversión	9,531,862.71	9,497,048.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación de la Biblioteca Pública del Centro Cultural Mexiquense, Municipio de Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110893	873536	10-12-2018	30-10-2019	9,497,048.76	9,497,048.76	9,497,045.34	9,497,045.34	9,497,045.34	Metros Cuadrados	3000	3000	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX190301568874	Proyecto de inversión	2,472,500.00	2,472,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Museo Arqueológico Apaxco, Municipio de Apaxco	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO		29347	10-12-2018	12-02-2019	2,472,500.00	2,472,500.00	2,378,929.58	2,378,929.58	2,378,929.58	Metros Cuadrados	623.1	623.1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX190301569540	Proyecto de inversión	4,450,500.00	4,198,910.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Museo de la Acureña, Municipio de Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO		873536	20-10-2018	30-11-2018	4,198,910.35	4,198,910.35	3,446,116.81	3,446,116.81	3,446,116.81	Metros Cuadrados	1209.2	1209.2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX190301569622	Proyecto de inversión	2,096,680.00	2,024,749.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Museo de Ciencias Naturales, Municipio de Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110894	873536	10-12-2018	02-02-2019	2,024,749.04	2,024,749.04	2,023,792.68	2,023,792.68	2,023,792.68	Metros Cuadrados	1000	1000	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX190301569804	Proyecto de inversión	6,269,850.85	6,229,611.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Jardín Botánico Cosmoitral Municipio de Toluca.	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110907	873536	10-12-2018	28-06-2019	6,229,611.81	6,229,611.81	6,223,924.35	6,223,924.35	6,223,924.35	Metros Cuadrados	5239.84	5215.2	99.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX190301568579	Proyecto de inversión	5,459,280.00	5,458,304.63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación de la Biblioteca Pública Leona Vicario, Municipio de Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Secretaría de Cultura del Estado de México	110885	873536	10-12-2018	02-05-2019	5,458,304.63	5,458,304.63	5,305,005.19	5,305,005.19	5,305,005.19	Metros Cuadrados	1744.44	1744.44	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	MEX190301569666	Proyecto de inversión	6,527,400.00	6,262,302.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Museo de Antropología e Historia del Centro Cultural Mexiquense, Municipio de Toluca.	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110895	873536	10-12-2018	08-07-2019	6,262,302.91	6,262,302.91	6,262,216.13	6,262,216.13	6,262,216.13	Metros Cuadrados	3825	3825	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX190301569721	Proyecto de inversión	4,945,000.00	4,696,953.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Museo de Bellas Artes, Municipio de Toluca.	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110903	873536	29-10-2018	30-11-2018	4,696,953.23	4,696,953.23	3,402,029.88	3,402,029.88	3,402,029.88	Metros Cuadrados	1136.67	1136.67	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX190301569694	Proyecto de inversión	8,584,520.00	8,038,807.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del Museo de Culturas Populares del Centro Cultural Mexiquense, Municipio de Toluca.	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	110899	873536	10-12-2018	26-07-2019	8,038,807.51	8,038,807.51	8,037,309.42	8,037,309.42	8,037,309.42	Metros Cuadrados	2800	2800	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX180401498818	Proyecto de inversión	19,038,250.00	19,038,250.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO Y ÁREA ADMINISTRATIVA ZONA NORTE 2DA. ETAPA.	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	112973	500000	07-11-2018	28-12-2018	18,948,108.54	18,948,108.54	18,948,108.54	18,948,108.54	18,948,108.54	Metros Cuadrados	5588.53	5588.53	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX17170200899853	Proyecto de inversión	6,090,000.00	5,986,669.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Vial En El Municipio De Tultepec, México // (Reencarpetaado De La Avenida Recursos Hidraulicos, Tramo De Calle Portales (Lago De Guadalupe) A Calle Matamoros) - 4703231	México	Tultepec	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUNICIPIO	4703231	0	01-01-2017	31-12-2017	5,986,669.84	5,986,669.84	5,986,669.84	5,986,669.84	5,986,669.84	Metros Cuadrados	250	100	40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones