

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX180301388322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,747,200.00	0.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación del camino Amecameca - Cuauhtémoc - Santa Isabel Chalma, en el tramo Km. 4+020 al Km. 5+242.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México		13-09-2018	31-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	1	35.25	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX18180101072149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,523,697.00	1,523,697.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Servicios De La Calle La Unión, En Tenango Del Aire, México /	México	Tenango del Aire	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	63	01-01-2018	31-12-2018	1,523,697.00	1,523,697.00	1,523,697.00	1,523,697.00	1,523,697.00	1,523,697.00	Metros Cuadrados	952	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX18180101071680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,050,953.00	2,050,953.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Servicios De La Calle Insurgentes, En Tenango Del Aire, México /	México	Tenango del Aire	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	64	01-01-2018	31-12-2018	2,050,953.00	2,050,953.00	2,050,953.00	2,050,953.00	2,050,953.00	2,050,953.00	Metros Cuadrados	1,217	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX18180101073104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,508,972.87	1,508,972.87	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Tenango Del Aire, México // (Construccion De Techumbre En El Fronton De La Unidad Deportiva De Tenango Del Aire.) /	México	Tenango del Aire	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	1152	01-01-2018	31-12-2018	1,508,972.87	1,508,972.87	1,508,972.87	1,508,972.87	1,508,972.87	1,508,972.87	Metros Cuadrados	145	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX18180101071685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,281,715.97	1,281,715.97	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Tenango Del Aire, México // (Pavimentacion Con Concreto Asfáltico De La Calle Niños Heroes En La Localidad De San Mateo Tepopula) /	México	Tenango del Aire	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	718	01-01-2018	31-12-2018	1,281,715.97	1,281,715.97	1,281,715.97	1,281,715.97	1,281,715.97	1,281,715.97	1,281,715.97	Metros Cuadrados	1,308	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX18180101072817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,363,827.00	1,363,827.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Rehabilitación De Concreto Hidráulico Y Servicios De La Av. Ferrocarril, San Juan Coxtocan, En Tenango Del Aire, México /	México	Tenango del Aire	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	80	01-01-2018	31-12-2018	1,363,827.00	1,363,827.00	1,363,827.00	1,363,827.00	1,363,827.00	1,363,827.00	1,363,827.00	Metros Cuadrados	875	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX18180101071722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,093,284.04	1,093,284.04	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Tenango Del Aire, México // (Rehabilitacion De Calle Plaza Juárez En San Juan Coxtocan) /	México	Tenango del Aire	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	791	01-01-2018	31-12-2018	1,093,284.04	1,093,284.04	1,093,284.04	1,093,284.04	1,093,284.04	1,093,284.04	1,093,284.04	Metros Cuadrados	1,264	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX18180101071923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,891,509.00	2,891,509.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De Concreto Hidráulico, De La Calle De Las Flores, San Mateo Tepopula, En Tenango Del Aire, México /	México	Tenango del Aire	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	71	01-01-2018	31-12-2018	2,891,509.00	2,891,509.00	2,891,509.00	2,891,509.00	2,891,509.00	2,891,509.00	2,891,509.00	Metros Cuadrados	895	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX18180101072382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,187,256.73	1,187,256.73	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Tenango Del Aire, México // (Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Nuevo Mexico, En La Localidad De San Juan Coxtocan) /	México	Tenango del Aire	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	750	01-01-2018	31-12-2018	1,187,256.73	1,187,256.73	1,187,256.73	1,187,256.73	1,187,256.73	1,187,256.73	Metros Cuadrados	747	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX18180101071905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,848,442.00	3,848,442.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Construcción De Casa De Día Para Adultos Mayores, Cabecera Municipal, En Tenango Del Aire, México /	México	Tenango del Aire	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	803	01-01-2018	31-12-2018	3,848,442.00	3,848,442.00	3,848,442.00	3,848,442.00	3,848,442.00	3,848,442.00	Metros Cuadrados	410	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX18180101072387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,211,935.06	1,211,935.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Tenango Del Aire, México // (Construcción De Techumbre En La Escuela Preparatoria Oficial No. 130, Ubicada En Tenango Del Aire, Edo. De México.) /	México	Tenango del Aire	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	495	01-01-2018	31-12-2018	1,211,935.00	1,211,935.00	1,211,935.00	1,211,935.00	1,211,935.00	1,211,935.00	Metros Cuadrados	662	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX18180101072573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,321,573.00	3,321,573.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Pavimentación De Concreto Estampado Y Servicios En Calle De La Cruz, En Tenango Del Aire, México /	México	Tenango del Aire	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	73	01-01-2018	31-12-2018	3,321,573.00	3,321,573.00	3,321,573.00	3,321,573.00	3,321,573.00	3,321,573.00	Metros Cuadrados	1,701	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX18180101072718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	473,805.02	473,805.02	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Tenango Del Aire, México // (Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico De Av. Independencia Del Cadenamiento 0+000 Al 0+058.85, San Juan Coxtocan, Tenango Del Aire.) /	México	Tenango del Aire	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	339	01-01-2018	31-12-2018	473,805.02	473,805.02	473,805.02	473,805.02	473,805.02	473,805.02	Metros Cuadrados	543	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX18180101072265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	144,507.20	144,507.20	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Tenango Del Aire, México // (Construccion De Muro De Contencion En La Mora En La Localidad De San Juan Coxtocan) /	México	Tenango del Aire	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	MUN	1232	01-01-2018	31-12-2018	144,507.20	144,507.20	144,507.20	144,507.20	144,507.20	144,507.20	Metros Cuadrados	19	100.00	Validado avances	Sin observaciones