



Total: 240

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miniistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150300571057	Vivienda (Construcción De Cuartos Dormitorios) Ganzdá.	GEMFISE15-002	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$266,897	\$266,897	\$266,897	\$266,897	\$266,897	\$266,897	\$266,897	100.00	\$0	Vivienda	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300571223	Vivienda (Construcción De Techos Firmes) Todo El Municipio.	GEMFISE15-003	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,328,214	\$1,328,214	\$1,328,214	\$1,328,214	\$1,328,214	\$1,328,214	\$1,328,214	100.00	\$0	Vivienda	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300571231	Vivienda (Construcción De Cuartos Dormitorios) La Manga.	GEMFISE15-004	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$266,897	\$266,897	\$266,897	\$266,897	\$266,897	\$266,897	\$266,897	100.00	\$0	Vivienda	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300571241	Vivienda (Construcción De Cuartos Dormitorios) San Francisco Shaxni Ejido.	GEMFISE15-005	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$333,622	\$333,622	\$333,622	\$333,622	\$333,622	\$333,622	\$333,622	100.00	\$0	Vivienda	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300571249	Vivienda (Construcción De Cuartos Dormitorios) San Francisco Shaxni.	GEMFISE15-006	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$333,622	\$333,622	\$333,622	\$333,622	\$333,622	\$333,622	\$333,622	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300571256	Vivienda (Construcción De Cuartos Dormitorios) Todo El Municipio.	GEMFISE15-007	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,001,729	\$2,001,729	\$2,001,729	\$2,001,729	\$2,001,729	\$2,001,729	\$2,001,729	100.00	\$0	Vivienda	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300571264	Vivienda (Construcción De Techos Firmes) Villa De Acambay.	GEMFISE15-008	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$96,602	\$96,602	\$96,602	\$96,602	\$96,602	\$96,602	\$96,602	100.00	\$0	Vivienda	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300571280	Vivienda (Construcción De Cuartos Dormitorios) Pueblo Nuevo Barrio Dos.	GEMFISE15-009	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,701,470	\$1,701,470	\$1,701,470	\$1,701,470	\$1,701,470	\$1,701,470	\$1,701,470	100.00	\$0	Vivienda	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300571284	Vivienda (Construcción De Cuartos Dormitorios) Pueblo Nuevo Barrio Uno.	GEMFISE15-010	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,701,470	\$1,701,470	\$1,701,470	\$1,701,470	\$1,701,470	\$1,701,470	\$1,701,470	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300571295	Vivienda (Construcción De Techos Firmes) Pueblo Nuevo.	GEMFISE15-011	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$801,801	\$801,801	\$801,801	\$801,801	\$801,801	\$801,801	\$801,801	100.00	\$0	Vivienda	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300571303	Vivienda (Construcción De Cuartos Dormitorios) Villa De Acambay.	GEMFISE15-012	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$700,605	\$700,605	\$700,605	\$700,605	\$700,605	\$700,605	\$700,605	100.00	\$0	Vivienda	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150400601052	Vivienda (Construcción De Cuartos Dormitorios) El Puerto De Dongú.	GEMFISE15-001	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$467,070	\$467,070	\$467,070	\$467,070	\$467,070	\$467,070	\$467,070	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300571310	Ampliación De Red Eléctrica De Calle "Leonardo Muñoz", San Marcos Nepantla.	GEMFISE15-013	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$725,634	\$725,634	\$725,634	\$725,634	\$725,634	\$725,634	\$725,634	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 240

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300571333	Introducción De Red De Agua Potable Calle "Benito Juárez", Col. Anáhuac 2ª Sección Tepexpan.	GEMFISE15-014	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$184,853	\$184,853	\$184,853	\$184,853	\$184,853	\$184,853	\$180,550	100.00	\$4,303	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: Monto de las retenciones hechas por concepto de supervisión de obra y otros / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX15150300571335	Introducción De Red De Drenaje Calle "Benito Juárez", Col. Anáhuac 2ª Sección Tepexpan	GEMFISE15-015	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$536,462	\$536,462	\$532,568	\$532,568	\$532,568	\$532,568	\$520,172	99.27	\$12,396	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: Monto de las retenciones hechas por concepto de supervisión de obra y otros / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX15150300571343	Ampliación De Red Eléctrica De Calle "Sor Juana Inés De La Cruz Y Vicente Guerrero", San Marcos Napanla.	GEMFISE15-016	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,637,050	\$1,637,050	\$1,637,024	\$1,637,024	\$1,637,024	\$1,637,024	\$1,598,921	100.00	\$38,103	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: Monto de las retenciones hechas por concepto de supervisión de obra y otros / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX15150300571346	Ampliación De Red Eléctrica De Calle "Morelos", San Mateo Chipiltepec.	GEMFISE15-017	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$463,932	\$463,932	\$463,929	\$463,929	\$463,929	\$463,929	\$453,131	100.00	\$10,798	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: Monto de las retenciones hechas por concepto de supervisión de obra y otros / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX15150300571352	Ampliación De Red Eléctrica De Calle "Invierno", San Mateo Chipiltepec.	GEMFISE15-018	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$464,496	\$464,496	\$464,463	\$464,463	\$464,463	\$464,463	\$453,652	99.99	\$10,811	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: Monto de las retenciones hechas por concepto de supervisión de obra y otros / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX15150300571357	Ampliación De Red Eléctrica De Calle "Agustín De Iturbide", San Mateo Chipiltepec.	GEMFISE15-019	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$196,067	\$196,067	\$196,043	\$196,043	\$196,043	\$196,043	\$191,480	99.99	\$4,563	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: Monto de las retenciones hechas por concepto de supervisión de obra y otros / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX15150300571360	Ampliación De Red Eléctrica De Calle "Verano", San Mateo Chipiltepec.	GEMFISE15-020	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$623,316	\$623,316	\$623,278	\$623,278	\$623,278	\$623,278	\$608,771	99.99	\$14,507	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: Monto de las retenciones hechas por concepto de supervisión de obra y otros / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX15150300571365	Introducción De Red De Agua Potable Calle "Morelos", San Mateo Chipiltepec.	GEMFISE15-021	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$168,191	\$168,191	\$168,191	\$168,191	\$168,191	\$168,191	\$164,276	100.00	\$3,915	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: Monto de las retenciones hechas por concepto de supervisión de obra y otros / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX15150300571373	Mejoramiento De Caminos.	GEMFISE15-022	México	Aculco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300571376	Construcción (Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable Segunda Etapa).	GEMFISE15-023	México	Aculco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300571382	Construcción De Cuartos Dormitorios.	GEMFISE15-024	México	Aculco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	100.00	\$0	Vivienda	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300571384	Construcción De Drenaje Sanitario 2ª Etapa.	GEMFISE15-025	México	Almoleya de Alquisiras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300571387	Construcción De Sistema De Agua Potable 2ª Etapa.	GEMFISE15-026	México	Almoleya de Alquisiras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 240

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300571390	Construcción De Cuartos Hogar.	GEMFISE15-027	México	Almoloya de Alquisiras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Vivienda	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300571396	Construcción De Lozas De Concreto.	GEMFISE15-028	México	Almoloya de Alquisiras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300571400	Introducción De Electrificación En El Barrio La Mesa.	GEMFISE15-029	México	Almoloya de Alquisiras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300571404	Construcción De Piso Firme En Cuartos Hogar.	GEMFISE15-030	México	Almoloya de Alquisiras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Vivienda	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300573412	Construcción De Drenaje Sanitario Zona La Hermita 3a. Manzana, Moyorazgo Concepción De León	GEMFISE15-031	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$940,588	\$940,588	\$940,588	\$940,588	\$940,588	\$940,588	\$940,588	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300573446	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Santiaguillo Tlalcalcal	GEMFISE15-032	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,073,503	\$1,073,503	\$1,073,503	\$1,073,503	\$1,073,503	\$1,073,503	\$1,073,503	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300573505	Ampliación De Electrificación En Varios Parajes Barrio La Cabecera Municipal Primera Sección	GEMFISE15-033	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$571,920	\$571,920	\$571,920	\$571,920	\$571,920	\$571,920	\$571,920	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300573526	Ampliación De Electrificación En Varios Parajes Barrio La Cabecera Municipal Segunda Sección	GEMFISE15-034	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$571,920	\$571,920	\$571,920	\$571,920	\$571,920	\$571,920	\$571,920	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300573571	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En Barrio San Agustín En San Miguel Almolyan	GEMFISE15-035	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,072,848	\$1,072,848	\$1,072,848	\$1,072,848	\$1,072,848	\$1,072,848	\$1,072,848	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300573603	Ampliación De Drenaje Un Costado De La Carretera A Suteym, Barrio San Pedro	GEMFISE15-036	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,112,476	\$1,112,476	\$1,112,476	\$1,112,476	\$1,112,476	\$1,112,476	\$1,112,476	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300574031	Construcción De Drenaje Sanitario En Varios Parajes, Barrio San Pedro	GEMFISE15-037	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$784,357	\$784,357	\$784,357	\$784,357	\$784,357	\$784,357	\$784,357	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300574085	Ampliación De Electrificación Prolongación Benito Juárez, San Francisco Tlalcalcalpan	GEMFISE15-038	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$872,058	\$872,058	\$872,058	\$872,058	\$863,337	\$863,337	\$863,337	99.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300574778	Ampliación De Electrificación En Varios Parajes, San Mateo Tlalchichilpan	GEMFISE15-039	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,143,840	\$1,143,840	\$1,143,840	\$1,143,840	\$1,143,840	\$1,143,840	\$1,143,840	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



Total: 240

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miniestrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150300574783	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable, Bo. El Plan De San Miguel, San Miguel Almolyan	GEMFISE15-040	México	Almolya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$536,427	\$536,427	\$536,427	\$536,427	\$536,427	\$536,427	\$536,427	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300574792	Ampliación De Electrificación En Varios Parajes, San Agustín Poteje Sur	GEMFISE15-041	México	Almolya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$571,920	\$571,920	\$571,920	\$571,920	\$571,920	\$571,920	\$571,920	\$571,920	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300574803	Ampliación De Electrificación En Varios Parajes, San Agustín Poteje Centro	GEMFISE15-042	México	Almolya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$571,920	\$571,920	\$571,920	\$571,920	\$571,920	\$571,920	\$571,920	\$571,920	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300574810	Construcción De Drenaje Sanitario En Barrio La Hacienda, Ejido San Pedro La Hortaliza	GEMFISE15-043	México	Almolya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,068,705	\$1,068,705	\$1,068,705	\$1,068,705	\$1,068,705	\$1,068,705	\$1,068,705	\$1,068,705	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300574822	Ampliación De Drenaje Sanitario, En Santa Juana Primera Sección	GEMFISE15-044	México	Almolya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,062,475	\$1,062,475	\$1,062,475	\$1,062,475	\$1,062,475	\$1,062,475	\$1,062,475	\$1,062,475	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300574833	Ampliación De Electrificación Camino Principal, Santa Juana Centro	GEMFISE15-045	México	Almolya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$164,384	\$164,384	\$164,384	\$164,384	\$164,384	\$164,384	\$164,384	\$164,384	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300574841	Ampliación De Drenaje Sanitario, En San Antonio Atotonilco	GEMFISE15-046	México	Almolya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$692,786	\$692,786	\$692,786	\$692,786	\$692,786	\$692,786	\$692,786	\$692,786	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300574850	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En San Agustín Las Tablas	GEMFISE15-047	México	Almolya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,909,106	\$1,909,106	\$1,909,106	\$1,909,106	\$1,909,106	\$1,909,106	\$1,909,106	\$1,909,106	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300574858	Ampliación De Electrificación En Varios Parajes, Barrio El Ocote	GEMFISE15-048	México	Almolya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$278,768	\$278,768	\$278,768	\$278,768	\$278,768	\$278,768	\$278,768	\$278,768	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400597218	Ampliación De Red De Drenaje Y Construcción De Conexiones De Descargas A La Red En Calle Ampliación Abasolo, De Sor Juana Inés De La Cruz.	GEMFISE15-288	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$825,449	\$825,449	\$825,449	\$825,449	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400597226	Ampliación De Red De Drenaje Y Construcción De Conexiones De Descargas A La Red En Calle Emiliano Zapata, De Central A Zapotitla.	GEMFISE15-289	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$601,096	\$601,096	\$601,096	\$601,096	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400597230	Ampliación De Red De Drenaje Y Construcción De Conexiones De Descargas A La Red En Calle Guadalupe Victoria, Entre Morelos Y Relox.	GEMFISE15-290	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$312,833	\$312,833	\$312,833	\$312,833	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 240

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400597236	Ampliación De Red De Drenaje Y Construcción De Conexiones De Descargas A La Red En Camino De Acceso.	GEMFISE15-291	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$907,678	\$907,678	\$907,678	\$907,678	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150400597240	Ampliación De Red De Drenaje Y Construcción De Conexiones De Descargas A La Red En Calle Prolongación Cuauhtémoc Desde Libramiento Hacia El Sur.	GEMFISE15-292	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$554,149	\$554,149	\$554,149	\$554,149	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150400597241	Ampliación De Red De Drenaje, Construcción De Conexiones De Descargas A La Red Y Caja Tipo Sifón En Colonia San Nicolás Rumbo A La Esmeralda.	GEMFISE15-293	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,798,794	\$1,798,794	\$1,798,794	\$1,798,794	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300574926	Drenaje Sanitario "Zona Prioritaria (Ageb 0284) Calle Emiliano Zapata".	GEMFISE15-051	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$383,418	\$383,418	\$383,418	\$383,418	\$383,418	\$383,418	\$383,418	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300574937	Drenaje Sanitario "Zona Prioritaria (Ageb 0284) Calle Fraternidad, Calle Revolución Y Calle Plan De Ayala".	GEMFISE15-052	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,528,429	\$2,528,429	\$2,528,429	\$2,528,429	\$2,528,429	\$2,528,429	\$2,528,429	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300574952	Drenaje Sanitario "Zona Prioritaria (Ageb 0142), Calle 6 De Agosto".	GEMFISE15-053	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$583,151	\$583,151	\$583,151	\$583,151	\$583,151	\$583,151	\$583,151	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300574968	Drenaje Sanitario "Zona Prioritaria (Ageb 0157), Calle Carril Potrero".	GEMFISE15-054	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$690,928	\$690,928	\$690,928	\$690,928	\$690,928	\$690,928	\$690,928	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300574974	Piso Firme En Viviendas De Alta Marginación En Diversas Comunidades Del Municipio.	GEMFISE15-055	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$814,074	\$814,074	\$814,074	\$814,074	\$814,074	\$814,074	\$814,074	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300574986	Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias, La Mesa De Chosto, Municipio De Atlacomulco.	GEMFISE15-056	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,818,693	\$7,818,693	\$7,818,693	\$7,818,693	\$7,818,693	\$7,818,693	\$7,818,693	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300574988	Construcción De Línea De Red De Energía Eléctrica Y Acometidas En San José Del Tunal, Municipio De Atlacomulco.	GEMFISE15-057	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$511,307	\$511,307	\$511,307	\$511,307	\$511,307	\$511,307	\$511,307	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300574994	Construcción De Línea, Red De Energía Eléctrica Y Acometidas En La Av. Javier López García Y Calle Isidro Fabela En San Lorenzo Tlacotepec, Municipio De Atlacomulco.	GEMFISE15-058	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



Total: 240

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300575004	Construcción De Red De Conducción Del Sistema De Agua Potable.	GEMFISE15-059	México	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,147,043	\$1,147,043	\$1,147,043	\$1,147,043	\$1,147,043	\$1,147,043	\$1,147,043	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300575011	Construcción De Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Primera Etapa.	GEMFISE15-060	México	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$852,957	\$852,957	\$852,957	\$852,957	\$852,957	\$852,957	\$852,957	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300575020	Construcción De Segunda Etapa Drenaje Sanitario En Calle Nueva.	GEMFISE15-061	México	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300575025	Construcción De 36 Cuartos Dormitorios, Cabecera Municipal.	GEMFISE15-062	México	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,477,689	\$1,477,689	\$1,477,689	\$1,477,689	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300575032	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia El Mirador.	GEMFISE15-063	México	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$522,311	\$522,311	\$522,311	\$522,311	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300575043	Construcción De Techumbre De Concreto Armado De 10 Cm De Espesor).	GEMFISE15-064	México	Axapusco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150400597261	Construcción De Drenaje Y Tomas Domiciliarias Dentro Del Terreno En Calle 5 De Mayo, Tramo De Cad. 0 000.00 A Cad. 0 474.00	GEMFISE15-294	México	Ayapango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,379,201	\$1,379,201	\$1,379,201	\$1,379,201	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150400597267	Construcción De Drenaje Y Tomas Domiciliarias Dentro Del Terreno En Calle Absolo, Tramo De Cad. 0 000.00 A Cad. 0 213.51.	GEMFISE15-295	México	Ayapango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$620,799	\$620,799	\$620,799	\$620,799	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300575052	Construcción De Piso Firme Hogar.	GEMFISE15-065	México	Chalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4,662,284	\$4,662,284	\$4,662,284	\$4,662,284	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300575058	Construcción De Conexión A La Red De Drenaje O Fosa Séptica Hogar.	GEMFISE15-066	México	Chalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,031,600	\$3,031,600	\$3,031,600	\$3,031,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300575066	Construcción De Techos Firme Hogar.	GEMFISE15-067	México	Chalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,724,290	\$1,724,290	\$1,724,290	\$1,724,290	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300575071	Construcción De Red Eléctrica Hogar.	GEMFISE15-068	México	Chalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$581,826	\$581,826	\$581,826	\$581,826	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150300575135	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares.	GEMFISE15-069	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300575158	Construcción De Drenaje Sanitario Col. Xalapango	GEMFISE15-071	México	Chiautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,002,231	\$1,002,231	\$1,002,231	\$1,002,231	\$1,002,231	\$1,002,231	\$1,002,231	100.00	\$0	Vivienda	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300575375	Construcción De La Conexión A La Red De Drenaje O Fosa Séptica De La Calle Margaritas Ubicada En La Colonia Santa Rosa, Municipio De Chicoloapan De Juárez, Estado De México.	GEMFISE15-080	México	Chicoloapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300575389	Construcción De Cuartos - Dormitorios En Varias Localidades Del Municipio.	GEMFISE15-081	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400617413	Vivienda Digna	GEMFISE15-318	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,968,150	\$17,953,990	\$17,953,990	\$17,953,990	\$17,953,990	\$17,953,990	\$17,953,990	100.00	\$0	Vivienda	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300575415	Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Con Tubería De Pvc Rd-26, Diámetro De 4" (102mm), 3" (75mm), 2 1/2" (64 Mm) Y 2" (51mm), Con Una Longitud De 8,997.82 M.L.	GEMFISE15-084	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$5,024,869	\$2,024,869	\$2,024,869	28.93	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:	
MEX15150400600973	Rehabilitación De La Carretera Donato Guerra A San Juan Xocnosco - Chirimoyo - Capulín.	GEMFISE15-285	México	Donato Guerra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$23,076,089	\$23,076,089	\$23,076,089	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300575428	Construcción De Losas Firmes De Concreto Armado.	GEMFISE15-085	México	Ecatzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$960,828	\$960,828	\$960,828	\$960,828	\$960,828	\$960,828	\$960,828	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300575440	Ampliación De Drenaje Y Construcción De Descargas Dentro De Las Viviendas De La Calle Santa Cecilia.	GEMFISE15-087	México	Ecatzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,082,041	\$628,363	\$628,363	\$628,363	\$628,363	\$628,363	\$628,363	\$628,363	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575453	Ampliación De Línea De Agua Potable Y Construcción De Tomas Domiciliarias Dentro De La Vivienda En Calle Santa Cecilia.	GEMFISE15-086	México	Ecatzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$628,363	\$1,082,041	\$1,082,041	\$1,082,041	\$1,082,041	\$1,082,041	\$1,082,041	\$1,082,041	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575459	Construcción De Pisos Firmes.	GEMFISE15-088	México	Ecatzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$328,768	\$328,768	\$328,768	\$328,768	\$328,768	\$328,768	\$328,768	\$328,768	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 240

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150400597275	Captador De Agua Pluvial Para Vivienda En San Pablo, Ixtapan De La Sal.	GEMFISE15-296	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150400597287	Captador De Agua Pluvial En El Rincón De Dios, Ixtapan De La Sal.	GEMFISE15-297	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150400597291	Rehabilitación De Techo Fijo En El Plan De San Miguel, Ixtapan De La Sal.	GEMFISE15-298	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Vivienda	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150400597296	Rehabilitación De Techo Fijo En Portezuelos Uno Y Dos, Ixtapan De La Sal.	GEMFISE15-299	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	100.00	\$0	Vivienda	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150400597301	Rehabilitación De Techo Fijo Para Vivienda En Los Naranjos, Ixtapan De La Sal.	GEMFISE15-300	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	100.00	\$0	Vivienda	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150400597310	Rehabilitación De Techo Fijo Para Vivienda En Los Naranjos, Ixtapan De La Sal.	GEMFISE15-301	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	100.00	\$0	Vivienda	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150400597317	Construcción De Cuarto Adicional Para Vivienda En Zap Urbana Ageb 0089, Ixtapan De La Sal.	GEMFISE15-302	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Vivienda	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150400597325	Construcción De Cuarto Adicional Para Vivienda En Zap Urbana Ageb 0093, Ixtapan De La Sal.	GEMFISE15-303	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Vivienda	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300575474	Ampliación De Sistema De Agua Potable E Instalación De Tomas Domiciliarias Para Viviendas En San Cristóbal De Los Baños.	GEMFISE15-090	México	Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,958,075	\$1,958,075	\$1,958,075	\$1,958,075	\$1,958,075	\$1,958,075	\$1,958,075	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300575482	Ampliación De Línea Y Red De Energía Eléctrica E Instalación De Acometidas A Viviendas En Las Manzanas 1, 2, 5, 8 Y 9; En La Concepción De Los Baños.	GEMFISE15-091	México	Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,850,464	\$2,850,464	\$2,850,464	\$2,850,464	\$2,850,464	\$2,850,464	\$2,850,464	\$2,850,464	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300575506	Ampliación De Línea Y Red De Energía Eléctrica E Instalación De Acometidas A Viviendas En Las Manzanas 9, 10 Y 13; En San Pedro De Los Baños.	GEMFISE15-092	México	Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,109,864	\$2,109,864	\$2,109,864	\$2,109,864	\$2,109,864	\$2,109,864	\$2,109,864	\$2,109,864	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 240

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300575512	Introducción De Agua Potable A Tanques Existentes Para Instalación De Tomas Domiciliarias A Viviendas En Las Manzanas 5, 6 Y 7; En San Pedro De Los Baños.	GEMFISE15-093	México	Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,886,263	\$2,886,263	\$2,886,263	\$2,886,263	\$2,886,263	\$2,886,263	\$2,886,263	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575520	Ampliación De Línea De Red De Energía Eléctrica E Instalación De Acometidas A Viviendas Del Barrio 1; En San Bartolo Del Llano.	GEMFISE15-094	México	Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,338,338	\$2,338,338	\$2,338,338	\$2,338,338	\$2,338,338	\$2,338,338	\$2,338,338	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575525	Ampliación De Línea Y Red De Energía Eléctrica E Instalación De Acometidas A Viviendas En Las Manzanas 2, 3 Y 4; En San Andrés Del Pedregal.	GEMFISE15-095	México	Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,856,996	\$2,856,996	\$2,856,996	\$2,856,996	\$2,856,996	\$2,856,996	\$2,856,996	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575587	Mejoramiento De Vivienda Piso Firme	GEMFISE15-103	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575612	Construcción De 18 Cuartos Dormitorios En Zap Urbana Cabecera Municipal.	GEMFISE15-104	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575615	Construcción De 18 Cuartos Dormitorios En Zap Urbana San Pedro Tultepec.	GEMFISE15-105	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575623	Construcción De 19 Cuartos Dormitorios En Zap Urbana San Miguel Ameyalco.	GEMFISE15-106	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575629	Construcción De 19 Cuartos Dormitorios En Zap Urbana San Mateo Atarascuillo.	GEMFISE15-107	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575634	Construcción De 19 Cuartos Dormitorios En Zap Urbana Santiago Anasco.	GEMFISE15-108	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575639	Construcción De 19 Cuartos Dormitorios En Zap Urbana San Nicolás Peralta.	GEMFISE15-109	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575666	Construcción De 19 Cuartos Dormitorios En Zap Urbana Colonia Alvaro Obregón.	GEMFISE15-110	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575674	Construcción De 19 Cuartos Dormitorios En Zap Urbana San Francisco Xochicuautla.	GEMFISE15-111	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	\$633,333	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 240

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150300575680	Construcción De 22 Cuartos Dormitorios En Localidades Con Pobreza Extrema Región I Huiztilzapán.	GEMFISE15-112	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$733,333	\$733,333	\$733,333	\$733,333	\$733,333	\$733,333	\$733,333	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:	
MEX15150300575686	Construcción De 21 Cuartos Dormitorios En Localidades Con Pobreza Extrema Región II Tlalmimilolpan.	GEMFISE15-113	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300575694	Construcción De 21 Cuartos Dormitorios En Localidades Con Pobreza Extrema Región III Atarasquillo.	GEMFISE15-114	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300575699	Construcción De 21 Cuartos Dormitorios En Localidades Con Pobreza Extrema Región IV Ameyalco.	GEMFISE15-115	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300575714	Construcción De 21 Cuartos Dormitorios En Localidades Con Pobreza Extrema Región V Lerma.	GEMFISE15-116	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300575722	Construcción De 22 Cuartos Dormitorios En Localidades Con Pobreza Extrema Región VI Tultepec.	GEMFISE15-117	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$733,333	\$733,333	\$733,333	\$733,333	\$733,333	\$733,333	\$733,333	\$733,333	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300575731	Construcción De 22 Cuartos Dormitorios En Localidades Con Pobreza Extrema Región VII Peralta-Xochi.	GEMFISE15-118	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$733,333	\$733,333	\$733,333	\$733,333	\$733,333	\$733,333	\$733,333	\$733,333	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150400597333	Construcción De Cuartos Dormitorio En Varias Localidades Del Municipio De Luvianos.	GEMFISE15-304	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Vivienda	600	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300577268	(Primera Etapa) Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Construcción De Tomas Domiciliarias En La Localidad De San Sebastián.	GEMFISE15-119	México	Malinalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	30.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300577716	(Segunda Etapa) Sistema De Agua Potable Y Construcción De Tomas Domiciliarias En La Localidad De Puente Caporal.	GEMFISE15-120	México	Malinalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300577768	Construcción Sistema De Agua Potable (Línea De Conducción Y Construcción De Tomas Domiciliarias) En La Localidad De Chalma.	GEMFISE15-121	México	Malinalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	0.30	Financiera / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 240

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300577806	Acciones De Calidad, Espacios Y Servicios De La Vivienda (Construcción De Cuartos Dormitorios), Ubicadas En San Marcos Tlazalpan, San Sebastián Buenos Aires, Santa Clara De Juárez, San Bartolo Morelos	GEMFISE15-122	México	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300577827	Construcción De Pozo Profundo Y Equipamiento	GEMFISE15-123	México	Nicolás Romero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300577852	Construcción De Cuarto Para Baño Para Vivienda	GEMFISE15-124	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$298,845	\$298,845	\$298,845	\$298,845	\$298,845	\$298,845	\$298,845	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300577890	Construcción De Piso Firme	GEMFISE15-126	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,692,425	\$1,692,425	\$1,692,425	\$1,692,425	\$1,692,425	\$1,692,425	\$1,692,425	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300577918	Construcción De Techos Firmes En Varias Comunidades	GEMFISE15-127	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$406,307	\$406,307	\$406,307	\$406,307	\$406,307	\$406,307	\$406,307	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300577936	Construcción De Cuartos Dormitorios	GEMFISE15-128	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$733,380	\$733,380	\$733,380	\$733,380	\$733,380	\$733,380	\$733,380	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300578201	Construcción De Cuartos Dormitorios	GEMFISE15-135	México	Polotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,553,420	\$1,553,420	\$1,553,420	\$1,553,420	\$1,553,420	\$1,553,420	\$1,553,420	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300578438	Electrificacion (San Antonio Escobedo)	GEMFISE15-136	México	Polotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$702,000	\$702,000	\$702,000	\$702,000	\$702,000	\$702,000	\$702,000	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300578459	Electrificacion (Taxhie)	GEMFISE15-137	México	Polotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$147,184	\$147,184	\$147,184	\$147,184	\$147,184	\$147,184	\$147,184	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300578480	Electrificacion (Cerro Gordo)	GEMFISE15-138	México	Polotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$345,948	\$345,948	\$345,948	\$345,948	\$345,948	\$345,948	\$345,948	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300578499	Electrificacion (Ruano)	GEMFISE15-139	México	Polotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$143,972	\$143,972	\$143,972	\$143,972	\$143,972	\$143,972	\$143,972	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300578527	Electrificacion (Loma Bonita - El Alamo)	GEMFISE15-140	México	Polotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$558,500	\$558,500	\$558,500	\$558,500	\$558,500	\$558,500	\$558,500	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 240																													
Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150300578619	Electrificación (Cabecera Municipal)	GEMFISE15-141	México	Polotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$428,976	\$428,976	\$428,976	\$428,976	\$428,976	\$428,976	\$428,976	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300578639	Gastos Indirectos	GEMFISE15-142	México	Polotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300578661	Construcción De Piso Firme	GEMFISE15-143	México	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300578702	Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Pedro El Alto (Dotación De Servicios A60 Viviendas)	GEMFISE15-145	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,632,678	\$1,632,678	\$1,632,678	\$1,632,678	\$1,632,678	\$1,632,678	\$1,632,678	\$1,632,678	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300578718	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Antonio La Ciénega (Dotación De Servicio A 187 Viviendas)	GEMFISE15-146	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,387,918	\$1,387,918	\$1,387,918	\$1,387,918	\$1,387,918	\$1,387,918	\$1,387,918	\$1,387,918	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300578737	Ampliación De Electrificación En Ranchería Los Cedros, Calvario Del Carmen, (Dotación De Servicios A 50 Viviendas)	GEMFISE15-147	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,467,530	\$1,467,530	\$1,467,530	\$1,467,530	\$1,467,530	\$1,467,530	\$1,467,530	\$1,467,530	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300579199	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Ranchería La Virgen. (Dotación De Servicios A 15 Viviendas)	GEMFISE15-148	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$618,994	\$618,994	\$618,994	\$618,994	\$618,994	\$618,994	\$618,994	\$618,994	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300579230	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Ranchería El Consuelo. (Dotación De Servicios A 6 Viviendas)	GEMFISE15-149	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$557,000	\$557,000	\$557,000	\$557,000	\$557,000	\$557,000	\$557,000	\$557,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300579241	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Rancho La Virgen, San Pedro El Alto. (Dotación De Servicios A 16 Viviendas)	GEMFISE15-150	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$930,000	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300579268	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Bo. Santa Cruz, San Nicolas Gugadalupe. (Dotación De Servicios A 10 Viviendas)	GEMFISE15-151	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$789,000	\$789,000	\$789,000	\$789,000	\$789,000	\$789,000	\$789,000	\$789,000	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300579282	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Bo. San Francisco Ejidode San Pablo Tlalchichilpa. (Dotación De Servicios A 40 Viviendas)	GEMFISE15-152	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$796,452	\$796,452	\$796,452	\$796,452	\$796,452	\$796,452	\$796,452	\$796,452	100.00	\$0	Metros lineales	522	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



Total: 240

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150300579297	Construcción De Cuarto De Servicio Sanitario Con Biodigestor En Varias Comunidades (Dotación De Servicio A 15 Viviendas)	GEMFISE15-153	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300579326	Construcción De Cuarto Para Dormitorios En Varias Comunidades (47 Viviendas)	GEMFISE15-154	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,875,428	\$1,875,428	\$1,875,428	\$1,875,428	\$1,875,428	\$1,875,428	\$1,875,428	\$1,875,428	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300579371	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias	GEMFISE15-155	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300579473	Construcción De Drenaje Sanitario (1er Etapa), Incluye Descargas Domiciliarias En La Comunidad De Barrio Canoas Guarda La Lagunita	GEMFISE15-156	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300579485	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Incluye Acometidas De Vivienda En La Comunidad De San Joaquín Lamillas, San José Del Rincón, Estado De México	GEMFISE15-157	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300579513	Construcción De Techo Firme (En Material De Desecho, Ni Lamina, Ni Carton)	GEMFISE15-158	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,466,889	\$1,466,889	\$1,466,889	\$1,466,889	\$1,466,889	\$1,466,889	\$1,466,889	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300579535	Construcción De 51 Cuartos Dormitorios Hogares	GEMFISE15-159	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,033,111	\$2,033,111	\$2,033,111	\$2,033,111	\$2,033,111	\$2,033,111	\$2,033,111	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300579559	Construcción De Drenaje Y Descargas Sanitarias En Calle La Estrella	GEMFISE15-160	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$512,149	\$512,149	\$512,149	\$512,149	\$512,149	\$512,149	\$512,149	\$512,149	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300579589	Construcción De Drenaje Y Descargas Sanitarias En Calle Santa Isabel	GEMFISE15-161	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$511,868	\$511,868	\$511,868	\$511,868	\$511,868	\$511,868	\$511,868	\$511,868	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300579622	Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios	GEMFISE15-162	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$399,620	\$399,620	\$399,620	\$399,620	\$399,620	\$399,620	\$399,620	\$399,620	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300579638	Electrificación Y Acometidas En Viviendas En Calle Oxtoyalhuaco	GEMFISE15-163	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$680,670	\$680,670	\$680,670	\$680,670	\$680,670	\$680,670	\$680,670	\$680,670	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300579658	Ampliación De Línea Y Acometidas En Viviendas Con Transformador De Gabinete	GEMFISE15-164	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$623,866	\$623,866	\$623,866	\$623,866	\$623,866	\$623,866	\$623,866	\$623,866	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 240

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miniatrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300579673	Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Av. Adolfo López Mateos	GEMFISE15-165	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$326,218	\$326,218	\$326,218	\$326,218	\$326,218	\$326,218	\$326,218	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300579690	Construcción De Drenaje Y Descargas Sanitarias En Calle Plan De Guadalupe	GEMFISE15-166	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$69,363	\$69,363	\$69,363	\$69,363	\$69,363	\$69,363	\$69,363	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300579838	Construcción De Drenaje Y Descargas Sanitarias En Calle Oxtoyalhuaco	GEMFISE15-167	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$299,882	\$299,882	\$299,882	\$299,882	\$299,882	\$299,882	\$299,882	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300579853	Construcción De Drenaje Y Descargas Sanitarias En Calle Reina Xochilt	GEMFISE15-168	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$576,363	\$576,363	\$576,363	\$576,363	\$576,363	\$576,363	\$576,363	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300580075	Construcción De Cuartos Dormitorio Hogares	GEMFISE15-180	México	San Simón de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300580083	Construcción De Techos De Concreto Hogares	GEMFISE15-181	México	Santo Tomás	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$751,450	\$751,450	\$751,450	\$751,450	\$751,450	\$751,450	\$751,450	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300580103	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares	GEMFISE15-182	México	Santo Tomás	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,248,550	\$1,248,550	\$1,248,550	\$1,248,550	\$1,248,550	\$1,248,550	\$1,248,550	100.00	\$0	Vivienda	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150400599554	Construcción De Red Y Conexión A La Red De Drenaje En La Comunidad Michapa Y Comunidad Progreso, Reyes Acozac, Tecamac Estado De Mexico (Descarga Domiciliaria)	GEMFISE15-313	México	Tecámac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,130,639	\$3,130,639	\$3,130,639	\$3,130,639	\$3,130,639	\$3,130,639	\$3,130,639	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150400599598	Construcción De Red Y Conexión A La Red De Drenaje En Av. Del Pantéon Y Calle Buenos Aires, San Lucas Xolox, Tecamac Estado De Mexico (Descarga Domiciliaria)	GEMFISE15-314	México	Tecámac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,627,908	\$1,627,908	\$1,627,908	\$1,627,908	\$1,627,908	\$1,627,908	\$1,627,908	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150400599614	Construcción De Red Y Conexión A La Red De Agua Potable En Calle Zitlcoatl, San Pablo Tecalco, Tecamac Estado De México (Toma Domiciliaria Dentro De La Vivienda)	GEMFISE15-315	México	Tecámac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,226,132	\$2,226,132	\$2,226,132	\$2,226,132	\$2,226,132	\$2,226,132	\$2,226,132	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150400599656	Electrificación En Av. Del Pantéon, Colonia Vista Hermosa, Tecamac Estado De Mexico (Bajada Eléctrica)	GEMFISE15-316	México	Tecámac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,076,764	\$1,076,764	\$1,076,764	\$1,076,764	\$1,076,764	\$1,076,764	\$1,076,764	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



Total: 240

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150300580124	Construcción De Cuartos Dormitorios	GEMFISE15-186	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	\$0	Vivienda	700	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300580135	Construcción De Techo Firme (Lamina De Fibrocemento)	GEMFISE15-187	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150400600990	Pavimentar En Una Primera Etapa, Calles De La Cabecera Municipal.	GEMFISE15-286	México	Temamatla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,454,701	\$8,454,701	\$8,454,701	\$8,454,701	\$8,454,701	\$8,454,701	\$8,454,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300580156	Construcción De Techo De Concreto Hogares	GEMFISE15-188	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Vivienda	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300580162	Construcción De Red De Drenaje Sanitario 4a Etapa	GEMFISE15-190	México	Temascaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300580221	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 4a Etapa	GEMFISE15-189	México	Temascaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300580271	Construcción De Sistema De Agua Potable 3a Etapa	GEMFISE15-192	México	Temascaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300580283	Construcción De Piso Firme Y Techo Firme En Vivienda	GEMFISE15-193	México	Temascaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300580297	Construcción De Techo Firme En Vivienda	GEMFISE15-194	México	Temascaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300580372	Construcción De Techos Para Vivienda En Varias Comunidades, Municipio De Temoaya	GEMFISE15-198	México	Temascaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Vivienda	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150400591140	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 4a Etapa	GEMFISE15-191	México	Temascaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150400591143	Construcción De Piso Firme Y Techo Firme En Vivienda	GEMFISE15-195	México	Temascaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Vivienda	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150400591147	Construcción De Techo Firme En Vivienda	GEMFISE15-196	México	Temascaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Vivienda	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 240

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150400591149	Construcción De Techo Firme En Vivienda	GEMFISE15-197	México	Temascaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Vivienda	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300580362	Piso Firme En Vivienda En Varias Comunidades, Municipio De Temoaya	GEMFISE15-199	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300580417	Construcción De Techos Para Vivienda En Varias Comunidades, Municipio De Temoaya	GEMFISE15-200	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Vivienda	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300580443	Línea De Drenaje Y Descargas Sanitarias Por Vivienda Calle Prolongación Ramón Corona.	GEMFISE15-201	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,124	\$100,124	\$100,124	\$100,124	\$100,124	\$100,124	\$100,124	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300580452	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	GEMFISE15-202	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$627,479	\$627,479	\$627,479	\$627,479	\$627,479	\$627,479	\$627,479	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300580471	Introducción De Drenaje Sanitario Al Interior De La Vivienda.	GEMFISE15-203	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$719,072	\$719,072	\$719,072	\$719,072	\$719,072	\$719,072	\$719,072	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300580480	"Construcción De Techo Firme De Concreto"	GEMFISE15-204	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,303,325	\$2,303,325	\$2,303,325	\$2,303,325	\$2,303,325	\$2,303,325	\$2,303,325	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300580492	"Construcción De Cuartos Dormitorios"	GEMFISE15-205	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150400601021	Construcción Del Libramiento De Tenancingo.	GEMFISE15-287	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,419,224	\$4,419,224	\$4,419,224	\$4,419,224	\$4,419,224	\$4,419,224	\$4,419,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	95.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300580512	Ampliación Y Modernización Del Sistema De Drenaje Sanitario En Santiaguillo Coaxutenco, Calles Caminos Viejo, 3er. Callejón De Vicente Guerrero, 1era. Cda. De Vicente Guerrero, 2da. Cda. De Vicente Gu	GEMFISE15-206	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$732,600	\$732,600	\$732,600	\$732,600	\$732,600	\$732,600	\$732,600	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300580523	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Santiaguillo Coaxutenco, 3er. Callejón De Vicente Guerrero, 1era. Cda. De Vicente Guerrero Pte., 2da. Cda. De Vicente Guerrero Pte. Y 1era. Cda. De Independen	GEMFISE15-207	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$166,600	\$166,600	\$166,600	\$166,600	\$166,600	\$166,600	\$166,600	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:





Total: 240

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150300580534	Ampliación Del Sistema De Energía Eléctrica En Santiago Coaxutenco Mediante La Colocación De 12.00 Postes Con La Infraestructura Necesaria Para Dotar Del Servicio Eléctrico Y Acometidas A Vivienda	GEMFISE15-208	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300580555	Sistema De Descarga De Aguas Residuales En Santa Cruz Pueblo Nuevo.	GEMFISE15-210	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$620,000	\$380,800	\$380,800	\$380,800	\$380,800	\$380,800	\$380,800	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300580560	Ampliación Y Modernización Del Sistema De Agua Potable Periferico En La Comunidad De San Bartolome Atlatlahuca.	GEMFISE15-211	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$196,458	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300580572	Ampliación Y Modernización Del Sistema De Agua Potable Periferico En La Comunidad De San Francisco Puta.	GEMFISE15-212	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$154,160	\$196,458	\$196,458	\$196,458	\$196,458	\$196,458	\$196,458	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300580579	Ampliación Y Modernización Del Sistema De Agua Potable Periferico En La Comunidad De San Francisco Tepexoxuca.	GEMFISE15-213	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$154,160	\$154,160	\$154,160	\$154,160	\$154,160	\$154,160	\$154,160	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300580589	Construcción De Cuartos Dormitorio Hogares En La Comunidad De San Francisco Tepexoxuca.	GEMFISE15-214	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$325,422	\$154,160	\$154,160	\$154,160	\$154,160	\$154,160	\$154,160	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300580618	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Col. Lazaro Cardenas, San Pedro Zictepec.	GEMFISE15-216	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$325,422	\$325,422	\$325,422	\$325,422	\$325,422	\$325,422	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300580627	Construcción De Red De Drenaje En Calle Zaragoza Sur.	GEMFISE15-217	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$324,000	\$483,300	\$483,300	\$483,300	\$483,300	\$483,300	\$483,300	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300580635	Construcción De Linea De Drenaje En Calle Dolores.	GEMFISE15-218	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$262,500	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400591167	Construcción De Cuartos Dormitorio Hogares En La Comunidad De Santiago Coaxutenco.	GEMFISE15-209	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$380,800	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	100.00	\$0	Vivienda	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400591169	Construcción De Red De Drenaje En Calle Abasolo Sur, Entre La Calle La Piedad Y Calle Gildardo Herrera.	GEMFISE15-215	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$483,300	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300580655	Construcción De Cuarto Dormitorio Prototipo En Varias Localidades Del Municipio (Parte Poniente).	GEMFISE15-219	México	Teoloyucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 240

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300580688	Construcción De Cuarto Dormitorio Prototipo En Varias Localidades Del Municipio. (Parte Norte).	GEMFISE15-220	México	Teoloyucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,679,951	\$1,679,951	\$1,679,951	\$1,650,987	100.00	\$0	Vivienda	250	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX15150300580699	Construcción De Cuarto Dormitorio Prototipo En Varias Localidades Del Municipio (Parte Oriente).	GEMFISE15-221	México	Teoloyucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	250	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300580713	Red O Sistema De Agua Potable.	GEMFISE15-222	México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$206,580	\$206,580	\$206,580	\$206,580	\$206,580	\$206,580	\$206,580	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300580721	Electrificación (Calle Teotihuacán).	GEMFISE15-223	México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,793,420	\$3,793,420	\$3,793,420	\$3,793,420	\$3,793,420	\$3,793,420	\$3,793,420	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300580740	Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Tepetlaotoc	GEMFISE15-224	México	Tepetlaotoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	300	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300580843	Construcción De Línea De Conducción De Agua E Construcción De Tomas Domiciliarias Dentro De La Vivienda O Terreno En Calle Hidalgo De Calle Francisco I. Madero A Av. 20 Noviembre	GEMFISE15-225	México	Tepetitpaxa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$134,289	\$134,289	\$134,289	\$134,289	\$134,289	\$134,289	\$134,289	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300580856	Construcción De Drenaje Sanitario Y Construcción De Descargas Domiciliarias En Calle Plan De Ayutla. Entre Calle Everardo González Y Calle Que Limita Los Municipios De Ozumba	GEMFISE15-226	México	Tepetitpaxa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$682,594	\$682,594	\$682,594	\$682,594	\$682,594	\$682,594	\$682,594	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300580866	Construcción De Drenaje Sanitario Y Construcción De Descargas Domiciliarias En Calle Otilio Montaña Entre Calle Everardo González Y Calle Que Limita Con El Municipio De Ozumba	GEMFISE15-227	México	Tepetitpaxa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$669,012	\$669,012	\$669,012	\$669,012	\$669,012	\$669,012	\$669,012	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300580876	Construcción De Drenaje Sanitario Y Construcción De Descargas Domiciliarias En Calle Everardo González, Tramo De Panteón Municipal A Calle Ferrocarril	GEMFISE15-228	México	Tepetitpaxa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$354,839	\$354,839	\$354,839	\$354,839	\$354,839	\$354,839	\$354,839	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300580887	Construcción De Drenaje Sanitario Y Construcción De Descargas Domiciliarias En Calle Everardo González, De Calle Morelos A Camino Real A Juchitepec	GEMFISE15-229	México	Tepetitpaxa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$132,881	\$132,881	\$132,881	\$132,881	\$132,881	\$132,881	\$132,881	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX15150300580899	Construcción De Pisos Firme De 8 Cms. De Espesor A Base De Concreto Hidráulico En Vivienda	GEMFISE15-230	México	Tepetitpaxa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,012,000	\$1,012,000	\$1,012,000	\$1,012,000	\$1,012,000	\$1,012,000	\$1,012,000	100.00	\$0	Vivienda	250	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:



Total: 240

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX15150300580911	Construcción De Techo Firme Para Mejoramiento De La Vivienda	GEMFISE15-231	México	Tepetltpxa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,014,385	\$1,014,385	\$1,014,385	\$1,014,385	\$1,014,385	\$1,014,385	\$1,014,385	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300580928	Construcción De Cuartos Dormitorios.	GEMFISE15-232	México	Texcaltitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,522,889	\$1,522,889	\$1,522,889	\$1,522,889	\$1,522,889	\$1,522,889	\$1,522,889	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300580948	"Construcción De Techo De Concreto Hogares".	GEMFISE15-233	México	Texcaltitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$477,111	\$477,111	\$477,111	\$477,111	\$477,111	\$477,111	\$477,111	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300580960	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares.	GEMFISE15-234	México	Timilpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300581002	Construcción De Cuartos Para Cocina (19 Acciones) En Cabecera Municipal Y Delegaciones.	GEMFISE15-236	México	Tlalmanalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,134,987	\$1,134,987	\$1,134,987	\$1,134,987	\$1,134,987	\$1,134,987	\$1,134,987	\$1,134,987	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300581012	Construcción De Cuartos Para Baño (13 Acciones) En Cabecera Municipal Y Delegaciones.	GEMFISE15-237	México	Tlalmanalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$531,054	\$531,054	\$531,054	\$531,054	\$531,054	\$531,054	\$531,054	\$531,054	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300581024	Construcción De Drenaje Sanitario Y Conexión De Descargas Domiciliarias En Calle 2da. De La Rosa (De Calle De La Rosa A Col. Vista Hermosa), En La Cabecera Municipal.	GEMFISE15-238	México	Tlalmanalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$532,302	\$532,302	\$532,302	\$532,302	\$532,302	\$532,302	\$532,302	\$532,302	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300581030	Construcción De Drenaje Sanitario Y Conexión De Descargas Domiciliarias En Calle Acatilla De La Delegación De San Juan Atz.	GEMFISE15-239	México	Tlalmanalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$399,565	\$399,565	\$399,565	\$399,565	\$399,565	\$399,565	\$399,565	\$399,565	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300581061	Construcción De Drenaje Sanitario Y Conexión De Descargas Domiciliarias, En Camino A Las Perlas De La Cabecera Municipal.	GEMFISE15-241	México	Tlalmanalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$267,836	\$267,836	\$267,836	\$267,836	\$267,836	\$267,836	\$267,836	\$267,836	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300581068	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Y Conexión De Tomas Domiciliarias En Barrio Tezopilo De La Cabecera Municipal.	GEMFISE15-242	México	Tlalmanalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$929,975	\$929,975	\$929,975	\$929,975	\$929,975	\$929,975	\$929,975	\$929,975	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150400596245	Construcción De Cuartos Dormitorio (52 Acciones) En Cabecera Municipal Y Delegaciones.	GEMFISE15-235	México	Tlalmanalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,054,695	\$2,054,695	\$2,054,695	\$2,054,695	\$2,054,695	\$2,054,695	\$2,054,695	\$2,054,695	100.00	\$0	Vivienda	400	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX15150300581388	Rehabilitación De Drenaje Pluvial Y Sanitario, Red De Agua Potable En Calle Camino Al Deportivo	GEMFISE15-252	México	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 240

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150300581400	Rehabilitación De Drenaje Pluvial Y Sanitario, En Viviendas De La Calle Leandro Valle	GEMFISE15-253	México	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,455,466	\$3,455,466	\$3,455,466	\$3,455,466	\$3,455,466	\$3,455,466	\$3,455,466	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300581408	Rehabilitación De Red De Sistema De Agua Potable, En Viviendas De La Calle Leandro Valle	GEMFISE15-254	México	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,944,534	\$2,944,534	\$2,944,534	\$2,944,534	\$2,944,534	\$2,944,534	\$2,944,534	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300581452	Ampliación De Electrificación En Paraje Las Cuadras	GEMFISE15-259	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$965,073	\$965,073	\$965,073	\$965,073	\$965,073	\$965,073	\$965,073	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300581466	Ampliación De Electrificación, Laguna Seca Ejeo Segunda Sección	GEMFISE15-260	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,706,000	\$1,706,000	\$1,706,000	\$1,706,000	\$1,706,000	\$1,706,000	\$1,706,000	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300581474	Ampliación De Electrificación, Turcio 2da Sección	GEMFISE15-261	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,413,000	\$3,413,000	\$3,413,000	\$3,413,000	\$3,413,000	\$3,413,000	\$3,413,000	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300581488	Ampliación De Sistema De Agua Potable Y Construcción De Tomas Domiciliarias Dentro De La Vivienda	GEMFISE15-262	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$278,300	\$278,300	\$278,300	\$278,300	\$278,300	\$278,300	\$278,300	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300581495	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Construcción De Tomas Domiciliarias Dentro De La Vivienda	GEMFISE15-263	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,676,627	\$2,676,627	\$2,676,627	\$2,676,627	\$2,676,627	\$2,676,627	\$2,676,627	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150400596994	Ampliación De Sistema De Agua Potable Y Construcción De Tomas Domiciliarias Dentro De La Vivienda	GEMFISE15-264	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$961,000	100.00	\$0	Vivienda	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300581520	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares	GEMFISE15-265	México	Zacualpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Vivienda	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300581529	Construcción De Cuartos Dormitorios	GEMFISE15-266	México	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Vivienda	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300581539	Construcción De Cuartos Dormitorios De 3.00 X 3.00 M. (Zona 2)	GEMFISE15-267	México	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Vivienda	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300581552	Construcción De Cuartos Dormitorios De 3.00 X 3.00 (Zona 3)	GEMFISE15-268	México	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Vivienda	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300581564	Construcción De Cuartos Dormitorios De 3.00 X 3.00 M (Zona 4)	GEMFISE15-269	México	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Vivienda	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



Total: 240

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX15150300581599	Construcción De Cuartos Dormitorio	GEMFISE15-270	México	Zumpango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$411,765	\$411,765	\$411,765	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400597035	Construcción De Cuartos Dormitorio	GEMFISE15-271	México	Zumpango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$411,765	\$411,765	\$411,765	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400597042	Construcción De Cuartos Dormitorio	GEMFISE15-272	México	Zumpango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$411,765	\$411,765	\$411,765	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: