



Total: 10

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Repetitivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX1515030057135	Introducción De Red De Drenaje Calle "Benito Juárez", Col. Anahuac 2ª. Sección Tepepan	GEMFISE15-015	México	Acolman		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$536,462	\$532,568	\$532,568	\$532,568	\$532,568	\$532,568	\$520,172	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: Monto de las retenciones hechas por concepto de supervisión de obra y otros: \$12,395.98 / Física: Obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1515030057132	Ampliación De Red Eléctrica De Calle 7nvierno?, San Mateo Chipiltepec.	GEMFISE15-018	México	Acolman		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$464,496	\$464,463	\$464,463	\$464,463	\$464,463	\$464,463	\$453,652	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: Monto de las retenciones hechas por concepto de supervisión de obra y otros: \$4,503.98 / Física: Obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1515030057137	Ampliación De Red Eléctrica De Calle 7Agustín De Iturbide?, San Mateo Chipiltepec.	GEMFISE15-019	México	Acolman		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$196,067	\$196,043	\$196,043	\$196,043	\$196,043	\$196,043	\$191,480	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: Monto de las retenciones hechas por concepto de supervisión de obra y otros: \$4,503.98 / Física: Obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1515030057136	Ampliación De Red Eléctrica De Calle 7Verano?, San Mateo Chipiltepec.	GEMFISE15-020	México	Acolman		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$623,316	\$623,278	\$623,278	\$623,278	\$623,278	\$623,278	\$608,771	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: Monto de las retenciones hechas por concepto de supervisión de obra y otros: \$14,507.34 / Física: Obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300575415	Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Con Tubería De Pvc Rd-26, Diámetro De 4" (102mm), 3" (75mm), 2 1/2" (64 Mm) Y 2" (51mm), Con Una Longitud De 8,997.82 M.L.	GEMFISE15-084	México	Cuatitlán Izcaili		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$5,024,869	\$5,024,869	\$5,024,869	71.78	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300580740	Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Tepetlaoxtoc	GEMFISE15-224	México	Tepetlaoxtoc		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,933,135	\$2,933,135	\$2,933,135	97.77	\$0	Vivienda	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300581356	Drenaje Sanitario (Introducción) Descargas Domiciliarias	GEMFISE15-243	México	Toluca		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,009,518	\$3,009,518	\$3,009,518	\$3,006,672	\$3,006,672	\$3,006,672	\$3,006,672	\$3,006,672	99.91	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400596938	Drenaje Sanitario (Introducción) Descargas Domiciliarias	GEMFISE15-244	México	Toluca		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,944,739	\$3,009,518	\$3,006,672	\$3,006,672	\$3,006,672	\$3,006,672	\$2,152,492	\$3,006,672	99.91	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: CORTE SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400608286	Red De Agua Potable (Ampliación) Y Pozo Profundo De Agua Potable (Equipamiento)	GEMFISE15-246	México	Toluca		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,271,263	\$2,271,263	\$2,271,263	\$2,271,263	\$2,269,238	\$2,269,238	\$1,134,619	\$2,269,238	99.91	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016
MEX15150400608316	Red De Agua Potable (Introducción)	GEMFISE15-247	México	Toluca		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,380,398	\$1,380,398	\$1,380,398	\$1,380,398	\$1,379,838	\$1,286,291	\$689,919	\$1,286,291	93.18	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.