

Total: 7

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300571335	Introducción De Red De Drenaje Calle "Benito Juárez", Col. Anáhuac 2ª. Sección Tepexpan	GEMFISE15-015	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$536,462	\$532,568	\$532,568	\$532,568	\$532,568	\$532,568	\$520,172	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: monto de las retenciones hechas por concepto de supervisión de obra y otros \$12,395.98 / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300571352	Ampliación De Red Eléctrica De Calle "Invierno", San Mateo Chilpittepec.	GEMFISE15-018	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$464,496	\$464,463	\$464,463	\$464,463	\$464,463	\$464,463	\$464,463	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: monto de las retenciones hechas por concepto de supervisión de obra y otros \$10,810.79 / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300571357	Ampliación De Red Eléctrica De Calle "Agustín De Iturbide", San Mateo Chilpittepec.	GEMFISE15-019	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$196,067	\$196,043	\$196,043	\$196,043	\$196,043	\$196,043	\$196,043	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: MONTO DE LAS RETENCIONES HECHAS POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE OBRA Y OTROS: \$4,563.08 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300571360	Ampliación De Red Eléctrica De Calle "Verano", San Mateo Chilpittepec.	GEMFISE15-020	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$623,316	\$623,278	\$623,278	\$623,278	\$623,278	\$623,278	\$608,771	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: Monto de las retenciones hechas por concepto de supervisión de obra y otros \$14,507.34 / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400596938	Drenaje Sanitario (Introducción) Descargas Domiciliarias	GEMFISE15-244	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,944,739	\$3,009,518	\$3,006,672	\$3,006,672	\$3,006,672	\$3,006,672	\$2,152,492	99.91	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE DEL 2016 / Física: CORTE A DICIEMBRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400608286	Red De Agua Potable (Ampliación) Y Pozo Profundo De Agua Potable (Equipamiento)	GEMFISE15-246	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,271,263	\$2,271,263	\$2,271,263	\$2,271,263	\$2,269,238	\$2,269,238	\$1,134,619	99.91	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE DEL 2016 / Física: CORTE A DICIEMBRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400608316	Red De Agua Potable (Introducción)	GEMFISE15-247	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,380,398	\$1,380,398	\$1,380,398	\$1,380,398	\$1,379,838	\$1,286,291	\$1,286,291	93.18	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE DEL 2016 / Física: CORTE A DICIEMBRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.