

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300771103	Construcción De Techos Firmes - 315529	315529	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY	Vivienda	En Ejecución	2016		\$99,064	\$99,064	\$99,064	\$99,064	\$99,064	\$99,064	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771601	Construcción De Techo Firme - 318418	318418	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY	Vivienda	En Ejecución	2016		\$396,256	\$396,256	\$396,256	\$396,256	\$396,256	\$396,256	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771602	Construcción De Cuartos Dormitorios - 315276	315276	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY	Vivienda	En Ejecución	2016		\$392,681	\$392,681	\$392,681	\$392,681	\$392,681	\$392,681	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300771603	Construcción De Cuartos Dormitorios - 314134	314134	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,099,506	\$1,099,506	\$1,099,506	\$1,099,506	\$1,099,506	\$1,099,506	100.00	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771634	Construcción De Cuartos Dormitorios - 313942	313942	México	Acambay de Ruiz Castañeda	El Ermitaño	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY	Vivienda	En Ejecución	2016		\$99,064	\$99,064	\$99,064	\$99,064	\$99,064	\$99,064	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771662	Construcción De Cuartos Dormitorios - 312745	312745	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Pilares	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY	Vivienda	En Ejecución	2016		\$196,340	\$196,340	\$196,340	\$196,340	\$196,340	\$196,340	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300771664	Construcción De Cuartos Dormitorios - 313348	313348	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,138,774	\$1,138,774	\$1,138,774	\$1,138,774	\$1,138,774	\$1,138,774	100.00	\$0	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771665	Construcción De Cuartos Dormitorios - 313742	313742	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,099,506	\$1,099,506	\$1,099,506	\$1,099,506	\$1,099,506	\$1,099,506	100.00	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300771666	Construcción De Techos Firmes - 315471	315471	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY	Vivienda	En Ejecución	2016		\$396,256	\$396,256	\$396,256	\$396,256	\$396,256	\$396,256	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771680	Construcción De Techo Firme - 315392	315392	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Loma de San Ángel	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY	Vivienda	En Ejecución	2016		\$99,064	\$99,064	\$99,064	\$99,064	\$99,064	\$99,064	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771683	Construcción De Techos Firmes - 315344	315344	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY	Vivienda	En Ejecución	2016		\$99,064	\$99,064	\$99,064	\$99,064	\$99,064	\$99,064	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300771688	Construcción De Cuartos Dormitorios - 311520	311520	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Doxteje Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ACAMBAY	Vivienda	En Ejecución	2016		\$196,340	\$196,340	\$196,340	\$196,340	\$196,340	\$196,340	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300771694	Construcción De Cuartos Dormitorios - 311196	311196	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY	Vivienda	En Ejecución	2016		\$392,681	\$392,681	\$392,681	\$392,681	\$392,681	\$392,681	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771697	Construcción De Techos Firmes - 315418	315418	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Mado Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY	Vivienda	En Ejecución	2016		\$99,064	\$99,064	\$99,064	\$99,064	\$99,064	\$99,064	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771711	Construcción De Cuartos Dormitorios - 313079	313079	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Mado Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY	Vivienda	En Ejecución	2016		\$196,340	\$196,340	\$196,340	\$196,340	\$196,340	\$196,340	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771746	Ampliación De Red Eléctrica Y Acometidas Domiciliarias De Calle Segunda Cerrada De San Juan San Juanico - 304542	304542	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$601,403	\$601,403	\$601,403	\$601,403	\$601,403	\$601,403	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA (230 metros lineales) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771747	Ampliación De Red Eléctrica Y Acometidas Domiciliarias De Calle Niños Héroescol Ampliación Los Ángeles - 304504	304504	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$404,684	\$404,684	\$404,684	\$404,684	\$404,684	\$404,684	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA (100 metros lineales) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771406	Ampliación De Red De Electrificación - 330001	330001	México	Aculco	San Pedro Denxhi Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACULCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,118,717	\$1,118,717	\$1,118,717	\$1,118,717	\$1,118,717	\$1,118,717	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771417	Ampliación De Red De Electrificación - 329791	329791	México	Aculco	Gunyo Poniente (San José Gunyo)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACULCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$227,573	\$227,573	\$227,573	\$227,573	\$227,573	\$227,573	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771418	Ampliación De Red De Electrificación - 329603	329603	México	Aculco	Gunyo Poniente (San José Gunyo)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACULCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$905,448	\$905,448	\$905,448	\$905,448	\$905,448	\$905,448	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771425	Ampliación De Red De Electrificación - 329920	329920	México	Aculco	La Soledad Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACULCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$171,229	\$171,229	\$171,229	\$171,229	\$171,229	\$171,229	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771462	Construcción De Cuartos Hogar - 303626	303626	México	Almoloya de Alquisirás	Ahuacatitlán (Aguacatitlán)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771470	Construcción De Cuartos Hogar - 303897	303897	México	Almoloya de Alquisirás	Aquiapan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771475	Construcción De Cuartos Hogar - 304026	304026	México	Almoloya de Alquisirás	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300771483	Construcción De Cuartos Hogar - 303909	303909	México	Almoloya de Alquisiras	Cuahtenco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771486	Construcción De Cuartos Hogar - 303666	303666	México	Almoloya de Alquisiras	Jaltepec de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771489	Construcción De Cuartos Hogar - 304005	304005	México	Almoloya de Alquisiras	Llano de las Casas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771494	Construcción De Cuartos Hogar - 303950	303950	México	Almoloya de Alquisiras	San Antonio Pachuquilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771496	Construcción De Cuartos Hogar - 303592	303592	México	Almoloya de Alquisiras	Rancho de los Pérez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771497	Construcción De Cuartos Hogar - 304033	304033	México	Almoloya de Alquisiras	Plan de Vigas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771500	Construcción De Cuartos Hogar - 303557	303557	México	Almoloya de Alquisiras	Quinta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771504	Construcción De Cuartos Hogar - 303998	303998	México	Almoloya de Alquisiras	San Andrés Tepetitán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771509	Construcción De Cuartos Hogar - 304050	304050	México	Almoloya de Alquisiras	Tepehuajes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771519	Construcción De Cuartos Hogar - 303512	303512	México	Almoloya de Alquisiras	San José Tizates (Tizates)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771522	Construcción De Cuartos Hogar - 303885	303885	México	Almoloya de Alquisiras	Triguillos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771528	Construcción De Cuartos Hogar - 303979	303979	México	Almoloya de Alquisiras	La Unión Riva Palacio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300771534	Construcción De Cuartos Hogar - 304043	304043	México	Almoloya de Alquisiras	Cerro del Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771538	Construcción De Cuartos Hogar - 304058	304058	México	Almoloya de Alquisiras	Mesa del Rio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771541	Construcción De Cuartos Hogar - 303331	303331	México	Almoloya de Alquisiras	Cuarta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	7.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771542	Construcción De Cuartos Hogar - 303987	303987	México	Almoloya de Alquisiras	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771543	Construcción De Cuartos Hogar - 303943	303943	México	Almoloya de Alquisiras	La Barranca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771544	Construcción De Cuartos Hogar - 303934	303934	México	Almoloya de Alquisiras	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771548	Construcción De Cuartos Hogar - 304016	304016	México	Almoloya de Alquisiras	Totoltepec de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771551	Construcción De Cuartos Hogar - 303923	303923	México	Almoloya de Alquisiras	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771136	Construcción De Cuarto Dormitorios Todo El Municipio Almoloya De Juarez - 370183	370183	México	Almoloya de Juárez	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771553	Construcción De Cuarto Dormitorios Todo El Municipio Almoloya De Juarez - 362765	362765	México	Almoloya de Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771559	Construcción De Cuarto Dormitorios Todo El Municipio Almoloya De Juarez - 363871	363871	México	Almoloya de Juárez	Dilatada Sur (Dilatada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771562	Construcción De Cuarto Dormitorios Todo El Municipio Almoloya De Juarez - 370214	370214	México	Almoloya de Juárez	Ejido la Gavia (San José la Gavia)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300771566	Construccion De Cuarto Dormitorios Todo El Municipio Almoloya De Juarez - 369956	369956	México	Almoloya de Juárez	Mextepec (Ex-Hacienda Mextepec)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$71,344	\$71,344	\$71,344	\$71,344	\$71,344	\$71,344	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771569	Construccion De Cuarto Dormitorios Todo El Municipio Almoloya De Juarez - 370037	370037	México	Almoloya de Juárez	San Agustín las Tablas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,782	\$50,782	\$50,782	\$50,782	\$50,782	\$50,782	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771571	Construccion De Cuarto Dormitorios Todo El Municipio Almoloya De Juarez - 370117	370117	México	Almoloya de Juárez	San Agustín Poteje Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771771	Construccion De Cuarto Dormitorios Todo El Municipio Almoloya De Juarez - 369792	369792	México	Almoloya de Juárez	San Pedro de la Hortalza (Ejido Almoloyán)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771772	Construccion De Cuarto Dormitorios Todo El Municipio Almoloya De Juarez - 370272	370272	México	Almoloya de Juárez	Tabernillas (Santa Catarina)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$152,346	\$152,346	\$152,346	\$152,346	\$152,346	\$152,346	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771774	Construccion De Cuarto Dormitorios Todo El Municipio Almoloya De Juarez - 370237	370237	México	Almoloya de Juárez	Santa María Navitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771779	Construccion De Cuarto Dormitorios Todo El Municipio Almoloya De Juarez - 369848	369848	México	Almoloya de Juárez	Barrio del Jacal de Yebucivi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,782	\$50,782	\$50,782	\$50,782	\$50,782	\$50,782	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771780	Construccion De Cuarto Dormitorios Todo El Municipio Almoloya De Juarez - 364165	364165	México	Almoloya de Juárez	Ejido San Diego	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,782	\$50,782	\$50,782	\$50,782	\$50,782	\$50,782	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771781	Construccion De Cuarto Dormitorios Todo El Municipio Almoloya De Juarez - 369909	369909	México	Almoloya de Juárez	Barrio la Galera (La Galera)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,782	\$50,782	\$50,782	\$50,782	\$50,782	\$50,782	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771784	Construccion De Cuarto Dormitorios Todo El Municipio Almoloya De Juarez - 363956	363956	México	Almoloya de Juárez	Ejido Tres Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771785	Construccion De Cuarto Dormitorios Todo El Municipio Almoloya De Juarez - 363334	363334	México	Almoloya de Juárez	Ejido Tres Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771789	Construccion De Cuarto Dormitorios Todo El Municipio Almoloya De Juarez - 369996	369996	México	Almoloya de Juárez	Palos Amarillos (Palos Amarillos Yebucivi)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,782	\$50,782	\$50,782	\$50,782	\$50,782	\$50,782	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300771802	Construcción De Cuarto Dormitorios Todo El Municipio Almoloya De Juárez - 369889	369889	México	Almoloya de Juárez	El Santito (Barrio el Santito Yebucivi)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,782	\$50,782	\$50,782	\$50,782	\$50,782	\$50,782	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771804	Construcción De Cuarto Dormitorios Todo El Municipio Almoloya De Juárez - 362130	362130	México	Almoloya de Juárez	Arroyo Zarco la Mesa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	\$101,564	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771809	Construcción De Piso Firme Todo El Municipio Almoloya De Juárez - 370437	370437	México	Almoloya de Juárez	Barrio del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$152,346	\$152,346	\$152,346	\$152,346	\$152,346	\$152,346	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771810	Construcción De Cuarto Dormitorios Todo El Municipio Almoloya De Juárez - 362448	362448	México	Almoloya de Juárez	Barrio del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$152,346	\$152,346	\$152,346	\$152,346	\$152,346	\$152,346	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771811	Construcción De Cuarto Dormitorios Todo El Municipio Almoloya De Juárez - 364052	364052	México	Almoloya de Juárez	Ejido el Estanco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$406,257	\$406,257	\$406,257	\$406,257	\$406,257	\$406,257	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771812	Construcción De Piso Firme Todo El Municipio Almoloya De Juárez - 370522	370522	México	Almoloya de Juárez	Ejido el Estanco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$406,257	\$406,257	\$406,257	\$406,257	\$406,257	\$406,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773403	Construcción De Drenaje Con Tubería De Treinta Cm En Calle Cinco De Mayo Primera Etapa Cabecera Municipal - 313335	313335	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,811	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773404	Construcción De Drenaje Con Tubería De Treinta Cm De Calle Margaritas Cabecera Municipal - 313192	313192	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE CON TUBERÍA DE 30 CM EN CALLE MARGARITAS -
MEX16160300776337	Instalación De Depósito O Tanque De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 329738	329738	México	Axapusco	Jaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$18,692	\$0	\$18,692	\$18,692	\$18,692	\$18,692	100.00	\$0	Otros	53	100.00	6.25	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300779725	Construcción De Techo Firme En San Marcos Huixtoco - 362956	362956	México	Chalco	San Marcos Huixtoco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,386,594	\$4,386,594	\$4,386,594	\$4,386,594	\$4,386,594	\$4,386,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Se ejecutaron acciones en diversas localidades. / Física: Se atendió a un número mayor de viviendas. / Realistro:
MEX16160300773797	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades Chapa De Mota - 338004	338004	México	Chapa de Mota	San Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$48,732	\$48,732	\$48,732	\$48,732	\$48,732	\$48,732	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to trimestre.
MEX16160300773798	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades Chapa De Mota - 338179	338179	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$341,122	\$341,122	\$341,122	\$341,122	\$341,122	\$341,122	\$341,122	100.00	\$0	Vivienda	22	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300773799	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades - 309318	309318	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$48,732	\$48,732	\$48,732	\$48,732	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre. Se solicita abrir el No. 338179 ya que en esta se cancelaron los 7.
MEX16160300773806	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades Chapa De Mota - 338264	338264	México	Chapa de Mota	Venú	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$97,464	\$97,464	\$97,464	\$97,464	\$97,464	\$97,464	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre.
MEX16160300778872	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades Chapa De Mota - 336719	336719	México	Chapa de Mota	El Quinte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$48,732	\$48,732	\$48,732	\$48,732	\$48,732	\$48,732	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre.
MEX16160300778873	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades Chapa De Mota - 338222	338222	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$243,659	\$243,659	\$243,659	\$243,659	\$243,659	\$243,659	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre. - Reporte del 4to.- trimestre.
MEX16160300778879	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades Chapa De Mota - 338022	338022	México	Chapa de Mota	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$146,195	\$146,195	\$146,195	\$146,195	\$146,195	\$146,195	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre.
MEX16160300778883	Construcción De Cuartos Dormitorio - 348434	348434	México	Chapa de Mota	Tenjay	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$97,464	\$97,464	\$97,464	\$97,464	\$97,464	\$97,464	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre.
MEX16160300778887	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades Chapa De Mota - 336687	336687	México	Chapa de Mota	Ejido de Barajas (Hacienda Vieja)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$146,195	\$146,195	\$146,195	\$146,195	\$146,195	\$146,195	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre.
MEX16160300779763	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades Chapa De Mota - 338251	338251	México	Chapa de Mota	Chapa de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$97,464	\$97,464	\$97,464	\$97,464	\$97,464	\$97,464	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre.
MEX16160300779767	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades Chapa De Mota - 338103	338103	México	Chapa de Mota	Xhoñe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$146,195	\$146,195	\$146,195	\$146,195	\$146,195	\$146,195	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre.
MEX16160300779769	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades Chapa De Mota - 338283	338283	México	Chapa de Mota	Dongu	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$243,659	\$243,659	\$243,659	\$243,659	\$243,659	\$243,659	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre.
MEX16160300779773	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades Chapa De Mota - 348486	348486	México	Chapa de Mota	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$48,732	\$48,732	\$48,732	\$48,732	\$48,732	\$48,732	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre.
MEX16160300779774	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades - 308589	308589	México	Chapa de Mota	El Puerto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$48,732	\$48,732	\$48,732	\$48,732	\$48,732	\$48,732	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300779775	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades Chapa De Mota - 338071	338071	México	Chapa de Mota	El Puerto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$97,464	\$97,464	\$97,464	\$97,464	\$97,464	\$97,464	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del4to. trimestre.
MEX16160300779776	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades Chapa De Mota - 338142	338142	México	Chapa de Mota	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$146,195	\$146,195	\$146,195	\$146,195	\$146,195	\$146,195	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre.
MEX16160300775915	Construcción De Baño Digno - 370584	370584	México	Coatepec Harinas	Loma de Acuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775916	Construcción De Baño Digno - 370635	370635	México	Coatepec Harinas	Loma de Acuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775917	Construcción De Baño Digno - 370689	370689	México	Coatepec Harinas	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775919	Construcción De Baño Digno - 360727	360727	México	Coatepec Harinas	Potrero Redondo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	14	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775920	Construcción De Baño Digno - 358868	358868	México	Coatepec Harinas	Potrero Redondo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	11	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775921	Construcción De Baño Digno - 360283	360283	México	Coatepec Harinas	Primera del Monte (La Presa)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775923	Construcción De Baño Digno - 325952	325952	México	Coatepec Harinas	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	14	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775924	Construcción De Baño Digno - 359949	359949	México	Coatepec Harinas	San José del Progreso (San José)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775926	Construcción De Baño Digno - 359648	359648	México	Coatepec Harinas	Tecolotepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	11	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775927	Construcción De Baño Digno - 351871	351871	México	Coatepec Harinas	El Telar	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	16	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300775929	Construcción De Baño Digno - 330829	330829	México	Coatepec Harinas	La Galera	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	93	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775930	Construcción De Baño Digno - 360585	360585	México	Coatepec Harinas	Monte de las Vueltas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775933	Construcción De Baño Digno - 330907	330907	México	Coatepec Harinas	Primera de Analco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775935	Construcción De Baño Digno - 359030	359030	México	Coatepec Harinas	Segunda de Analco (La Presa)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	13	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775936	Construcción De Baño Digno - 325759	325759	México	Coatepec Harinas	Primera de Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775937	Construcción De Baño Digno - 370517	370517	México	Coatepec Harinas	Segunda de Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	7	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775938	Construcción De Baño Digno - 358651	358651	México	Coatepec Harinas	Segunda de Zacanguillo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775939	Construcción De Baño Digno - 370652	370652	México	Coatepec Harinas	Teocotitla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	7	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775941	Construcción De Baño Digno - 360443	360443	México	Coatepec Harinas	Piedras Anchas (Primera del Monte)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775942	Construcción De Baño Digno - 350840	350840	México	Coatepec Harinas	Segunda de San Miguel (El Cerrito)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	6	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775944	Construcción De Baño Digno - 370688	370688	México	Coatepec Harinas	Santo Niño	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	6	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775946	Construcción De Baño Digno - 312804	312804	México	Coatepec Harinas	Zacatonés (San Felipe de Jesús)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300775947	Construcción De Baño Digno - 370587	370587	México	Coatepec Harinas	Primera de San Miguel (La Punta)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300774690	Construccion De Techo Firme En Las Tinajas - 325665	325665	México	Cuatitlán Izcalli	Las Tinajas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$431,446	\$431,446	\$431,446	\$431,446	\$431,446	\$431,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780182	Construccion De Piso Firme En La Colonia La Palma - 355016	355016	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,139,961	\$1,139,961	\$1,139,961	\$1,139,961	\$1,139,961	\$1,139,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	572	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780219	Construccion De Techo Firme En La Colonia Jardines Del Tepeyac - 313257	313257	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$216,180	\$216,180	\$216,180	\$216,180	\$216,180	\$216,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780220	Construccion De Techo Firme En La Colonia Benito Juarez Norte - 313125	313125	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$29,655	\$29,655	\$29,655	\$29,655	\$29,655	\$29,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780221	Construccion De Techo Firme En San Pedro Xalostoc - 313081	313081	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$69,402	\$69,402	\$69,402	\$69,402	\$69,402	\$69,402	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780224	Construccion De Techo Firme En Coanalco - 313148	313148	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$136,630	\$136,630	\$136,630	\$136,630	\$136,630	\$136,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780225	Construccion De Techo Firme En Ciudad Cuahutemoc - 313141	313141	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$39,223	\$39,223	\$39,223	\$39,223	\$39,223	\$39,223	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780228	Construccion De Techo Firme En La Colonia Benito Juarez Norte - 313182	313182	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$171,050	\$171,050	\$171,050	\$171,050	\$171,050	\$171,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780248	Construccion De Techo Firme En La Colonia Jardines Del Tepeyac - 313314	313314	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$401,911	\$401,911	\$401,911	\$401,911	\$401,911	\$401,911	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780249	Construccion De Techo Firme En Coanalco - 320533	320533	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$98,803	\$98,803	\$98,803	\$98,803	\$98,803	\$98,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300780252	Construccion De Techo Firme En Jardines Del Tepeyac - 320668	320668	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,005,737	\$1,005,737	\$1,005,737	\$1,005,737	\$1,005,737	\$1,005,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780254	Construcción De Techo Firme En La Colonia La Estrella - 324870	324870	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$200,851	\$200,851	\$200,851	\$200,851	\$200,851	\$200,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780279	Construcción De Techo Firme En Cuanalco Buenavista - 311161	311161	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$244,663	\$244,663	\$244,663	\$244,663	\$244,663	\$244,663	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780333	Construcción De Techo Firme En La Colonia San Cristobal Centro - 263974	263974	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$90,984	\$90,984	\$90,984	\$90,984	\$90,984	\$90,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780512	Construcción De Piso Firme En Tierra Blanca - 349353	349353	México	Ecatepec de Morelos	Tierra Blanca Segunda Sección (Ejido Ecatepec)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,434	\$9,434	\$9,434	\$9,434	\$9,434	\$9,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775149	Construcción De Techo Losa De Concreto Hueyoxtila - 360659	360659	México	Hueyoxtila	Hueyoxtila	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$23,867	\$23,867	\$23,867	\$11,934	\$11,934	\$11,934	50.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta el avance del 50%, pero aun no se realizan los trabajos ya que en la revisión del expediente.
MEX16160300775158	Construcción De Techo Losa De Concreto San Marcos Jilotzingo - 360481	360481	México	Hueyoxtila	Jilotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$381,881	\$381,881	\$381,881	\$190,940	\$190,940	\$190,940	50.00	\$0	Otros	70	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta el avance del 50%, pero aun no se realizan los trabajos ya que en la revisión del expediente.
MEX16160300775160	Construcción De Techo Losa De Concreto San Francisco Zacacalco - 360169	360169	México	Hueyoxtila	San Francisco Zacacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$47,735	\$47,735	\$47,735	\$23,868	\$23,868	\$23,868	50.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta el avance del 50%, pero aun no se realizan los trabajos ya que en la revisión del expediente.
MEX16160300775161	Construcción De Recamara Adicional Santa María Ajoloapan - 360880	360880	México	Hueyoxtila	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$638,059	\$638,059	\$638,059	\$319,029	\$319,029	\$319,029	50.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta el avance del 50% pero aun no se realizan los trabajos ya que en la revisión del expediente.
MEX16160300779076	Rehabilitación De Techo Fijo - 322911	322911	México	Ixtapan de la Sal	Tecomatepec (San Pedro Tecomatepec)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,149	\$27,149	\$27,149	\$27,149	\$27,149	\$27,149	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779077	Rehabilitación De Techo Fijo - 322949	322949	México	Ixtapan de la Sal	Tlacoachaca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$59,729	\$59,729	\$59,729	\$59,729	\$59,729	\$59,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300779078	Rehabilitación De Techo Fijo - 322890	322890	México	Ixtapan de la Sal	Tlacoachaca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,133	\$24,133	\$24,133	\$24,133	\$24,133	\$24,133	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780589	Rehabilitación De Techo Fijo - 327661	327661	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780590	Rehabilitación De Techo Fijo - 322474	322474	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$46,003	\$46,003	\$46,003	\$46,003	\$46,003	\$46,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780591	Construcción De Cuarto Adicional Para Vivienda - 309637	309637	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$51,282	\$51,282	\$51,282	\$51,282	\$51,282	\$51,282	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780592	Construcción De Cuarto Adicional Para Vivienda - 309566	309566	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$51,282	\$51,282	\$51,282	\$51,282	\$51,282	\$51,282	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780595	Construcción De Cuarto Adicional Para Vivienda - 315718	315718	México	Ixtapan de la Sal	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$153,846	\$153,846	\$153,846	\$153,846	\$153,846	\$153,846	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780598	Construcción De Cuarto Adicional Para Vivienda - 315661	315661	México	Ixtapan de la Sal	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$51,282	\$51,282	\$51,282	\$51,282	\$51,282	\$51,282	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780599	Construcción De Cuarto Adicional Para Vivienda - 315639	315639	México	Ixtapan de la Sal	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$51,282	\$51,282	\$51,282	\$51,282	\$51,282	\$51,282	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780612	Construcción De Cuarto Adicional Para Vivienda - 315570	315570	México	Ixtapan de la Sal	Colonia Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$51,282	\$51,282	\$51,282	\$51,282	\$51,282	\$51,282	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780625	Ampliación De Red Eléctrica Y Acometidas Domiciliarias En Manzana Quince En Camino Hacia El Campo De Futbol - 370622	370622	México	Ixtlahuaca	La Concepción los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$638,000	\$638,000	\$637,794	\$191,338	\$191,338	\$191,338	29.99	\$0	Otros	150	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780633	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Manzana Cuatro - 364046	364046	México	Ixtlahuaca	Guadalupe Cachi	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$185,600	\$185,600	\$55,618	\$55,618	\$55,618	\$55,618	29.97	\$0	Otros	150	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780634	Ampliación De Red Eléctrica Y Acometidas Domiciliarias En La Manzana Cinco - 370355	370355	México	Ixtlahuaca	Guadalupe Cachi	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,983,600	\$1,983,600	\$1,953,912	\$586,174	\$586,174	\$586,174	29.55	\$0	Otros	200	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780656	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Límites Con La Colonia Luis Donaldo Colosio - 370405	370405	México	Ixtlahuaca	San Bartolo del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$335,961	\$335,961	\$100,785	\$100,785	\$100,785	\$100,785	30.00	\$0	Otros	200	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780676	Ampliación De Red Eléctrica Y Acometidas Domiciliarias En La Manzana Uno Rumbo A La Cruz - 370276	370276	México	Ixtlahuaca	San Jerónimo Ixtapantongo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$580,000	\$580,000	\$579,499	\$173,880	\$173,880	\$173,880	29.98	\$0	Otros	50	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780693	Ampliación De Red Eléctrica Y Acometidas Domiciliarias En Cuadrante Nororiental Límites Con Jiquipilco - 370507	370507	México	Ixtlahuaca	Barrio de San Pedro la Cabecera	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$783,000	\$783,000	\$782,694	\$234,808	\$234,808	\$234,808	29.99	\$0	Otros	80	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693305	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Comunidad De San Antonio Nixini Etapa 1 De 3 - 100786	100786	México	Jiquipilco	San Antonio Nixini	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$754,500	\$5,010,952	\$5,010,952	\$5,010,952	\$754,500	\$754,500	\$754,500	15.06	\$0	Metros lineales	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FOLIO SIJAVIEMEN 2079/0003, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2016, SE REGISTRA EL DEVENGADO Y PAGADO.
MEX16160300779128	Techo Firme - 359647	359647	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,054	\$28,054	\$28,054	\$28,054	\$28,054	\$28,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: fise 2016.
MEX16160300779129	Techo Firme - 359373	359373	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$672,597	\$672,597	\$672,597	\$672,597	\$672,597	\$672,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	188	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779130	Techo Firme - 361180	361180	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,121	\$38,121	\$38,121	\$38,121	\$38,121	\$38,121	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: las metas se consideran en metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779131	Piso Firme - 349756	349756	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$49,042	\$49,042	\$49,042	\$49,042	\$49,042	\$49,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779132	Piso Firme - 349639	349639	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$105,491	\$105,491	\$105,491	\$105,491	\$105,491	\$105,491	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779133	Techo Firme - 358589	358589	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$85,792	\$85,792	\$85,792	\$85,792	\$85,792	\$85,792	\$85,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779134	Construcción De Techo Firme - 349252	349252	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$338,200	\$338,200	\$338,200	\$338,200	\$338,200	\$338,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	212	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISE 2016, ESTA OBRA CON NUMERO DE FOLIO 349252 SE CONSIDERA COMO.
MEX16160300779135	Construcción De Piso Firme - 349363	349363	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$183,869	\$183,869	\$183,869	\$183,869	\$183,869	\$183,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779136	Piso Firme - 349504	349504	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$258,160	\$258,160	\$258,160	\$258,160	\$258,160	\$258,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	196	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779137	Techo Firme - 358862	358862	México	Jiquipilco	San Martín Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$47,453	\$47,453	\$47,453	\$47,453	\$47,453	\$47,453	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300779138	Piso Firme - 332082	332082	México	Jiquipilco	San Martín Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,277	\$50,277	\$50,277	\$50,277	\$50,277	\$50,277	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: las metas son metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779140	Techo Firme - 358997	358997	México	Jiquipilco	San Miguel Yuxtepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$98,188	\$98,188	\$98,188	\$98,188	\$98,188	\$98,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779142	Piso Firme - 332088	332088	México	Jiquipilco	San Miguel Yuxtepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$67,644	\$67,644	\$67,644	\$67,644	\$67,644	\$67,644	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779954	Techo Firme - 362217	362217	México	Jiquipilco	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$108,054	\$108,054	\$108,054	\$108,054	\$108,054	\$108,054	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: las metas se consideran en metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779955	Piso Firme - 349868	349868	México	Jiquipilco	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$97,029	\$97,029	\$97,029	\$97,029	\$97,029	\$97,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779956	Construccion De Techo Firme - 363339	363339	México	Jiquipilco	Dolores Amarillas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$91,517	\$91,517	\$91,517	\$91,517	\$91,517	\$91,517	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: las metas se consideran en metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779957	Piso Firme - 360580	360580	México	Jiquipilco	Dolores Amarillas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$66,552	\$66,552	\$66,552	\$66,552	\$66,552	\$66,552	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779958	Piso Firme - 359357	359357	México	Jiquipilco	Loma de Endotzi (Manzana Sexta)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$84,167	\$84,167	\$84,167	\$84,167	\$84,167	\$84,167	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: las metas se consideran en metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779959	Construccion De Techo Firme - 362524	362524	México	Jiquipilco	Loma de Endotzi (Manzana Sexta)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$58,436	\$58,436	\$58,436	\$58,436	\$58,436	\$58,436	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: las metas se consideran en metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779961	Construccion De Techo Firme - 363149	363149	México	Jiquipilco	Ejido Loma de Malacota (Loma de Malacota)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$113,503	\$113,503	\$113,503	\$113,503	\$113,503	\$113,503	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida se consideran en metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779962	Piso Firme - 360287	360287	México	Jiquipilco	Ejido Loma de Malacota (Loma de Malacota)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$52,850	\$52,850	\$52,850	\$52,850	\$52,850	\$52,850	100.00	\$0	Otros	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida son metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779963	Piso Firme - 359500	359500	México	Jiquipilco	Loma de San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$42,247	\$42,247	\$42,247	\$42,247	\$42,247	\$42,247	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: las metas son en metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300779964	Construccion De Techo Firme - 362605	362605	México	Jiquipilco	Loma de San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$91,470	\$91,470	\$91,470	\$91,470	\$91,470	\$91,470	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: la medida se considera en metros cuadrados. / Registro: FISE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779968	Construccion De Techo Firme - 362919	362919	México	Jiquipilco	La Pastora	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$99,081	\$99,081	\$99,081	\$99,081	\$99,081	\$99,081	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: las metas se consideran en metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779969	Piso Firme - 360028	360028	México	Jiquipilco	La Pastora	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$65,807	\$65,807	\$65,807	\$65,807	\$65,807	\$65,807	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780829	Construccion De Techo Firme - 363214	363214	México	Jiquipilco	Ejido de Santa María Nativitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$108,819	\$108,819	\$108,819	\$108,819	\$108,819	\$108,819	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: las metas se consideran en metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780830	Piso Firme - 360423	360423	México	Jiquipilco	Ejido de Santa María Nativitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$39,488	\$39,488	\$39,488	\$39,488	\$39,488	\$39,488	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780832	Construccion De Techo Firme - 363007	363007	México	Jiquipilco	El Jaral (Tierra Montón)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$78,040	\$78,040	\$78,040	\$78,040	\$78,040	\$78,040	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: las metas se consideran en metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780833	Piso Firme - 360197	360197	México	Jiquipilco	El Jaral (Tierra Montón)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$68,143	\$68,143	\$68,143	\$68,143	\$68,143	\$68,143	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: las metas se consideran en metros cuadrados. / Registro: FISE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780837	Techo Firme - 360165	360165	México	Jiquipilco	Colonia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13,087	\$13,087	\$13,087	\$13,087	\$13,087	\$13,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA COMUNIDAD ES MANZANA 1A. SAN FELIPE SANTIAGO, Y NO COLONIA
MEX16160300780838	Techo Firme - 350889	350889	México	Jiquipilco	Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,913	\$40,913	\$40,913	\$40,913	\$40,913	\$40,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780839	Piso Firme - 332013	332013	México	Jiquipilco	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$95,444	\$95,444	\$95,444	\$95,444	\$95,444	\$95,444	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: las metas se consideran en metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780842	Piso Firme - 332034	332034	México	Jiquipilco	Sección del Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$103,952	\$103,952	\$103,952	\$103,952	\$103,952	\$103,952	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: las metas se consideran en metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780843	Techo Firme - 351599	351599	México	Jiquipilco	Colonia la Purísima	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,987	\$60,987	\$60,987	\$60,987	\$60,987	\$60,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780844	Piso Firme - 332060	332060	México	Jiquipilco	Colonia la Purísima	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,819	\$6,819	\$6,819	\$6,819	\$6,819	\$6,819	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780845	Construccion De Techo Firme - 363518	363518	México	Jiquipilco	Manzana Cuarta de Santa Cruz Tepexpan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$413,215	\$413,215	\$413,215	\$413,215	\$413,215	\$413,215	100.00	\$0	Otros	128	100.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida se considera en metros cuadrados. / Registro: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: FISE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780848	Techo Firme - 349618	349618	México	Jiquipilco	Manzana Tercera de Santa Cruz Tepexpan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$171,685	\$171,685	\$171,685	\$171,685	\$171,685	\$171,685	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISE 2016, SE HACE LA ACLARACION QUE LA COMUNIDAD ES TIERRA BLANCA. Financiera: / Física: las metas se consideran en metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780849	Construccion De Techo Firme - 362355	362355	México	Jiquipilco	Manzana Sexta Parte Alta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$87,067	\$87,067	\$87,067	\$87,067	\$87,067	\$87,067	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780850	Piso Firme - 349974	349974	México	Jiquipilco	Manzana Sexta Parte Alta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$42,217	\$42,217	\$42,217	\$42,217	\$42,217	\$42,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780851	Construccion De Techo Firme - 362426	362426	México	Jiquipilco	Manzana Sexta Parte Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$138,248	\$138,248	\$138,248	\$138,248	\$138,248	\$138,248	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: las metas se consideran en metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780852	Piso Firme - 350061	350061	México	Jiquipilco	Manzana Sexta Parte Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$59,129	\$59,129	\$59,129	\$59,129	\$59,129	\$59,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780856	Construccion De Techo Firme - 362819	362819	México	Jiquipilco	Loma Hidalgo Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$114,094	\$114,094	\$114,094	\$114,094	\$114,094	\$114,094	100.00	\$0	Otros	43	100.00	100.00	Financiera: / Física: las metas se consideran en metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780857	Piso Firme - 359613	359613	México	Jiquipilco	Loma Hidalgo Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$22,996	\$22,996	\$22,996	\$22,996	\$22,996	\$22,996	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780860	Piso Firme - 359734	359734	México	Jiquipilco	Loma Hidalgo Manzana Cuarta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$36,793	\$36,793	\$36,793	\$36,793	\$36,793	\$36,793	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: las metas se consideran en metros cuadrados. / Registro: FISE 2016, SE HACE LA ACLARACION QUE FINANCIERA: / Física: las metas se consideran en metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780861	Construccion De Techo Firme - 362694	362694	México	Jiquipilco	Loma Hidalgo Manzana Cuarta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$102,685	\$102,685	\$102,685	\$102,685	\$102,685	\$102,685	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: las metas se consideran en metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780862	Construccion De Techo Firme - 363437	363437	México	Jiquipilco	Manzana Tercera (Bodo)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$91,443	\$91,443	\$91,443	\$91,443	\$91,443	\$91,443	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: las metas se consideran en metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780863	Piso Firme - 360679	360679	México	Jiquipilco	Manzana Tercera (Bodo)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$63,682	\$63,682	\$63,682	\$63,682	\$63,682	\$63,682	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: las metas se consideran en metros cuadrados. / Registro: fise 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780873	Ampliacion De Sistema Del Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 319444	319444	México	Jocotitlán	San Juan Coajomulco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,499,993	\$1,499,993	\$449,998	\$449,998	\$449,998	\$449,998	30.00	\$0	Metros lineales	680	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779171	Construcción De Cuarto Adicional - 313823	313823	México	Joquicingo	Joquicingo de León Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOQUICINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Vivienda	31	100.00	25.00	Financiera: la obra esta en proceso / Física: la obra esta en proceso / Registro: la obra esta en proceso
MEX16160300779462	Construccion De Techo Firme En Los Reyes Acaquilpan - 296106	296106	México	La Paz	Los Reyes Acaquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$59,464	\$59,464	\$59,464	\$59,464	\$59,464	\$59,464	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779465	Construccion De Techo Firme En Los Reyes Acaquilpan - 295240	295240	México	La Paz	Los Reyes Acaquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$131,289	\$131,289	\$131,289	\$131,289	\$131,289	\$131,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779466	Construccion De Techo Firme En La Comunidad De Los Reyes Acaquilpan - 293832	293832	México	La Paz	Los Reyes Acaquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$630,823	\$630,823	\$630,823	\$630,823	\$630,823	\$630,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300779469	Construccion De Techo Firme En Magdalena Atlipac - 294717	294717	México	La Paz	La Magdalena Atlipac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$78,371	\$78,371	\$78,371	\$78,371	\$78,371	\$78,371	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300779471	Construccion De Techo Firme En San Sebastian Chimalapa - 294545	294545	México	La Paz	San Sebastián Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$108,211	\$108,211	\$108,211	\$108,211	\$108,211	\$108,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300779472	Construccion De Techo Firme En Tecamachalco - 295355	295355	México	La Paz	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$361,922	\$361,922	\$361,922	\$361,922	\$361,922	\$361,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300779482	Construccion De Techo Firme En La Colonia El Pino - 295415	295415	México	La Paz	El Pino	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,613,312	\$1,613,312	\$1,613,312	\$1,613,312	\$1,613,312	\$1,613,312	100.00	\$0	Metros Cuadrados	232	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779496	Construccion De Techo En La Localidad De Lomas De San Sebastian La Paz - 348843	348843	México	La Paz	Lomas de San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$757,774	\$757,774	\$757,774	\$757,774	\$757,774	\$757,774	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779522	Construccion De Techo Firme En La Localidad De El Pino - 295219	295219	México	La Paz	Arenal	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$279,403	\$279,403	\$279,403	\$279,403	\$279,403	\$279,403	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300779543	Construccion De Techo Firme En La Comunidad De Lomas De San Sebastian - 294479	294479	México	La Paz	Lomas de San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$102,544	\$102,544	\$102,544	\$102,544	\$102,544	\$102,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300779544	Construccion De Techo Firme En Colonia Lomas De San Sebastian - 294454	294454	México	La Paz	Lomas de San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$112,066	\$112,066	\$112,066	\$112,066	\$112,066	\$112,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300779545	Construccion De Techo Firme En Lomas De San Sebastian - 294851	294851	México	La Paz	Lomas de San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$244,712	\$244,712	\$244,712	\$244,712	\$244,712	\$244,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300779546	Construccion De Techo Firme En Lomas De San Sebastian - 294398	294398	México	La Paz	Lomas de San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$193,961	\$193,961	\$193,961	\$193,961	\$193,961	\$193,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300779552	Construccion De Techo Firme En Lomas De Altavista - 294522	294522	México	La Paz	Lomas de Altavista	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$65,085	\$65,085	\$65,085	\$65,085	\$65,085	\$65,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300779568	Construccion De Loma De Concreto En Lomas De San Isidro - 294072	294072	México	La Paz	San Isidro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$276,581	\$27,658,051	\$27,658,051	\$27,658,051	\$27,658,051	\$27,658,051	\$27,658,051	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779569	Construccion De Techo Firme En Lomas De San Isidro - 294993	294993	México	La Paz	San Isidro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$670,039	\$670,039	\$670,039	\$670,039	\$670,039	\$670,039	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779570	Construccion De Techo Firme En Colonia El Pino - 294707	294707	México	La Paz	San Isidro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$782,722	\$782,722	\$782,722	\$782,722	\$782,722	\$782,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300779571	Construccion De Techo Firme En Lomas De San Isidro - 294619	294619	México	La Paz	San Isidro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$307,115	\$307,115	\$307,115	\$307,115	\$307,115	\$307,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300779572	Construccion De Techo Firme En San Isidro - 294284	294284	México	La Paz	San Isidro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$210,539	\$210,539	\$210,539	\$210,539	\$210,539	\$210,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779573	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Lomas De San Isidro - 294338	294338	México	La Paz	San Isidro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$614,268	\$614,268	\$614,268	\$614,268	\$614,268	\$614,268	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300779579	Construccion De Techo Firme En La Localidad De San Jose Las Palmas - 294055	294055	México	La Paz	San José las Palmas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$71,362	\$71,362	\$71,362	\$71,362	\$71,362	\$71,362	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300779580	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De San Jose Las Palmas - 294798	294798	México	La Paz	San José las Palmas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$245,877	\$245,877	\$245,877	\$245,877	\$245,877	\$245,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300780963	Construcción De Nueve Cuartos Dormitorio En Lerma - 369597	369597	México	Lerma	Lerma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LERMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$473,684	\$473,684	\$473,684	\$473,684	\$473,684	\$473,684	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780998	Construcción De Seis Cuartos Dormitorios En San Mateo Atarasquillo - 363250	363250	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LERMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$315,789	\$315,789	\$315,789	\$315,789	\$315,789	\$315,789	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300781010	Construcción De Doce Cuartos Dormitorios En San Pedro Tultepec - 363477	363477	México	Lerma	San Pedro Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LERMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$631,579	\$631,579	\$631,579	\$631,579	\$631,579	\$631,579	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300781011	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Tultepec Lerma - 369604	369604	México	Lerma	San Pedro Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LERMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300781028	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Reforma - 314967	314967	México	Lerma	Colonia Reforma Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$121,327	\$121,327	\$121,327	\$121,327	\$121,327	\$121,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775309	Construcción De Pisos Firmes En Viviendas En El Municipio De Luvianos - 336285	336285	México	Luvianos	Los Pinzanes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776203	Construcción De Lineas De Drenaje Y Descargas Domiciliarias Colonia Linda Vista - 348507	348507	México	Luvianos	Villa Luvianos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300776207	Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Ampliación Colonia Científicos - 338229	338229	México	Luvianos	Villa Luvianos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300776208	Construcción De Electrificación Y Acometidas Domiciliarias En La Localidad De Villa Luvianos - 338166	338166	México	Luvianos	Villa Luvianos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300776225	Construcción De Pisos Firmes En Viviendas En Distintas Localidades Del Municipio De Luvianos - 336023	336023	México	Luvianos	San Sebastián (Rincón de San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777739	Construcción De Pisos Firmes En Viviendas En El Municipio De Luvianos - 348554	348554	México	Luvianos	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX1616030077742	Construcción De Electrificación Y Acometidas Domiciliarias En La Localidad De San Antonio - 338029	338029	México	Luvianos	San Antonio Luvianos (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300778101	Construcción De Pisos Firmes En Viviendas En El Municipio De Luvianos - 336685	336685	México	Luvianos	El Campanario	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300778104	Construcción De Pisos Firmes En Viviendas En El Municipio De Luvianos - 336214	336214	México	Luvianos	Cañadas de Nanchitlita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300780755	Construcción De Pozo Línea De Bombeo Y Distribución De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Cerro De Castelanes - 348634	348634	México	Luvianos	Cerro de Castelanes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300779207	Construcción De Cuartos Dormitorio Municipio De Malinalco Av Progreso Sn - 360732	360732	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MALINALCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	30.00	\$0	Vivienda	21	100.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775304	Construcción De Drenaje Y Planta De Tratamiento Paraje Los Toriles San Sebastián Buenos Aires Morelos - 361294	361294	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$599,457	\$599,457	\$599,457	29.97	\$0	Otros	25	100.00	35.00	Financiera: / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775305	Acciones De Calidad Espacios Y Servicios De La Vivienda Descargas Domiciliarias - 361566	361566	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE POLOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$976,513	\$976,513	\$976,513	\$292,954	\$292,954	\$292,954	30.00	\$0	Otros	25	100.00	35.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 / Física: LO REPORTADO ES CON...
MEX16160300776009	Construcción De Techo Firme En La Colonia El Sol - 347482	347482	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$176,687	\$176,687	\$176,687	\$176,687	\$176,687	\$176,687	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776012	Construcción De Techo Firme En Ejidos De San Agustín Segunda Sección - 347328	347328	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$488,216	\$488,216	\$488,216	\$488,216	\$488,216	\$488,216	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776013	Construcción De Techo Firme En La Colonia Lazaro Cardenas - 346922	346922	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$933,139	\$933,139	\$933,139	\$933,139	\$933,139	\$933,139	100.00	\$0	Metros Cuadrados	134	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776016	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Ciudad Nezahualcóyotl - 338196	338196	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,674,665	\$1,674,665	\$1,674,665	\$1,674,665	\$1,674,665	\$1,674,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	204	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300781158	Construcción De Piso Firme En San Jose El Vidrio - 347452	347452	México	Nicolás Romero	San José el Vidrio	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$215,640	\$215,640	\$215,640	\$215,640	\$215,640	\$215,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	77	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780775	Construcción De Techos Firma - 313277	313277	México	Ocoyoacac	San Pedro Atapulco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$593,264	\$593,264	\$593,264	\$296,632	\$296,632	\$296,632	50.00	\$0	Metros Cuadrados	102	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777143	Cuarto Dormitorio Otzoloapan - 359088	359088	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777147	Cuarto Dormitorio Centro - 358936	358936	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777148	Cuarto Dormitorio Otzoloapan - 359278	359278	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160300777149	Cuarto Dormitorio El Mirador - 359170	359170	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777150	Cuarto Dormitorio El Mirador - 349674	349674	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160300777151	Cuarto Dormitorio Barrio De Guadalupe - 351470	351470	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777152	Cuarto Dormitorio Colonia Centro - 358572	358572	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777153	Cuarto Dormitorio Colonia Centro - 348940	348940	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777154	Cuarto Dormitorio - 330505	330505	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777155	Cuarto Dormitorio Colonia Centro - 349026	349026	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777156	Cama Dormitorio - 335424	335424	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300777157	Construcción De Cuarto Dormitorio - 315573	315573	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$484,848	\$484,848	\$484,848	\$484,848	\$484,848	\$484,848	100.00	\$0	Vivienda	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777161	Cuarto Dormitorio - 330210	330210	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160300777162	Cuarto Dormitorio - 330409	330409	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777163	Cuarto Dormitorio - 329776	329776	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777165	Cuarto Dormitorio - 330742	330742	México	Otzoloapan	El Calvario (San José el Calvario)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777166	Cuarto Dormitorio - 330272	330272	México	Otzoloapan	El Calvario (San José el Calvario)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777167	Cuarto Dormitorio - 330359	330359	México	Otzoloapan	El Calvario (San José el Calvario)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777168	Construcción De Cuarto Dormitorio - 315492	315492	México	Otzoloapan	El Calvario (San José el Calvario)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$303,030	\$303,030	\$303,030	\$303,030	\$303,030	\$303,030	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777169	Cuarto Dormitorio - 330081	330081	México	Otzoloapan	El Calvario (San José el Calvario)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160300777170	Cuarto Dormitorio Carranza - 358809	358809	México	Otzoloapan	Carranza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160300777171	Cuarto Dormitorio - 330621	330621	México	Otzoloapan	Carranza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777172	Cuarto Dormitorio - 330787	330787	México	Otzoloapan	Carranza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300777173	Cuarto Dormitorio - 330576	330576	México	Otzoloapan	Carranza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777174	Cuarto Dormitorio - 330310	330310	México	Otzoloapan	Carranza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160300777175	Construcción De Cuarto Dormitorio - 315428	315428	México	Otzoloapan	Carranza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$121,212	\$121,212	\$121,212	\$121,212	\$121,212	\$121,212	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777176	Cuarto Dormitorio Cruz Blanca - 349282	349282	México	Otzoloapan	Cruz Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777177	Cuarto Dormitorio - 329506	329506	México	Otzoloapan	Cruz Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160300777178	Construcción De Cuarto Dormitorio - 315401	315401	México	Otzoloapan	Cruz Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$121,212	\$121,212	\$121,212	\$121,212	\$121,212	\$121,212	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160300777179	Cuarto Dormitorio - 330003	330003	México	Otzoloapan	Puerto del Tigre	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777180	Construcción Cuarto Dormitorio - 315347	315347	México	Otzoloapan	Puerto del Tigre	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160300777182	Cuarto Dormitorio San Miguel Pirú - 349984	349984	México	Otzoloapan	San Miguel Piru (El Piru)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777183	Cuarto Dormitorio San Miguel Pirú - 349373	349373	México	Otzoloapan	San Miguel Piru (El Piru)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160300777184	Cuarto Dormitorio San Miguel Pirú - 349543	349543	México	Otzoloapan	San Miguel Piru (El Piru)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777185	Construcción De Cuarto Dormitorio - 315640	315640	México	Otzoloapan	San Miguel Piru (El Piru)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$545,455	\$545,455	\$545,455	\$545,455	\$545,455	\$545,455	100.00	\$0	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300777186	Cuarto Dormitorio Terreros - 349750	349750	México	Otzoloapan	Terreros	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777187	Construcción Cuarto Dormitorio - 314703	314703	México	Otzoloapan	Terreros	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777188	Cuarto Dormitorio - 330819	330819	México	Otzoloapan	Zuluapan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160300777189	Construcción De Cuarto Dormitorio - 314892	314892	México	Otzoloapan	Zuluapan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777190	Cuarto Dormitorio - 329910	329910	México	Otzoloapan	Zuluapan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777191	Cuarto Dormitorio San Miguel De La Campana - 349133	349133	México	Otzoloapan	San Miguel de la Campana (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar
MEX16160300777192	Construcción De Cuarto Dormitorio - 314846	314846	México	Otzoloapan	San Miguel de la Campana (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779624	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Emilio Portes Gil - 309151	309151	México	San Felipe del Progreso	Emilio Portes Gil	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$778,302	100.00	\$0	Otros	225	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779637	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Agustín Mexitepec - 308429	308429	México	San Felipe del Progreso	San Agustín Mexitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$877,705	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779653	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Bo Monte Alto San Miguel La Labor - 309314	309314	México	San Felipe del Progreso	San Miguel la Labor	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$959,187	100.00	\$0	Metros lineales	128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779657	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Nicolás Guadalupe - 308642	308642	México	San Felipe del Progreso	San Nicolás Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$604,208	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779677	Construcción De La Red Del Sistema De Agua Potable - 307793	307793	México	San Felipe del Progreso	Agua Zarca Nichi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,775,000	\$2,775,000	\$2,775,000	\$2,775,000	\$2,775,000	\$2,773,403	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776162	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 361484	361484	México	San José del Rincón	San Bartolo Guarda la Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	\$52,513	100.00	\$0	Piezas	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776166	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 361627	361627	México	San José del Rincón	San Felipe de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$33,979	\$33,979	\$33,979	\$33,979	\$33,979	\$33,979	\$33,979	100.00	\$0	Piezas	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776169	Suministra De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369667	369667	México	San José del Rincón	San Francisco Solo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$42,846	\$42,846	\$42,846	\$42,846	\$42,846	\$42,846	\$42,846	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776170	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 363294	363294	México	San José del Rincón	San Francisco Solo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,246	\$43,246	\$43,246	\$43,246	\$43,246	\$43,246	\$43,246	100.00	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776175	Suministra De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369691	369691	México	San José del Rincón	San Jerónimo de los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$38,561	\$38,561	\$38,561	\$38,561	\$38,561	\$38,561	\$38,561	100.00	\$0	Otros	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776180	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 361742	361742	México	San José del Rincón	San Jerónimo Pilitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,356	\$12,356	\$12,356	\$12,356	\$12,356	\$12,356	\$12,356	100.00	\$0	Piezas	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776185	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Lts - 336340	336340	México	San José del Rincón	Barrio San Joaquin Lamillas (San José Lamillas)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,246	\$43,246	\$43,246	\$43,246	\$43,246	\$43,246	\$43,246	100.00	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776187	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Lts - 336245	336245	México	San José del Rincón	San Joaquin Lamillas Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$77,226	\$77,226	\$77,226	\$77,226	\$77,226	\$77,226	\$77,226	100.00	\$0	Piezas	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776192	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 363072	363072	México	San José del Rincón	San Juan Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$46,335	\$46,335	\$46,335	\$46,335	\$46,335	\$45,335	\$45,335	97.84	\$0	Piezas	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776228	Suministro De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369666	369666	México	San José del Rincón	Barrio San Diego Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$36,419	\$36,419	\$36,419	\$36,419	\$36,419	\$36,419	\$36,419	100.00	\$0	Otros	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776234	Suministro De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369652	369652	México	San José del Rincón	Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,854	\$12,854	\$12,854	\$12,854	\$12,854	\$12,854	\$12,854	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160300776244	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 348807	348807	México	San José del Rincón	La Cañada del Sauco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$33,979	\$33,979	\$33,979	\$33,979	\$33,979	\$33,979	\$33,979	100.00	\$0	Piezas	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /	
MEX16160300776256	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 369498	369498	México	San José del Rincón	Colonia Benito Juárez Santa Cruz del Tejocote	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$46,335	\$46,335	\$46,335	\$46,335	\$46,335	\$46,335	\$46,335	100.00	\$0	Piezas	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /	
MEX16160300776261	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 369511	369511	México	San José del Rincón	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$21,623	\$21,623	\$21,623	\$21,623	\$21,623	\$21,623	\$21,623	100.00	\$0	Piezas	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /	
MEX16160300776262	Suministra De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369930	369930	México	San José del Rincón	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$6,427	\$6,427	\$6,427	\$6,427	\$6,427	\$6,427	\$6,427	100.00	\$0	Otros	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /	
MEX16160300776269	Suministra De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369845	369845	México	San José del Rincón	La Cuadrilla San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$89,976	\$89,976	\$89,976	\$89,976	\$89,976	\$89,976	\$89,976	100.00	\$0	Otros	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /	
MEX16160300776270	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 364111	364111	México	San José del Rincón	La Cuadrilla San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$117,383	\$117,383	\$117,383	\$117,383	\$117,383	\$117,383	\$117,383	100.00	\$0	Piezas	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /	
MEX16160300776275	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 362320	362320	México	San José del Rincón	La Curva	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$46,335	\$46,335	\$46,335	\$46,335	\$46,335	\$46,335	\$46,335	100.00	\$0	Piezas	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /	
MEX16160300776283	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 360036	360036	México	San José del Rincón	Sanacoche Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$30,890	\$30,890	\$30,890	\$30,890	\$30,890	\$30,890	\$30,890	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /	
MEX16160300776284	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 369530	369530	México	San José del Rincón	Ejido el Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$33,979	\$33,979	\$33,979	\$33,979	\$33,979	\$33,979	\$33,979	100.00	\$0	Piezas	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /	
MEX16160300776285	Suministra De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369873	369873	México	San José del Rincón	Ejido el Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$10,711	\$10,711	\$10,711	\$10,711	\$10,711	\$10,711	\$10,711	\$10,711	100.00	\$0	Otros	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /
MEX16160300776290	Suministra De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369679	369679	México	San José del Rincón	Jesús Carranza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$12,854	\$12,854	\$12,854	\$12,854	\$12,854	\$12,854	\$12,854	100.00	\$0	Otros	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /	
MEX16160300776295	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Lts - 351999	351999	México	San José del Rincón	El Llano de las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$61,780	\$61,780	\$61,780	\$61,780	\$61,780	\$61,780	\$61,780	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /	

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300776302	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 360867	360867	México	San José del Rincón	La Rosa San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,801	\$27,801	\$27,801	\$27,801	\$27,801	\$27,801	\$27,801	100.00	\$0	Piezas	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776307	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 360733	360733	México	San José del Rincón	Rosa de Palo Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$6,178	\$6,178	\$6,178	\$6,178	\$6,178	\$6,178	\$6,178	100.00	\$0	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776308	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 362441	362441	México	San José del Rincón	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$46,335	\$46,335	\$46,335	\$46,335	\$46,335	\$46,335	\$46,335	100.00	\$0	Piezas	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776312	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 369540	369540	México	San José del Rincón	El Salto la Venta (Barrio el Salto)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$24,712	\$24,712	\$24,712	\$24,712	\$24,712	\$24,712	\$24,712	100.00	\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776313	Suministra De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 370028	370028	México	San José del Rincón	El Salto la Venta (Barrio el Salto)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,138	\$17,138	\$17,138	\$17,138	\$17,138	\$17,138	\$17,138	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776316	Suministro De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369595	369595	México	San José del Rincón	San Antonio Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$14,996	\$14,996	\$14,996	\$14,996	\$14,996	\$14,996	\$14,996	100.00	\$0	Otros	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776318	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 363408	363408	México	San José del Rincón	San Onofre Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,068	\$37,068	\$37,068	\$37,068	\$37,068	\$37,068	\$37,068	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776324	Suministro De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369619	369619	México	San José del Rincón	Santa Cruz del Tejocote	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$6,427	\$6,427	\$6,427	\$6,427	\$6,427	\$6,427	\$6,427	100.00	\$0	Otros	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776325	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 369618	369618	México	San José del Rincón	Santa Cruz del Tejocote	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$67,958	\$67,958	\$67,958	\$67,958	\$67,958	\$67,958	\$67,958	100.00	\$0	Piezas	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776326	Suministra De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369977	369977	México	San José del Rincón	Santa Cruz del Tejocote	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$36,419	\$36,419	\$36,419	\$36,419	\$36,419	\$36,419	\$36,419	100.00	\$0	Otros	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776329	Suministro De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369570	369570	México	San José del Rincón	Santa Rita Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$8,569	\$8,569	\$8,569	\$8,569	\$8,569	\$8,569	\$8,569	100.00	\$0	Otros	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX16160300776333	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Lts - 324319	324319	México	San José del Rincón	La Trampa Chica	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$58,691	\$58,691	\$58,691	\$58,691	\$58,691	\$58,691	\$58,691	100.00	\$0	Piezas	95	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX1616030077746	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada Polietileno De Mil Doscientos Litros - 363162	363162	México	San José del Rincón	San José del Rincón Centro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$18,534	\$18,534	\$18,534	\$18,534	\$18,534	\$18,534	\$18,534	100.00	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX1616030077759	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada Polietileno De Mil Doscientos Litros - 362860	362860	México	San José del Rincón	Barrio Santa Juanita el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$30,890	\$30,890	\$30,890	\$30,890	\$30,890	\$30,890	\$30,890	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX1616030077761	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada Polietileno De Mil Doscientos Litros - 362760	362760	México	San José del Rincón	Barrio de San Ramón las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$24,712	\$24,712	\$24,712	\$24,712	\$24,712	\$24,712	\$24,712	100.00	\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX1616030077765	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada Polietileno De Mil Doscientos Litros - 361882	361882	México	San José del Rincón	Barrio el Fresno	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,246	\$43,246	\$43,246	\$43,246	\$43,246	\$43,246	\$43,246	100.00	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX1616030077767	Suministro De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369509	369509	México	San José del Rincón	Barrio el Pintado Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,285	\$4,285	\$4,285	\$4,285	\$4,285	\$4,285	\$4,285	100.00	\$0	Otros	10	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX1616030077769	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada Polietileno De Mil Doscientos Litros - 362029	362029	México	San José del Rincón	Barrio el Pintal el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,246	\$43,246	\$43,246	\$43,246	\$43,246	\$43,246	\$43,246	100.00	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX1616030077772	Suministro De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369707	369707	México	San José del Rincón	Barrio el Quelite Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$83,549	\$83,549	\$83,549	\$83,549	\$83,549	\$83,549	\$83,549	100.00	\$0	Otros	195	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX1616030077773	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 369660	369660	México	San José del Rincón	Barrio el Quelite Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$74,137	\$74,137	\$74,137	\$74,137	\$74,137	\$74,137	\$74,137	100.00	\$0	Piezas	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX1616030077777	Suministra De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 370008	370008	México	San José del Rincón	El Tepetate de San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$10,711	\$10,711	\$10,711	\$10,711	\$10,711	\$10,711	\$10,711	100.00	\$0	Otros	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX1616030077780	Suministra De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369550	369550	México	San José del Rincón	Barrio Puenteillas el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$25,707	\$25,707	\$25,707	\$25,707	\$25,707	\$25,707	\$25,707	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX1616030077783	Suministra De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369523	369523	México	San José del Rincón	Barrio Pundereje el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$23,565	\$23,565	\$23,565	\$23,565	\$23,565	\$23,565	\$23,565	100.00	\$0	Otros	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX1616030077786	Suministro De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme San Jose Del Rincon - 363424	363424	México	San José del Rincón	Barrio San Antonio el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,138	\$17,138	\$17,138	\$17,138	\$17,138	\$17,138	\$17,138	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de	
MEX1616030077787	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 362603	362603	México	San José del Rincón	Barrio San Antonio el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$61,780	\$61,780	\$61,780	\$61,780	\$61,780	\$61,780	\$61,780	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de	
MEX1616030077789	Suministro De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme San Jose Del Rincon - 369821	369821	México	San José del Rincón	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$32,134	\$32,134	\$32,134	\$32,134	\$32,134	\$32,134	\$32,134	100.00	\$0	Otros	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de	
MEX1616030077793	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 360421	360421	México	San José del Rincón	Fábrica Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$67,958	\$67,958	\$67,958	\$67,958	\$67,958	\$67,958	\$67,958	100.00	\$0	Piezas	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de	
MEX1616030077801	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Lts - 358341	358341	México	San José del Rincón	Guadalupe Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$30,890	\$30,890	\$30,890	\$30,890	\$30,890	\$30,890	\$30,890	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de	
MEX1616030077806	Suministro De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme San Jose Del Rincon - 369800	369800	México	San José del Rincón	Guadalupe Chico	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,988	\$44,988	\$44,988	\$44,988	\$44,988	\$44,988	\$44,988	100.00	\$0	Otros	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por vivienda por lo que el número de	
MEX1616030077809	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Lts - 324274	324274	México	San José del Rincón	Guadalupe Chico	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$80,315	\$80,315	\$80,315	\$80,135	\$80,135	\$80,135	\$80,135	\$80,135	99.78	\$0	Piezas	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX1616030077810	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 369556	369556	México	San José del Rincón	Guadalupe del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,068	\$37,068	\$37,068	\$37,068	\$37,068	\$37,068	\$37,068	\$37,068	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX1616030077811	Suministra De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 370576	370576	México	San José del Rincón	Guadalupe del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,850	\$27,850	\$27,850	\$27,850	\$27,850	\$27,850	\$27,850	\$27,850	100.00	\$0	Otros	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX1616030077817	Suministra De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369913	369913	México	San José del Rincón	Guarda de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,285	\$4,285	\$4,285	\$4,285	\$4,285	\$4,285	\$4,285	\$4,285	100.00	\$0	Otros	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de
MEX1616030077821	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 369578	369578	México	San José del Rincón	Guarda la Lagunita (Las Canoas)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$55,602	\$55,602	\$55,602	\$55,602	\$55,602	\$55,602	\$55,602	\$55,602	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX1616030077824	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 369602	369602	México	San José del Rincón	Guarda de San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$58,691	\$58,691	\$58,691	\$58,691	\$58,691	\$58,691	\$58,691	100.00	\$0	Piezas	95	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /
MEX1616030077827	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 369569	369569	México	San José del Rincón	El Potrero Guarda la Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$49,424	\$49,424	\$49,424	\$49,424	\$49,424	\$49,424	\$49,424	100.00	\$0	Piezas	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /
MEX1616030077830	Suministro De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda - 358758	358758	México	San José del Rincón	El Huizache	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$66,411	\$66,411	\$66,411	\$66,411	\$66,411	\$66,411	\$66,411	100.00	\$0	Otros	155	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /
MEX1616030077831	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno - 321306	321306	México	San José del Rincón	El Huizache	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$92,671	\$92,671	\$92,671	\$92,671	\$92,671	\$92,671	\$92,671	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /
MEX1616030077834	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Lts - 324306	324306	México	San José del Rincón	Jaltepec Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$83,404	\$83,404	\$83,404	\$83,404	\$83,404	\$83,404	\$83,404	100.00	\$0	Piezas	135	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /
MEX1616030077838	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Lts - 336014	336014	México	San José del Rincón	Los Lobos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$71,048	\$71,048	\$71,048	\$71,048	\$71,048	\$71,048	\$71,048	100.00	\$0	Piezas	115	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /
MEX1616030077840	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Lts - 352360	352360	México	San José del Rincón	Los Lobos Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$21,623	\$21,623	\$21,623	\$21,623	\$21,623	\$21,623	\$21,623	100.00	\$0	Piezas	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /
MEX1616030077842	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 348860	348860	México	San José del Rincón	Chivatí la Mesa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$77,226	\$77,226	\$77,226	\$77,226	\$77,226	\$77,226	\$77,226	100.00	\$0	Piezas	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /
MEX1616030077855	Suministra De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369891	369891	México	San José del Rincón	Pata de Mula de los Cedros (Patemula)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$36,419	\$36,419	\$36,419	\$36,419	\$36,419	\$36,419	\$36,419	100.00	\$0	Otros	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /
MEX1616030077858	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 369651	369651	México	San José del Rincón	Ejido los Pintados	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$24,712	\$24,712	\$24,712	\$24,712	\$24,712	\$24,712	\$24,712	100.00	\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /
MEX1616030077859	Suministro De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369683	369683	México	San José del Rincón	Ejido los Pintados	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$47,130	\$47,130	\$47,130	\$47,130	\$47,130	\$47,130	\$47,130	100.00	\$0	Otros	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /
MEX1616030077863	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Lts - 358956	358956	México	San José del Rincón	Providencia Ejido el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$135,917	\$135,917	\$135,917	\$135,917	\$135,917	\$135,917	\$135,917	100.00	\$0	Piezas	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el Financiera: / Física: /

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300779974	Suministro De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme San Jose Del Rincon - 364014	364014	México	San José del Rincón	Rameje el Depósito Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$122,110	\$122,110	\$122,110	\$122,110	\$122,110	\$122,110	\$122,110	100.00	\$0	Otros	285	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de...
MEX16160300779984	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada Polietileno De Mil Doscientos Litros - 363482	363482	México	San José del Rincón	San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$148,273	\$148,273	\$148,273	\$148,273	\$148,273	\$148,273	\$148,273	100.00	\$0	Piezas	240	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de...
MEX16160300779985	Suministra De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369713	369713	México	San José del Rincón	San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$171,382	\$171,382	\$171,382	\$171,382	\$171,382	\$171,382	\$171,382	100.00	\$0	Otros	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de...
MEX16160300779989	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada De Polietileno De Mil Doscientos Litros - 369642	369642	México	San José del Rincón	La Soledad el Guarda	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$24,712	\$24,712	\$24,712	\$24,712	\$24,712	\$24,712	\$24,712	100.00	\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de...
MEX16160300779990	Suministra De Laminas De Fibrocemento Para Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 369946	369946	México	San José del Rincón	La Soledad el Guarda	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$34,276	\$34,276	\$34,276	\$34,276	\$34,276	\$34,276	\$34,276	100.00	\$0	Otros	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de...
MEX16160300779991	Suministro De Tanque Cisterna Prefabricada Polietileno De Mil Doscientos Lts - 358808	358808	México	San José del Rincón	Ejido la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCON	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,869	\$64,869	\$64,869	\$64,869	\$64,869	\$64,869	\$64,869	100.00	\$0	Piezas	105	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se consideraron un promedio de 5 beneficiarios por Vivienda por lo que el número de...
MEX16160300778592	Introducción De Red De Drenaje Sanitario - 323543	323543	México	San Martín de las Pirámides	San Martín de las Pirámides	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$111,351	\$111,351	\$111,351	\$111,351	\$111,351	\$111,351	100.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y FINANCIERA: OBRA EJERCIDA AL 100% /
MEX16160300778593	Construcción De Cuarto Dormitorio - 328177	328177	México	San Martín de las Pirámides	San Martín de las Pirámides	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$63,365	\$63,365	\$63,365	\$63,365	\$63,365	\$63,365	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y FINANCIERA: OBRA EJERCIDA AL 100% /
MEX16160300778594	Construcción De Cuarto Dormitorio - 328472	328472	México	San Martín de las Pirámides	Colonia Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$443,554	\$443,554	\$443,554	\$443,554	\$443,554	\$443,554	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA Y FINANCIERA: OBRA EJECUTADA AL 100% /
MEX16160300777193	Piso Firme - 363405	363405	México	Sultepec	Diego Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$119,266	\$119,266	\$119,266	\$119,266	\$119,266	\$119,266	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777194	Construcción De Baños - 362111	362111	México	Sultepec	Diego Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777198	Construcción De Baños - 362621	362621	México	Sultepec	Jalpan (Jalpa)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300777401	Construccion De Baños - 362682	362682	México	Sultepec	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777405	Construccion De Baños - 362747	362747	México	Sultepec	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777406	Construccion De Baños - 362885	362885	México	Sultepec	Manial de Guadalupe de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777409	Construccion De Baños - 362945	362945	México	Sultepec	Metlattepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Piezas	25	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777413	Construccion De Baños - 362997	362997	México	Sultepec	Mextepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777419	Construccion De Baños - 363077	363077	México	Sultepec	Potzontepic	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	9	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777426	Construcción De Baños - 369378	369378	México	Sultepec	El Rincón del Cristo (Rinconada del Cristo)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	90	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777427	Piso Firme - 363912	363912	México	Sultepec	El Rincón del Cristo (Rinconada del Cristo)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$192,661	\$192,661	\$192,661	\$192,661	\$192,661	\$192,661	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777431	Construccion De Baños - 363139	363139	México	Sultepec	Rancho Salinas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777439	Construccion De Baños - 363519	363519	México	Sultepec	San Miguelito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	10	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777440	Construccion De Baños - 363464	363464	México	Sultepec	San Miguel Totomaloya	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Piezas	15	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777442	Construccion De Baños - 363580	363580	México	Sultepec	San Nicolás del Cobre (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	12	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX1616030077445	Construccion De Baños - 363685	363685	México	Sultepec	San Pedro Hueyahualco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Piezas	15	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616030077449	Piso Firme - 369456	369456	México	Sultepec	Santa Cruz (Santa Cruz Texcalapa)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$550,459	\$550,459	\$550,459	\$550,459	\$550,459	\$550,459	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616030077450	Construccion De Baños - 363771	363771	México	Sultepec	Santa Cruz (Santa Cruz Texcalapa)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Piezas	50	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616030077456	Construccion De Baños - 363835	363835	México	Sultepec	Santo Tomás de las Flores (Santo Tomás)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Piezas	20	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616030077461	Construccion De Baños - 362558	362558	México	Sultepec	El Teamate	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616030077466	Piso Firme - 369433	369433	México	Sultepec	Sultepequito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$642,202	\$642,202	\$642,202	\$642,202	\$642,202	\$642,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616030077467	Construcción De Baños - 369429	369429	México	Sultepec	Sultepequito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	100.00	\$0	Otros	95	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616030077474	Construccion De Baños - 363897	363897	México	Sultepec	Tehuilotepic	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616030077478	Construccion De Baños - 363950	363950	México	Sultepec	Tenanguillo de las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	10	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616030077481	Construccion De Baños - 364112	364112	México	Sultepec	Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	11	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616030077484	Piso Firme - 364047	364047	México	Sultepec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$55,046	\$55,046	\$55,046	\$55,046	\$55,046	\$55,046	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616030077485	Construccion De Baños - 363397	363397	México	Sultepec	Xochitla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	12	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300777489	Construccion De Baños - 362816	362816	México	Sultepec	Manial de Guadalupe de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777493	Piso Firme - 364137	364137	México	Sultepec	Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$201,835	\$201,835	\$201,835	\$201,835	\$201,835	\$201,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777496	Piso Firme - 363848	363848	México	Sultepec	El Momoxtle	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,523	\$27,523	\$27,523	\$27,523	\$27,523	\$27,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777504	Piso Firme - 369472	369472	México	Sultepec	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$550,459	\$550,459	\$550,459	\$550,459	\$550,459	\$550,459	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777508	Construccion De Baños - 363324	363324	México	Sultepec	San Francisco de Asís	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	10	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777510	Construccion De Baños - 364054	364054	México	Sultepec	San José el Potrero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777512	Piso Firme - 363182	363182	México	Sultepec	Cuatro Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,220	\$64,220	\$64,220	\$64,220	\$64,220	\$64,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777515	Construccion De Baños - 362348	362348	México	Sultepec	Filo de los Amates	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777519	Construccion De Baños - 362405	362405	México	Sultepec	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777526	Piso Firme - 363988	363988	México	Sultepec	La Troja Vieja	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$91,743	\$91,743	\$91,743	\$91,743	\$91,743	\$91,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777528	Piso Firme - 363500	363500	México	Sultepec	Ejido la Virgen	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,917	\$100,917	\$100,917	\$100,917	\$100,917	\$100,917	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777529	Construccion De Baños - 364156	364156	México	Sultepec	Ejido la Virgen	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1616030077531	Piso Firme - 363652	363652	México	Sultepec	Aserradero Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$91,743	\$91,743	\$91,743	\$91,743	\$91,743	\$91,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616030077537	Construccion De Baños - 363185	363185	México	Sultepec	Rincón de los Aguilares	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616030077545	Construccion De Baños - 362495	362495	México	Sultepec	El Puerto del Teamate (Puerto de las Majadas)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616030077553	Construccion De Baños - 363226	363226	México	Sultepec	Rincón de Ocotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779806	Piso Firme - 363125	363125	México	Sultepec	Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$55,046	\$55,046	\$55,046	\$55,046	\$55,046	\$55,046	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779807	Piso Firme - 363035	363035	México	Sultepec	Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,523	\$27,523	\$27,523	\$27,523	\$27,523	\$27,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779808	Piso Firme - 362901	362901	México	Sultepec	Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$73,398	\$73,398	\$73,398	\$73,398	\$73,398	\$73,398	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779809	Piso Firme - 362120	362120	México	Sultepec	Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$55,046	\$55,046	\$55,046	\$55,046	\$55,046	\$55,046	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779824	Construccion De Baños - 361343	361343	México	Sultepec	Atzumpá	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779828	Construccion De Baños - 362180	362180	México	Sultepec	El Calvarito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779830	Piso Firme - 362818	362818	México	Sultepec	Capula	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,174	\$9,174	\$9,174	\$9,174	\$9,174	\$9,174	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779831	Construccion De Baños - 363991	363991	México	Sultepec	Capula	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Piezas	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300779832	Construcción De Baños - 361552	361552	México	Sultepec	Capula	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779835	Construcción De Baños - 361738	361738	México	Sultepec	Capulatengo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779838	Construcción De Baños - 362002	362002	México	Sultepec	Cojaltitla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779841	Construcción De Baños - 362264	362264	México	Sultepec	Coquillo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779845	Piso Firme - 363775	363775	México	Sultepec	El Cristo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$91,743	\$91,743	\$91,743	\$91,743	\$91,743	\$91,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777556	Construcción De Piso Firme En Tecamac - 354709	354709	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,737,180	\$1,737,180	\$1,737,180	\$1,737,180	\$1,737,180	\$1,737,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	636	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777563	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Los Reyes Acozac - 335694	335694	México	Tecámac	Los Reyes Acozac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$169,824	\$169,824	\$169,824	\$169,824	\$169,824	\$169,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777264	Construcción De Cuartos Dormitorios Municipio De Tejupilco - 314378	314378	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$330,275	\$330,275	\$330,275	\$330,275	\$330,275	\$330,275	\$330,275	100.00	\$0	Vivienda	6	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777265	Construcción De Cuartos Dormitorios Municipio De Tejupilco Calle Ana Maria Gallaga - 315764	315764	México	Tejupilco	Colonia México Sesenta y Ocho	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$330,275	\$330,275	\$330,275	\$330,275	\$330,275	\$330,275	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777275	Construcción De Cuartos Dormitorios Municipio De Tejupilco Rincón De Lopez - 315924	315924	México	Tejupilco	Rincón de López	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,926,605	\$1,926,605	\$1,926,605	\$1,926,605	\$1,926,605	\$1,926,605	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777284	Construcción De Cuartos Dormitorios - 313265	313265	México	Tejupilco	Colonia Buenavista Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$880,734	\$880,734	\$880,734	\$880,734	\$880,734	\$880,734	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777586	Construcción De Cuartos Dormitorios Municipio De Tejupilco Calle Cinco De Mayo - 315861	315861	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$110,092	\$110,092	\$110,092	\$110,092	\$110,092	\$110,092	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1616030077587	Construcción De Cuartos Dormitorios Municipio De Tejupilco Valle República El Salvador - 316201	316201	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$275,229	\$275,229	\$275,229	\$275,229	\$275,229	\$275,229	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616030077590	Construcción De Cuartos Dormitorios Municipio De Tejupilco Carretera A Tejupilco Amatepec - 316030	316030	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$165,138	\$165,138	\$165,138	\$165,138	\$165,138	\$165,138	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO ES POR 6,000,000.00 Y NO HUBO
MEX1616030077591	Construcción De Cuartos Dormitorios Municipio De Tejupilco Calle Ignacio Zaragoza - 316238	316238	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$110,092	\$110,092	\$110,092	\$110,092	\$110,092	\$110,092	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077630	Construcción De Cuartos Dormitorios - 312963	312963	México	Tejupilco	Bejucos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$825,688	\$825,688	\$825,688	\$825,688	\$825,688	\$825,688	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077694	Construcción De Cuartos Dormitorios Municipio De Tejupilco Prolong Critobal Hidalgo - 315702	315702	México	Tejupilco	Ojo de Agua (Rincón de Ugarte)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$385,321	\$385,321	\$385,321	\$385,321	\$385,321	\$385,321	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1616030077723	Construcción De Cuartos Dormitorios Municipio De Tejupilco Calle Santo Domingo - 315989	315989	México	Tejupilco	Santo Domingo-Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$275,229	\$275,229	\$275,229	\$275,229	\$275,229	\$275,229	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO ES POR 6,000,000.00 Y NO HUBO
MEX1616030077924	Construcción De Cuartos Dormitorios Municipio De Tejupilco - 315444	315444	México	Tejupilco	Ocoyapan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$110,092	\$110,092	\$110,092	\$110,092	\$110,092	\$110,092	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775311	Ampliación De Electrificación - 320910	320910	México	Temascalcingo	Temascalcingo de José María Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$5,996,569	\$5,996,569	\$5,996,569	\$5,996,569	\$5,996,569	\$5,996,569	100.00	\$0	Vivienda	523	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin obs. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773602	Construcción De Cuartos Adicionales - 308715	308715	México	Temascaltepec	Los Ocotes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$111,111	\$111,111	\$111,111	\$111,111	\$111,111	\$111,111	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773608	Construcción De Cuartos Adicionales - 306197	306197	México	Temascaltepec	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773612	Construcción De Cuartos Adicionales - 306658	306658	México	Temascaltepec	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773616	Construcción De Cuartos Adicionales - 309210	309210	México	Temascaltepec	Granjas de Cieneguillas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775434	Construcción De Cuartos Adicionales - 307216	307216	México	Temascaltepec	La Albarrada (San Francisco la Albarrada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775437	Construcción De Cuartos Adicionales - 306522	306522	México	Temascaltepec	Carnicería	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775440	Construcción De Cuartos Adicionales - 306084	306084	México	Temascaltepec	Cieneguillas de Labra	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775444	Construcción De Cuartos Adicionales - 309071	309071	México	Temascaltepec	La Estancia de Tequesquipan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$55,556	\$55,556	\$55,556	\$55,556	\$55,556	\$55,556	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775446	Construcción De Cuartos Adicionales - 306997	306997	México	Temascaltepec	La Finca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775452	Construcción De Cuartos Adicionales - 306375	306375	México	Temascaltepec	Labor las Cabras	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775453	Construcción De Cuartos Adicionales - 307043	307043	México	Temascaltepec	Lampazos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$55,556	\$55,556	\$55,556	\$55,556	\$55,556	\$55,556	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775458	Construcción De Cuartos Adicionales - 305784	305784	México	Temascaltepec	Milpas Viejas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,333	\$83,333	\$83,333	\$83,333	\$83,333	\$83,333	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775460	Construcción De Cuartos Adicionales - 307571	307571	México	Temascaltepec	Pedregales de Tequesquipan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$111,111	\$111,111	\$111,111	\$111,111	\$111,111	\$111,111	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775462	Construcción De Cuartos Adicionales - 306720	306720	México	Temascaltepec	El Peñón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775470	Construcción De Cuartos Adicionales - 304126	304126	México	Temascaltepec	Rincón de San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775473	Construcción De Cuartos Adicionales - 307475	307475	México	Temascaltepec	Rincón de Tequesquipan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$222,222	\$222,222	\$222,222	\$222,222	\$222,222	\$222,222	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775476	Construcción De Cuartos Adicionales - 305959	305959	México	Temascaltepec	San Andrés de los Gama	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$55,556	\$55,556	\$55,556	\$55,556	\$55,556	\$55,556	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776615	Construcción De Cuartos Adicionales - 307351	307351	México	Temascaltepec	San Miguel Oxtotilpan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	\$27,778	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773621	Construcción De Piso Firme Para Vivienda En Zona De Atención Prioritaria - 360095	360095	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$10,121	\$10,121	\$10,121	\$10,121	\$10,121	\$10,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773635	Construcción De Techo Firme Para Vivienda En Comunidades De Alto Y Medio Grado De Rezago Social - 361796	361796	México	Temoaya	Calle Real	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$127,374	\$127,374	\$127,374	\$127,374	\$127,374	\$127,288	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773637	Construcción De Techo Firme Para Vivienda En Comunidades De Alto Y Medio Grado De Rezago Social - 362365	362365	México	Temoaya	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$48,702	\$48,702	\$48,702	\$48,702	\$48,702	\$48,669	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773641	Construcción De Piso Firme Para Vivienda En Zona De Atención Prioritaria - 360716	360716	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$759,599	\$759,599	\$759,599	\$759,599	\$759,599	\$759,077	100.00	\$0	Metros Cuadrados	202	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773642	Construcción De Techo Firme Para Vivienda En Zona De Atención Prioritaria - 361408	361408	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$259,993	\$259,993	\$259,993	\$259,993	\$259,993	\$259,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773645	Construcción De Techo Firme Para Vivienda En Comunidades De Alto Y Medio Grado De Rezago Social - 362286	362286	México	Temoaya	Jiquipilco el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$212,790	\$212,790	\$212,790	\$212,790	\$212,790	\$212,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773649	Construcción De Techo Firme Para Vivienda En Comunidades De Alto Y Medio Grado De Rezago Social - 361895	361895	México	Temoaya	Barrio de Laurel 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$148,353	\$148,353	\$148,353	\$148,353	\$148,353	\$148,253	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773653	Construcción De Piso Firme Para Vivienda En Zona De Atención Prioritaria - 360865	360865	México	Temoaya	Molino Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,736	\$40,736	\$40,736	\$40,736	\$40,736	\$40,708	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773654	Construcción De Techo Firme Para Vivienda En Zona De Atención Prioritaria - 361328	361328	México	Temoaya	Molino Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$169,558	\$169,558	\$169,558	\$169,558	\$169,558	\$169,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773657	Construcción De Techo Firme Para Vivienda En Zona De Atención Prioritaria - 361720	361720	México	Temoaya	San Diego Alcalá	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$487,019	\$487,019	\$487,019	\$487,019	\$487,019	\$486,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	62	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX16160300773658	Construccion De Piso Firme Para Vivienda En Zona De Atencion Prioritaria - 360951	360951	México	Temoaya	San Diego Alcalá	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$253,020	\$253,020	\$253,020	\$253,020	\$253,020	\$253,020	\$252,846	100.00	\$0	Metros Cuadrados	81	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773659	Construccion De Techo Firme Para Vivienda En Comunidades De Alto Y Medio Grado De Rezago Social - 362411	362411	México	Temoaya	San Diego Alcalá	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$29,970	\$29,970	\$29,970	\$29,970	\$29,970	\$29,970	\$29,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773664	Construccion De Techo Firme Para Vivienda En Zona De Atencion Prioritaria - 361650	361650	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$296,707	\$296,707	\$296,707	\$296,707	\$296,707	\$296,707	\$296,532	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773665	Construccion De Piso Firme Para Vivienda En Zona De Atencion Prioritaria - 361084	361084	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$278,069	\$278,069	\$278,069	\$278,069	\$278,069	\$278,069	\$277,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	81	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773673	Construccion De Techo Firme Para Vivienda En Zona De Atencion Prioritaria - 361583	361583	México	Temoaya	San Pedro Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$324,430	\$324,430	\$324,430	\$324,430	\$324,430	\$324,430	\$324,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773674	Construccion De Piso Firme Para Vivienda En Zona De Atencion Prioritaria - 361177	361177	México	Temoaya	San Pedro Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$312,733	\$312,733	\$312,733	\$312,733	\$312,733	\$312,733	\$312,518	100.00	\$0	Metros Cuadrados	81	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773679	Construccion De Piso Firme Para Vivienda En Zona De Atencion Prioritaria - 360509	360509	México	Temoaya	San Pedro Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$345,722	\$345,722	\$345,722	\$345,722	\$345,722	\$345,722	\$345,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773680	Construccion De Techo Firme Para Vivienda En Zona De Atencion Prioritaria - 361486	361486	México	Temoaya	San Pedro Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$462,293	\$462,293	\$462,293	\$462,293	\$462,293	\$462,293	\$462,021	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773688	Construccion De Techo Firme Para Vivienda En Comunidades De Alto Y Medio Grado De Rezago Social - 362216	362216	México	Temoaya	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$66,684	\$66,684	\$66,684	\$66,684	\$66,684	\$66,684	\$66,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773690	Construccion De Techo Firme Para Vivienda En Comunidades De Alto Y Medio Grado De Rezago Social - 362151	362151	México	Temoaya	Colonia Centro Ceremonial Otomí	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,962	\$38,962	\$38,962	\$38,962	\$38,962	\$38,962	\$38,935	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773696	Construccion De Techo Firme Para Vivienda En Comunidades De Alto Y Medio Grado De Rezago Social - 362070	362070	México	Temoaya	Solalpan 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$55,445	\$55,445	\$55,445	\$55,445	\$55,445	\$55,445	\$55,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773699	Construccion De Techo Firme Para Vivienda En Comunidades De Alto Y Medio Grado De Rezago Social - 362529	362529	México	Temoaya	San Pedro Abajo 1ra. Sección (Loma del Caracol)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$68,670	\$68,670	\$68,670	\$68,670	\$68,670	\$68,670	\$68,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300773702	Construcción De Techo Firme Para Vivienda En Comunidades De Alto Y Medio Grado De Rezago Social - 362024	362024	México	Temoaya	Solalpan 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,926	\$74,926	\$74,926	\$74,926	\$74,926	\$74,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773704	Construcción De Techo Firme Para Vivienda En Comunidades De Alto Y Medio Grado De Rezago Social - 361965	361965	México	Temoaya	Barrio de Laurel 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$128,123	\$128,123	\$128,123	\$128,123	\$128,123	\$128,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773707	Construcción De Piso Firme - 361528	361528	México	Tenancingo	Tenancingo de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$42,315	\$42,315	\$42,315	\$42,315	\$42,315	\$42,315	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300773721	Construcción De Cuartos Dormitorios - 358893	358893	México	Tenancingo	San Antonio Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773722	Construcción De Piso Firme - 361705	361705	México	Tenancingo	San Antonio Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$52,894	\$52,894	\$52,894	\$52,894	\$52,894	\$52,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300773725	Construcción De Techo Firme De Concreto - 359537	359537	México	Tenancingo	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300773726	Construcción De Muro Firme - 360888	360888	México	Tenancingo	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$22,800	\$22,800	\$22,800	\$22,800	\$22,800	\$22,800	100.00	\$0	Metros lineales	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773729	Construcción De Piso Firme - 361777	361777	México	Tenancingo	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$361,777	\$361,777	\$361,777	\$361,777	\$361,777	\$361,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773732	Construcción De Cuartos Dormitorios - 358763	358763	México	Tenancingo	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773733	Construcción De Piso Firme - 361596	361596	México	Tenancingo	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,737	\$31,737	\$31,737	\$31,737	\$31,737	\$31,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300773739	Construcción De Muro Firme - 360750	360750	México	Tenancingo	San José Chalmita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,400	\$30,400	\$30,400	\$30,400	\$30,400	\$30,400	100.00	\$0	Metros lineales	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773730	Construcción De Techo Firme De Concreto - 359627	359627	México	Tenancingo	San José Chalmita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300777331	Construcción De Piso Firme - 361448	361448	México	Tenancingo	San José Chalmita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,052	\$74,052	\$74,052	\$74,052	\$74,052	\$74,052	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777336	Construcción De Muro Firme - 360560	360560	México	Tenancingo	San Martín Coapaxtongo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$53,200	\$53,200	\$53,200	\$53,200	\$53,200	\$53,200	100.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777337	Construcción De Piso Firme - 361321	361321	México	Tenancingo	San Martín Coapaxtongo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$84,631	\$84,631	\$84,631	\$84,631	\$84,631	\$84,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777338	Construccion De Cuartos Dormitorios - 358363	358363	México	Tenancingo	San Martín Coapaxtongo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777339	Construcción De Techo Firme De Concreto - 358728	358728	México	Tenancingo	San Martín Coapaxtongo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777344	Construcción De Muro Firme - 360952	360952	México	Tenancingo	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$22,800	\$22,800	\$22,800	\$22,800	\$22,800	\$22,800	100.00	\$0	Metros lineales	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777348	Construcción De Muro Firme - 360687	360687	México	Tenancingo	San Simonito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,400	\$30,400	\$30,400	\$30,400	\$30,400	\$30,400	100.00	\$0	Metros lineales	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777349	Construccion De Cuartos Dormitorios - 358704	358704	México	Tenancingo	San Simonito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777353	Construcción De Muro Firme - 360303	360303	México	Tenancingo	Santa Ana Ixtlahuatzingo (Santa Ana)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$53,200	\$53,200	\$53,200	\$53,200	\$53,200	\$53,200	100.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777354	Construcción De Techo Firme De Concreto - 359257	359257	México	Tenancingo	Santa Ana Ixtlahuatzingo (Santa Ana)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777355	Construcción De Piso Firme - 361391	361391	México	Tenancingo	Santa Ana Ixtlahuatzingo (Santa Ana)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$84,631	\$84,631	\$84,631	\$84,631	\$84,631	\$84,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777356	Construccion De Cuartos Dormitorios - 358638	358638	México	Tenancingo	Santa Ana Ixtlahuatzingo (Santa Ana)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300777365	Construcción De Techo Firme De Concreto - 358901	358901	México	Tenancingo	San Miguel Tecamatán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777366	Construcción De Piso Firme - 361248	361248	México	Tenancingo	San Miguel Tecamatán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$84,631	\$84,631	\$84,631	\$84,631	\$84,631	\$84,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777367	Construcción De Muro Firme - 360497	360497	México	Tenancingo	San Miguel Tecamatán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$53,200	\$53,200	\$53,200	\$53,200	\$53,200	\$53,200	100.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777368	Construccion De Cuartos Dormitorios - 358516	358516	México	Tenancingo	San Miguel Tecamatán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777373	Construccion De Cuartos Dormitorios - 359052	359052	México	Tenancingo	Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777374	Construcción De Muro Firme - 360822	360822	México	Tenancingo	Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,400	\$30,400	\$30,400	\$30,400	\$30,400	\$30,400	100.00	\$0	Metros lineales	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777377	Construcción De Muro Firme - 360626	360626	México	Tenancingo	Tepoxtepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,400	\$30,400	\$30,400	\$30,400	\$30,400	\$30,400	100.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777382	Construcción De Techo Firme De Concreto - 359386	359386	México	Tenancingo	La Trinidad	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777384	Construcción De Muro Firme - 360434	360434	México	Tenancingo	San Juan Xochiaca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$53,200	\$53,200	\$53,200	\$53,200	\$53,200	\$53,200	100.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777385	Construcción De Techo Firme De Concreto - 358983	358983	México	Tenancingo	San Juan Xochiaca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777386	Construcción De Piso Firme - 361156	361156	México	Tenancingo	San Juan Xochiaca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$84,631	\$84,631	\$84,631	\$84,631	\$84,631	\$84,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777387	Construccion De Cuartos Dormitorios - 358576	358576	México	Tenancingo	San Juan Xochiaca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1616030077396	Construcción De Piso Firme - 361953	361953	México	Tenancingo	San Pedro Ejido Tecomatán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$42,315	\$42,315	\$42,315	\$42,315	\$42,315	\$42,315	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774035	Construcción De Cuartos Dormitorio Municipio De Tepetlaoxtoc Calle Cinco De Mayo - 321198	321198	México	Tepetlaoxtoc	Santo Tomás Apipilhuasco (Santo Tomás)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE AGREGO AL NUMERO DE CONTRATO (-7) POR QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA
MEX16160300774036	Construcción De Cuartos Dormitorio Municipio De Tepetlaoxtoc Ave Toluca - 321086	321086	México	Tepetlaoxtoc	Santo Tomás Apipilhuasco (Santo Tomás)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE AGREGO AL NUMERO DE CONTRATO (-1) POR QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA
MEX16160300774037	Construcción De Cuartos Dormitorio Municipio De Tepetlaoxtoc Av Del Trabajo Sn - 320979	320979	México	Tepetlaoxtoc	Santo Tomás Apipilhuasco (Santo Tomás)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774038	Construcción De Cuartos Dormitorio Municipio De Tepetlaoxtoc Calle Cedro No Tres - 323040	323040	México	Tepetlaoxtoc	Santo Tomás Apipilhuasco (Santo Tomás)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE AGREGO AL NUMERO DE CONTRATO (-2) POR QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA
MEX16160300776929	Construcción De Cuartos Dormitorio Municipio De Tepetlaoxtoc Calle Hacia El Campo Sn - 330495	330495	México	Tepetlaoxtoc	Concepción Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE AGREGO AL NUMERO DE CONTRATO (-8) POR QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA
MEX16160300776930	Construcción De Cuartos Dormitorio Municipio De Tepetlaoxtoc Calle Sauce Mz Catorce Lt Veintiseis - 328612	328612	México	Tepetlaoxtoc	Concepción Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE AGREGO AL NUMERO DE CONTRATO (-6) POR QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA
MEX16160300776931	Construcción De Cuartos Dormitorio Municipio De Tepetlaoxtoc Calle Huizache Sn - 327848	327848	México	Tepetlaoxtoc	Concepción Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE AGREGO AL NUMERO DE CONTRATO (-4) POR QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA
MEX16160300776932	Construcción De Cuartos Dormitorio Municipio De Tepetlaoxtoc Calle Av Central Sn - 328330	328330	México	Tepetlaoxtoc	Concepción Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE AGREGO AL NUMERO DE CONTRATO (-3) POR QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA
MEX16160300774039	Introducción De Línea De Agua Potable En Segunda Cerrada De Plan De Ayala - 322873	322873	México	Tepetlixpa	Tepetlixpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLIXPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$49,380	\$49,380	\$49,380	\$49,380	\$49,380	\$49,380	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774040	Construcción De Lozas Firmes De Concreto Armado - 306338	306338	México	Tepetlixpa	Tepetlixpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TEPETLIXPA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,414	\$38,414	\$38,414	\$38,414	\$38,414	\$38,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774041	Construcción De Lozas Firmes De Concreto Armado - 307553	307553	México	Tepetlixpa	Tepetlixpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TEPETLIXPA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,207	\$19,207	\$19,207	\$19,207	\$19,207	\$19,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774042	Construcción De Lozas Firmes De Concreto Armado - 309502	309502	México	Tepetlixpa	Tepetlixpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TEPETLIXPA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,207	\$19,207	\$19,207	\$19,207	\$19,207	\$19,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774043	Construcción De Lozas Firmes De Concreto Armado - 309583	309583	México	Tepetlixpa	Tepetlixpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TEPETLIXPA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,621	\$57,621	\$57,621	\$57,621	\$57,621	\$57,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300774044	Construcción De Lozas Firmes De Concreto Armado - 310365	310365	México	Tepetlixpa	Tepetlixpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TEPETLIXPA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,414	\$38,414	\$38,414	\$38,414	\$38,414	\$38,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774045	Construcción De Lozas Firmes De Concreto Armado - 310349	310349	México	Tepetlixpa	Tepetlixpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TEPETLIXPA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,207	\$19,207	\$19,207	\$19,207	\$19,207	\$19,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774046	Construcción De Lozas Firmes De Concreto Armado - 310329	310329	México	Tepetlixpa	Tepetlixpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TEPETLIXPA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,207	\$19,207	\$19,207	\$19,207	\$19,207	\$19,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774047	Construcción De Lozas Firmes De Concreto Armado - 309355	309355	México	Tepetlixpa	Tepetlixpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TEPETLIXPA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,207	\$19,207	\$19,207	\$19,207	\$19,207	\$19,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300774048	Construcción De Lozas Firmes De Concreto Armado - 307183	307183	México	Tepetlixpa	Tepetlixpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TEPETLIXPA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,207	\$19,207	\$19,207	\$19,207	\$19,207	\$19,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774052	Introducción De Línea De Agua Potable En Primer Cerrada De Plan De Ayala - 322916	322916	México	Tepetlixpa	Tepetlixpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLIXPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$45,325	\$45,325	\$45,325	\$45,325	\$45,325	\$45,325	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774056	Construcción De Lozas Firmes De Concreto Armado - 306851	306851	México	Tepetlixpa	San Esteban Cuecucauaitilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TEPETLIXPA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,414	\$38,414	\$38,414	\$38,414	\$38,414	\$38,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300778062	Construcción De Techo Firme En San Jerónimo Amanalco - 316097	316097	México	Texcoco	San Jerónimo Amanalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$274,879	\$274,879	\$274,879	\$274,879	\$274,879	\$274,879	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300778063	Construcción De Piso Firme En San Jerónimo Amanalco - 299542	299542	México	Texcoco	San Jerónimo Amanalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,221	\$14,221	\$14,221	\$14,221	\$14,221	\$14,221	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300778066	Construcción De Techo Firme En San Jerónimo Amanalco - 219109	219109	México	Texcoco	San Jerónimo Amanalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$529,184	\$529,184	\$529,184	\$529,184	\$529,184	\$529,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780603	Construcción De Techo Firme En Santa María Tecuanulco - 316072	316072	México	Texcoco	Santa María Tecuanulco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,564	\$60,564	\$60,564	\$60,564	\$60,564	\$60,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780606	Construcción De Piso Firme En Santa María Tecuanulco - 219266	219266	México	Texcoco	Santa María Tecuanulco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$261,096	\$261,096	\$261,096	\$261,096	\$261,096	\$261,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776940	Construcción De Techo Firme - 363879	363879	México	Timilpan	San Andrés Timilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,997,606	\$1,997,606	\$1,997,606	\$1,951,110	\$1,951,110	\$1,951,110	97.67	\$0	Otros	33	100.00	97.67	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300774098	Construcción De Piso Firme - 320235	320235	México	Tlalmanalco	Tlalmanalco de Velázquez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$231,523	\$231,523	\$231,523	\$231,523	\$231,523	\$231,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300774099	Construcción De Piso Firme - 318822	318822	México	Tlalmanalco	Tlalmanalco de Velázquez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$777,255	\$777,255	\$777,255	\$777,255	\$777,255	\$777,255	100.00	\$0	Metros Cuadrados	490	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300774100	Construcción De Losa Firme - 320862	320862	México	Tlalmanalco	Tlalmanalco de Velázquez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$662,963	\$618,378	\$618,378	\$618,378	\$618,378	\$618,378	\$618,378	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774101	Construcción De Techo Firme - 321100	321100	México	Tlalmanalco	Tlalmanalco de Velázquez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$353,359	\$353,359	\$353,359	\$353,359	\$353,359	\$353,359	\$353,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773818	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315724	315724	México	Tlatlaya	Mayaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$260,736	\$260,736	\$260,736	\$260,736	\$260,736	\$260,736	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773832	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 321072	321072	México	Tlatlaya	Palmar Grande	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773833	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 312488	312488	México	Tlatlaya	Palma Torcida	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$148,992	\$148,992	\$148,992	\$148,992	\$148,992	\$148,992	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773845	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315679	315679	México	Tlatlaya	Peña del Órgano	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$223,488	\$223,488	\$223,488	\$223,488	\$50,000	\$50,000	22.37	\$0	Vivienda	6	100.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773858	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 321459	321459	México	Tlatlaya	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300773862	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 321506	321506	México	Tlatlaya	Rincón del Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$111,744	\$111,744	\$111,744	\$111,744	\$111,744	\$111,744	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773863	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 321418	321418	México	Tlatlaya	Rincón Grande	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773891	Construcción De Cuartos Dormitorios - 304141	304141	México	Tlatlaya	San Pedro Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$484,223	\$484,223	\$484,223	\$484,223	\$100,000	\$100,000	20.65	\$0	Vivienda	13	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773917	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 316357	316357	México	Tlatlaya	Tlacocuspán (Tlacocuspán Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$10,000	\$10,000	26.85	\$0	Vivienda	1	100.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773938	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315615	315615	México	Tlatlaya	Limón Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$111,744	\$111,744	\$111,744	\$111,744	\$30,000	\$30,000	26.85	\$0	Vivienda	3	100.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773942	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315581	315581	México	Tlatlaya	Macuatitla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773954	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315758	315758	México	Tlatlaya	El Poroche	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$20,000	\$20,000	26.85	\$0	Vivienda	2	100.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773973	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315738	315738	México	Tlatlaya	Las Juntas de Azúchil	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$10,000	\$10,000	26.85	\$0	Vivienda	1	100.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773978	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315786	315786	México	Tlatlaya	El Conejo (Colonia Nueva)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$10,000	\$10,000	13.42	\$0	Vivienda	2	100.00	13.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773980	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 313270	313270	México	Tlatlaya	Barranca de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$10,000	\$10,000	26.85	\$0	Vivienda	1	100.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773982	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 321541	321541	México	Tlatlaya	Plan del Alambique	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$10,000	\$10,000	26.85	\$0	Vivienda	1	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773984	Construcción De Cuartos Dormitorios - 304085	304085	México	Tlatlaya	Ancón de la Presa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$297,983	\$297,983	\$297,983	\$297,983	\$50,000	\$50,000	16.78	\$0	Vivienda	8	100.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300773987	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 312918	312918	México	Tlatlaya	Charco del Lagarto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$30,000	\$30,000	40.27	\$0	Vivienda	2	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774007	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 312608	312608	México	Tlatlaya	El Mango	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774185	Gastos Indirectos De Las Supervisiones De Obra Fise Cuartos Dormitorios Hogares - 322730	322730	México	Tlatlaya	Tlatlaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$94,661	\$94,661	\$94,661	\$94,661	\$20,000	\$20,000	21.13	\$0	Otros	20	100.00	21.00	Financiera: / Física: / LA UNIDAD CORRECTA SON ACCIONES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774190	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 312748	312748	México	Tlatlaya	El Alambique	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$10,000	\$10,000	26.85	\$0	Vivienda	1	100.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774192	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 322585	322585	México	Tlatlaya	La Alcantarilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$20,000	\$20,000	26.85	\$0	Vivienda	2	100.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774196	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 322480	322480	México	Tlatlaya	Ancón de los Curieles	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$30,000	\$30,000	40.27	\$0	Vivienda	2	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774201	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 313174	313174	México	Tlatlaya	Cacahuatanche	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774229	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315652	315652	México	Tlatlaya	Juntas del Paso Topilar	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774241	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 312328	312328	México	Tlatlaya	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$30,000	\$30,000	40.27	\$0	Vivienda	2	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774262	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 322522	322522	México	Tlatlaya	Las Esmeraldas [Puerto del Órgano]	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$10,000	\$10,000	26.85	\$0	Vivienda	1	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776717	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315904	315904	México	Tlatlaya	Chachalacatenco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$20,000	\$20,000	26.85	\$0	Vivienda	2	100.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX16160300776732	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315635	315635	México	Tlatlaya	La Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776802	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315886	315886	México	Tlatlaya	Cuadrilla Nueva	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776808	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315829	315829	México	Tlatlaya	Azúchil	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$20,000	\$20,000	26.85	\$0	Vivienda	2	100.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774354	Construcción De Techo Firme En La Localidad De San Pablo Autopan - 359486	359486	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,956,790	\$8,956,790	\$8,956,790	\$8,956,790	\$8,956,790	\$8,956,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Se ejecutaron acciones en diversas localidades. / Física: Se atendió a un número mayor de viviendas. / Realistro: Financiera: Se ejecutaron acciones en diversas colonias. / Física: Se atendió a un número mayor de viviendas. / Realistro:
MEX16160300774691	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Xico - 359272	359272	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMEVIS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$11,707,429	\$11,707,429	\$11,707,429	\$11,707,429	\$11,707,429	\$11,707,429	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775796	Construcción De Techo Firme - 330564	330564	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775797	Construcción De Techo Firme - 329147	329147	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775798	Construcción De Techo Firme - 330458	330458	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775804	Construcción De Piso Firme - 328476	328476	México	Villa del Carbón	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775807	Construcción De Piso Firme - 325884	325884	México	Villa del Carbón	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775829	Construcción De Piso Firme - 326442	326442	México	Villa del Carbón	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775835	Construcción De Techos Firmes - 328671	328671	México	Villa del Carbón	El Palomar	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775839	Construcción De Piso Firme - 326228	326228	México	Villa del Carbón	Palo Hueco (Kilómetro 5)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300775854	Construcción De Techo Firme - 328955	328955	México	Villa del Carbón	Los Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774557	Ampliación De Electrificación, Cabecera Municipal Villa Victoria - 313961	313961	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$335,747	\$335,747	\$335,747	\$335,747	\$333,241	\$333,241	\$333,241	99.25	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774558	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares En Varias Comunidades Villa Victoria - 315421	315421	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,288,397	\$1,288,397	\$1,288,397	\$1,287,683	\$1,287,683	\$1,287,683	99.94	\$0	Vivienda	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775882	Ampliación De Electrificación En El Paraje El Lindero Con El Hospital Ejido San Joaquín Del Monte Villa Victoria - 312230	312230	México	Villa Victoria	San Joaquín del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$215,691	\$215,691	\$215,691	\$213,677	\$213,677	\$213,677	99.07	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775883	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa Barrio De San Isidro Villa Victoria - 318530	318530	México	Villa Victoria	Barrio de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,631,434	\$1,631,434	\$1,631,434	\$295,458	\$295,458	\$295,458	18.11	\$0	Otros	720	100.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775884	Ampliación De Electrificación Turcio Tercera Sección Villa Victoria - 314958	314958	México	Villa Victoria	Turcio Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,548,669	\$1,548,669	\$1,548,669	\$1,547,112	\$1,547,112	\$1,547,112	99.90	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775885	Ampliación De Electrificación A Un Costado De La Delegación Santa Cruz De La Rosa - 320975	320975	México	Villa Victoria	Santa Cruz de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$390,377	\$390,377	\$390,377	\$388,123	\$388,123	\$388,123	99.42	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775609	Construcción De Cuartos Dormitorios - 360738	360738	México	Zacualpan	Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$55,556	\$55,556	\$55,556	2.78	\$0	Vivienda	3	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775614	Construcción De Cuartos Dormitorios - 330683	330683	México	Zacualpan	Apetahuacan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$55,556	\$55,556	\$55,556	2.78	\$0	Vivienda	3	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775615	Construcción De Cuartos Dormitorios - 330404	330404	México	Zacualpan	Ayotuxco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$55,556	\$55,556	\$55,556	2.78	\$0	Vivienda	3	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775617	Construcción De Cuartos Dormitorios - 330825	330825	México	Zacualpan	Coloxtitlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$55,556	\$55,556	\$55,556	2.78	\$0	Vivienda	2	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775619	Construcción De Cuartos Dormitorios - 330926	330926	México	Zacualpan	Gama de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$55,556	\$55,556	\$55,556	2.78	\$0	Vivienda	3	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775620	Construcción De Cuartos Dormitorios - 360368	360368	México	Zacualpan	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$55,556	\$55,556	\$55,556	2.78	\$0	Vivienda	3	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775621	Construcción De Cuartos Dormitorios - 360465	360465	México	Zacualpan	Huitzoltepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$55,556	\$55,556	\$55,556	2.78	\$0	Vivienda	3	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775628	Construcción De Cuartos Dormitorios - 360655	360655	México	Zacualpan	Los Planes Vista Hermosa (Los Planes)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$55,556	\$55,556	\$55,556	2.78	\$0	Vivienda	3	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775633	Construcción De Cuartos Dormitorios - 349383	349383	México	Zacualpan	Teocaltzingo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$55,556	\$55,556	\$55,556	2.78	\$0	Vivienda	3	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775634	Construcción De Cuartos Dormitorios - 360570	360570	México	Zacualpan	Tepextitla 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$55,556	\$55,556	\$55,556	2.78	\$0	Vivienda	2	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775635	Construcción De Cuartos Dormitorios - 350360	350360	México	Zacualpan	Tetzicapan (Texicapan)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$55,556	\$55,556	\$55,556	2.78	\$0	Vivienda	3	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775636	Construcción De Cuartos Dormitorios - 330303	330303	México	Zacualpan	Zacualpilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$55,556	\$55,556	\$55,556	2.78	\$0	Vivienda	3	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775639	Construcción De Cuartos Dormitorios - 349712	349712	México	Zacualpan	Los Ejidos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$55,556	\$55,556	\$55,556	2.78	\$0	Vivienda	3	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775640	Construcción De Cuartos Dormitorios - 349643	349643	México	Zacualpan	Acolicla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$55,556	\$55,556	\$55,556	2.78	\$0	Vivienda	3	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775641	Construcción De Cuartos Dormitorios - 349487	349487	México	Zacualpan	Hueytecoxcó	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$55,556	\$55,556	\$55,556	2.78	\$0	Vivienda	3	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775643	Construcción De Cuartos Dormitorios - 330746	330746	México	Zacualpan	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$55,556	\$55,556	\$55,556	2.78	\$0	Vivienda	3	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775648	Construcción De Cuartos Dormitorio En Colonia Zimbrones - 369647	369647	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 628

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775650	Construcción De Cuartos Dormitorio En Colonia La Deportiva - 369676	369676	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775653	Construcción De Cuarto Dormitorio En San Miguel Zinacantepec - 369657	369657	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775744	Construcción De Cuartos Dormitorios En San Juan De Las Huertas - 369776	369776	México	Zinacantepec	San Juan de las Huertas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	100.00	\$0	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775766	Construcción De Cuartos Dormitorio En Santa Cruz Cuauhtenco - 369703	369703	México	Zinacantepec	Santa Cruz Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775776	Construcción De Cuartos Dormitorio En Tejalpa - 369687	369687	México	Zinacantepec	Tejalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774506	Construcción De Red De Agua Potable - 321604	321604	México	Zumpahuacán	La Ascensión	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	60	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775782	Construcción De Tanque De Agua Potable - 321421	321421	México	Zumpahuacán	La Cabecera	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Otros	47	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.