

Total: 38

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200693305	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Comunidad De San Antonio Nixini Etapa 1 De 3 - 100786	100786	México	Jiquipilco	San Antonio Nixini	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$754,500	\$751,642	\$751,642	\$751,642	\$751,642	\$751,642	\$751,642	100.00	\$0	Metros lineales	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FOLIO SIIVAMEN 2019/0001, CON ESTE AVANCE SE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRA DEL RECURSO FIMOF Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780775	Construcción De Techos Firma - 313277	313277	México	Ocoyoacac	San Pedro Atlapulco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$593,264	\$593,264	\$593,264	\$593,264	\$593,264	\$593,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	102	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160300777180	Construcción Cuarto Dormitorio - 315347	315347	México	Ozoloapan	Puerto del Tigre	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	\$60,606	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773845	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315679	315679	México	Tlatlaya	Peña del Órgano	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$223,488	\$223,488	\$223,488	\$223,488	\$223,488	\$223,488	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
MEX16160300773891	Construcción De Cuartos Dormitorios - 304141	304141	México	Tlatlaya	San Pedro Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$484,223	\$484,223	\$484,223	\$484,223	\$484,223	\$484,223	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300773917	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 316357	316357	México	Tlatlaya	Tlacocusan (Tlacocusan Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773938	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315615	315615	México	Tlatlaya	Limón Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$111,744	\$111,744	\$111,744	\$111,744	\$111,744	\$111,744	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773954	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315758	315758	México	Tlatlaya	El Porocho	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773973	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315738	315738	México	Tlatlaya	Las Juntas de Azúchil	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773978	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315786	315786	México	Tlatlaya	El Consejo (Colonia Nueva)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
MEX16160300773980	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 313270	313270	México	Tlatlaya	Barranca de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773982	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 321541	321541	México	Tlatlaya	Plan del Alambique	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA

Total: 38

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300773984	Construcción De Cuartos Dormitorios - 304085	304085	México	Tlatlaya	Ancón de la Presa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$297,983	\$297,983	\$297,983	\$297,983	\$297,983	\$297,983	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
MEX16160300773987	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 312918	312918	México	Tlatlaya	Charco del Lagarto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
MEX16160300774185	Gastos Indirectos De Las Supervisiones De Obra Fise Cuartos Dormitorios Hogares - 322730	322730	México	Tlatlaya	Tlatlaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$94,661	\$94,661	\$94,661	\$94,661	\$94,661	\$94,661	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / GASTOS POR SUPERVISION / Registro: OBRA TERMINADA
MEX16160300774190	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 312748	312748	México	Tlatlaya	El Alambique	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
MEX16160300774192	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 322585	322585	México	Tlatlaya	La Alcantarilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
MEX16160300774196	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 322480	322480	México	Tlatlaya	Ancón de los Curieles	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774241	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 312328	312328	México	Tlatlaya	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
MEX16160300774262	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 322522	322522	México	Tlatlaya	Las Esmeraldas [Puerto del Órgano]	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
MEX16160300776717	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315904	315904	México	Tlatlaya	Chachalacatenco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776808	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315829	315829	México	Tlatlaya	Azúchil	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774557	Ampliación De Electrificación, Cabecera Municipal Villa Victoria - 313961	313961	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$335,747	\$333,241	\$333,241	\$333,241	\$333,241	\$333,241	\$333,241	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160300774558	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares En Varias Comunidades Villa Victoria - 315421	315421	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,287,683	\$1,287,683	\$1,287,683	\$1,287,683	\$1,287,683	\$1,287,683	100.00	\$0	Vivienda	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar

Total: 38

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300775882	Ampliación De Electrificación En El Paraje El Lindero Con El Hospital Ejido San Joaquín Del Monte Villa Victoria - 312230	312230	México	Villa Victoria	San Joaquín del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$213,677	\$213,677	\$213,677	\$213,677	\$213,677	\$213,677	100.00	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775883	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa Barrio De San Isidro Villa Victoria - 318530	318530	México	Villa Victoria	Barrio de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,631,434	\$1,631,434	\$1,631,434	\$1,631,434	\$1,631,434	\$1,631,434	100.00	\$0	Otros	720	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775884	Ampliación De Electrificación Turcio Tercera Sección Villa Victoria - 314958	314958	México	Villa Victoria	Turcio Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,547,112	\$1,547,112	\$1,547,112	\$1,547,112	\$1,547,112	\$1,547,112	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775885	Ampliación De Electrificación A Un Costado De La Delegación Santa Cruz De La Rosa - 320975	320975	México	Villa Victoria	Santa Cruz de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$388,123	\$388,123	\$388,123	\$388,123	\$388,123	\$388,123	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775610	Construcción De Cuartos Dormitorios - 330016	330016	México	Zacualpan	Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775611	Construcción De Cuartos Dormitorios - 329296	329296	México	Zacualpan	Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775615	Construcción De Cuartos Dormitorios - 330404	330404	México	Zacualpan	Ayotuxco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$55,556	\$55,556	\$55,556	\$55,556	\$55,556	\$55,556	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775624	Construcción De Cuartos Dormitorios - 330152	330152	México	Zacualpan	Mamatla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$111,111	\$111,111	\$111,111	\$111,111	\$111,111	\$111,111	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775625	Construcción De Cuartos Dormitorios - 318727	318727	México	Zacualpan	Mamatla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$111,111	\$111,111	\$111,111	\$111,111	\$111,111	\$111,111	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775626	Construcción De Cuartos Dormitorios - 329461	329461	México	Zacualpan	Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775629	Construcción De Cuartos Dormitorios - 329019	329019	México	Zacualpan	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX16160300775630	Construcción De Cuartos Dormitorios - 329926	329926	México	Zacualpan	San Antonio Amealco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$111,111	\$111,111	\$111,111	\$111,111	\$111,111	\$111,111	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 38

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775632	Construcción De Cuartos Dormitorios - 328899	328899	México	Zacualpan	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$111,111	\$111,111	\$111,111	\$111,111	\$111,111	\$111,111	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300775636	Construcción De Cuartos Dormitorios - 330303	330303	México	Zacualpan	Zacualpilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$55,556	\$55,556	\$55,556	\$55,556	\$55,556	\$55,556	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.