

Total: 36

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160300776940	Construcción De Techo Firme - 363879	363879	México	Timilpan	San Andrés Timilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$195,122	\$1,997,606	\$1,997,606	\$1,997,606	\$1,997,606	\$1,997,606	\$1,997,606	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773845	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315679	315679	México	Tlatlaya	Peña del Órgano	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$223,488	\$223,488	\$223,488	\$223,488	\$223,488	\$223,488	\$223,488	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
MEX16160300773891	Construcción De Cuartos Dormitorios - 304141	304141	México	Tlatlaya	San Pedro Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$484,223	\$484,223	\$484,223	\$484,223	\$484,223	\$484,223	\$484,223	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
MEX16160300773917	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 316357	316357	México	Tlatlaya	Tlacocspan (Tlacocspan Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
MEX16160300773938	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315615	315615	México	Tlatlaya	Limón Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$111,744	\$111,744	\$111,744	\$111,744	\$111,744	\$111,744	\$111,744	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773954	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315758	315758	México	Tlatlaya	El Poroche	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773973	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315738	315738	México	Tlatlaya	Las Juntas de Azúchil	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
MEX16160300773978	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315786	315786	México	Tlatlaya	El Conejo (Colonia Nueva)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773980	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 313270	313270	México	Tlatlaya	Barranca de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773982	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 321541	321541	México	Tlatlaya	Plan del Alambique	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773984	Construcción De Cuartos Dormitorios - 304085	304085	México	Tlatlaya	Ancón de la Presa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$297,983	\$297,983	\$297,983	\$297,983	\$297,983	\$297,983	\$297,983	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
MEX16160300773987	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 312918	312918	México	Tlatlaya	Charco del Lagarto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 36

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160300774185	Gastos Indirectos De Las Supervisiones De Obra Fise Cuartos Dormitorios Hogares - 322730	322730	México	Tlatlaya	Tlatlaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$94,661	\$94,661	\$94,661	\$94,661	\$94,661	\$94,661	\$94,661	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: GASTOS POR SUPERVISION / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774190	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 312748	312748	México	Tlatlaya	El Alambique	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774192	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 322585	322585	México	Tlatlaya	La Alcantarilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774196	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 322480	322480	México	Tlatlaya	Ancón de los Curieles	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
MEX16160300774241	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 312328	312328	México	Tlatlaya	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774262	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 322522	322522	México	Tlatlaya	Las Esmeraldas [Puerto del Órgano]	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	\$37,248	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776717	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315904	315904	México	Tlatlaya	Chachalacatenco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776808	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares - 315829	315829	México	Tlatlaya	Azúchil	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	\$74,496	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774557	Ampliación De Electrificación, Cabeecera Municipal Villa Victoria - 313961	313961	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$335,747	\$335,747	\$333,241	\$333,241	\$333,241	\$333,241	\$333,241	99.25	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774558	Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares En Varias Comunidades Villa Victoria - 315421	315421	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,288,397	\$1,288,397	\$1,287,683	\$1,287,683	\$1,287,683	\$1,287,683	\$1,287,683	99.94	\$0	Vivienda	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775882	Ampliación De Electrificación En El Paraje El Lindero Con El Hospital Ejido San Joaquín Del Monte Villa Victoria - 312230	312230	México	Villa Victoria	San Joaquín del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$215,691	\$215,691	\$213,677	\$213,677	\$213,677	\$213,677	\$213,677	99.07	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 36

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300775883	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa Barrio De San Isidro Villa Victoria - 318530	318530	México	Villa Victoria	Barrio de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,631,434	\$1,631,434	\$295,458	\$295,458	\$295,458	\$295,458	\$295,458	18.11	\$0	Otros	720	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775884	Ampliación De Electrificación Turcio Tercera Sección Villa Victoria - 314958	314958	México	Villa Victoria	Turcio Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,548,669	\$1,548,669	\$1,547,112	\$1,547,112	\$1,547,112	\$1,547,112	\$1,547,112	99.90	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160300775885	Ampliación De Electrificación A Un Costado De La Delegación Santa Cruz De La Rosa - 320975	320975	México	Villa Victoria	Santa Cruz de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$390,377	\$390,377	\$388,123	\$388,123	\$388,123	\$388,123	\$388,123	99.42	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.