

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300923662	Vivienda Construcción De Techos Firmes San Francisco Shaxni Acambay De Ruiz Castañeda - 122552	122552	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Francisco Shaxni	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,103	\$393,103	\$393,103	98.28	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923666	Vivienda Construcción De Techos Firmes San Nicolas Acambay De Ruiz Castañeda - 122354	122354	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Nicolás Acambay	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,552	\$196,552	\$196,552	98.28	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923667	Vivienda Construcción De Techos Firmes Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122517	122517	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Pedro de los Metates	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$98,275	\$98,275	\$98,275	98.27	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923668	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios San Pedro De Los Metates Acambay De Ruiz Castañeda - 122249	122249	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Pedro de los Metates	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$245,690	\$245,690	\$245,690	98.28	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923842	Vivienda Construcción De Techos Firmes La Soledad Acambay De Ruiz Castañeda - 122318	122318	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,552	\$196,552	\$196,552	98.28	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924093	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorio Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122494	122494	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924095	Vivienda Construcción De Techos Firmes Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 122191	122191	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$786,207	\$786,207	\$786,207	98.28	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924096	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 122161	122161	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,081,034	\$1,081,034	\$1,081,034	98.28	\$0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924102	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorio Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122511	122511	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Botidi	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$98,276	\$98,276	\$98,276	98.28	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924103	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorio Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122485	122485	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Bovini	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,552	\$196,552	\$196,552	98.28	\$0	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924106	Vivienda Construcción De Techos Firmes Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122498	122498	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Conejeras	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,549	\$196,549	\$196,549	98.27	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924108	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios Los Charcos Acambay De Ruiz Castañeda - 122236	122236	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Charcos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$245,690	\$245,690	\$245,690	98.28	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300924109	Vivienda Construcción De Techos Firmes Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122438	122438	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Detiña (San Antonio Detiña)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,549	\$196,549	\$196,549	98.27	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924115	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios La Huerta Acambay De Ruiz Castañeda - 122199	122199	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Huerta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$245,690	\$245,690	\$245,690	98.28	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924117	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorio Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122478	122478	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Juando	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,552	\$196,552	\$196,552	98.28	\$0	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924122	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios La Manga Acambay De Ruiz Castañeda - 122218	122218	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Manga	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$245,690	\$245,690	\$245,690	98.28	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924126	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorio Pueblo Nuevo Barrio Uno Acambay De Ruiz Castañeda - 122370	122370	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$737,069	\$737,069	\$737,069	98.28	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924127	Vivienda Construcción De Techos Firmes Pueblo Nuevo Barrio Dos Acambay De Ruiz Castañeda - 122186	122186	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$786,207	\$786,207	\$786,207	98.28	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924128	Vivienda Construcción De Techos Firmes Pueblo Nuevo Barrio Uno Acambay De Ruiz Castañeda - 122171	122171	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$786,207	\$786,207	\$786,207	98.28	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924129	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios Pueblo Nuevo Barrio Dos Acambay De Ruiz Castañeda - 122140	122140	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$737,069	\$737,069	\$737,069	98.28	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924135	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorio Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122472	122472	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu Puerto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$147,414	\$147,414	\$147,414	98.28	\$0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924136	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios Loma De San Angel Acambay De Ruiz Castañeda - 122229	122229	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Loma de San Ángel	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$245,690	\$245,690	\$245,690	98.28	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924140	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorio Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122439	122439	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Mado Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$245,690	\$245,690	\$245,690	98.28	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924141	Vivienda Construcción De Techos Firmes Cerrito De Tixmadeje Acambay De Ruiz Castañeda - 122301	122301	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cerrito de Tixmadeje	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,552	\$196,552	\$196,552	98.28	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300924142	Vivienda Construcción De Techos Firmes Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122510	122510	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Doxteje Barrio Primero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,549	\$196,549	\$196,549	98.27	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924143	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios Doxteje Barrio Primero Acambay De Ruiz Castañeda - 122217	122217	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Doxteje Barrio Primero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$245,690	\$245,690	\$245,690	98.28	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924148	Vivienda Construcción De Techos Firmes La Nopalera Acambay De Ruiz Castañeda - 122315	122315	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,552	\$196,552	\$196,552	98.28	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924150	Vivienda Construcción De Techos Firmes Las Trojes Acambay De Ruiz Castañeda - 122267	122267	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,552	\$196,552	\$196,552	98.28	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924152	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorio Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122450	122450	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu Barrio Dos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$98,276	\$98,276	\$98,276	98.28	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924153	Vivienda Construcción De Techos Firmes Santa María Las Arenas Dos Acambay De Ruiz Castañeda - 122119	122119	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Santa María las Arenas Dos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,552	\$196,552	\$196,552	98.28	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924155	Vivienda Construcción De Techos Firmes Barrio Candaje Acambay De Ruiz Castañeda - 122331	122331	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrio de Candaje	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,552	\$196,552	\$196,552	98.28	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923922	Construcción De Cuartos Dormitorio En Tercera Manzana Almoloya De Alquisiras - 113378	113378	México	Almoloya de Alquisiras	Almoloya de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,336	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300923923	Construcción De Cuartos Dormitorio En Primera Manzana Almoloya De Alquisiras - 113385	113385	México	Almoloya de Alquisiras	Almoloya de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$102,637	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923927	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ahuacatlán Almoloya De Alquisiras - 113274	113274	México	Almoloya de Alquisiras	Ahuacatlán (Aguacatlán)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$155,172	\$155,172	\$155,172	\$155,172	\$155,172	\$155,172	\$155,004	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923933	Construcción De Cuartos Dormitorio En Agua Fria Almoloya De Alquisiras - 113260	113260	México	Almoloya de Alquisiras	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$155,172	\$155,172	\$155,172	\$155,172	\$155,172	\$155,172	\$155,004	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300923937	Construcción De Cuartos Dormitorio En Aquiapan Almoloya De Alquisiras - 113280	113280	México	Almoloya de Alquisiras	Aquiapan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,668	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300923940	Construcción De Cuartos Dormitorio En Buenos Aires Almoloja De Alquisiras - 113289	113289	México	Almoloja de Alquisiras	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,336	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923945	Construcción De Cuartos Dormitorio En Cuautenco Almoloja De Alquisiras - 113304	113304	México	Almoloja de Alquisiras	Cuautenco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$310,345	\$310,345	\$310,345	\$310,345	\$310,345	\$310,345	\$310,007	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923952	Construcción De Cuartos Dormitorio En Jaltepec De Arriba Almoloja De Alquisiras - 113310	113310	México	Almoloja de Alquisiras	Jaltepec de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,668	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923958	Construcción De Cuartos Dormitorio En Las Mesas Almoloja De Alquisiras - 113319	113319	México	Almoloja de Alquisiras	Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,336	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923962	Construcción De Cuartos Dormitorio En Pachuquilla Almoloja De Alquisiras - 113359	113359	México	Almoloja de Alquisiras	San Antonio Pachuquilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,336	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923966	Construcción De Cuartos Dormitorio En Los Perez Almoloja De Alquisiras - 113347	113347	México	Almoloja de Alquisiras	Rancho de los Pérez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,336	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923969	Construcción De Cuartos Dormitorio En Plan De Vigas Almoloja De Alquisiras - 113336	113336	México	Almoloja de Alquisiras	Plan de Vigas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,336	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923971	Construcción De Cuartos Dormitorio En Plutarco Gtz Almoloja De Alquisiras - 113339	113339	México	Almoloja de Alquisiras	Plutarco González (Higueras)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,668	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923979	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Quinta Manzana Almoloja De Alquisiras - 113346	113346	México	Almoloja de Alquisiras	Quinta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$155,172	\$155,172	\$155,172	\$155,172	\$155,172	\$155,172	\$155,004	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923985	Construcción De Cuartos Dormitorio En San Andres Almoloja De Alquisiras - 113354	113354	México	Almoloja de Alquisiras	San Andrés Tepetitlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$362,069	\$362,069	\$362,069	\$362,069	\$362,069	\$362,069	\$361,675	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923990	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Sexta Manzana Almoloja De Alquisiras - 113369	113369	México	Almoloja de Alquisiras	Sexta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,668	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923993	Construcción De Cuartos Dormitorio En Tepehuajes Almoloja De Alquisiras - 113313	113313	México	Almoloja de Alquisiras	Tepehuajes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,668	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300923999	Construcción De Cuartos Dormitorio En Tizates Almolya De Alquisiras - 113365	113365	México	Almolya de Alquisiras	San José Tizates (Tizates)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,336	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300924004	Construcción De Cuartos Dormitorio En Totoltepec De La Paz Almolya De Alquisiras - 113374	113374	México	Almolya de Alquisiras	Totoltepec de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$206,897	\$206,897	\$206,897	\$206,897	\$206,897	\$206,897	\$205,275	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300924008	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Unión Almolya De Alquisiras - 113318	113318	México	Almolya de Alquisiras	La Unión Riva Palacio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$206,897	\$206,897	\$206,897	\$206,897	\$206,897	\$206,897	\$206,671	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300924017	Construcción De Cuartos Dormitorio En Mesa Del Rio Almolya De Alquisiras - 113326	113326	México	Almolya de Alquisiras	Mesa del Rio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,724	\$51,668	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300924032	Construcción De Cuartos Dormitorio En Cuarta Manzana Almolya De Alquisiras - 113296	113296	México	Almolya de Alquisiras	Cuarta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,336	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300924038	Construcción De Cuartos Dormitorio En Cerro De Tlapexco Almolya De Alquisiras - 113294	113294	México	Almolya de Alquisiras	Cerro de Tlapexco (Segunda Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,336	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300924040	Construcción De Cuartos Dormitorio En Los Pinos Almolya De Alquisiras - 113324	113324	México	Almolya de Alquisiras	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,336	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300925914	Construcción De Cuartos Dormitorio - 140236	140236	México	Amatepec	Ayuquila	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925915	Construcción De Cuartos Dormitorio - 140197	140197	México	Amatepec	Barranca de Esmeraldas (La Gülla)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925916	Construcción De Cuartos Dormitorio - 140312	140312	México	Amatepec	Cerro de las Animas (El Cerro de las Animas)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925925	Construcción De Cuartos Dormitorio - 140506	140506	México	Amatepec	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925927	Construcción De Cuartos Dormitorio - 140166	140166	México	Amatepec	Cuadrilla de López	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300925935	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140707	140707	México	Amatepec	La Goleta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925939	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140261	140261	México	Amatepec	Huixtita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925944	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140548	140548	México	Amatepec	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925963	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140354	140354	México	Amatepec	Quimichatenco (Barranca de Quimichatenco)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925965	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140883	140883	México	Amatepec	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar
MEX17170300925970	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140187	140187	México	Amatepec	San Francisco de los Pinzanes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925971	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140334	140334	México	Amatepec	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar
MEX17170300925974	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140687	140687	México	Amatepec	San Simón (San Simón Zozocoltepec)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar
MEX17170300925991	Construccion De Cuartos Dormitorio - 139999	139999	México	Amatepec	Amadores (Los Amador)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925994	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140326	140326	México	Amatepec	San José (San José del Palmar)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925998	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140755	140755	México	Amatepec	El Matadero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926000	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140574	140574	México	Amatepec	Cerro del Coyal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300926004	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140562	140562	México	Amatepec	Mango Matuz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926010	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140489	140489	México	Amatepec	Rincón de San Simón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926014	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140851	140851	México	Amatepec	El Aguacatito (Cuadrilla de Jaimes)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926084	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140214	140214	México	Amatepec	Los Órganos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926088	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140539	140539	México	Amatepec	La Parota (La Parota Tepehuajes)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926092	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140286	140286	México	Amatepec	Rincón de Esmeraldas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926099	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140455	140455	México	Amatepec	Coyol de San Simón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926100	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140637	140637	México	Amatepec	Güijas Blancas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300926104	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140525	140525	México	Amatepec	Cuadrilla del Naranjo (Rincón del Naranjo)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300926113	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140519	140519	México	Amatepec	Cuadrilla Nueva	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926115	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140671	140671	México	Amatepec	Cristo Rey (Guacamayas)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300926119	Construccion De Cuartos Dormitorio - 140425	140425	México	Amatepec	El Ortigo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300926121	Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Atenogenes Santa María Entre Calle Relox Y Xicotencatl - 111547	111547	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMECAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,032,282	\$2,032,282	\$2,032,282	\$2,031,590	\$2,031,590	\$2,031,590	\$2,031,590	99.97	\$0	Metros lineales	720	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926122	Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Tercera Cerrada De Insurgentes A Cad Trescientos Tres En La Cabecera Municipal - 111503	111503	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMECAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$570,201	\$570,201	\$570,201	\$569,454	\$569,454	\$569,454	\$569,454	99.87	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926123	Introducción De Drenaje Sanitario De Calle Popocatepetl Entre Calle Campo Florido Y Av Hidalgo - 111568	111568	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMECAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$942,769	\$942,769	\$942,769	\$942,424	\$942,424	\$942,424	\$942,424	99.96	\$0	Metros lineales	720	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926124	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Rosario Tramo De Calle Xicotencatl A Independencia - 111526	111526	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMECAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,454,748	\$1,454,748	\$1,454,748	\$1,453,809	\$1,453,809	\$1,453,809	\$1,453,809	99.94	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400999334	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales En Varias Comunidades - 311786	311786	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,160,321	\$2,160,321	\$2,160,321	\$2,160,321	\$2,160,321	\$2,160,321	100.00	\$0	Vivienda	264	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400999339	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales En Varias Comunidades - 312370	312370	México	Atenco	San Cristóbal Nexquipayac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$324,578	\$324,578	\$324,578	\$324,578	\$324,578	\$324,578	100.00	\$0	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400999341	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales En Varias Comunidades - 312297	312297	México	Atenco	Santa Isabel Ixtapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$301,440	\$301,440	\$301,440	\$301,440	\$301,440	\$301,440	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400999343	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales En Varias Comunidades - 312217	312217	México	Atenco	Nueva Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$353,346	\$353,346	\$353,346	\$353,346	\$353,346	\$353,346	100.00	\$0	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400999345	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales En Varias Comunidades - 311983	311983	México	Atenco	Granjas Ampliación Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,858,744	\$1,858,744	\$1,858,744	\$1,858,744	\$1,858,744	\$1,858,744	100.00	\$0	Vivienda	216	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929904	Construcción De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En San Antonio Enchisi - 150768	150768	México	Atlacomulco	San Antonio Enchisi	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,339	\$1,498,339	\$1,498,339	\$1,498,339	99.89	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930692	Construcción Del Sistema De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En San Francisco Chalchihuapan - 151021	151021	México	Atlacomulco	San Francisco Chalchihuapan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,997	\$1,999,997	\$1,999,997	\$1,999,997	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930697	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En San Lorenzo Tlacoatepec - 150807	150807	México	Atlacomulco	San Lorenzo Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,345	\$2,999,345	\$2,999,345	\$2,999,345	99.98	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300930698	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica Y Acometidas En San Pedro Del Rosal - 150950	150950	México	Atlacomulco	San Pedro del Rosal	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,265	\$1,499,265	\$1,499,265	\$1,499,265	99.95	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930703	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica Y Acometidas En Santiago Acutzilapan - 151000	151000	México	Atlacomulco	Santiago Acutzilapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,863	\$999,863	\$999,863	\$999,863	99.99	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930706	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica Y Acometidas En Tecocac - 150740	150740	México	Atlacomulco	Tecocac (Santa María Nativitas)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,929	\$998,929	\$998,929	\$998,929	99.89	\$0	Otros	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928296	Construcción De Piso Firme En Cabeecera Municipal De Calimaya - 180316	180316	México	Calimaya	Calimaya de Díaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$538,397	\$538,234	\$538,234	\$538,234	\$538,234	\$538,234	\$538,234	100.00	\$0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928297	Construcción De Techo Firme En Cabeecera Municipal De Calimaya - 180459	180459	México	Calimaya	Calimaya de Díaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$773,259	\$773,259	\$773,259	\$773,259	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	127	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928302	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De La Concepción Coatipac Calimaya - 184230	184230	México	Calimaya	La Concepción Coatipac (La Conchita)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,153	\$79,153	\$79,153	\$79,153	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928303	Construcción De Piso Firme En La Comunidad De La Concepción Coatipac Calimaya - 184039	184039	México	Calimaya	La Concepción Coatipac (La Conchita)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,914	\$76,914	\$76,914	\$76,914	\$76,914	\$76,914	\$76,914	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928305	Construcción De Techo Firme En San Andrés Ocotlán Calimaya - 180727	180727	México	Calimaya	San Andrés Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$481,004	\$481,004	\$481,004	\$481,004	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	79	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928306	Construcción De Piso Firme En San Andrés Ocotlán Calimaya - 180626	180626	México	Calimaya	San Andrés Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$332,268	\$332,268	\$332,268	\$332,268	\$332,268	\$332,268	\$332,268	100.00	\$0	Otros	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928309	Construcción De Techo Firme San Bartolito Tlatelolco De Calimaya - 181471	181471	México	Calimaya	San Bartolito Tlatelolco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,153	\$79,153	\$79,153	\$79,153	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928310	Construcción De Piso Firme En San Bartolito Tlatelolco Calimaya - 181459	181459	México	Calimaya	San Bartolito Tlatelolco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,608	\$64,608	\$64,608	\$64,608	\$64,608	\$64,608	\$64,608	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928312	Construcción De Techo Firme En San Diego La Huerta Calimaya - 181356	181356	México	Calimaya	San Diego la Huerta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,039	\$140,039	\$140,039	\$140,039	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones						
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300928313	Construcción De Piso Firme En San Diego La Huerta Calimaya - 181324	181324	México	Calimaya	San Diego la Huerta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$129,215	\$129,215	\$129,215	\$129,215	\$129,215	\$129,215	100.00	\$0	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928315	Construcción De Techo Firme En San Lorenzo Cuauhtenco Calimaya - 181117	181117	México	Calimaya	San Lorenzo Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$194,837	\$194,837	\$194,837	\$194,837	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928316	Construcción De Piso Firme En San Lorenzo Cuauhtenco Calimaya - 181062	181062	México	Calimaya	San Lorenzo Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$187,670	\$187,670	\$187,670	\$187,670	\$187,670	\$187,670	100.00	\$0	Otros	61	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928320	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De San Marcos De La Cruz Calimaya - 184545	184545	México	Calimaya	San Marcos de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$152,216	\$152,216	\$152,216	\$152,216	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928321	Construcción De Piso Firme En La Comunidad De San Marcos De La Cruz Calimaya - 184464	184464	México	Calimaya	San Marcos de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$123,062	\$123,052	\$123,052	\$123,052	\$123,052	\$123,052	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928324	Construcción De Techo Firme En Santa María Nativitas Calimaya - 181225	181225	México	Calimaya	Santa María Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$383,585	\$383,582	\$383,582	\$383,582	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	63	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928325	Construcción De Piso Firme En Santa María Nativitas Calimaya - 181195	181195	México	Calimaya	Santa María Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$215,359	\$215,359	\$215,359	\$215,359	\$215,359	\$215,359	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928329	Construcción De Techo Firme En Zaragoza De Guadalupe Calimaya - 180911	180911	México	Calimaya	Zaragoza de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$566,245	\$566,245	\$566,245	\$566,245	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	93	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928330	Construcción De Piso Firme En Zaragoza De Guadalupe Calimaya - 180814	180814	México	Calimaya	Zaragoza de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$483,019	\$483,019	\$483,019	\$483,019	\$483,019	\$483,019	100.00	\$0	Otros	157	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930490	Construcción De Techo Firme - 167353	167353	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$10,639	\$10,639	50.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930491	Construcción De Techo Firme - 167343	167343	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$127,671	\$127,671	\$127,671	\$127,671	\$127,671	\$63,836	\$63,836	50.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930492	Construcción De Techo Firme - 167333	167333	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$10,639	\$10,639	50.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300930493	Construcción De Techo Firme - 167320	167320	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$10,639	\$10,639	50.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930494	Construcción De Techo Firme - 167201	167201	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$10,639	\$10,639	50.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930495	Construccion De Cisterna - 167625	167625	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$5,277	\$5,277	50.00	\$0	Piezas	7	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930497	Construccion De Cisterna - 167472	167472	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$15,830	\$15,830	50.00	\$0	Piezas	21	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930498	Construcción De Techo Firme - 167537	167537	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$276,621	\$276,621	\$276,621	\$276,621	\$276,621	\$138,311	\$138,311	50.00	\$0	Metros Cuadrados	78	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930499	Construccion De Cisterna - 167536	167536	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$15,830	\$15,830	50.00	\$0	Piezas	21	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930503	Construccion De Cisterna - 167497	167497	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$10,553	\$10,553	50.00	\$0	Piezas	14	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930504	Construcción De Cuarto Dormitorio - 167103	167103	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$48,990	\$48,990	50.00	\$0	Vivienda	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930505	Construcción De Techo Firme - 167168	167168	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$10,639	\$10,639	50.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930507	Construcción De Cuarto Dormitorio - 167091	167091	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$48,990	\$48,990	50.00	\$0	Vivienda	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930508	Construcción De Techo Firme - 167456	167456	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,836	\$63,836	\$63,836	\$63,836	\$63,836	\$31,918	\$31,918	50.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930509	Construcción De Cuarto Dormitorio - 167075	167075	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$24,495	\$24,495	50.00	\$0	Vivienda	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: EL MONTO DEL TERCER TRIMESTRE CORRECTO ES 48990.47 / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300930510	Construcción De Cuarto Dormitorio - 167054	167054	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$195,962	\$195,962	\$195,962	\$195,962	\$195,962	\$97,981	\$97,981	50.00	\$0	Vivienda	24	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930512	Construcción De Techo Firme - 167431	167431	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,836	\$63,836	\$63,836	\$63,836	\$63,836	\$31,918	\$31,918	50.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930513	Construccion De Cisterna - 167606	167606	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$10,553	\$10,553	50.00	\$0	Piezas	14	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930514	Construccion De Cisterna - 167592	167592	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$5,277	\$5,277	50.00	\$0	Piezas	7	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930515	Construccion De Cisterna - 167589	167589	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$5,277	\$5,277	50.00	\$0	Piezas	7	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930518	Construcción De Techo Firme - 167571	167571	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,836	\$63,836	\$63,836	\$63,836	\$31,918	\$31,918	\$31,918	50.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930519	Construccion De Cisterna - 167528	167528	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,766	\$52,766	\$52,766	\$52,766	\$52,766	\$26,383	\$26,383	50.00	\$0	Piezas	35	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930520	Construccion De Cisterna - 167517	167517	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$10,553	\$10,553	50.00	\$0	Piezas	14	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930521	Construccion De Cisterna - 167508	167508	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$10,553	\$10,553	50.00	\$0	Piezas	14	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930522	Construcción De Cuarto Dormitorio - 167036	167036	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$48,990	\$48,990	50.00	\$0	Vivienda	12	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930523	Construcción De Cuarto Dormitorio - 167006	167006	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$244,952	\$244,952	\$244,952	\$244,952	\$244,952	\$122,476	\$122,476	50.00	\$0	Vivienda	30	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930524	Construcción De Cuarto Dormitorio - 166725	166725	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$48,990	\$48,990	50.00	\$0	Vivienda	12	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300930525	Construcción De Cuarto Dormitorio - 166772	166772	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$48,990	\$48,990	50.00	\$0	Vivienda	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930526	Construccion De Cisterna - 167556	167556	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,872	\$73,872	\$73,872	\$73,872	\$73,872	\$36,936	\$36,936	50.00	\$0	Piezas	49	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930528	Construccion De Cisterna - 167551	167551	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$15,830	\$15,830	50.00	\$0	Piezas	21	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930529	Construccion De Cisterna - 167545	167545	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$15,830	\$15,830	50.00	\$0	Piezas	21	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930530	Construcción De Cuarto Dormitorio - 166839	166839	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$195,962	\$195,962	\$195,962	\$195,962	\$195,962	\$97,981	\$97,981	50.00	\$0	Vivienda	24	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930531	Construcción De Cuarto Dormitorio - 166869	166869	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$24,495	\$24,495	50.00	\$0	Vivienda	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930532	Construcción De Cuarto Dormitorio - 166797	166797	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$293,943	\$293,943	\$293,943	\$293,943	\$293,943	\$146,971	\$146,971	50.00	\$0	Vivienda	36	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930534	Construccion De Cuarto Dormitorio - 147616	147616	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$244,952	\$244,952	\$244,952	\$244,952	\$244,952	\$122,476	\$122,476	50.00	\$0	Vivienda	30	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930535	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 147974	147974	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$10,640	\$10,640	50.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930536	Construccion De Cisternas - 147972	147972	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$5,277	\$5,277	50.00	\$0	Piezas	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930537	Construccion De Cisternas - 147968	147968	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$158,298	\$158,298	\$158,298	\$158,298	\$158,298	\$79,149	\$79,149	50.00	\$0	Piezas	90	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930538	Construccion De Cuarto Dormitorio - 147572	147572	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$489,905	\$489,905	\$489,905	\$489,905	\$489,905	\$244,952	\$244,952	50.00	\$0	Vivienda	60	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300930541	Construccion De Cuarto Dormitorio - 147859	147859	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$48,990	\$48,990	50.00	\$0	Vivienda	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930542	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147838	147838	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$24,495	\$24,495	50.00	\$0	Vivienda	5	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930543	Construccion De Cuarto Dormitorio - 147837	147837	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$48,990	\$48,990	50.00	\$0	Vivienda	12	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930544	Construccion De Cisternas - 147908	147908	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$5,277	\$5,277	50.00	\$0	Piezas	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930545	Construccion De Cisterna - 147901	147901	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,553	\$10,533	\$10,533	\$10,533	\$10,533	\$5,267	\$5,267	50.00	\$0	Piezas	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930546	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 147899	147899	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$21,279	\$21,279	50.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930547	Construccion De Cisternas - 147955	147955	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,872	\$73,872	\$73,872	\$73,872	\$73,872	\$36,936	\$36,936	50.00	\$0	Piezas	42	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930548	Construccion De Cisternas - 147945	147945	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$15,830	\$15,830	50.00	\$0	Piezas	18	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930549	Construccion De Cisterna - 147891	147891	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$10,553	\$10,553	50.00	\$0	Piezas	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930550	Construccion De Cisternas - 147881	147881	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$10,553	\$10,553	50.00	\$0	Piezas	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930551	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147848	147848	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$24,495	\$24,495	50.00	\$0	Vivienda	5	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930552	Construccion De Cuarto Dormitorio - 147847	147847	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$48,990	\$48,990	50.00	\$0	Vivienda	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300930553	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147845	147845	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$24,495	\$24,495	50.00	\$0	Vivienda	5	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930554	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147833	147833	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$24,495	\$24,495	50.00	\$0	Vivienda	5	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930555	Construccion De Cuarto Dormitorio - 147830	147830	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$24,495	\$24,495	50.00	\$0	Vivienda	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930556	Construccion De Cuarto Dormitorio - 147818	147818	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$195,962	\$195,962	\$195,962	\$195,962	\$195,962	\$97,981	\$97,981	50.00	\$0	Vivienda	24	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930557	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 147869	147869	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$21,279	\$21,279	50.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930558	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147841	147841	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$24,495	\$24,495	50.00	\$0	Vivienda	5	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930559	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147824	147824	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$48,990	\$48,990	50.00	\$0	Vivienda	11	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930560	Construccion De Cuartos Dormitorios - 147783	147783	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$24,495	\$24,495	50.00	\$0	Vivienda	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930561	Construccion De Cuarto Dormitorio - 147392	147392	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$24,495	\$24,495	50.00	\$0	Vivienda	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930562	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147737	147737	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$73,486	\$73,486	50.00	\$0	Vivienda	17	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930563	Construccion De Cuarto Dormitorio - 147714	147714	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$24,495	\$24,495	50.00	\$0	Vivienda	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930564	Construccion De Cuarto Dormitorio - 147770	147770	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$73,486	\$73,486	50.00	\$0	Vivienda	18	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300930565	Construccion De Cisternas - 147965	147965	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$10,553	\$10,553	50.00	\$0	Piezas	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930566	Construccion De Cisternas - 147961	147961	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$5,277	\$5,277	50.00	\$0	Piezas	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300930567	Construccion De Cisternas - 147933	147933	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$10,553	\$10,553	50.00	\$0	Piezas	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300930568	Construccion De Cisternas - 147923	147923	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$15,830	\$15,830	50.00	\$0	Piezas	18	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930569	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 147916	147916	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$21,279	\$21,279	50.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930570	Construccion De Cisternas - 147914	147914	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$5,277	\$5,277	50.00	\$0	Piezas	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300930586	Construccion De Cisternas - 147975	147975	México	Chalco	La Candelaria Tiapala	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,872	\$73,872	\$73,872	\$73,872	\$73,872	\$36,936	\$36,936	50.00	\$0	Piezas	42	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930588	Construccion De Cisternas - 147982	147982	México	Chalco	La Candelaria Tiapala	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$5,277	\$5,277	50.00	\$0	Piezas	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930590	Construccion De Cisterna - 167610	167610	México	Chalco	San Gregorio Cuautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,213	\$42,213	\$42,213	\$42,213	\$42,213	\$21,106	\$21,106	50.00	\$0	Piezas	24	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930591	Construccion De Cisterna - 167632	167632	México	Chalco	San Gregorio Cuautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,213	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$10,553	\$10,553	50.00	\$0	Piezas	24	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930593	Construcción De Techo Firme - 167378	167378	México	Chalco	San Gregorio Cuautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$10,639	\$10,639	50.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300930594	Construccion De Cisterna - 167579	167579	México	Chalco	San Gregorio Cuautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$21,106	\$10,553	\$10,553	50.00	\$0	Piezas	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300930595	Construcción De Cuarto Dormitorio - 147217	147217	México	Chalco	San Gregorio Cuautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$73,486	\$73,486	50.00	\$0	Vivienda	17	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930596	Construcción De Cuarto Dormitorio - 147251	147251	México	Chalco	San Gregorio Cuautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$48,990	\$48,990	50.00	\$0	Vivienda	11	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930597	Construcción De Cuarto Dormitorio - 147117	147117	México	Chalco	San Gregorio Cuautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$244,952	\$244,952	\$244,952	\$244,952	\$244,952	\$122,476	\$122,476	50.00	\$0	Vivienda	30	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930598	Construcción De Cisterna - 167462	167462	México	Chalco	San Juan Tezempa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$5,277	\$5,277	50.00	\$0	Piezas	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930599	Construcción De Cisterna - 167434	167434	México	Chalco	San Juan Tezempa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,213	\$42,213	\$42,213	\$42,213	\$42,213	\$21,106	\$21,106	50.00	\$0	Piezas	24	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930600	Construcción De Cisterna - 167505	167505	México	Chalco	San Juan Tezempa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$5,277	\$5,277	50.00	\$0	Piezas	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930601	Construcción De Techo Firme - 167485	167485	México	Chalco	San Juan Tezempa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$21,279	\$21,279	50.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930602	Construcción De Techo Firme - 167478	167478	México	Chalco	San Juan Tezempa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$10,639	\$10,639	50.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930603	Construcción De Cuarto Dormitorio - 166591	166591	México	Chalco	San Juan Tezempa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$391,924	\$391,924	\$391,924	\$391,924	\$391,924	\$195,962	\$195,962	50.00	\$0	Vivienda	48	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930604	Construcción De Techo Firme - 167359	167359	México	Chalco	San Lucas Amalinalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,064	\$234,064	\$234,064	\$234,064	\$234,064	\$117,032	\$117,032	50.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930605	Construcción De Cisterna - 167578	167578	México	Chalco	San Lucas Amalinalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,319	\$63,319	\$63,319	\$63,319	\$63,319	\$31,660	\$31,660	50.00	\$0	Piezas	42	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930606	Construcción De Cuarto Dormitorio - 147798	147798	México	Chalco	San Lucas Amalinalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$48,990	\$48,990	50.00	\$0	Vivienda	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300930607	Construcción De Techo Firme - 167413	167413	México	Chalco	San Marcos Huixtoco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$10,639	\$10,639	50.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930608	Construcción De Techo Firme - 167424	167424	México	Chalco	San Marcos Huixtoco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$10,639	\$10,639	50.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930609	Construcción De Techo Firme - 167406	167406	México	Chalco	San Marcos Huixtoco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,836	\$63,836	\$63,836	\$63,836	\$63,836	\$31,918	\$31,918	50.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930610	Construcción De Cuarto Dormitorio - 147351	147351	México	Chalco	San Marcos Huixtoco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$24,495	\$24,495	50.00	\$0	Vivienda	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930611	Construcción De Cuarto Dormitorio - 147294	147294	México	Chalco	San Marcos Huixtoco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$24,495	\$24,495	50.00	\$0	Vivienda	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930612	Construcción De Cuarto Dormitorio - 147054	147054	México	Chalco	San Marcos Huixtoco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$73,486	\$73,486	50.00	\$0	Vivienda	18	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930614	Construcción De Cisterna - 167065	167065	México	Chalco	San Martín Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,213	\$42,213	\$42,213	\$42,213	\$42,213	\$21,106	\$21,106	50.00	\$0	Piezas	24	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930615	Construcción De Techo Firme - 167401	167401	México	Chalco	San Martín Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$21,279	\$21,279	50.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930616	Construcción De Techo Firme - 167397	167397	México	Chalco	San Martín Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$21,279	\$21,279	50.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930617	Construcción De Cisterna - 166731	166731	México	Chalco	San Martín Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$15,830	\$15,830	50.00	\$0	Piezas	18	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930618	Construcción De Cisterna - 166970	166970	México	Chalco	San Martín Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$5,277	\$5,277	50.00	\$0	Piezas	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930619	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147420	147420	México	Chalco	San Martín Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$244,952	\$244,952	\$244,952	\$244,952	\$244,952	\$122,476	\$122,476	50.00	\$0	Vivienda	30	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300930621	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147391	147391	México	Chalco	San Martín Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$48,990	\$48,990	50.00	\$0	Vivienda	11	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170300930622	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 147293	147293	México	Chalco	San Martín Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$244,952							0.00		Vivienda	30	100.00		Financiera: La entrega federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa, s.p.a.
MEX17170300930623	Construcción De Drenaje Sanitario Calle De La Cruz - 147088	147088	México	Chalco	San Martín Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,130,178	\$1,129,227	\$1,129,227	\$1,129,227	\$1,129,227	\$564,613	\$564,613	50.00	\$0	Metros lineales	258	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170300930626	Construcción De Cisterna - 167569	167569	México	Chalco	San Mateo Huitzilzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,106	\$21,105	\$21,105	\$21,105	\$21,105	\$10,553	\$10,553	50.00	\$0	Piezas	14	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930627	Construcción De Cisterna - 167573	167573	México	Chalco	San Mateo Huitzilzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$5,277	\$5,277	50.00	\$0	Piezas	7	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930628	Construcción De Cisterna - 167549	167549	México	Chalco	San Mateo Huitzilzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$15,830	\$15,830	50.00	\$0	Piezas	18	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170300930629	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147605	147605	México	Chalco	San Mateo Huitzilzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$342,933	\$342,933	\$342,933	\$342,933	\$342,933	\$171,467	\$171,467	50.00	\$0	Vivienda	41	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170300930630	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147581	147581	México	Chalco	San Mateo Huitzilzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$48,990	\$48,990	50.00	\$0	Vivienda	11	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170300930631	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147726	147726	México	Chalco	San Mateo Huitzilzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$24,495	\$24,495	50.00	\$0	Vivienda	5	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930632	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147717	147717	México	Chalco	San Mateo Huitzilzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$48,990	\$48,990	50.00	\$0	Vivienda	11	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930634	Construcción De Techo Firme - 167502	167502	México	Chalco	San Mateo Tezoquipan Miraflores	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$21,279	\$21,279	50.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170300930635	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147856	147856	México	Chalco	San Mateo Tezoquipan Miraflores	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$48,990	\$48,990	50.00	\$0	Vivienda	11	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300930636	Construcción De Cisterna - 167325	167325	México	Chalco	San Pablo Atlazalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,319	\$63,319	\$63,319	\$63,319	\$63,319	\$31,660	\$31,660	50.00	\$0	Piezas	36	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930637	Construcción De Cisterna - 167276	167276	México	Chalco	San Pablo Atlazalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,766	\$52,766	\$52,766	\$52,766	\$52,766	\$26,383	\$26,383	50.00	\$0	Piezas	30	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930638	Construcción De Techo Firme - 167513	167513	México	Chalco	San Pablo Atlazalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$106,392	\$106,392	\$106,392	\$106,392	\$106,392	\$53,196	\$53,196	50.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930641	Construcción De Cuarto Dormitorio - 166979	166979	México	Chalco	San Pablo Atlazalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$24,495	\$24,495	50.00	\$0	Vivienda	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930642	Construcción De Cuarto Dormitorio - 166903	166903	México	Chalco	San Pablo Atlazalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$24,495	\$24,495	50.00	\$0	Vivienda	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930643	Construcción De Drenaje Sanitario De La Avenida Niños Heroes - 147033	147033	México	Chalco	San Pablo Atlazalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,071,181	\$1,070,168	\$1,070,168	\$1,070,168	\$1,070,168	\$535,084	\$535,084	50.00	\$0	Metros lineales	293	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930645	Construcción De Cisterna - 167449	167449	México	Chalco	Santa Catarina Ayotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$31,660	\$15,830	\$15,830	50.00	\$0	Piezas	3	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930646	Construcción De Cisterna - 167458	167458	México	Chalco	Santa Catarina Ayotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$10,553	\$5,277	\$5,277	50.00	\$0	Piezas	7	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930648	Construcción De Cuarto Dormitorio - 147746	147746	México	Chalco	Santa Catarina Ayotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$195,962	\$195,962	\$195,962	\$195,962	\$195,962	\$97,981	\$97,981	50.00	\$0	Vivienda	24	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930649	Construcción De Cuarto Dormitorio - 147733	147733	México	Chalco	Santa Catarina Ayotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$73,486	\$73,486	50.00	\$0	Vivienda	18	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930651	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 147928	147928	México	Chalco	Santa Catarina Ayotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$10,639	\$10,639	50.00	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930655	Construcción De Cisterna - 167433	167433	México	Chalco	Santa María Huexoculco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,766	\$52,766	\$52,766	\$52,766	\$52,766	\$26,383	\$26,383	50.00	\$0	Piezas	5	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300930656	Construcción De Cisterna - 167404	167404	México	Chalco	Santa María Huexoculco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,872	\$73,872	\$73,872	\$73,872	\$73,872	\$36,936	\$36,936	50.00	\$0	Piezas	7	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930657	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147537	147537	México	Chalco	Santa María Huexoculco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$244,952	\$244,952	\$244,952	\$244,952	\$244,952	\$122,476	\$122,476	50.00	\$0	Vivienda	30	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930658	Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 147475	147475	México	Chalco	Santa María Huexoculco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$342,933	\$342,933	\$342,933	\$342,933	\$342,933	\$171,467	\$171,467	50.00	\$0	Vivienda	41	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004227	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 339017	339017	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,836	\$63,836	\$63,836	\$63,836	\$63,836	\$31,918	\$31,918	50.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004228	Construcción De Techo Firme - 339274	339274	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$21,279	\$21,279	50.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004229	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 339453	339453	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$21,279	\$10,639	\$10,639	50.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004230	Construcción De Techo Firme Jardines De Chalco - 341338	341338	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$127,671	\$127,671	\$127,671	\$127,671	\$127,671	\$63,836	\$63,836	50.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004231	Construcción De Techo Firme En Nueva San Isidro - 340927	340927	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$42,557	\$21,279	\$21,279	50.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004234	Construcción De Cuarto Dormitorio - 336612	336612	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$24,495	\$24,495	50.00	\$0	Vivienda	6	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004259	Construcción De Techo Firme - 338832	338832	México	Chalco	La Candelaria Tlapala	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,064	\$234,064	\$234,064	\$234,064	\$234,064	\$117,032	\$117,032	50.00	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004260	Construcción De Cuarto Dormitorio - 338516	338516	México	Chalco	La Candelaria Tlapala	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$73,486	\$73,486	50.00	\$0	Vivienda	18	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004261	Construcción De Cuarto Dormitorio - 338122	338122	México	Chalco	La Candelaria Tlapala	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$293,943	\$293,943	\$293,943	\$293,943	\$293,943	\$146,971	\$146,971	50.00	\$0	Vivienda	48	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401004262	Construccion De Techo Firme En Cuautzingo - 340159	340159	México	Chalco	San Gregorio Cuautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$191,507	\$191,507	\$191,507	\$191,507	\$191,507	\$95,753	\$95,753	50.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170401004268	Construccion De Techo Firma San Lorenzo Chimalpa - 342384	342384	México	Chalco	San Mateo Huitzilzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$106,393	\$106,393	\$106,393	\$106,393	\$106,393	\$53,196	\$53,196	50.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004269	Construccion De Techo Firma San Lorenzo Chimalpa - 341599	341599	México	Chalco	San Mateo Huitzilzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$85,114	\$85,114	\$85,114	\$85,114	\$85,114	\$42,557	\$42,557	50.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004272	Construccion De Techo Firme En San Pablo Atlazalpan - 340386	340386	México	Chalco	San Pablo Atlazalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$106,392	\$106,392	\$106,392	\$106,392	\$106,392	\$53,196	\$53,196	50.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170401004273	Construccion De Cuarto Dormitorio En San Pablo Atlazalpan - 337541	337541	México	Chalco	San Pablo Atlazalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$391,924	\$391,924	\$391,924	\$391,924	\$391,924	\$195,962	\$195,962	50.00	\$0	Vivienda	48	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170401004276	Construccion De Techo Firme Ayotzingo - 341184	341184	México	Chalco	Santa Catarina Ayotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$106,393	\$106,393	\$106,393	\$106,393	\$106,393	\$53,196	\$53,196	50.00	\$0	Metros Cuadrados	37	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170401004277	Construccion De Techo Firme En Santa Catarina Ayotzingo - 341039	341039	México	Chalco	Santa Catarina Ayotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,836	\$63,836	\$63,836	\$63,836	\$63,836	\$31,918	\$31,918	50.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004281	Construccion De Techo Firm En Huexoculco - 340773	340773	México	Chalco	Santa María Huexoculco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$127,671	\$127,671	\$127,671	\$127,671	\$127,671	\$63,836	\$63,836	50.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300926329	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De San Juan Tuxtepec - 111976	111976	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$339,622	\$339,622	\$339,622	\$339,622	\$339,622	\$237,917	\$237,917	70.05	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 4to. trimestre 2017.
MEX17170300926331	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De Ventey - 112031	112031	México	Chapa de Mota	Ventey	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$26,435	\$26,435	70.05	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 4to. trimestre 2017.
MEX17170300926334	Construcción De Techos Ubicado En La Comunidad De Ejido De San Felipe Coamango - 111671	111671	México	Chapa de Mota	Ejido de San Felipe Coamango	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,471	\$75,471	\$75,471	\$75,471	\$52,871	\$52,871	70.05	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 4to. trimestre 2017.
MEX17170300929558	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De San Felipe Coamango - 111939	111939	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$339,622	\$339,622	\$339,622	\$339,622	\$339,622	\$237,918	\$237,918	70.05	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 4to. trimestre 2017. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300930662	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De Chapa De Mota - 111606	111606	México	Chapa de Mota	Chapa de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$26,435	\$26,435	70.05	\$0	Metros Cuadrados	6	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre 2017.
MEX17170300930666	Construcción De Techos De Losa De Concreto - 111455	111455	México	Chapa de Mota	Cadenqui	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$188,679	\$188,679	\$188,679	\$188,679	\$188,679	\$132,176	\$132,176	70.05	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930668	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De Dongu - 111619	111619	México	Chapa de Mota	Dongu	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$264,150	\$264,150	\$264,150	\$264,150	\$264,150	\$185,047	\$185,047	70.05	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre 2017.
MEX17170300930669	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De La Esperanza - 111698	111698	México	Chapa de Mota	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$26,435	\$26,435	70.05	\$0	Metros Cuadrados	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930671	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De La Ladera - 111715	111715	México	Chapa de Mota	La Ladera	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,943	\$150,943	\$150,943	\$150,943	\$150,943	\$105,741	\$105,741	70.05	\$0	Metros Cuadrados	11	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre 2017.
MEX17170300930672	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De Los Limones - 111829	111829	México	Chapa de Mota	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$26,435	\$26,435	70.05	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930673	Construcción De Techos De Losa De Concreto Ubicado En La Comunidad De La Loma - 111761	111761	México	Chapa de Mota	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$79,306	\$79,306	70.05	\$0	Metros Cuadrados	9	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre 2017.
MEX17170300930675	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De Macavaca - 111849	111849	México	Chapa de Mota	Macavaca (Santa Ana Macavaca)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,943	\$150,943	\$150,943	\$150,943	\$150,943	\$105,741	\$105,741	70.05	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre 2017.
MEX17170300930676	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De Mefi - 111883	111883	México	Chapa de Mota	Mefi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$79,306	\$79,306	70.05	\$0	Metros Cuadrados	14	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930678	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De La Palma - 111797	111797	México	Chapa de Mota	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$79,306	\$79,306	70.05	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre 2017.
MEX17170300930819	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Chiconcuac - 112932	112932	México	Chiconcuac	Chiconcuac de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICONCUAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO / Física: / Registro: SE CONCLUYE PROYECTO
MEX17170300930821	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Chiconcuac - 112781	112781	México	Chiconcuac	Chiconcuac de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICONCUAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$162,162	\$162,162	\$162,162	\$162,162	\$162,162	\$162,162	\$162,162	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO / Física: / Registro: SE CONCLUYE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300927685	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114378	114378	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$446,809	\$446,809	\$446,809	\$446,809	\$446,809	\$446,809	\$446,809	100.00	\$0	Vivienda	26	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927686	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114390	114390	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927687	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114371	114371	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$496,454	\$496,454	\$496,454	\$496,454	\$496,454	\$496,454	\$496,454	100.00	\$0	Vivienda	44	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927688	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114360	114360	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$347,518	\$347,518	\$347,518	\$347,518	\$347,518	\$347,518	\$347,518	100.00	\$0	Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927698	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114309	114309	México	Coatepec Harinas	Acuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927701	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114569	114569	México	Coatepec Harinas	Agua Amarga	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$546,099	\$546,099	\$546,099	\$546,099	\$546,099	\$546,099	\$546,099	100.00	\$0	Vivienda	44	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927702	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114342	114342	México	Coatepec Harinas	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$297,872	\$297,872	\$297,872	\$297,872	\$297,872	\$297,872	\$297,872	100.00	\$0	Vivienda	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927706	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114394	114394	México	Coatepec Harinas	Cochisquila	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927708	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114401	114401	México	Coatepec Harinas	Cruz de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$148,936	\$148,936	\$148,936	\$148,936	\$148,936	\$148,936	\$148,936	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927709	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114467	114467	México	Coatepec Harinas	Los Fresnos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	100.00	\$0	Vivienda	17	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927710	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114436	114436	México	Coatepec Harinas	Huayanalco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927711	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114463	114463	México	Coatepec Harinas	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300927712	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114480	114480	México	Coatepec Harinas	Plan de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	100.00	\$0	Vivienda	17	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927713	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114484	114484	México	Coatepec Harinas	Potrero Redondo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$148,936	\$148,936	\$148,936	\$148,936	\$148,936	\$148,936	\$148,936	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927714	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114511	114511	México	Coatepec Harinas	Primera del Monte (La Presa)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927715	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114513	114513	México	Coatepec Harinas	Puerta del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927716	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114421	114421	México	Coatepec Harinas	El Reynoso	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927717	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114549	114549	México	Coatepec Harinas	Segunda del Monte (La Presa)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927718	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114516	114516	México	Coatepec Harinas	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927719	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114520	114520	México	Coatepec Harinas	San José del Progreso (San José)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927720	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114528	114528	México	Coatepec Harinas	San Luis (Colonia Hidalgo)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927722	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114554	114554	México	Coatepec Harinas	Tecolotepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927723	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114430	114430	México	Coatepec Harinas	El Telar	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927724	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114457	114457	México	Coatepec Harinas	Las Vueltas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300927725	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114444	114444	México	Coatepec Harinas	La Conchita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	100.00	\$0	Vivienda	17	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927726	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114453	114453	México	Coatepec Harinas	La Galera	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927727	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114472	114472	México	Coatepec Harinas	Monte de las Vueltas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927728	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114413	114413	México	Coatepec Harinas	El Potrerito (El Potrero)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$248,227	\$248,227	\$248,227	\$248,227	\$248,227	\$248,227	\$248,227	100.00	\$0	Vivienda	18	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927729	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114530	114530	México	Coatepec Harinas	San Martín el Salto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927730	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114490	114490	México	Coatepec Harinas	Primera de Analco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$446,809	\$446,809	\$446,809	\$446,809	\$446,809	\$446,809	\$446,809	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927732	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114502	114502	México	Coatepec Harinas	Primera de Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$148,936	\$148,936	\$148,936	\$148,936	\$148,936	\$148,936	\$148,936	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927733	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114544	114544	México	Coatepec Harinas	Segunda de Zacanguillo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$148,936	\$148,936	\$148,936	\$148,936	\$148,936	\$148,936	\$148,936	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927736	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114558	114558	México	Coatepec Harinas	Teocotitla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$248,227	\$248,227	\$248,227	\$248,227	\$248,227	\$248,227	\$248,227	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927737	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114408	114408	México	Coatepec Harinas	Cuentla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$148,936	\$148,936	\$148,936	\$148,936	\$148,936	\$148,936	\$148,936	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927738	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114477	114477	México	Coatepec Harinas	Piedras Anchas (Primera del Monte)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$347,518	\$347,518	\$347,518	\$347,518	\$347,518	\$347,518	\$347,518	100.00	\$0	Vivienda	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927739	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114539	114539	México	Coatepec Harinas	Segunda de San Miguel (El Cerrito)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300927740	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114505	114505	México	Coatepec Harinas	Primera de Zacanguillo (Santo Niño Doctor)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	\$198,582	100.00	\$0	Vivienda	18	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300927741	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114535	114535	México	Coatepec Harinas	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300927743	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114562	114562	México	Coatepec Harinas	Zacatonos (San Felipe de Jesús)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927745	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114498	114498	México	Coatepec Harinas	Primera de San Miguel (La Punta)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	\$49,645	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300927746	Construcción De Cuarto Dormitorio - 114354	114354	México	Coatepec Harinas	Capulin Redondo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	\$99,291	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930844	Construcción De Cuarto Dormitorio - 133477	133477	México	Donato Guerra	Ranchería de San Martin Obispo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,148,190	\$1,148,190	\$1,148,190	\$1,148,190	\$1,148,190	\$1,148,190	\$1,148,190	100.00	\$0	Otros	115	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA / Fisica: TERMINADA (23 CUARTOS) / Registro:
MEX17170300930855	Construcción De Cuarto Dormitorio - 133060	133060	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,698,559	\$2,698,559	\$2,698,559	\$2,698,559	\$2,698,559	\$2,698,559	\$2,698,559	100.00	\$0	Otros	270	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA / Fisica: SON 54 CUARTOS TERMINADOS / Registro:
MEX17160300780184	Construcción De Piso Firme En La Colonia Granjas Valle De Guadalupe - 351616	351616	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$333,454	\$69,023	\$69,023	\$69,023	\$69,023	\$69,023	\$48,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17160300780273	Construcción De Techo Firme En San Francisco De Asis - 311334	311334	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$243,984	\$58,200	\$58,200	\$58,200	\$58,200	\$58,200	\$57,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	99.58	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17160300780278	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Potrero Del Rey - 312117	312117	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,212	\$30,858	\$30,858	\$30,858	\$30,858	\$30,858	\$30,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	99.33	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERAN EL IVA EN ESTA ACTUALIZACIÓN DE
MEX17160300780503	Construcción De Techo Firme En Luis Donaldo Colosio - 322471	322471	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$276,977	\$131,059	\$131,059	\$131,059	\$131,059	\$131,059	\$130,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	99.47	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930866	Construcción De Techo Firme Localidad Granjas Valle De Guadalupe En Ecatepec - 172930	172930	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,482	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300930867	Construcción De Techo Firme En La Localidad Almarigo Sur En Ecatepec - 172914	172914	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,181	\$66,291	\$66,291	\$66,291	\$66,291	\$66,291	\$66,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930868	Construcción De Techo Firme Localidad Granjas Valle De Guadalupe En Ecatepec - 172854	172854	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,770	\$59,393	\$59,393	\$59,393	\$59,393	\$59,393	\$59,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930869	Construcción De Techo Firme Localidad Viveros Xalostoc En Ecatepec - 172796	172796	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,557	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930870	Construcción De Piso Firme En La Localidad El Ostor En Ecatepec - 171889	171889	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,581	\$17,057	\$17,057	\$17,057	\$17,057	\$17,057	\$11,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930871	Construcción De Piso Firme En Localidad Luis Donaldo Colosio En Ecatepec - 171867	171867	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,310	\$22,233	\$22,233	\$22,233	\$22,233	\$22,232	\$15,563	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930872	Piso Firme En Colonia Luis Donaldo Colosio En Ecatepec De Morelos - 171843	171843	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,556	\$31,259	\$31,259	\$31,259	\$31,259	\$31,259	\$21,882	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930873	Construcción De Piso Firme En Localidad El Progreso Guadalupe Victoria En Ecatepec - 171881	171881	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$173,882	\$176,141	\$176,141	\$176,141	\$176,141	\$176,141	\$123,299	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930874	Construcción De Piso Firme En La Localidad Bellavista En Ecatepec - 171878	171878	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,489	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930875	Construcción De Piso Firme En La Localidad Plan De Ayala En Ecatepec - 171862	171862	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$26,222	\$19,645	\$19,645	\$19,645	\$19,645	\$19,645	\$13,751	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930876	Construcción De Piso Firme En La Localidad La Presa En Ecatepec - 171837	171837	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$87,335	\$82,263	\$82,263	\$82,263	\$82,263	\$82,263	\$57,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930877	Construcción De Piso Firme En La Localidad Ciudad Cuauhtemoc En Ecatepec - 171815	171815	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,468	\$39,920	\$39,920	\$39,920	\$39,920	\$39,920	\$27,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930878	Construcción De Techo Firme En La Localidad La Lomita En Ecatepec - 173634	173634	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$217,227	\$182,821	\$182,821	\$182,821	\$182,821	\$182,821	\$182,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	99.56	Financiera: / Física: / Registro: EXISTIERON CANCELACIONES DE LOS LAS CUALES FUERON CAMBIADAS POR OTRAS UBICACIONES

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300930879	Construcción De Techo Firme En La Localidad Potrero Del Rey En Ecatepec - 173612	173612	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$26,109	\$30,858	\$30,858	\$30,858	\$30,858	\$30,858	\$30,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930880	Construcción De Techo Firme Localidad Ciudad Cuauhtemoc En Ecatepec - 173601	173601	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$133,795	\$93,157	\$93,157	\$93,157	\$93,157	\$93,157	\$92,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	99.74	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930881	Construcción De Techo Firme En La Localidad Almarcigo Norte En Ecatepec - 173585	173585	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$118,434	\$122,638	\$122,638	\$122,638	\$122,638	\$122,638	\$122,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930882	Construcción De Techo Firme Localidad Ciudad Cuauhtemoc En Ecatepec - 173571	173571	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,588	\$45,661	\$45,661	\$45,661	\$45,661	\$45,661	\$45,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930883	Construcción De Techo Firme En La Localidad La Esperanza En Ecatepec - 173564	173564	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,697	\$39,357	\$39,357	\$39,357	\$39,357	\$39,357	\$39,151	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930884	Construcción De Piso Firme En Jose Antonio Torres En Ecatepec - 169399	169399	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$119,468	\$118,438	\$118,438	\$118,438	\$118,438	\$118,438	\$82,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930885	Construcción De Piso Firme En Alfredo Del Mazo En Ecatepec - 169386	169386	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,855	\$18,437	\$18,437	\$18,437	\$18,437	\$18,437	\$12,906	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930886	Construcción De Piso Firme En Media Luna En Ecatepec - 169365	169365	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$87,790	\$55,966	\$55,966	\$55,966	\$55,966	\$55,966	\$39,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930887	Construcción De Piso Firme En Piedra Grande En Ecatepec - 169314	169314	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,561	\$45,475	\$45,475	\$45,475	\$45,475	\$45,475	\$31,833	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930888	Construcción De Piso Firme En El Chamizal En Ecatepec - 169301	169301	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$19,225	\$20,707	\$20,707	\$20,707	\$20,707	\$20,707	\$14,495	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930889	Construcción De Piso Firme En Granjas Valle De Guadalupe Seccion A En Ecatepec - 169280	169280	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,198	\$11,161	\$11,161	\$11,161	\$11,161	\$11,161	\$7,814	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930890	Construcción De Piso Firme En Granjas Valle De Guadalupe Seccion A En Ecatepec - 169264	169264	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$53,019	\$53,141	\$53,141	\$53,141	\$53,141	\$53,141	\$37,199	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300930891	Construcción De Piso Firme En Granjas Valle De Guadalupe Seccion A En Ecatepec - 169242	169242	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$45,017	\$49,252	\$49,252	\$49,252	\$49,252	\$49,252	\$34,476	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	
MEX17170300930892	Construcción De Techo Firme Localidad Tablas Del Pozo En Ecatepec - 173891	173891	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$204,550	\$262,179	\$262,179	\$262,179	\$262,179	\$262,179	\$261,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	
MEX17170300930893	Construcción De Piso Firme En La Colonia Estrella De Ecatepec - 168730	168730	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,463	\$8,170	\$8,170	\$8,170	\$8,170	\$8,170	\$5,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930894	Construcción De Techo Firme En La Localidad San Francisco De Asis En Ecatepec - 173663	173663	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,403	\$58,200	\$58,200	\$58,200	\$58,200	\$58,200	\$44,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	
MEX17170300930895	Construcción De Techo Firme En La Localidad El Almarigo Norte En Ecatepec - 173993	173993	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$268,396	\$266,200	\$266,200	\$266,200	\$266,200	\$266,200	\$252,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	
MEX17170300930896	Construcción De Techo Firme En La Localidad Ciudad Cuahutemoc En Ecatepec - 173987	173987	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,641	\$45,134	\$45,134	\$45,134	\$45,134	\$45,134	\$44,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	
MEX17170300930897	Construcción De Techo Firme Localidad San Andres De La Cañada En Ecatepec - 173982	173982	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,076	\$105,457	\$105,457	\$105,457	\$105,457	\$105,457	\$105,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	
MEX17170300930898	Construcción De Techo Firme En La Localidad Ciudad Cuahutemoc En Ecatepec - 173973	173973	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$114,102	\$138,911	\$138,911	\$138,911	\$138,911	\$138,911	\$138,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	
MEX17170300930899	Construcción De Techo Firme Localidad Ejidos De Santa Maria Tulpetlac En Ecatepec - 173969	173969	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$205,440	\$205,251	\$205,251	\$205,251	\$205,251	\$205,251	\$204,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	
MEX17170300930900	Construcción De Techo Firme Localidad Ampliación San Pedro Xalostoc En Ecatepec - 173954	173954	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,342	\$67,348	\$67,348	\$67,348	\$67,348	\$67,348	\$67,348	\$51,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930901	Construcción De Techo Firme Localidad Benito Juarez Norte Xalostoc En Ecatepec - 173943	173943	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,652	\$97,306	\$97,306	\$97,306	\$97,306	\$97,306	\$96,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	
MEX17170300930902	Construcción De Techo Firme Localidad Tablas Del Pozo En Ecatepec - 173911	173911	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$70,003	\$80,514	\$80,514	\$80,514	\$80,514	\$80,514	\$80,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300930903	Construcción De Tomas Domiciliarias En Cerrada De Cisnes Y Cerrada De Aguilas - 173876	173876	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$136,097	\$133,474	\$133,474	\$133,474	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,614	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE CANCELARA EL RECURSO DE ESTE NUMERO DE CONTROL, SE SOLICITO APOYO POR PARTE DE LA SEAFEP Y LA
MEX17170300930904	Construcción De Techo Firme Localidad Texalpa En Ecatepec - 173874	173874	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$78,269	\$47,363	\$47,363	\$47,363	\$47,363	\$47,363	\$35,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930905	Construcción De Techo Firme Localidad Los Bordos En Ecatepec - 173843	173843	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,462	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930906	Construcción Piso Firme En La Localidad Luis Donaldo Colosio En Ecatepec - 171958	171958	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,579	\$9,391	\$9,391	\$9,391	\$9,391	\$9,391	\$6,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930907	Construcción De Piso Firme En La Localidad Xochitenco En Ecatepec - 171657	171657	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,378	\$24,556	\$24,556	\$24,556	\$24,556	\$24,556	\$17,189	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930908	Construcción De Piso Firme En Localidad Ejidos De San Cristóbal En Ecatepec - 171937	171937	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,763	\$15,066	\$15,066	\$15,066	\$15,066	\$15,066	\$10,546	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA, EN ESTA
MEX17170300930909	Construcción De Piso Firme En La Localidad Lomas De San Carlos En Ecatepec - 171910	171910	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$181,582	\$164,759	\$164,759	\$164,759	\$164,759	\$164,759	\$115,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930910	Construcción De Piso Firme En Localidad Granjas Ecatepec En Ecatepec - 171904	171904	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,995	\$16,360	\$16,360	\$16,360	\$16,360	\$16,360	\$11,452	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA, EN ESTA
MEX17170300930911	Construcción De Piso Firme En La Localidad Ampliación Tulpetic En Ecatepec - 171901	171901	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,768	\$31,492	\$31,492	\$31,492	\$31,492	\$31,492	\$22,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930912	Construcción De Piso Firme En Localidad Luis Donaldo Colosio En Ecatepec - 171974	171974	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,883	\$12,982	\$12,982	\$12,982	\$12,982	\$12,982	\$9,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930913	Construcción De Piso Firme En Localidad Cuauclaco Buenavista Ecatepec - 171973	171973	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$18,565	\$20,322	\$20,322	\$20,322	\$20,322	\$20,322	\$14,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA, EN ESTA
MEX17170300930914	Construcción De Piso Firme En La Localidad Luis Donaldo Colosio En Ecatepec - 171971	171971	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$17,825	\$19,512	\$19,512	\$19,512	\$19,512	\$19,512	\$13,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA, EN ESTA

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300930915	Construcción De Piso Firme En Localidad Buenos Aires En Ecatepec - 171969	171969	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$18,249	\$19,970	\$19,970	\$19,970	\$19,970	\$19,970	\$13,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930916	Construcción De Piso Firme En La Localidad La Lomita En Ecatepec - 171964	171964	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,170	\$41,215	\$41,215	\$41,215	\$41,215	\$41,215	\$28,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930917	Construcción De Piso Firme En Localidad Vista Hermosa En Ecatepec - 171957	171957	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$45,017	\$49,278	\$49,278	\$49,278	\$49,278	\$49,278	\$34,495	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA, EN ESTA ACTUALIZACIÓN DE
MEX17170300930918	Construcción De Piso Firme En La Localidad Potrero Del Rey En Ecatepec - 171955	171955	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,433	\$26,745	\$26,745	\$26,745	\$26,745	\$26,745	\$18,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930919	Construcción De Piso Firme En La Localidad Margarita Maza De Juárez En Ecatepec - 171950	171950	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$25,797	\$28,240	\$28,240	\$28,240	\$28,240	\$28,240	\$19,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930920	Construcción De Piso Firme En La Localidad Margarita Maza De Juárez En Ecatepec - 171944	171944	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,656	\$59,831	\$59,831	\$59,831	\$59,831	\$59,831	\$41,882	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA, EN ESTA ACTUALIZACIÓN DE
MEX17170300930921	Construcción De Piso Firme En Localidad Benito Juárez Norte Xalostoc En Ecatepec - 171942	171942	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,994	\$73,337	\$73,337	\$73,337	\$73,337	\$73,337	\$51,336	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930922	Construcción De Piso Firme En La Localidad Arboledas Xalostoc En Ecatepec - 171922	171922	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$131,715	\$124,175	\$124,175	\$124,175	\$124,175	\$124,175	\$86,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930923	Construcción De Piso Firme En Localidad Ejidos De San Andrés En Ecatepec - 171921	171921	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$17,946	\$19,306	\$19,306	\$19,306	\$19,306	\$19,306	\$13,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA, EN ESTA ACTUALIZACIÓN DE
MEX17170300930924	Construcción De Piso Firme En Localidad San Francisco De Asís En Ecatepec - 171914	171914	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$26,828	\$27,361	\$27,361	\$27,361	\$27,361	\$27,361	\$19,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA, EN ESTA ACTUALIZACIÓN DE
MEX17170300930925	Construcción De Techo Firme En La Localidad Benito Juárez Xalostoc - 173731	173731	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,903	\$64,972	\$64,972	\$64,972	\$64,972	\$64,972	\$64,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA, EN ESTA ACTUALIZACIÓN DE
MEX17170300930926	Construcción De Techo Firme Localidad Tierra Blanca En Ecatepec - 173781	173781	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$122,095	\$159,783	\$159,783	\$159,783	\$159,783	\$159,783	\$159,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	99.72	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA, EN ESTA ACTUALIZACIÓN DE

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300930927	Construcción De Techo Firme Localidad Jardines Del Tepeyac En Ecatepec - 172713	172713	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$26,255	\$33,808	\$33,808	\$33,808	\$33,808	\$33,808	\$24,576	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: 7 Física: 7 Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	
MEX17170300930928	Construcción De Techo Firme En La Localidad San Andres De La Cañada En Ecatepec - 173702	173702	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,656	\$88,821	\$88,821	\$88,821	\$88,821	\$88,821	\$88,821	\$88,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: 7 Física: 7 Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930929	Construcción De Techo Firme Localidad Los Bordos En Ecatepec - 173701	173701	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,993	\$239,074	\$239,074	\$239,074	\$239,074	\$239,074	\$222,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	95.00	Financiera: 7 Física: 7 Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	
MEX17170300930930	Construcción De Techo Firme Localidad Hank Gonzalez En Ecatepec - 173669	173669	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$119,880	\$200,565	\$200,565	\$200,565	\$200,565	\$200,565	\$199,929	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: 7 Física: 7 Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	
MEX17170300930931	Construcción De Techo Firme Localidad Codice Mendocino En Ecatepec - 173137	173137	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$246,193	\$176,378	\$176,378	\$176,378	\$176,378	\$176,378	\$175,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: 7 Física: 7 Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	
MEX17170300930932	Construcción De Techo Firme En La Localidad La Aguita En Ecatepec - 173107	173107	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,425	\$113,377	\$113,377	\$113,377	\$113,377	\$113,377	\$112,773	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: 7 Física: 7 Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	
MEX17170300930933	Construcción De Techo Firme Localidad Jose Antonio Torres En Ecatepec - 173476	173476	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$95,486	\$114,152	\$114,152	\$114,152	\$114,152	\$114,152	\$85,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	80.00	Financiera: 7 Física: 7 Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	
MEX17170300930934	Construcción De Techo Firme Localidad Ciudad Cuauhtemoc En Ecatepec - 173518	173518	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,682	\$95,979	\$95,979	\$95,979	\$95,979	\$95,979	\$78,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	85.00	Financiera: 7 Física: 7 Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	
MEX17170300930935	Construcción De Techo Firme En La Localidad La Aguita En Ecatepec - 173482	173482	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$145,738	\$113,377	\$113,377	\$113,377	\$113,377	\$113,377	\$112,773	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: 7 Física: 7 Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	
MEX17170300930936	Construcción De Techo Firme Localidad Sagitario II En Ecatepec - 173088	173088	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,955	\$63,020	\$63,020	\$63,020	\$63,020	\$63,020	\$62,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: 7 Física: 7 Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	
MEX17170300930937	Construcción De Techo Firme En La Localidad El Ostor En Ecatepec - 173068	173068	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,231	\$72,114	\$72,114	\$72,114	\$72,114	\$72,114	\$71,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: 7 Física: 7 Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	
MEX17170300930938	Construcción De Techo Firme Localidad Nueva Aragon En Ecatepec - 172640	172640	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,825	\$54,080	\$54,080	\$54,080	\$54,080	\$54,080	\$41,344	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: 7 Física: 7 Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA	

Total: 1499

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300930939	Construcción De Techo Firme Localidad Granjas Valle De Guadalupe En Ecatepec - 172998	172998	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$110,105	\$142,158	\$142,158	\$142,158	\$142,158	\$142,158	\$141,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930940	Construcción De Techo Firme Localidad Granjas Valle De Guadalupe En Ecatepec - 173048	173048	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$65,850	\$156,038	\$156,038	\$156,038	\$156,038	\$156,038	\$137,818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930941	Construccion De Techo Firme En La Localidad La Presa En Ecatepec - 173038	173038	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$25,759	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se aclara que esta ubicación esta considerada dentro de otra ZAP-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930942	Construccion De Techo Firme En La Localidad La Presa En Ecatepec - 173002	173002	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$134,288	\$186,253	\$186,253	\$186,253	\$186,253	\$186,253	\$185,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	99.58	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930943	Construccion De Techo Firme En La Localidad Bellavista En Ecatepec - 172971	172971	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,804	\$81,680	\$81,680	\$81,680	\$81,680	\$81,680	\$81,428	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930944	Construcción De Piso Firme En La Localidad Bellavista En Ecatepec - 171741	171741	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,202	\$59,333	\$59,333	\$59,333	\$59,333	\$59,333	\$41,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930945	Construcción De Techo Firme Localidad Estrella En Ecatepec - 172571	172571	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$135,057	\$169,854	\$169,854	\$169,854	\$169,854	\$169,854	\$118,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930946	Construccion De Piso Firme En La Localidad La Mesa En Ecatepec - 171670	171670	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,760	\$7,400	\$7,400	\$7,400	\$7,400	\$7,400	\$5,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930947	Construccion De Tomas Domiciliarias En Calle Jilotingo Y Otumba - 173932	173932	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,144	\$78,601	\$78,601	\$78,601	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	116	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE CANCELARA EL RECURSO DE ESTE NUMERO DE CONTROL SE SOLICITO APOYO POR PARTE DE SEDESEM Y SEDESEM
MEX17170300930948	Construcción De Techo Firme Localidad Tablas Del Pozo En Ecatepec - 173922	173922	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,244	\$64,154	\$64,154	\$64,154	\$64,154	\$64,154	\$63,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930949	Construcción De Techo Firme Localidad Estrella En Ecatepec - 172539	172539	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$82,210	\$111,434	\$111,434	\$111,434	\$111,434	\$111,434	\$84,489	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	75.82	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930950	Construcción De Techo Firme Localidad Panoraamica En Ecatepec - 173821	173821	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,704	\$63,407	\$63,407	\$63,407	\$63,407	\$63,407	\$63,131	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300930951	Construcción De Tomas Domiciliarias En Calles De La Localidad La Aguita En Ecatepec - 173820	173820	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$119,989	\$117,680	\$117,680	\$117,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	6,410	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CANCELARA EL RECURSO DE ESTE NUMERO DE CONTROL, SE SOLICITO APOYO POR PARTE DE SEDESEM
MEX17170300930952	Construcción De Techo Firme Localidad Tierra Blanca En Ecatepec - 173806	173806	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,772	\$37,469	\$37,469	\$37,469	\$37,469	\$37,469	\$37,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930953	Construcción De Techo Firme Localidad La Teja En Ecatepec - 173715	173715	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,138	\$100,486	\$100,486	\$100,486	\$100,486	\$100,486	\$100,082	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930954	Construcción De Techo Firme En La Localidad La Virgen En Ecatepec - 173714	173714	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,714	\$49,450	\$49,450	\$49,450	\$49,450	\$49,450	\$39,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930955	Construcción De Techo Firme En La Localidad Coanalo En Ecatepec - 173804	173804	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$47,444	\$59,445	\$59,445	\$59,445	\$59,445	\$59,445	\$59,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930956	Construcción De Techo Firme Localidad Vista Hermosa En Ecatepec - 173790	173790	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,422	\$40,238	\$40,238	\$40,238	\$40,238	\$40,238	\$40,039	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930957	Construcción De Techo Firme En La Localidad Luis Donaldo Colosio En Ecatepec - 173788	173788	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$123,293	\$131,059	\$131,059	\$131,059	\$131,059	\$131,059	\$130,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930958	Construcción De Techo Firme En La Localidad Mexico Nuevo En Ecatepec - 173762	173762	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,835	\$58,103	\$58,103	\$58,103	\$58,103	\$58,103	\$57,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930959	Construcción De Techo Firme Localidad Ciudad Cuauhtemoc En Ecatepec - 173754	173754	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,004	\$44,148	\$44,148	\$44,148	\$44,148	\$44,148	\$43,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930960	Construcción De Piso Firme En La Localidad La Palma En Ecatepec - 171710	171710	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,670	\$9,491	\$9,491	\$9,491	\$9,491	\$9,491	\$6,643	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930961	Construcción De Techo Firme En La Localidad Ejidos De San Cristobal En Ecatepec - 173684	173684	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,658	\$38,686	\$38,686	\$38,686	\$38,686	\$38,686	\$38,454	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA
MEX17170300930962	Construcción De Piso Firme En La Localidad La Palma - 171692	171692	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,369	\$16,824	\$16,824	\$16,824	\$16,824	\$16,824	\$11,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA

Total: 1499

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300930963	Construcción De Techo Firme Localidad El Mirador En Ecatepec - 173640	173640	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$175,734	\$105,449	\$105,449	\$105,449	\$105,449	\$105,449	\$104,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA, EN ESTA ACTUALIZACION.
MEX17170300930964	Construccion De Piso Firme En La Localidad El Cegor En Ecatepec - 170679	170679	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,647	\$31,359	\$31,359	\$31,359	\$31,359	\$31,359	\$21,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930965	Construccion De Piso Firme En La Colonia Sagitario X En Ecatepec - 170654	170654	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$18,007	\$19,711	\$19,711	\$19,711	\$19,711	\$19,711	\$13,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA, EN ESTA ACTUALIZACION.
MEX17170300930966	Construccion De Piso Firme En La Colonia Ciudad Cuauhtémoc De Ecatepec - 170477	170477	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,854	\$16,154	\$16,154	\$16,154	\$16,154	\$16,154	\$11,308	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930967	Construccion De Piso Firme En La Localidad Ciudad Cuauhtemoc En Ecatepec - 171618	171618	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,157	\$16,592	\$16,592	\$16,592	\$16,592	\$16,592	\$11,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA, EN ESTA ACTUALIZACION.
MEX17170300930968	Construcción De Piso Firme En La Localidad Ciudad Cuauhtemoc En Ecatepec - 171597	171597	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$19,159	\$20,972	\$20,972	\$20,972	\$20,972	\$20,972	\$14,681	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930969	Construccion De Piso Firme En La Localidad Ciudad Cuauhtemoc En Ecatepec - 171639	171639	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$78,908	\$86,378	\$86,378	\$86,378	\$86,378	\$86,378	\$60,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930970	Construccion De Piso Firme En La Localidad Ciudad Cuauhtemoc - 171608	171608	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,458	\$85,814	\$85,814	\$85,814	\$85,814	\$85,814	\$60,070	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930971	Construccion De Piso Firme En La Localidad Santa María Chiconautla En Ecatepec - 171554	171554	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$39,045	\$16,858	\$16,858	\$16,858	\$16,858	\$16,858	\$11,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930972	Construccion De Piso Firme En La Localidad Ciudad Cuauhtemoc En Ecatepec - 171571	171571	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,069	\$26,348	\$26,348	\$26,348	\$26,348	\$26,348	\$18,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA, EN ESTA ACTUALIZACION.
MEX17170300930973	Construcción De Piso Firme En La Localidad Tablas Del Pozo En Ecatepec - 171127	171127	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,653	\$51,880	\$51,880	\$51,880	\$51,880	\$51,880	\$36,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930974	Construccion De Piso Firme En La Localidad Vista Hermosa En Ecatepec - 170939	170939	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,437	\$28,173	\$28,173	\$28,173	\$28,173	\$28,173	\$19,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo								Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300930975	Construcción De Piso Firme En La Localidad Vista Hermosa En Ecatepec - 170886	170886	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,066	\$15,162	\$15,162	\$15,162	\$15,162	\$15,162	\$12,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930976	Construcción De Piso Firme En La Colonia San Pedro Xalostoc En Ecatepec - 170851	170851	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,777	\$35,175	\$35,175	\$35,175	\$35,175	\$35,175	\$24,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930977	Construcción De Piso Firme En La Colonia Tierra Blanca En Ecatepec - 170820	170820	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$75,300	\$82,429	\$82,429	\$82,429	\$82,429	\$82,429	\$57,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930978	Construcción De Piso Firme En La Colonia Santo Tomas Chiconautla En Ecatepec - 170759	170759	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,129	\$22,034	\$22,034	\$22,034	\$22,034	\$22,034	\$15,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930979	Construcción De Piso Firme En La Colonia San Carlos En Ecatepec - 170702	170702	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,833	\$41,374	\$41,374	\$41,374	\$41,374	\$41,374	\$28,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930980	Construcción De Techo Firme Localidad Ciudad Cuauhtémoc En Ecatepec - 173550	173550	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,574	\$60,682	\$60,682	\$60,682	\$60,682	\$60,682	\$60,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA ACTUALIZACIÓN DE
MEX17170300930981	Construcción De Piso Firme En La Colonia El Tejocote En Ecatepec - 170727	170727	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$38,105	\$41,712	\$41,712	\$41,712	\$41,712	\$41,712	\$29,199	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930982	Construcción De Piso Firme En La Colonia Tablas Del Pozo En Ecatepec - 170639	170639	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,779	\$42,973	\$42,973	\$42,973	\$42,973	\$42,973	\$30,081	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930983	Construcción De Techo Firme En La Localidad San Carlos En Ecatepec - 173743	173743	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,127	\$70,637	\$70,637	\$70,637	\$70,637	\$70,637	\$54,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA ACTUALIZACIÓN DE
MEX17170300930984	Construcción De Techo Firme Localidad El Tejocote En Ecatepec - 173734	173734	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$122,701	\$137,440	\$137,440	\$137,440	\$137,440	\$137,440	\$137,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA EN ESTA ACTUALIZACIÓN DE
MEX17170300930985	Construcción De Piso Firme En La Localidad La Palma En Ecatepec - 171726	171726	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$104,614	\$114,518	\$114,518	\$114,518	\$114,518	\$114,518	\$80,163	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930986	Construcción De Piso Firme En La Colonia Ciudad Cuauhtémoc De Ecatepec - 170434	170434	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,175	\$26,853	\$26,853	\$26,853	\$26,853	\$26,853	\$18,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300930987	Construcción De Piso Firme En La Colonia Nueva Aragon De Ecatepec - 168872	168872	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$19,613	\$19,977	\$19,977	\$19,977	\$19,977	\$19,977	\$13,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930988	Construcción De Piso Firme En La Colonia Jardines Del Tepeyac De Ecatepec - 168846	168846	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$75,816	\$61,736	\$61,736	\$61,736	\$61,736	\$61,736	\$43,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930989	Construcción De Piso Firme En La Colonia Estrella De Ecatepec - 168811	168811	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,748	\$16,267	\$16,267	\$16,267	\$16,267	\$16,267	\$11,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930990	Construcción De Piso Firme En La Colonia Emiliano Zapata De Ecatepec - 168767	168767	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,585	\$9,398	\$9,398	\$9,398	\$9,398	\$9,398	\$6,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930991	Construcción De Piso Firme En Al Colonia Tablas Del Pozo En Ecatepec - 170611	170611	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,058	\$84,254	\$84,254	\$84,254	\$84,254	\$84,254	\$58,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930992	Construcción De Piso Firme En La Colonia Los Bordos En Ecatepec - 170590	170590	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,077	\$42,024	\$42,024	\$42,024	\$42,024	\$42,024	\$29,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930993	Construcción De Piso Firme En La Colonia Hank Gonzalez En Ecatepec - 170505	170505	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,036	\$17,554	\$17,554	\$17,554	\$17,554	\$17,554	\$12,288	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA, EN ESTA ACTUALIZACIÓN.
MEX17170300930994	Construcción De Piso Firme En Granjas Valle De Guadalupe En Ecatepec - 169172	169172	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$70,905	\$10,433	\$10,433	\$10,433	\$10,433	\$10,433	\$7,303	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930995	Construcción De Piso Firme En Granjas Valle De Guadalupe En Ecatepec - 169221	169221	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,814	\$78,533	\$78,533	\$78,533	\$78,533	\$78,533	\$54,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930996	Construcción De Piso Firme En El Pueblo De Santa Clara Coatlilac En Ecatepec - 169116	169116	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,385	\$49,743	\$49,743	\$49,743	\$49,743	\$49,743	\$34,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930997	Construcción De Piso Firme En La Colonia Viveros Xalostoc De Ecatepec - 169004	169004	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,167	\$8,946	\$8,946	\$8,946	\$8,946	\$8,946	\$6,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930998	Construcción De Piso Firme En La Localidad Santa María Tulpetlac En Ecatepec - 171528	171528	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,065	\$12,112	\$12,112	\$12,112	\$12,112	\$12,112	\$8,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300930999	Construcción De Piso Firme En La Localidad Santa María Tulpetlac En Ecatepec - 171489	171489	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,506	\$62,950	\$62,950	\$62,950	\$62,950	\$62,950	\$44,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931000	Construcción De Piso Firme En La Localidad Ampliación Tulpetlac En Ecatepec - 171026	171026	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,801	\$39,190	\$39,190	\$39,190	\$39,190	\$39,190	\$27,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ACLARA QUE LOS MONTOS ORIGINALES CARGADOS EN EL SISTEMA NO SE CONSIDERO EL IVA, EN ESTA ACTUALIZACIÓN.	
MEX17170300931001	Construcción De Piso Firme En La Colonia Mexico Nuevo En Ecatepec - 170795	170795	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,744	\$42,973	\$42,973	\$42,973	\$42,973	\$42,973	\$30,081	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931002	Construcción De Piso Firme En La Colonia Jardines Del Tepeyac De Ecatepec - 168959	168959	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$53,444	\$57,674	\$57,674	\$57,674	\$57,674	\$57,674	\$40,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931003	Construcción De Piso Firme En La Colonia Nueva Aragon De Ecatepec - 168916	168916	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,246	\$9,716	\$9,716	\$9,716	\$9,716	\$9,716	\$6,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931004	Construcción De Piso Firme En La Localidad Lomas De Alzocolo En Ecatepec - 171004	171004	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$26,889	\$29,474	\$29,474	\$29,474	\$29,474	\$29,474	\$20,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931005	Construcción De Piso Firme En La Localidad Tablas Del Pozo En Ecatepec - 171090	171090	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,671	\$12,756	\$12,756	\$12,756	\$12,756	\$12,756	\$8,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931006	Construcción De Piso Firme En La Localidad El Progreso En Ecatepec - 171053	171053	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,099	\$23,096	\$23,096	\$23,096	\$23,096	\$23,096	\$16,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931007	Construcción De Piso Firme En La Localidad Tierra Blanca En Ecatepec - 170966	170966	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$33,376	\$36,536	\$36,536	\$36,536	\$36,536	\$36,536	\$25,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931008	Construcción De Piso Firme En La Localidad Vista Hermosa En Ecatepec - 170909	170909	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,501	\$48,714	\$48,714	\$48,714	\$48,714	\$48,714	\$34,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931009	Construcción De Piso Firme En La Colonia Rustica Kalastoc De Ecatepec - 168829	168829	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$18,789	\$20,567	\$20,567	\$20,567	\$20,567	\$20,567	\$14,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931010	Conexión De Descargas Domiciliarias En Calle Tlachco - 161975	161975	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$349,995	\$340,744	\$340,744	\$340,744	\$340,744	\$340,744	\$340,744	\$113,709	100.00	\$0	Metros lineales	420	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300931011	Conexión De Descargas Domiciliarias En Calle Hildos Y Tejidos - 161968	161968	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,997	\$292,893	\$292,892	\$292,892	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	329	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CANCELARÁ EL RECURSO DE ESTE NUMERO DE CONTROL, SE SOLICITO APOYO POR PARTE DE SEDESEM PARA CONTINUAR
MEX17170300931017	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Chiapas - 122962	122962	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$599,994	\$33,708	\$33,708	\$33,708	\$33,708	\$33,708	\$0	100.00	\$0	Otros	654	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE INFORMO A SEDESEM Y A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL QUE POR CUESTIONES SOCIALES LAS
MEX17170300931018	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Amapola - 122944	122944	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$100,019	\$83,761	\$83,761	\$83,761	\$83,761	\$83,761	\$39,931	100.00	\$0	Otros	107	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931019	Conexión De Tomas Domiciliarias En Calle Piñon - 122470	122470	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$102,154	\$66,724	\$66,724	\$66,724	\$66,724	\$66,724	\$31,809	100.00	\$0	Otros	174	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931020	Conexión De Tomas Domiciliarias En Calle Mispero - 122505	122505	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$140,458	\$61,261	\$61,261	\$61,261	\$61,261	\$61,261	\$29,205	100.00	\$0	Otros	234	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE INFORMO A SEDESEM Y A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL QUE POR CUESTIONES SOCIALES, LAS
MEX17170300931021	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Centenario Meztlil Efraín Huerta Y Cerrada De Meztlil - 123557	123557	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$550,002	\$536,977	\$536,977	\$536,977	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CANCELARÁ EL RECURSO DE ESTE NUMERO DE CONTROL, SE SOLICITO APOYO POR PARTE DE LA
MEX17170300931022	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Meztlil - 123014	123014	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$499,985	\$488,145	\$488,145	\$488,145	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	546	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CANCELARÁ EL RECURSO DE ESTE NUMERO DE CONTROL, SE SOLICITO APOYO POR PARTE DE LA
MEX17170300931023	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Calandrias Y Jazmin - 123057	123057	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,995	\$292,891	\$292,891	\$292,891	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	324	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CANCELARÁ EL RECURSO DE ESTE NUMERO DE CONTROL, SE SOLICITO APOYO POR PARTE DE LA
MEX17170300931024	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Rafael Zepeda - 122790	122790	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,999	\$292,895	\$292,895	\$292,895	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	324	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CANCELARÁ EL RECURSO DE ESTE NUMERO DE CONTROL, SE SOLICITO APOYO POR PARTE DE LA
MEX17170300931025	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Durango Y Oaxaca - 122802	122802	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$599,994	\$585,120	\$585,120	\$585,120	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	653	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CANCELARÁ EL RECURSO DE ESTE NUMERO DE CONTROL, SE SOLICITO APOYO POR PARTE DE LA
MEX17170300931026	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Jazmin - 122782	122782	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$599,994	\$585,786	\$585,786	\$585,786	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	653	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CANCELARÁ EL RECURSO DE ESTE NUMERO DE CONTROL, SE SOLICITO APOYO POR PARTE DE LA
MEX17170300931027	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Cafetal - 123192	123192	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,999	\$292,895	\$292,895	\$292,895	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	330	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CANCELARÁ EL RECURSO DE ESTE NUMERO DE CONTROL, SE SOLICITO APOYO POR PARTE DE LA

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300931028	Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Tochtepec - 122755	122755	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,006	\$389,434	\$389,434	\$389,434	\$389,434	\$389,434	\$185,652	100.00	\$0	Otros	438	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931029	Conexion De Descargas Domiciliarias Col Luis Donaldo Colosio - 123236	123236	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,259,982	\$343,346	\$343,346	\$343,346	\$343,346	\$343,346	\$163,681	100.00	\$0	Otros	1,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE INFORMO A SEDESEM Y A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL QUE POR CUESTIONES SOCIALES LAS
MEX17170300931030	Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Chico Zapote Y Calle Piña - 123217	123217	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$499,912	\$139,145	\$139,145	\$139,145	\$139,145	\$139,145	\$66,334	100.00	\$0	Otros	546	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE INFORMO A SEDESEM Y A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL QUE POR CUESTIONES SOCIALES LAS
MEX17170300931031	Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Pirules - 123150	123150	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,773	\$196,018	\$196,018	\$196,018	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	222	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CANCELARÁ EL RECURSO DE ESTE NUMERO DE CONTROL SE SOLICITO APOYO POR PARTE DE LA
MEX17170300931032	Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Organitos - 123115	123115	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$100,019	\$97,650	\$97,650	\$97,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	108	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CANCELARÁ EL RECURSO DE ESTE NUMERO DE CONTROL SE SOLICITO APOYO POR PARTE DE LA
MEX17170300931033	Conexion De Tomas Domiciliarias En Calle Tlachco - 122385	122385	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$140,458	\$137,400	\$137,400	\$137,400	\$137,400	\$137,400	\$65,502	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931034	Conexion De Tomas Domiciliarias En Localidad Luis Donaldo Colosio - 122623	122623	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$449,920	\$440,749	\$440,749	\$440,749	\$440,749	\$440,749	\$210,116	100.00	\$0	Otros	750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931035	Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Piñon - 122771	122771	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,002	\$94,382	\$94,382	\$94,382	\$94,382	\$94,382	\$44,994	100.00	\$0	Otros	270	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE INFORMO A SEDESEM Y A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL QUE POR CUESTIONES SOCIALES LAS
MEX17170300931036	Conexion De Tomas Domiciliarias Calle Tochtepec - 122284	122284	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$159,995	\$156,512	\$156,512	\$156,512	\$156,512	\$156,512	\$74,613	100.00	\$0	Otros	276	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931037	Conexion De Tomas Domiciliarias En Calle Chiapas - 122595	122595	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$240,087	\$100,990	\$100,990	\$100,990	\$100,990	\$100,990	\$48,144	100.00	\$0	Otros	413	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931038	Conexion De Tomas Domiciliarias En Calle Itzacchiuatli - 122568	122568	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$140,458	\$132,837	\$132,837	\$132,837	\$132,837	\$132,837	\$63,327	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931039	Conexion De Tomas Domiciliarias En Calle Chico Zapote Y Piña - 122523	122523	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,073	\$113,776	\$113,776	\$113,776	\$113,776	\$113,776	\$54,240	100.00	\$0	Otros	336	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300931040	Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Emiliano Zapata - 123583	123583	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$100,025	\$97,656	\$97,656	\$97,656	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	108	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CANCELARA EL RECURSO DE ESTE NUMERO DE CONTROL, SE SOLICITO APOYO POR PARTE DE LA
MEX17170300931041	Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Calvario - 123429	123429	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$499,985	\$488,145	\$488,145	\$488,145	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	546	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CANCELARA EL RECURSO DE ESTE NUMERO DE CONTROL, SE SOLICITO APOYO POR PARTE DE SEDESEM Y ASOCIADA.
MEX17170200862994	Construcción De Drenaje Sanitario Colector Hueyoxtlá - 37682	37682	México	Hueyoxtlá	Hueyoxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	100.00	\$0	Metros lineales	3,544	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EL REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE ESPERANDO OBSERVACIONES.
MEX17170200862995	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Acacia Y Acala - 92835	92835	México	Hueyoxtlá	San Francisco Zacacatco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEYOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$233,681	\$233,681	\$233,681	\$233,681	\$231,628	\$231,628	\$231,628	99.12	\$0	Metros lineales	73	0.00	99.12	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EL REPORTE DE CUARTO TRIMESTRE, ESPERANDO OBSERVACIONES
MEX17170300927083	Construcción De Recamara Adicional - 152046	152046	México	Hueyoxtlá	Hueyoxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AL QUERER AGREGAR EL CONTRATO Y GUARDAR MANDA UN CUADRO DE DIALOGO QUE DICE... EXISTIO UN ERROR AL
MEX17170300927089	Construcción De Recamara Adicional - 152171	152171	México	Hueyoxtlá	Jilotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Vivienda	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AL QUERER AGREGAR EL CONTRATO Y GUARDAR MANDA UN CUADRO DE DIALOGO QUE DICE... EXISTIO UN ERROR AL
MEX17170300927095	Construcción De Recamara Adicional - 152069	152069	México	Hueyoxtlá	Nopala (Guadalupe Nopala)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Vivienda	33	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AL QUERER AGREGAR EL CONTRATO Y GUARDAR MANDA UN CUADRO DE DIALOGO QUE DICE... EXISTIO UN ERROR AL
MEX17170300927096	Construcción De Techo De Losa - 151536	151536	México	Hueyoxtlá	Nopala (Guadalupe Nopala)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$441,558	\$441,558	\$441,558	\$441,558	\$441,558	\$441,558	\$441,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL REPORTE DE CUARTO TRIMESTRE ESPERANDO OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927098	Construcción De Recamara Adicional - 152016	152016	México	Hueyoxtlá	San Francisco Zacacatco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EL REPORTE DE CUARTO TRIMESTRE ESPERANDO OBSERVACIONES
MEX17170300927104	Construcción De Techo De Losa De Concreto - 151727	151727	México	Hueyoxtlá	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$389,610	\$389,610	\$389,610	\$389,610	\$389,610	\$389,610	\$389,610	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EL REPORTE DE CUARTO TRIMESTRE ESPERANDO OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927105	Construcción De Recamara Adicional - 152089	152089	México	Hueyoxtlá	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Vivienda	116	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EL REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE ESPERANDO OBSERVACIONES
MEX17170300930019	Rehabilitación De Techo Fijo Varías Municipio De Ixtapan De La Sal - 114578	114578	México	Ixtapan de la Sal	San Alejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300930020	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda Municipio De Ixtapan De La Sal - 114487	114487	México	Ixtapan de la Sal	San Alejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930022	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda Municipio De Ixtapan De La Sal - 114351	114351	México	Ixtapan de la Sal	San José del Arenal (El Arenal)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930023	Rehabilitación De Techo Fijo Varias Municipio De Ixtapan De La Sal - 114542	114542	México	Ixtapan de la Sal	San José del Arenal (El Arenal)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,027	\$27,027	\$27,027	\$27,027	\$27,027	\$27,027	\$27,027	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930024	Rehabilitación De Techo Fijo Varias Municipio De Ixtapan De La Sal - 114547	114547	México	Ixtapan de la Sal	San Miguel Laderas (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,081	\$81,081	\$81,081	\$81,081	\$81,081	\$81,081	\$81,081	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar	
MEX17170300930025	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda Municipio De Ixtapan De La Sal - 114361	114361	México	Ixtapan de la Sal	San Miguel Laderas (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930027	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda Municipio De Ixtapan De La Sal - 114389	114389	México	Ixtapan de la Sal	Santa Ana Xochuca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$160,714	\$160,714	\$160,714	\$160,714	\$160,714	\$160,714	\$160,714	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930028	Rehabilitación De Techo Fijo Varias Municipio De Ixtapan De La Sal - 114556	114556	México	Ixtapan de la Sal	Santa Ana Xochuca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,054	\$54,054	\$54,054	\$54,054	\$54,054	\$54,054	\$54,054	\$54,054	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930029	Rehabilitación De Techo Fijo Varias Municipio De Ixtapan De La Sal - 114589	114589	México	Ixtapan de la Sal	Tecomatepec (San Pedro Tecomatepec)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,081	\$81,081	\$81,081	\$81,081	\$81,081	\$81,081	\$81,081	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar	
MEX17170300930030	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda Municipio De Ixtapan De La Sal - 114495	114495	México	Ixtapan de la Sal	Tecomatepec (San Pedro Tecomatepec)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930031	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda Municipio De Ixtapan De La Sal - 114397	114397	México	Ixtapan de la Sal	Yautepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar	
MEX17170300930032	Rehabilitación De Techo Fijo Varias Municipio De Ixtapan De La Sal - 114560	114560	México	Ixtapan de la Sal	Yautepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,027	\$27,027	\$27,027	\$27,027	\$27,027	\$27,027	\$27,027	\$27,027	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930033	Rehabilitación De Techo Fijo Varias Municipio De Ixtapan De La Sal - 114568	114568	México	Ixtapan de la Sal	Yerbas Buenas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,054	\$54,054	\$54,054	\$54,054	\$54,054	\$54,054	\$54,054	\$54,054	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300930034	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda Municipio De Ixtapan De La Sal - 114407	114407	México	Ixtapan de la Sal	Yerbas Buenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930035	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda Municipio De Ixtapan De La Sal - 114334	114334	México	Ixtapan de la Sal	El Rincón de Dios Yerbas Buenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931091	Rehabilitación De Techo Fijo Varias Municipio De Ixtapan De La Sal - 120037	120037	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$567,568	\$567,568	\$567,568	\$567,568	\$567,568	\$567,568	\$567,568	100.00	\$0	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931092	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda Municipio De Ixtapan De La Sal - 114283	114283	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$696,429	\$696,429	\$696,429	\$696,429	\$696,429	\$696,429	\$696,429	100.00	\$0	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931093	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda Municipio De Ixtapan De La Sal - 114207	114207	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$910,714	\$910,714	\$910,714	\$910,714	\$910,714	\$910,714	\$910,714	100.00	\$0	Vivienda	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931094	Rehabilitación De Techo Fijo Varias Municipio De Ixtapan De La Sal - 114572	114572	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,027	\$27,027	\$27,027	\$27,027	\$27,027	\$27,027	\$27,027	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931095	Rehabilitación De Techo Fijo Varias Municipio De Ixtapan De La Sal - 114521	114521	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$432,432	\$432,432	\$432,432	\$432,432	\$432,432	\$432,432	\$432,432	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931102	Rehabilitación De Techo Fijo Varias Municipio De Ixtapan De La Sal - 114531	114531	México	Ixtapan de la Sal	El Ajrojo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931103	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda Municipio De Ixtapan De La Sal - 114311	114311	México	Ixtapan de la Sal	Ahuacatitlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931104	Rehabilitación De Techo Fijo Varias Municipio De Ixtapan De La Sal - 114527	114527	México	Ixtapan de la Sal	Ahuacatitlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931106	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda Municipio De Ixtapan De La Sal - 114415	114415	México	Ixtapan de la Sal	Coaxusco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931107	Rehabilitación De Techo Fijo Varias Municipio De Ixtapan De La Sal - 114577	114577	México	Ixtapan de la Sal	Malinaltenango (Manila)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,027	\$27,027	\$27,027	\$27,027	\$27,027	\$27,027	\$27,027	\$27,027	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300931108	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda Municipio De Ixtapan De La Sal - 114468	114468	México	Ixtapan de la Sal	Malinaltenango (Manila)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931109	Rehabilitación De Techo Fijo Varias Municipio De Ixtapan De La Sal - 114584	114584	México	Ixtapan de la Sal	Mesón Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,054	\$54,054	\$54,054	\$54,054	\$54,054	\$54,054	\$54,054	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931110	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda Municipio De Ixtapan De La Sal - 114479	114479	México	Ixtapan de la Sal	Mesón Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar	
MEX17170300931111	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda Municipio De Ixtapan De La Sal - 114327	114327	México	Ixtapan de la Sal	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931112	Rehabilitación De Techo Fijo Varias Municipio De Ixtapan De La Sal - 114537	114537	México	Ixtapan de la Sal	Plan de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$135,135	\$135,135	\$135,135	\$135,135	\$135,135	\$135,135	\$135,135	\$135,135	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931117	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda Municipio De Ixtapan De La Sal - 114424	114424	México	Ixtapan de la Sal	Colonia la Joya 3 de Mayo Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	\$53,571	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931119	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda Municipio De Ixtapan De La Sal - 114372	114372	México	Ixtapan de la Sal	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$160,714	\$160,714	\$160,714	\$160,714	\$160,714	\$160,714	\$160,714	\$160,714	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931120	Rehabilitación De Techo Fijo Varias Municipio De Ixtapan De La Sal - 114552	114552	México	Ixtapan de la Sal	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	\$108,108	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931122	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda Municipio De Ixtapan De La Sal - 114376	114376	México	Ixtapan de la Sal	San Pedro Tlacoachca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	\$107,143	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300931126	Construcción De Cuarto Adicional - 165660	165660	México	Ixtapan del Oro	Ixtapan del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$368,421	\$368,421	\$368,421	\$368,421	\$368,421	\$368,421	\$368,421	100.00	\$0	Vivienda	29	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar	
MEX17170300931131	Construcción De Cuarto Adicional - 165632	165632	México	Ixtapan del Oro	Miahuatán de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatán)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$526,316	\$526,319	\$526,319	\$526,319	\$526,319	\$526,319	\$526,319	\$526,319	100.00	\$0	Vivienda	46	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931132	Construcción De Cuarto Adicional - 165625	165625	México	Ixtapan del Oro	San Martín Ocochihitepec (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$105,263	\$102,263	\$102,263	\$102,263	\$102,263	\$102,263	\$102,263	\$102,263	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300931135	Construccion De Cuarto Adicional - 165674	165674	México	Ixtapan del Oro	Tutuapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931138	Construccion De Cuarto Adicional - 165554	165554	México	Ixtapan del Oro	Ejido de Miahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$578,947	\$578,947	\$578,947	\$578,947	\$578,947	\$578,947	\$578,947	\$578,947	100.00	\$0	Vivienda	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300931139	Construccion De Cuarto Adicional - 165585	165585	México	Ixtapan del Oro	Ayalita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931140	Construccion De Cuarto Adicional - 165617	165617	México	Ixtapan del Oro	La Mesa de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,895	\$157,895	\$157,895	\$157,895	\$157,895	\$157,895	\$157,895	\$157,895	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931141	Construccion De Cuarto Adicional - 165651	165651	México	Ixtapan del Oro	La Puerta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931144	Construccion De Cuarto Adicional - 165601	165601	México	Ixtapan del Oro	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$105,263	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930731	Construccion De Drenaje Sanitario En El Girasol - 160135	160135	México	Jilotepec	Dexcani Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,162,069	\$2,162,069	\$2,162,069	\$2,162,069	98.28	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930732	Ampliación De Electrificación Rumbo Al Panteón - 160020	160020	México	Jilotepec	El Saitillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,653,448	\$2,653,448	\$2,653,448	\$2,653,448	98.28	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930733	Ampliacion De Electrificación En El Km Noventa Y Ocho - 160072	160072	México	Jilotepec	San Miguel de la Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,456,896	\$2,456,896	\$2,456,896	\$2,456,896	98.28	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930734	Construccion De Drenaje Sanitario En La Tercera Manzana Camino Al Banco En El Huizache - 160111	160111	México	Jilotepec	El Huizache (Tercera Manzana de Dexcani Alto)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,555,171	\$2,555,171	\$2,555,171	\$2,555,171	98.28	\$0	Metros lineales	152	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930125	Cuarto Para Baño San Felipe Santiago Jiquipilco - 159416	159416	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$260,875	\$260,875	\$260,875	\$260,875	\$260,875	\$260,875	\$260,875	\$260,875	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930126	Piso Firme San Felipe Santiago Jiquipilco - 159097	159097	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$896,544	\$896,544	\$896,544	\$896,544	\$896,544	\$896,544	\$896,544	\$896,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados	585	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300930127	Techo Firme San Felipe Y Santiago Jiquipilco - 159076	159076	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$891,429	\$891,429	\$891,429	\$891,429	\$891,429	\$891,429	\$891,429	\$891,429	100.00	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930128	Cuarto Adicional San Felipe Santiago Jiquipilco - 158502	158502	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930129	Piso Firme San Francisco El Alto Jiquipilco - 158835	158835	México	Jiquipilco	San Francisco el Alto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930130	Techo Firme San Francisco El Alto Jiquipilco - 158776	158776	México	Jiquipilco	San Francisco el Alto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930131	Cuarto Adicional San Francisco El Alto Jiquipilco - 158466	158466	México	Jiquipilco	San Francisco el Alto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$97,500	\$97,500	\$97,500	\$97,500	\$97,500	\$97,500	\$97,500	\$97,500	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930135	Cuarto Para Baño Sanata Cruz Tepexpan Jiquipilco - 159432	159432	México	Jiquipilco	Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$260,875	\$260,875	\$260,875	\$260,875	\$260,875	\$260,875	\$260,875	\$260,875	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930136	Cuarto Adicional Zaps Santa Cruz Tepexpan Jiquipilco - 159553	159553	México	Jiquipilco	Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930137	Manzana Primera Santa Cruz Jiquipilco - 159483	159483	México	Jiquipilco	Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$908,571	\$908,571	\$908,571	\$908,571	\$908,571	\$908,571	\$908,571	\$908,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	265	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930138	Piso Firme Zaps Santa Cruz Tepexpan Jiquipilco - 159456	159456	México	Jiquipilco	Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$904,206	\$904,206	\$904,206	\$904,206	\$904,206	\$904,206	\$904,206	\$904,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930139	Techo Firme Santa Isabel Jiquipilco - 158709	158709	México	Jiquipilco	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930140	Piso Firme Santa Isabel Jiquipilco - 158815	158815	México	Jiquipilco	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930141	Cuarto Para Baño Santa Maria Nativitas Jiquipilco - 159286	159286	México	Jiquipilco	Santa Maria Nativitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,958	\$86,958	\$86,958	\$86,958	\$86,958	\$86,958	\$86,958	\$86,958	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300930142	Piso Firme Santa María Nativitas Jiquipilco - 158747	158747	México	Jiquipilco	Santa María Nativitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930143	Techo Firme S M N Jiquipilco - 158741	158741	México	Jiquipilco	Santa María Nativitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930735	Piso Firme Barrio Primero De Buenos Aires Jiquipilco - 158902	158902	México	Jiquipilco	Barrio Primero Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930736	Techo Firme Barrio Primero Buenos Aires Jiquipilco - 158845	158845	México	Jiquipilco	Barrio Primero Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930737	Cuarto Adicional Barrio Primero De Buenos Aires Jiquipilco - 158485	158485	México	Jiquipilco	Barrio Primero Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$97,500	\$97,500	\$97,500	\$97,500	\$97,500	\$97,500	\$97,500	\$97,500	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930738	Techo Firme Rancho Colorado Jiquipilco - 158452	158452	México	Jiquipilco	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930739	Rancho Colorado Jiquipilco - 159363	159363	México	Jiquipilco	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,958	\$86,958	\$86,958	\$86,958	\$86,958	\$86,958	\$86,958	\$86,958	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930740	Piso Firme Manzana Sexta Jiquipilco - 158566	158566	México	Jiquipilco	Loma de Endotzi (Manzana Sexta)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930741	Techo Firme Loma Hidalgo Jiquipilco - 158496	158496	México	Jiquipilco	Loma de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930742	Loma Hidalgo Jiquipilco - 159421	159421	México	Jiquipilco	Loma de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930744	Piso Firme Ranchería De Mañi Jiquipilco - 158620	158620	México	Jiquipilco	Ranchería de Mañi (Ex-Hacienda de Mañi)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300930745	Piso Firme Moxteje Jiquipilco - 158785	158785	México	Jiquipilco	Moxteje	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300930746	Techo Firme Moxteje Jiquipilco - 158677	158677	México	Jiquipilco	Moxteje	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931054	Piso Firme Colonia Emiliano Zapata Jiquipilco - 158667	158667	México	Jiquipilco	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931055	Techo Firme Emiliano Zapata Jiquipilco - 158548	158548	México	Jiquipilco	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931288	Piso Firme Colonia Morelos Jiquipilco - 158860	158860	México	Jiquipilco	Colonia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931289	Techo Firme Col Morelos Jiquipilco - 158813	158813	México	Jiquipilco	Colonia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931290	Piso Firme Manzana Primera Jiquipilco - 158939	158939	México	Jiquipilco	Manzana Primera la Capilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931291	Techo Firme Mza Primera La Capilla Jiquipilco - 158883	158883	México	Jiquipilco	Manzana Primera la Capilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931292	Cuarto Para Baño Manzana Primera La Capilla Jiquipilco - 159325	159325	México	Jiquipilco	Manzana Primera la Capilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931293	Techo Firme Mza Segunda Jiquipilco - 158940	158940	México	Jiquipilco	Manzana Segunda	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA. - OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931294	Piso Firme Manzana Segunda Jiquipilco - 158976	158976	México	Jiquipilco	Manzana Segunda	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931295	Cuarto Para Baño Manzana Segunda Jiquipilco - 159352	159352	México	Jiquipilco	Manzana Segunda	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931296	Piso Firme Manzana Quinta La Cañada Jiquipilco - 158718	158718	México	Jiquipilco	Manzana Quinta (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300931297	Mza Quinta Jiquipilco - 159464	159464	México	Jiquipilco	Manzana Quinta (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931298	Techo Firme Mza Quinta La Cañada Jiquipilco - 158609	158609	México	Jiquipilco	Manzana Quinta (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931299	San Bartolo Baño Jiquipilco - 159443	159443	México	Jiquipilco	Manzana Quinta de San Bartolo Oxtotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,958	\$86,958	\$86,958	\$86,958	\$86,958	\$86,958	\$86,958	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931300	Cuarto Adicional Manzana Quinta San Bartolo Oxtotitlán Jiquipilco - 158428	158428	México	Jiquipilco	Manzana Quinta de San Bartolo Oxtotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$292,500	\$292,500	\$292,500	\$292,500	\$292,500	\$292,500	\$292,500	100.00	\$0	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931301	Piso Firme Manzana Quinta San Bartolo Oxtotitlán Jiquipilco - 158699	158699	México	Jiquipilco	Manzana Quinta de San Bartolo Oxtotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931302	Techo Firme Mza Quinta San Bartolo Oxtotitlán Jiquipilco - 158572	158572	México	Jiquipilco	Manzana Quinta de San Bartolo Oxtotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931304	Mza Sexta Jiquipilco - 159292	159292	México	Jiquipilco	Manzana Sexta Parte Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931305	Techo Firme Manzana Sexta Jiquipilco - 158350	158350	México	Jiquipilco	Manzana Sexta Parte Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017.
MEX17170300931306	Cuarto Adicional Manzana Sexta Jiquipilco - 158335	158335	México	Jiquipilco	Manzana Sexta Parte Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$292,500	\$292,500	\$292,500	\$292,500	\$292,500	\$292,500	\$292,500	100.00	\$0	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931307	Piso Firme Loma De Hidalgo Jiquipilco - 158638	158638	México	Jiquipilco	Loma Hidalgo Manzana Cuarta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931308	Techo Firme Manzana Tercera Jiquipilco - 158971	158971	México	Jiquipilco	Manzana Tercera (Bodo)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931309	Piso Firme Manzana Tercera Jiquipilco - 159044	159044	México	Jiquipilco	Manzana Tercera (Bodo)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	\$114,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300931311	Cuarto Para Baño San Francisco Portezuelo - 159389	159389	México	Jiquipilco	San Francisco Portezuelo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	\$43,479	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931312	Piso Firme San Francisco Portezuelos Jiquipilco - 159065	159065	México	Jiquipilco	San Francisco Portezuelo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931313	Techo Firme Portezuelos Jiquipilco - 159000	159000	México	Jiquipilco	San Francisco Portezuelo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	\$102,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931321	Ampliacion De Electrificación En Calle Sin Nombre Paraje Tonqui - 134168	134168	México	Jocotitlán	San Francisco Cheje	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$685,558	\$685,558	\$685,558	\$685,558	\$685,558	\$685,558	\$685,558	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISE 2017 AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE TONQUI, SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO FINANCIERO: / Física: / Registro: FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931325	Ampliacion De Red Drenaje Sanitario En Barrio Juarez - 133933	133933	México	Jocotitlán	San Juan Coajomulco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,542,815	\$3,542,815	\$3,542,815	\$3,542,815	\$3,542,815	\$3,542,815	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931341	Ampliacion De Red De Agua Potable En Barrio La Conasupo Y Barrio El Aguila - 133864	133864	México	Jocotitlán	Santiago Casandeje	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$1,698,247	\$1,698,247	\$1,698,247	\$1,698,247	\$1,698,247	\$1,698,247	100.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISE 2017 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LA CONASUPO, SANTIAGO CASANDEJE, CON UN MONTO FINANCIERO: / Física: / Registro: FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931345	Ampliación De Electrificación En Paraje El Toril - 133982	133982	México	Jocotitlán	Tiacaque	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$575,000	\$559,036	\$559,036	\$559,036	\$559,036	\$559,036	\$559,036	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISE 2017 AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN PARAJE EL TORIL, TIACAQUE CON UN MONTO EJERCIDO 559,035.55 - SISTEMA: / Física: / Registro: FISE 2017, AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, OBRA TERMINADA.
MEX17170300931348	Ampliacion En Calle Principal - 134207	134207	México	Jocotitlán	Barrio de Boyecha	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$539,442	\$538,987	\$538,987	\$538,987	\$538,987	\$538,987	\$538,987	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FISE 2017 AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN CALLE PRINCIPAL, EN BOYECHA CON UNA INVERCION \$38986.83
MEX17170401005000	Construcción De Techo Firme En La Cabeceza Municipal De Juchitepec Y Delegación De Cuijingo Segunda Etapa - 278562	278562	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,996	\$24,996	\$24,996	\$24,996	\$24,996	\$24,996	\$24,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005001	Construcción De Cuarto Adicional En Diferentes Localidades Del Municipio De Juchitepec - 277515	277515	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$299,963	\$299,963	\$299,963	\$299,963	\$299,963	\$299,963	\$299,963	100.00	\$0	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
MEX17170401005003	Construcción De Techo Firme En La Cabeceza Municipal De Juchitepec Y Delegación De Cuijingo Segunda Etapa - 278275	278275	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$474,928	\$474,928	\$474,928	\$474,928	\$474,928	\$474,928	\$474,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
MEX17170401005004	Construcción De Techo Firme En La Cabeceza Municipal De Juchitepec Y Delegación De Cuijingo Segunda Etapa - 278017	278017	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$149,977	\$149,977	\$149,977	\$149,977	\$149,977	\$149,977	\$149,977	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170401005005	Construcción De Techo Firme En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y Delegación De Cuijingo Segunda Etapa - 277947	277947	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$399,939	\$399,939	\$399,939	\$399,939	\$399,939	\$399,939	\$399,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170401005007	Construcción De Cuarto Adicional En Diferentes Localidades Del Municipio De Juchitepec - 277602	277602	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$449,944	\$449,944	\$449,944	\$449,944	\$449,944	\$449,944	\$449,944	100.00	\$0	Vivienda	37	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170401005008	Construcción De Cuarto Adicional En Diferentes Localidades Del Municipio De Juchitepec - 277350	277350	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,291	\$150,291	\$150,291	\$150,291	\$150,291	\$150,291	\$150,291	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170401005009	Construcción De Cuarto Adicional En Diferentes Localidades Del Municipio De Juchitepec - 277282	277282	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$299,963	\$299,963	\$299,963	\$299,963	\$299,963	\$299,963	\$299,963	100.00	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170401005010	Construcción De Cuarto Adicional En Diferentes Localidades Del Municipio De Juchitepec - 276977	276977	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$599,926	\$599,926	\$599,926	\$599,926	\$599,926	\$599,926	\$599,926	100.00	\$0	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170401005011	Construcción De Cuarto Adicional En Diferentes Localidades Del Municipio De Juchitepec - 277463	277463	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170401005012	Construcción De Techo Firme En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y Delegación De Cuijingo Segunda Etapa - 277406	277406	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$374,943	\$374,943	\$374,943	\$374,943	\$374,943	\$374,943	\$374,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005022	Construcción De Cuarto Adicional En Diferentes Localidades Del Municipio De Juchitepec - 277740	277740	México	Juchitepec	San Matias Cuijingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170401005023	Construcción De Techo Firme En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y Delegación De Cuijingo Segunda Etapa - 278404	278404	México	Juchitepec	San Matias Cuijingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,992	\$49,992	\$49,992	\$49,992	\$49,992	\$49,992	\$49,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005024	Construcción De Techo Firme En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y Delegación De Cuijingo Segunda Etapa - 278444	278444	México	Juchitepec	San Matias Cuijingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$124,981	\$124,981	\$124,981	\$124,981	\$124,981	\$124,981	\$124,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170401005025	Construcción De Cuarto Adicional En Diferentes Localidades Del Municipio De Juchitepec - 277814	277814	México	Juchitepec	San Matias Cuijingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,988	\$99,988	\$99,988	\$99,988	\$99,988	\$99,988	\$99,988	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170401005029	Construcción De Techo Firme En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y Delegación De Cuijingo Segunda Etapa Localidad Santa Rosa De Lima - 278587	278587	México	Juchitepec	Barrio Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,992	\$49,992	\$49,992	\$49,992	\$49,992	\$49,992	\$49,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401005033	Construcción De Cuarto Adicional En Diferentes Localidades Del Municipio De Juchitepec - 278163	278163	México	Juchitepec	La Garita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170401005040	Construcción De Cuarto Adicional En Diferentes Localidades Del Municipio De Juchitepec - 277888	277888	México	Juchitepec	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$149,981	\$149,981	\$149,981	\$149,981	\$149,981	\$149,981	\$149,981	\$149,981	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005042	Construcción De Cuarto Adicional En Diferentes Localidades Del Municipio De Juchitepec - 278001	278001	México	Juchitepec	El Madroño	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005049	Construcción De Techo Firme En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y Delegación De Cuijingo Segunda Etapa Localidad El Titital - 278536	278536	México	Juchitepec	El Titital	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$74,989	\$74,989	\$74,989	\$74,989	\$74,989	\$74,989	\$74,989	\$74,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005050	Construcción De Cuarto Adicional En Diferentes Localidades Del Municipio De Juchitepec - 278199	278199	México	Juchitepec	El Titital	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	\$49,994	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005053	Construcción De Techo Firme En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y Delegación De Cuijingo Segunda Etapa - 278476	278476	México	Juchitepec	Colonia Techachal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$124,981	\$124,981	\$124,981	\$124,981	\$124,981	\$124,981	\$124,981	\$124,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927162	Construcción De Electrificación Y Acometida Domiciliaria - 146413	146413	México	Luvianos	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927164	Construcción De Pisos Firmes En Piedra Grande Luvianos - 146567	146567	México	Luvianos	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,522	\$81,522	\$81,522	\$81,522	\$81,522	\$81,522	\$81,522	\$81,522	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ES EL MISMO CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES
MEX17170300927882	Construcción De Pisos Firmes En Luvianos - 146514	146514	México	Luvianos	Villa Luvianos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$65,217	\$65,217	\$65,217	\$65,217	\$65,217	\$65,217	\$65,217	\$65,217	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES
MEX17170300927883	Construcción De Deposito De Agua Potable En La Cabecera Municipal Luvianos - 146389	146389	México	Luvianos	Villa Luvianos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES
MEX17170300927884	Ampliación De Lelectrificación En La Cabecera Municipal Luvianos - 146362	146362	México	Luvianos	Villa Luvianos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES
MEX17170300927885	Construcción De Línea De Drenaje En Col Científicos Cabecera Municipal - 146303	146303	México	Luvianos	Villa Luvianos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miniaturado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300927887	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De El Cirián Luvianos - 146602	146602	México	Luvianos	El Cirián de Hermiltepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$261,539	\$261,539	\$261,539	\$261,539	\$261,539	\$261,539	\$261,539	\$261,539	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: ES EL MISMO CONTRATO PARA TECHOS PARA EL CIRIAN Y SAN SIMÓN PIEDRA GRANDE	
MEX17170300927888	Construcción De Pisos Firmes En Cruz De Clavos Luvianos - 146575	146575	México	Luvianos	Cruz de Clavos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$130,435	\$130,435	\$130,435	\$130,435	\$130,435	\$130,435	\$130,435	\$130,435	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: UTILIZA EL MISMO CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES	
MEX17170300927891	Construcción De Electrificación Y Acometida Domiciliaria - 146453	146453	México	Luvianos	Monte Verde	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SIN OBSERVACIONES	
MEX17170300927894	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De San Simón Piedra Grande Luvianos - 146622	146622	México	Luvianos	San Simón Piedra Grande (San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$138,461	\$138,461	\$138,461	\$138,461	\$138,461	\$138,461	\$138,461	\$138,461	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: ES EL MISMO CONTRATO PARA EL CIRIAN Y SAN SIMÓN PIEDRA GRANDE	
MEX17170300929017	Construcción De Pisos Firmes En Pungarancho Luvianos - 146556	146556	México	Luvianos	Pungarancho	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,065	\$57,065	\$57,065	\$57,065	\$57,065	\$57,065	\$57,065	\$57,065	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: ES EL MISMO CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300929018	Construcción De Electrificación Y Acometida Domiciliaria - 146429	146429	México	Luvianos	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SIN OBSERVACIONES	
MEX17170300929019	Construcción De Pisos Firmes En San Juan Acatitlán - 146585	146585	México	Luvianos	San Juan Acatitlán (Acatitlán)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,761	\$40,761	\$40,761	\$40,761	\$40,761	\$40,761	\$40,761	\$40,761	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: UTILIZA EL MISMO CONTRATO PARA VARIAS LOCALIDADES	
MEX17170401005149	Construcción De Cuartos Dormitorio En Melchor Ocampo - 297612	297612	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,099,431	\$1,099,431	\$1,099,431	\$1,099,431	\$1,099,431	\$1,099,431	\$1,099,431	100.00	\$0	Vivienda	154	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:	
MEX17170401005150	Construcción De Techo Firme En San Francisco Tenopalco - 296894	296894	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,723	\$59,723	\$59,723	\$59,723	\$59,723	\$59,723	\$59,723	\$59,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN VIVIENDA / Registro:
MEX17170401005151	Construcción De Cuartos Dormitorio En San Francisco Tenopalco - 297441	297441	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,750,000	\$1,747,091	\$1,747,091	\$1,747,091	\$1,747,091	\$1,747,091	\$1,747,091	\$1,747,091	\$1,747,091	100.00	\$0	Vivienda	245	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
MEX17170300926337	Ampliación De Energía Eléctrica Y Acometidas En Viviendas - 142116	142116	México	Morelos	Xhinte de Lagos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$950,000	\$948,322	\$948,322	\$948,322	\$948,322	\$948,322	\$948,322	\$948,322	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 / Fisca: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 / Financiera: LU REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 / Fisca: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 / Financiera: OMA	
MEX17170300926338	Construcción De Cuartos Dormitorios - 142827	142827	México	Morelos	Xhinte de Lagos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,950	\$99,950	\$99,950	\$99,950	\$99,950	\$99,950	\$99,950	\$99,950	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 / Fisca: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 / Financiera: OMA

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300927128	Construcción De Cuartos Dormitorios - 142507	142507	México	Morelos	San Gregorio Macapexco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$149,925	\$149,925	\$149,925	\$149,925	\$149,925	\$149,925	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 /
MEX17170300927129	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Paraje La Lagunilla - 142049	142049	México	Morelos	San Gregorio Macapexco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$999,115	\$999,115	\$999,115	\$999,115	\$999,115	\$999,115	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 /
MEX17170300927131	Construcción De Cuartos Dormitorios - 142562	142562	México	Morelos	San José la Epifanía	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,900	\$199,900	\$199,900	\$199,900	\$199,900	\$199,900	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 /
MEX17170300927134	Construcción De Cuartos Dormitorios - 142577	142577	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$299,851	\$299,851	\$299,851	\$299,851	\$299,851	\$299,851	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 /
MEX17170300927138	Construcción De Cuartos Dormitorios - 142610	142610	México	Morelos	San Marcos Tlazalpan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$299,851	\$299,851	\$299,851	\$299,851	\$299,851	\$299,851	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 /
MEX17170300927139	Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias De La Col Beltran A La Finca - 142153	142153	México	Morelos	San Marcos Tlazalpan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,220,000	\$1,219,209	\$1,219,209	\$1,219,209	\$1,216,997	\$1,216,997	\$1,216,997	99.82	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 /
MEX17170300927145	Construcción De Cuartos Dormitorios - 142680	142680	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$450,000	\$449,776	\$449,776	\$449,776	\$449,776	\$449,776	\$449,776	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 /
MEX17170300927153	Construcción De Cuartos Dormitorios - 142772	142772	México	Morelos	Santa Clara de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$499,751	\$499,751	\$499,751	\$499,751	\$499,751	\$499,751	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 /
MEX17170300927158	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 142202	142202	México	Morelos	Tlalpujahulla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$830,000	\$828,424	\$828,424	\$828,424	\$828,424	\$828,424	\$828,424	100.00	\$0	Otros	550	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 / Fisica: LO REPORTE ES CON CORTE 31 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 / Registro: OBRA REGISTRADA
MEX17170300927159	Construcción De Cuartos Dormitorios - 142790	142790	México	Morelos	Tlalpujahulla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,975	\$49,975	\$49,975	\$49,975	\$49,975	\$49,975	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 /
MEX17170300927764	Construcción De Cuartos Dormitorios - 142423	142423	México	Morelos	Caxbucua	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,975	\$49,975	\$49,975	\$49,975	\$49,975	\$49,975	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 /
MEX17170300927765	Construcción De Cuartos Dormitorios - 142237	142237	México	Morelos	Barrio Primero (La Calavera)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,900	\$199,900	\$199,900	\$199,900	\$199,900	\$199,900	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 /

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300931207	Construcción De Cuarto Dormitorio - 128516	128516	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,538	\$50,379	\$50,379	\$50,379	\$50,379	\$50,379	\$50,379	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL CONTRATO CONTEMPLA LOS PROYECTOS:128683, 128644, 128615,
MEX17170300931208	Construcción De Techo Firme - 128819	128819	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,872,354	\$1,871,909	\$1,871,909	\$1,871,909	\$1,871,909	\$1,871,909	\$1,871,909	100.00	\$0	Metros Cuadrados	318	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL CONTRATO CONTEMPLA LOS NÚMEROS DE PROYECTO: 128819 Y PROYECTOS:128819
MEX17170300931209	Construcción De Piso Firme - 128863	128863	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$362,638	\$362,631	\$362,631	\$362,631	\$362,631	\$362,631	\$362,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL CONTRATO CONTEMPLA LOS PROYECTOS:128987, 128962, 129002,
MEX17170300931210	Construcción De Cuarto Dormitorio - 129051	129051	México	Ocoyoacac	San Pedro Atlapulco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,538	\$50,379	\$50,379	\$50,379	\$50,379	\$50,379	\$50,379	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL CONTRATO CONTEMPLA LOS PROYECTOS:128683, 128644, 128615,
MEX17170300931211	Construcción De Techo Firme - 129069	129069	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,051,256	\$1,051,122	\$1,051,122	\$1,051,122	\$1,051,122	\$1,051,122	\$1,051,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL CONTRATO CONTEMPLA LOS NÚMEROS DE PROYECTOS: 128819 Y PROYECTOS:128819
MEX17170300931212	Construcción De Cuarto Dormitorio - 128703	128703	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,061,296	\$1,060,878	\$1,060,878	\$1,060,878	\$1,060,878	\$1,060,878	\$1,060,878	100.00	\$0	Vivienda	96	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL CONTRATO CONTEMPLA LOS PROYECTOS:128683, 128644, 128615,
MEX17170300931216	Construccion De Techos Firmes En Ocuilan De Arteaga Ocuilan - 115678	115678	México	Ocuilan	Ocuilan de Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$438,864	\$438,864	\$438,864	\$438,864	\$438,570	\$438,570	\$438,570	99.93	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931217	Construccion De Cuartos Dormitorios En Ocuilan De Arteaga Ocuilan - 115580	115580	México	Ocuilan	Ocuilan de Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$506,920	\$506,920	\$506,920	\$506,920	\$423,569	\$423,569	\$423,569	83.56	\$0	Vivienda	40	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931218	Construccion De Pisos Firmes En Ocuilan De Arteaga Ocuilan - 115621	115621	México	Ocuilan	Ocuilan de Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$321,540	\$321,540	\$321,540	\$321,540	\$96,443	\$96,443	\$96,443	29.99	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931252	Construccion De Techos Firmes En Santa Monica Ocuilan - 115417	115417	México	Ocuilan	Santa Mónica	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$415,675	\$415,765	\$415,765	\$415,765	\$415,153	\$415,153	\$415,153	99.85	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931253	Construccion De Pisos Firmes En Santa Monica Ocuilan - 115292	115292	México	Ocuilan	Santa Mónica	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$321,540	\$321,540	\$321,540	\$321,540	\$320,978	\$320,978	\$320,978	99.83	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931254	Construccion De Cuartos Dormitorios En Santa Monica Ocuilan - 115379	115379	México	Ocuilan	Santa Mónica	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$506,920	\$506,920	\$506,920	\$506,920	\$495,342	\$495,342	\$495,342	97.72	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300931276	Construccion De Pisos Firmes En San Sebastian Ocuilan - 115464	115464	México	Ocuilan	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$321,540	\$321,540	\$321,540	\$321,540	\$96,443	\$96,443	\$96,443	29.99	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300931277	Construccion De Cuartos Dormitorios En San Sebastian Ocuilan - 115543	115543	México	Ocuilan	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$506,920	\$506,920	\$506,920	\$506,920	\$491,426	\$491,426	\$491,426	96.94	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300931278	Construccion De Techos Firmes En San Sebastian Ocuilan - 115518	115518	México	Ocuilan	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$415,765	\$415,765	\$415,765	\$415,765	\$415,662	\$415,662	\$415,662	99.98	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931282	Construccion De Pisos Firmes En Santa Maria Ocuilan - 115222	115222	México	Ocuilan	Santa María (Tlacutapa)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$321,540	\$321,540	\$321,540	\$321,540	\$96,443	\$96,443	\$96,443	29.99	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300931283	Construccion De Cuartos Dormitorios En Santa Maria Ocuilan - 115164	115164	México	Ocuilan	Santa María (Tlacutapa)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$506,920	\$506,920	\$506,920	\$506,920	\$491,426	\$491,426	\$491,426	96.94	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300931284	Construccion De Techos Firmes En Santa Maria Ocuilan - 114853	114853	México	Ocuilan	Santa María (Tlacutapa)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$415,765	\$415,765	\$415,765	\$415,765	\$415,479	\$415,479	\$415,479	99.93	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300927268	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155712	155712	México	Otzoloapan	El Quinto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE OTZOLOPAN MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,781	\$48,781	\$48,781	\$48,781	\$48,781	\$48,781	\$48,781	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927269	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155939	155939	México	Otzoloapan	La Presa (La Compuerta)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE OTZOLOPAN MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$146,341	\$146,341	\$146,341	\$146,341	\$146,341	\$146,341	\$146,341	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928789	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155488	155488	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,073,171	\$1,073,171	\$1,073,171	\$1,073,171	\$1,073,171	\$1,073,171	\$1,073,171	100.00	\$0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928792	Construcción De Cuartos Dormitorio - 155790	155790	México	Otzoloapan	Agua Zarca (Agua Zarca de Arriba)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE OTZOLOPAN MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$146,341	\$146,341	\$146,341	\$146,341	\$146,341	\$146,341	\$146,341	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928793	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155889	155889	México	Otzoloapan	Terreros	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE OTZOLOPAN MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$243,902	\$243,902	\$243,902	\$243,902	\$243,902	\$243,902	\$243,902	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300928794	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155853	155853	México	Otzoloapan	Zuluapan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE OTZOLOPAN MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$195,122	\$195,122	\$195,122	\$195,122	\$195,122	\$195,122	\$195,122	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300928795	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155982	155982	México	Otzolopan	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE OTZOLOPAN MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$146,341	\$146,341	\$146,341	\$146,341	\$146,341	\$146,341	\$146,341	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930332	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 154284	154284	México	Otzolotepec	Villa Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930333	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 153759	153759	México	Otzolotepec	Villa Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$302,400	\$302,400	\$302,400	\$302,400	\$302,400	\$302,400	\$302,400	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300930334	Construcción De Techo Firme Villa Cuauhtemec Otzolotepec - 144619	144619	México	Otzolotepec	Villa Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300930335	Construcción De Piso Firme En Vivienda - 144678	144678	México	Otzolotepec	Villa Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,834	\$73,834	\$73,834	\$73,834	\$73,834	\$73,834	\$73,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300930337	Construcción De Piso Firme En Vivienda - 144118	144118	México	Otzolotepec	Colonia Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$98,446	\$98,446	\$98,446	\$98,446	\$98,446	\$98,446	\$98,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930338	Construcción De Techo Firme La Colonia Guadalupe Victoria Otzolotepec - 144653	144653	México	Otzolotepec	Colonia Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300930340	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 154333	154333	México	Otzolotepec	San Mateo Capulhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300930343	Construcción De Piso Firme En Vivienda - 144270	144270	México	Otzolotepec	San Mateo Mozcuilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$184,585	\$184,585	\$184,585	\$184,585	\$184,585	\$184,585	\$184,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930344	Construcción De Techo Firme San Mateo Mozcuilpan Otzolotepec - 144668	144668	México	Otzolotepec	San Mateo Mozcuilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300930346	Construcción De Techo Firme Santa Ana Jilozingo Otzolotepec - 144553	144553	México	Otzolotepec	Santa Ana Jilozingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300930348	Construcción De Piso Firme En Vivienda - 154367	154367	México	Otzolotepec	Santa María Tetitla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$196,891	\$196,891	\$196,891	\$196,891	\$196,891	\$196,891	\$196,891	\$196,891	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300930349	Construcción De Techo Firme Santa María Tetitla - 144638	144638	México	Otzolotepec	Santa María Tetitla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930352	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 154262	154262	México	Otzolotepec	Puente San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004009	Construcción De Piso Firme En Barrio El Arenal - 312539	312539	México	Otzolotepec	Villa Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004015	Construcción De Piso Firme En Vivienda - 144602	144602	México	Otzolotepec	Villa Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,611	\$24,611	\$24,611	\$24,611	\$24,611	\$24,611	\$24,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004016	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 154325	154325	México	Otzolotepec	Villa Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004017	Construcción De Techo Firme En La Concepcion De Hidalgo - 330228	330228	México	Otzolotepec	La Concepción de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004024	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 153943	153943	México	Otzolotepec	Colonia Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$302,400	\$302,400	\$302,400	\$302,400	\$302,400	\$302,400	\$302,400	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004026	Construcción De Piso Firme En Barrio La Huanica - 312564	312564	México	Otzolotepec	La Huánica	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004028	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 154303	154303	México	Otzolotepec	La Huánica	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004029	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 154353	154353	México	Otzolotepec	La Huánica	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004030	Construcción De Piso Firme En Vivienda - 143900	143900	México	Otzolotepec	Fábrica María (Pilar María)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004033	Construcción De Techo Firme Santa Ana Mayorazgo Otzolotepec - 144695	144695	México	Otzolotepec	Santa Ana Mayorazgo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401004034	Construcción De Piso Firme En Vivienda - 144087	144087	México	Otzolotepec	Santa Ana Mayorazgo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004035	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 154240	154240	México	Otzolotepec	Santa Ana Mayorazgo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004037	Construcción De Piso Firme En Vivienda - 144541	144541	México	Otzolotepec	San Agustín Mimbres	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$61,528	\$61,528	\$61,528	\$61,528	\$61,528	\$61,528	\$61,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004038	Construcción De Techo Firme San Agustín Mimbres Otzolotepec - 144528	144528	México	Otzolotepec	San Agustín Mimbres	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004039	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 154306	154306	México	Otzolotepec	San Agustín Mimbres	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004040	Construcción De Piso Firme En Vivienda - 144641	144641	México	Otzolotepec	Barrio de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,611	\$24,611	\$24,611	\$24,611	\$24,611	\$24,611	\$24,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004041	Construcción De Techo Firme Barrio San Juan Otzolotepec - 144595	144595	México	Otzolotepec	Barrio de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004042	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 153927	153927	México	Otzolotepec	Barrio de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004045	Construcción De Cuarto Dormitorio En San Mateo Capulhuac - 324410	324410	México	Otzolotepec	San Mateo Capulhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004046	Construcción De Piso Firme En La Comunidad De San Mateo Capulhuac - 322956	322956	México	Otzolotepec	San Mateo Capulhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$147,668	\$147,668	\$147,668	\$147,668	\$147,668	\$147,668	\$147,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004047	Construcción De Piso Firme En San Mateo Mozoquilpan - 329397	329397	México	Otzolotepec	San Mateo Mozoquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004048	Construcción De Cuarto Dormitorio En San Mateo Mozoquilpan - 328497	328497	México	Otzolotepec	San Mateo Mozoquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401004049	Construcción De Piso Firme En La Comunidad S Mozoquilpan - 329475	329475	México	Otzolotepec	San Mateo Mozoquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004054	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 154050	154050	México	Otzolotepec	Santa Ana Jilotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	100.00	\$0	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004055	Construcción De Piso Firme En Vivienda - 154372	154372	México	Otzolotepec	Santa Ana Jilotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$295,337	\$295,337	\$295,337	\$295,337	\$295,337	\$295,337	\$295,337	100.00	\$0	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004063	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 153871	153871	México	Otzolotepec	Santa María Tetitla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$403,200	\$403,200	\$403,200	\$403,200	\$403,200	\$403,200	\$403,200	100.00	\$0	Vivienda	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004066	Construcción De Piso Firme En San Isidro Alas Trojes - 312591	312591	México	Otzolotepec	San Isidro las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004068	Construcción De Techo Firme San Isidro Las Trojes Otzolotepec - 144687	144687	México	Otzolotepec	San Isidro las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004069	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 154222	154222	México	Otzolotepec	San Isidro las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004071	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 154293	154293	México	Otzolotepec	Villa Seca (La Providencia Villa Seca)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004074	Construcción De Techo Firme La Y Otzolotepec - 144711	144711	México	Otzolotepec	La Y	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004075	Construcción De Piso Firme En Vivienda - 144511	144511	México	Otzolotepec	La Y	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004076	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 154273	154273	México	Otzolotepec	La Y	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004078	Techo Firme Barrio El Capulin Otzolotepec - 144603	144603	México	Otzolotepec	Barrio el Capulin	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401004079	Construcción De Piso Firmes En Vivienda - 144026	144026	México	Otzolotepec	Ejido de Mozoquilpan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004080	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 154231	154231	México	Otzolotepec	Ejido de Mozoquilpan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$100,800	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004081	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 154316	154316	México	Otzolotepec	Ejido de Mozoquilpan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004082	Construcción Nde Cuarto Dormitorio En Barrio La Barranca - 328583	328583	México	Otzolotepec	Barrio de la Barranca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$100,800	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004085	Construcción De Piso Firme En Vivienda - 144621	144621	México	Otzolotepec	Ejido de Santa María Tetitla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004086	Construcción De Techo Firme Ejido De Santa María Tetitla - 144615	144615	México	Otzolotepec	Ejido de Santa María Tetitla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004087	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 153848	153848	México	Otzolotepec	Ejido de Santa María Tetitla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004088	Construcción De Piso Firme En Vivienda - 144565	144565	México	Otzolotepec	Rancho el Oxco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004089	Construcción De Techo Firme Barrio El Oxco Otzolotepec - 144539	144539	México	Otzolotepec	Rancho el Oxco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004090	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 154310	154310	México	Otzolotepec	Rancho el Oxco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004092	Construcción De Techo Firme Loma Puente San Pedro Otzolotepec - 144699	144699	México	Otzolotepec	La Loma de Puente San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004093	Construcción De Piso Firme En Barrio La Loma De Puente San Pedro - 143782	143782	México	Otzolotepec	La Loma de Puente San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,611	\$24,611	\$24,611	\$24,611	\$24,611	\$24,611	\$24,611	\$24,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401004094	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 154242		México	Otzolotepec	La Loma de Puente San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004096	Construccion De Piso Firme En Vivienda - 322632	322632	México	Otzolotepec	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004097	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 153818		México	Otzolotepec	La Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004102	Construccion De Techo Firme Puente San Pedro Otzolotepec - 144705	144705	México	Otzolotepec	Puente San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004104	Construccion De Piso Firme Segunda Zona Capulhuac - 323454	323454	México	Otzolotepec	Zona Número Dos San Mateo Capulhuac	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$123,057	\$123,057	\$123,057	\$123,057	\$123,057	\$123,057	\$123,057	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004105	Construcción De Cuarto Dormitorio En Segunda Zona San Mateo Capulhuac - 324520	324520	México	Otzolotepec	Zona Número Dos San Mateo Capulhuac	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$100,800	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004106	Construccion De Cuarto Dormitorio En Tercera Zona San Mateo Capulhuac - 324307	324307	México	Otzolotepec	Zona Número Tres San Mateo Capulhuac	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$201,600	\$201,600	\$201,600	\$201,600	\$201,600	\$201,600	\$201,600	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004108	Construccion De Piso Firme En Tercera Zona San Mateo Capulhuac - 323718	323718	México	Otzolotepec	Zona Número Tres San Mateo Capulhuac	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,834	\$73,834	\$73,834	\$73,834	\$73,834	\$73,834	\$73,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004109	Construccion De Piso Firme En Cuarta Zona San Mateo Capulhuac - 323981	323981	México	Otzolotepec	Zona Número Cuatro San Mateo Capulhuac	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004110	Construccion De Cuarto Dormitorio En Cuarta Zona San Mateo Capulhuac - 324634	324634	México	Otzolotepec	Zona Número Cuatro San Mateo Capulhuac	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004112	Construcción De Piso Firme En Primera Zona San Mateo Capulhuac - 323867	323867	México	Otzolotepec	Zona Número Uno San Mateo Capulhuac	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,611	\$24,611	\$24,611	\$24,611	\$24,611	\$24,611	\$24,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004113	Construccion De Piso Firme En Vivienda - 144660	144660	México	Otzolotepec	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	\$12,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170401004114	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 154280	154280	México	Otzolotepec	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004115	Costruccion De Cuarto Dormitorio En Ejido De Capulhuac - 312458	312458	México	Otzolotepec	Ejido de San Mateo Capulhuac	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004116	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 154329	154329	México	Otzolotepec	Ejido de San Mateo Capulhuac	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929801	Construcción De Cuartos Dormitorio - 162153	162153	México	Rayón	Santa María Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929802	Construcción De Electrificación En La Colonia Ignacio López Rayón - 146161	146161	México	Rayón	Santa María Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930427	Construcción De Electrificación En La Colonia Casa Blanca - 146081	146081	México	Rayón	Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003470	Construcción De Cuartos Dormitorio - 162307	162307	México	Rayón	Santa María Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004181	Construcción De Cuartos Dormitorio - 162346	162346	México	Rayón	San Juan la Isla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930439	Ampliación De La Red De Electrificación Barrio Mesa Del Picacho Calvario Del Carmen Dotación De Servicios A Treinta Viviendas - 134128	134128	México	San Felipe del Progreso	Calvario del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$900,000	\$898,973	\$898,973	\$898,973	\$897,203	\$897,203	\$897,203	99.80	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. / Física: / Registro: REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, CON UN AVANCE DEL CIENTO POR CIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930447	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio De Las Huertas Dotación De Servicios A Veinte Viviendas - 134149	134149	México	San Felipe del Progreso	San Antonio de las Huertas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,049,626	\$1,049,626	\$1,049,626	\$1,049,624	\$1,049,624	\$1,049,624	100.00	\$0	Otros	81	100.00	100.00	Financiera: REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, CON UN AVANCE DEL CIENTO POR CIENTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. / Física: / Registro: REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, CON UN AVANCE DEL CIENTO POR CIENTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
MEX17170300930449	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Barrio La Loma Palmillas Dotación De Servicios A Dieciséis Viviendas - 134212	134212	México	San Felipe del Progreso	Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$840,000	\$839,545	\$839,545	\$839,545	\$832,958	\$832,958	\$832,958	99.22	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. / Física: / Registro: REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, CON UN AVANCE DEL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.
MEX17170300930455	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Juan Jalpa Dotación De Servicios A Dieciocho Viviendas - 134184	134184	México	San Felipe del Progreso	San Juan Jalpa Centro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$999,765	\$999,765	\$999,765	\$999,745	\$999,745	\$999,745	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, CON UN AVANCE DEL CIENTO POR CIENTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300930457	Ampliacion De La Red De Electrificación En Barrio La Palma San Miguel La Labor Dotacion De Servicios A Diez Viviendas - 134277	134277	México	San Felipe del Progreso	San Miguel la Labor	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$520,000	\$519,795	\$519,795	\$519,795	\$519,729	\$519,729	\$519,729	\$519,729	99.99	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL CIENTO POR CIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930458	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Barrio El Miguel La Labor Dotacion De Servicios A Cincuenta Y Tres Viviendas - 133998	133998	México	San Felipe del Progreso	San Miguel la Labor	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,198,163	\$1,198,163	\$1,198,163	\$1,198,163	\$1,198,163	\$1,198,163	\$1,198,163	100.00	\$0	Otros	265	100.00	100.00	Financiera: REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. / Física: / Registro: REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, CON UN AVANCE DEL CIENTO POR CIENTO. LA OBRA SE FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930463	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Barrio El Temporal Ejido De San Pedro El Alto Dotación De Servicios A Sesenta Y C - 134070	134070	México	San Felipe del Progreso	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,560,000	\$2,557,478	\$2,557,448	\$2,557,448	\$2,557,447	\$2,557,447	\$2,557,447	\$2,557,447	100.00	\$0	Otros	325	100.00	100.00	Financiera: REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. / Física: / Registro: REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, CON UN AVANCE DEL 100%, FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930475	Ampliacion De La Red De Electrificación En La Localidad De Ranchería Encinillas Dotación De Servicios A Dieciséis Viviendas - 134267	134267	México	San Felipe del Progreso	Ranchería Encinillas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$830,000	\$829,384	\$829,384	\$829,384	\$828,751	\$828,751	\$828,751	\$828,751	99.92	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. / Física: / Registro: REPORTE DEL AVANCE DEL CIENTO POR CIENTO. / Registro: REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, CON UN AVANCE DEL
MEX17170300953280	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Barrio La Loma Ejido De San Pedro El Alto Dotación De Servicios A Veinticuatro Vi - 134238	134238	México	San Felipe del Progreso	Barrio San José, Ejido de San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,099,637	\$1,099,637	\$1,099,637	\$1,099,592	\$1,099,592	\$1,099,592	\$1,099,592	100.00	\$0	Otros	144	100.00	100.00	Financiera: REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. / Física: / Registro: REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, CON UN AVANCE DEL CIENTO POR CIENTO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.
MEX17170300927841	Construcción De Techo Firme En Loma Del Rancho - 154758	154758	México	San José del Rincón	Loma del Rancho	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927842	Construcción De Piso Firme En Loma Del Rancho - 129962	129962	México	San José del Rincón	Loma del Rancho	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927844	Construcción De Piso Firme En La Mesa - 164448	164448	México	San José del Rincón	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927846	Construcción De Techo Firme En La Mesa San Antonio Palo Seco - 156107	156107	México	San José del Rincón	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,042	\$71,042	\$71,042	\$71,042	\$71,042	\$71,042	\$71,042	\$71,042	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927847	Construcción De Techo Firme En La Mesa - 155044	155044	México	San José del Rincón	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927850	Construcción De Piso Firme En San Felipe De Jesús - 156293	156293	México	San José del Rincón	San Felipe de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300927851	Construcción De Techo Firme En San Felipe De Jesús - 155549	155549	México	San José del Rincón	San Felipe de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300927852	Construcción De Piso Firme En San Francisco De La Loma - 164743	164743	México	San José del Rincón	San Francisco de la Loma	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300927853	Construcción De Techo Firme En San Francisco De La Loma - 155952	155952	México	San José del Rincón	San Francisco de la Loma	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300927854	Construcción De Piso Firme En San Francisco Solo - 164771	164771	México	San José del Rincón	San Francisco Solo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300927855	Construcción De Techo Firme En San Francisco Solo - 155984	155984	México	San José del Rincón	San Francisco Solo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300927857	Construcción De Piso Firme En San Isidro La Trinidad - 156135	156135	México	San José del Rincón	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300927858	Construcción De Techo Firme En San Isidro La Trinidad - 155181	155181	México	San José del Rincón	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300927859	Construcción De Piso Firme En San Jerónimo De Los Dolores - 164782	164782	México	San José del Rincón	San Jerónimo de los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300927860	Construcción De Techo Firme En San Jerónimo De Los Dolores - 155988	155988	México	San José del Rincón	San Jerónimo de los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300927863	Construcción De Piso Firme En San Jerónimo Pilitas - 156301	156301	México	San José del Rincón	San Jerónimo Pilitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927864	Construcción De Techo Firme En San Jerónimo Pilitas - 155561	155561	México	San José del Rincón	San Jerónimo Pilitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927865	Construcción De Piso Firme En San Joaquín Del Monte - 156303	156303	México	San José del Rincón	San Joaquín del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN	

Total: 1499

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300927866	Construcción De Techo Firme En San Joaquin Del Monte - 155573	155573	México	San José del Rincón	San Joaquin del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927870	Construcción De Techo Firme En San Joaquin Lamillas Centro - 154890	154890	México	San José del Rincón	San Joaquin Lamillas Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$87,105	\$87,105	\$87,105	\$87,105	\$87,105	\$87,105	\$87,105	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927872	Construcción De Piso Firme En San Joaquin Lamillas - 130150	130150	México	San José del Rincón	San Joaquin Lamillas Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927873	Construcción De Piso Firme En San Juan Evangelista Fracción Diez - 164792	164792	México	San José del Rincón	San Juan Evangelista Fracción Diez (San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927874	Construcción De Techo Firme En San Juan Evangelista Fracción Diez - 155997	155997	México	San José del Rincón	San Juan Evangelista Fracción Diez (San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927876	Construcción De Piso Firme En San Juan Palo Seco Centro - 164671	164671	México	San José del Rincón	San Juan Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927877	Construcción De Techo Firme En San Juan Palo Seco Centro - 155869	155869	México	San José del Rincón	San Juan Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927879	Construcción De Techo Firme En San Miguel Agua Bendita - 154566	154566	México	San José del Rincón	San Miguel Agua Bendita	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,368,796	\$1,368,796	\$1,368,796	\$1,368,796	\$1,368,796	\$1,368,796	\$1,368,796	100.00	\$0	Otros	440	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927881	Construcción De Piso Firme En San Miguel Agua Bendita - 129460	129460	México	San José del Rincón	San Miguel Agua Bendita	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$301,417	\$301,417	\$301,417	\$301,417	\$301,417	\$301,417	\$301,417	100.00	\$0	Otros	152	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927897	Construcción De Piso Firme En Barrio Los Cedros San Juan Palo Seco - 164656	164656	México	San José del Rincón	Barrio San Juan Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927898	Construcción De Techo Firme En Los Cedros San Juan Palo Seco - 155855	155855	México	San José del Rincón	Barrio San Juan Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927901	Construcción De Piso Firme En El Cable Ejido El Deposito - 164506	164506	México	San José del Rincón	El Cable	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300927902	Construcción De Techo Firme En El Cable Ejido El Deposito - 155645	155645	México	San José del Rincón	El Cable	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927905	Construcción De Techo Firme En Las Canoas San Felipe De Jesus - 155263	155263	México	San José del Rincón	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927906	Construcción De Piso Firme En Las Canoas San Felipe De Jesús - 156169	156169	México	San José del Rincón	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927908	Construcción De Techo Firme En La Cañada Del Sauco - 154929	154929	México	San José del Rincón	La Cañada del Sauco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927909	Construcción De Piso Firme En Cañada Del Sauco - 130187	130187	México	San José del Rincón	La Cañada del Sauco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927910	Construcción De Piso Firme En Cedro De La Manzana - 164714	164714	México	San José del Rincón	Cedro de la Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927911	Construcción De Techo Firme En Cedro De La Manzana - 155921	155921	México	San José del Rincón	Cedro de la Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927913	Construcción De Techo Firme En Cevati - 154948	154948	México	San José del Rincón	Cevati	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927914	Construcción De Piso Firme En Cevati - 130203	130203	México	San José del Rincón	Cevati	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927916	Construcción De Techo Firme En La Chispa - 155024	155024	México	San José del Rincón	La Chispa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927917	Construcción De Piso Firme En La Chispa - 130293	130293	México	San José del Rincón	La Chispa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927920	Construcción De Techo Firme En Cieneguillas - 155283	155283	México	San José del Rincón	Cieneguillas (Casa Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300927921	Construcción De Piso Firme En Cieneguillas Casa Blanca - 156173	156173	México	San José del Rincón	Cieneguillas (Casa Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927923	Construcción De Piso Firme En Colonia Benito Juárez Santa Cruz Del Tejocote - 165211	165211	México	San José del Rincón	Colonia Benito Juárez Santa Cruz del Tejocote	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927924	Construcción De Techo Firme En La Colonia Benito Juárez Santa Cruz Del Tejocote - 156044	156044	México	San José del Rincón	Colonia Benito Juárez Santa Cruz del Tejocote	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927925	Construcción De Techo Firme En La Colonia Emiliano Zapata Ampliación La Mesa - 156118	156118	México	San José del Rincón	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927926	Construcción De Piso Firme En La Colonia Emiliano Zapata - 156190	156190	México	San José del Rincón	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927929	Construcción De Techo Firme En Concepción La Venta - 155328	155328	México	San José del Rincón	Concepción la Venta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927930	Construcción De Piso Firme En Concepción La Venta - 156197	156197	México	San José del Rincón	Concepción la Venta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927934	Construcción De Techo Firme En Concepción Del Monte - 155305	155305	México	San José del Rincón	Concepción del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927935	Construcción De Piso Firme En Concepción Del Monte - 156182	156182	México	San José del Rincón	Concepción del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927936	Construcción De Piso Firme En La Cuadrilla San Miguel Centro - 164938	164938	México	San José del Rincón	La Cuadrilla San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927937	Construcción De Techo Firme En La Cuadrilla San Miguel Centro - 156027	156027	México	San José del Rincón	La Cuadrilla San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927939	Construcción De Piso Firme En Sanacoche Ejido - 156313	156313	México	San José del Rincón	Sanacoche Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300927940	Construcción De Techo Firme En San Onofre Ejido - 156033	156033	México	San José del Rincón	Sanacoche Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927941	Construcción De Techo Firme En Sanacoche Ejido - 155604	155604	México	San José del Rincón	Sanacoche Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927943	Construcción De Piso Firme En Ejido El Consuelo - 165225	165225	México	San José del Rincón	Ejido el Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927944	Construcción De Techo Firme En Ejido El Consuelo - 156047	156047	México	San José del Rincón	Ejido el Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927946	Construcción De Techo Firme En Ejido La Soledad - 154966	154966	México	San José del Rincón	Ejido la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$87,105	\$87,105	\$87,105	\$87,105	\$87,105	\$87,105	\$87,105	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927947	Construcción De Piso Firme En Ejido La Soledad - 130223	130223	México	San José del Rincón	Ejido la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927948	Construcción De Piso Firme En Guarda San Antonio Plaza De Gallos - 165306	165306	México	San José del Rincón	Guarda San Antonio Plaza de Gallos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927949	Construcción De Techo Firme En Guarda San Antonio Plaza De Gallos - 156090	156090	México	San José del Rincón	Guarda San Antonio Plaza de Gallos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927953	Construcción De Piso Firme En Barrio El Llano De Las Rosas - 156123	156123	México	San José del Rincón	El Llano de las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927954	Construcción De Techo Firme En Barrio El Llano De Las Rosas - 155083	155083	México	San José del Rincón	El Llano de las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927958	Construcción De Piso Firme En Barrio Rosa San Antonio Concepción Del Monte - 156274	156274	México	San José del Rincón	La Rosa San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927959	Construcción De Techo Firme En Barrio Rosa San Antonio Concepción Del Monte - 155514	155514	México	San José del Rincón	La Rosa San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300927961	Construcción De Piso Firme En Rosa De Palo Amarillo - 156267	156267	México	San José del Rincón	Rosa de Palo Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927962	Construcción De Techo Firme En Rosa De Palo Amarillo - 155499	155499	México	San José del Rincón	Rosa de Palo Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927964	Construcción De Piso Firme En Las Rosas - 164534	164534	México	San José del Rincón	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927965	Construcción De Techo Firme En Las Rosas - 155711	155711	México	San José del Rincón	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927967	Construcción De Piso Firme En Sabaneta Quintana - 156280	156280	México	San José del Rincón	Sabaneta Quintana	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927968	Construcción De Techo Firme En Sabaneta Quintana - 155535	155535	México	San José del Rincón	Sabaneta Quintana	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927969	Construcción De Piso Firme En El Salto La Venta Barrio El Salto - 165234	165234	México	San José del Rincón	El Salto la Venta (Barrio el Salto)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927970	Construcción De Techo Firme En El Salto La Venta Barrio El Salto - 156052	156052	México	San José del Rincón	El Salto la Venta (Barrio el Salto)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927971	Construcción De Techo Firme En San Onofre Centro - 164438	164438	México	San José del Rincón	San Onofre Centro (Carmona)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927972	Construcción De Piso Firme En San Onofre Centro - 164962	164962	México	San José del Rincón	San Onofre Centro (Carmona)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927973	Construcción De Piso Firme En San Onofre Ejido - 165176	165176	México	San José del Rincón	San Onofre Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927976	Construcción De Piso Firme En Sanacoche Centro - 156308	156308	México	San José del Rincón	Sanacoche Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300927977	Construcción De Techo Firme En Sanacoche Centro - 155594	155594	México	San José del Rincón	Sanacoche Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927979	Construcción De Techo Firme En Santa Cruz Del Rincón - 156094	156094	México	San José del Rincón	Santa Cruz del Rincón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927980	Construcción De Piso Firme En Santa Cruz Del Rincón - 156112	156112	México	San José del Rincón	Santa Cruz del Rincón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927982	Construcción De Techo Firme En Santa Cruz Del Tejocote - 156095	156095	México	San José del Rincón	Santa Cruz del Tejocote	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927983	Construcción De Piso Firme En Santa Cruz Del Tejocote - 156133	156133	México	San José del Rincón	Santa Cruz del Tejocote	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927985	Construcción De Techo Firme En Santiago Gigante Jaltepec - 164403	164403	México	San José del Rincón	Santiago Gigante Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927987	Construcción De Piso Firme En Santiago Gigante Jaltepec - 129993	129993	México	San José del Rincón	Santiago Gigante Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927989	Construcción De Techo Firme En La Trampa Chica - 154823	154823	México	San José del Rincón	La Trampa Chica	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927991	Construcción De Piso Firme En La Trampa Chica - 130064	130064	México	San José del Rincón	La Trampa Chica	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929023	Construcción De Piso Firme En San José Del Rincón Centro - 129299	129299	México	San José del Rincón	San José del Rincón Centro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$293,485	\$293,485	\$293,485	\$293,485	\$293,485	\$293,485	\$293,485	100.00	\$0	Otros	148	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929024	Construcción De Techo Firme En San José Del Rincón Centro - 129507	129507	México	San José del Rincón	San José del Rincón Centro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,368,796	\$1,368,796	\$1,368,796	\$1,368,796	\$1,368,796	\$1,368,796	\$1,368,796	100.00	\$0	Otros	440	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929025	Construcción De Techo Firme En Agua Zarca Pueblo Nuevo - 156096	156096	México	San José del Rincón	Agua Zarca Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300929026	Construcción De Piso Firme En Agua Zarca Pueblo Nuevo - 156142	156142	México	San José del Rincón	Agua Zarca Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929029	Construcción De Piso Firme En Barrio Santa Juanita El Deposito - 164690	164690	México	San José del Rincón	Barrio Santa Juanita el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929030	Construcción De Techo Firme En Barrio Santa Juanita El Deposito - 155896	155896	México	San José del Rincón	Barrio Santa Juanita el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929032	Construcción De Piso Firme En Barrio San Ramon Las Rosas - 164678	164678	México	San José del Rincón	Barrio de San Ramon las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929033	Construcción De Techo Firme En Barrio San Ramón Las Rosas - 155883	155883	México	San José del Rincón	Barrio de San Ramón las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929036	Construcción De Piso Firme En Barrio El Fresno El Deposito - 164516	164516	México	San José del Rincón	Barrio el Fresno	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929037	Construcción De Techo Firme En Barrio El Fresno El Deposito - 155662	155662	México	San José del Rincón	Barrio el Fresno	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929038	Construcción De Piso Firme En Barrio El Pintal El Deposito - 164522	164522	México	San José del Rincón	Barrio el Pintal el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929039	Construcción De Techo Firme En Barrio El Pintal El Deposito - 155672	155672	México	San José del Rincón	Barrio el Pintal el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929040	Construcción De Piso Firme En Barrio El Tepetate Guarda De San Antonio Buenavista - 165246	165246	México	San José del Rincón	El Tepetate de San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929041	Construcción De Techo Firme En Barrio El Tepetate De San Antonio Buenavista - 156065	156065	México	San José del Rincón	El Tepetate de San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929043	Construcción De Piso Firme En Barrio Puenteillas El Depósito - 164570	164570	México	San José del Rincón	Barrio Puenteillas el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300929044	Construcción De Techo Firme En Barrio Puentecillas El Deposito - 155734	155734	México	San José del Rincón	Barrio Puentecillas el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929046	Construcción De Piso Firme En Barrio Fundereje El Deposito - 164577	164577	México	San José del Rincón	Barrio Pundereje el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929047	Construcción De Techo Firme En Barrio Fundereje El Deposito - 155751	155751	México	San José del Rincón	Barrio Pundereje el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929048	Construcción De Piso Firme En Barrio San Antonio El Deposito - 164624	164624	México	San José del Rincón	Barrio San Antonio el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929049	Construcción De Techo Firme En Barrio San Antonio El Depósito - 155795	155795	México	San José del Rincón	Barrio San Antonio el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929051	Construcción De Techo Firme En Buenavista Casablanca - 154620	154620	México	San José del Rincón	Buenavista Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929053	Construcción De Piso Firme En Buenavista Casa Blanca - 129648	129648	México	San José del Rincón	Buenavista Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929055	Construcción De Techo Firme En La Esperanza - 154789	154789	México	San José del Rincón	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929056	Construcción De Piso Firme En La Esperanza - 130035	130035	México	San José del Rincón	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929057	Construcción De Piso Firme En Estación Trinidad - 165328	165328	México	San José del Rincón	Estación Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929059	Construcción De Piso Firme En Estación La Trinidad - 156210	156210	México	San José del Rincón	Estación Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929060	Construcción De Techo Firme En Estación La Trinidad - 156102	156102	México	San José del Rincón	Estación Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$111,992	\$111,992	\$111,992	\$111,992	\$111,992	\$111,992	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300929061	Construcción De Techo Firme En Estación Trinidad - 155376	155376	México	San José del Rincón	Estación Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929063	Construcción De Techo Firme En Fábrica Concepcion - 155015	155015	México	San José del Rincón	Fábrica Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,549	\$99,549	\$99,549	\$99,549	\$99,549	\$99,549	\$99,549	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929065	Construcción De Piso Firme En Fábrica Concepción - 130277	130277	México	San José del Rincón	Fábrica Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929066	Construcción De Piso Firme En Fábrica Pueblo Nuevo - 156215	156215	México	San José del Rincón	Fábrica Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929067	Construcción De Techo Firme En Fábrica Pueblo Nuevo - 155395	155395	México	San José del Rincón	Fábrica Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929068	Construcción De Piso Firme En Fábrica Pueblo Nuevo Monte Alto - 156146	156146	México	San José del Rincón	Fábrica Pueblo Nuevo Monte Alto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929069	Construcción De Techo Firme En Fábrica Pueblo Nuevo Monte Alto - 155220	155220	México	San José del Rincón	Fábrica Pueblo Nuevo Monte Alto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929070	Construcción De Piso Firme En Falda Loma - 156219	156219	México	San José del Rincón	Falda Loma	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929071	Construcción De Techo Firme En Falda Loma - 155416	155416	México	San José del Rincón	Falda Loma	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929072	Construcción De Techo Firme En Guadalupe Buenavista - 164426	164426	México	San José del Rincón	Guadalupe Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929074	Construcción De Piso Firme En Guadalupe Buenavista - 129788	129788	México	San José del Rincón	Guadalupe Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929076	Construcción De Techo Firme En Guadalupe Chico - 154672	154672	México	San José del Rincón	Guadalupe Chico	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300929077	Construcción De Piso Firme En Guadalupe Chico - 129816	129816	México	San José del Rincón	Guadalupe Chico	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929079	Construcción De Piso Firme En Guadalupe Del Pedregal - 165258	165258	México	San José del Rincón	Guadalupe del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929080	Construcción De Techo Firme En Guadalupe Del Pedregal - 156072	156072	México	San José del Rincón	Guadalupe del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929082	Construcción De Piso Firme En Guadalupe Las Cabras - 156252	156252	México	San José del Rincón	Guadalupe las Cabras	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929083	Construcción De Techo Firme En Guadalupe De Las Cabras - 155442	155442	México	San José del Rincón	Guadalupe las Cabras	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929085	Construcción De Piso Firme En Guarda La Lagunita Las Canoas - 129403	129403	México	San José del Rincón	Guarda la Lagunita (Las Canoas)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$293,485	\$293,485	\$293,485	\$293,485	\$293,485	\$293,485	\$293,485	100.00	\$0	Otros	148	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929086	Construcción De Techo Firme En Guarda La Lagunita Las Canoas - 129546	129546	México	San José del Rincón	Guarda la Lagunita (Las Canoas)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,368,796	\$1,368,796	\$1,368,796	\$1,368,796	\$1,368,796	\$1,368,796	\$1,368,796	100.00	\$0	Otros	440	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929087	Construcción De Piso Firme En Guarda De San Antonio Buenavista - 165276	165276	México	San José del Rincón	Guarda de San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929088	Construcción De Techo Firme En Guarda San Antonio Buenavista - 156077	156077	México	San José del Rincón	Guarda de San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929089	Construcción De Piso Firme En Guarda La Lagunita El Potrero - 165193	165193	México	San José del Rincón	El Potrero Guarda la Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929090	Construcción De Techo Firme En Guarda La Lagunita El Potrero - 156037	156037	México	San José del Rincón	El Potrero Guarda la Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929092	Construcción De Techo Firme En El Huizache - 154648	154648	México	San José del Rincón	El Huizache	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300929093	Construcción De Piso Firme En El Huizache - 129716	129716	México	San José del Rincón	El Huizache	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION	
MEX17170300929096	Construcción De Techo Firme En Jaltepec Centro - 154691	154691	México	San José del Rincón	Jaltepec Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION	
MEX17170300929097	Construcción De Piso Firme En Jaltepec - 129836	129836	México	San José del Rincón	Jaltepec Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION	
MEX17170300929099	Construcción De Techo Firme En Los Lobos Centro - 154863	154863	México	San José del Rincón	Los Lobos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION	
MEX17170300929100	Construcción De Piso Firme En Los Lobos Centro - 130114	130114	México	San José del Rincón	Los Lobos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION	
MEX17170300929102	Construcción De Piso Firme En Los Lobos Segunda Sección - 156130	156130	México	San José del Rincón	Los Lobos Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION	
MEX17170300929103	Construcción De Techo Firme En Los Lobos Segunda Sección - 155103	155103	México	San José del Rincón	Los Lobos Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300929105	Construcción De Piso Firme En Palo Amarillo - 156255	156255	México	San José del Rincón	Palo Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION	
MEX17170300929106	Construcción De Techo Firme En Palo Amarillo - 155456	155456	México	San José del Rincón	Palo Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION
MEX17170300929107	Construcción De Piso Firme En San Antonio Palo Seco Barrio La Mesa - 164640	164640	México	San José del Rincón	Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300929108	Construcción De Piso Firme En La Mesa San Antonio Palo Seco - 165335	165335	México	San José del Rincón	Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$25,409	\$25,409	\$25,409	\$25,409	\$25,409	\$25,409	\$25,409	\$25,409	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION
MEX17170300929110	Construcción De Techo Firme En San Antonio Palo Seco Barrio La Mesa - 155821	155821	México	San José del Rincón	Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300929112	Construcción De Piso Firme En Pathe Mula De Los Cedros - 156120	156120	México	San José del Rincón	Pata de Mula de los Cedros (Patemula)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300929113	Construcción De Techo Firme En Pathe Mula De Los Cedros - 156113	156113	México	San José del Rincón	Pata de Mula de los Cedros (Patemula)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300929115	Construcción De Piso Firme En Providencia Ejido El Deposito - 156134	156134	México	San José del Rincón	Providencia Ejido el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300929116	Construcción De Techo Firme En Providencia Ejido El Deposito - 155116	155116	México	San José del Rincón	Providencia Ejido el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300929148	Construcción De Piso Firme En Loma Del Cedro El Deposito - 156154	156154	México	San José del Rincón	Loma del Cedro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300929149	Construcción De Techo Firme En Loma Del Cedro El Deposito - 156098	156098	México	San José del Rincón	Loma del Cedro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,456	\$12,456	\$12,456	\$12,456	\$12,456	\$12,456	\$12,456	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300929150	Construcción De Piso Firme En La Puerta San Miguel Del Centro - 164903	164903	México	San José del Rincón	La Puerta San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300929151	Construcción De Techo Firme En La Puerta San Miguel Del Centro - 156013	156013	México	San José del Rincón	La Puerta San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300929153	Construcción De Piso Firme En Rancho El Guarda Ejido - 165314	165314	México	San José del Rincón	Rancho el Guarda Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300929154	Construcción De Techo Firme En Rancho El Guarda Ejido - 156092	156092	México	San José del Rincón	Rancho el Guarda Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300929156	Construcción De Piso Firme En Barrio El Calvario Concepción La Venta - 156143	156143	México	San José del Rincón	Barrio el Calvario Concepción de la Venta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300929157	Construcción De Techo Firme En Barrio El Calvario Concepción La Venta - 155204	155204	México	San José del Rincón	Barrio el Calvario Concepción de la Venta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$87,105	\$87,105	\$87,105	\$87,105	\$87,105	\$87,105	\$87,105	\$87,105	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300929159	Construcción De Techo Firme En Barrio El Llano Grande Jaltepec - 154729	154729	México	San José del Rincón	Barrio el Llano Grande Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929161	Construcción De Piso Firme En Barrio El Llano Grande Jaltepec - 129901	129901	México	San José del Rincón	Barrio el Llano Grande Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929162	Construcción De Piso Firme En Barrio El Ocho El Pintal - 164486	164486	México	San José del Rincón	Barrio el Ocho el Pintal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929163	Construcción De Techo Firme En Barrio El Ocho El Pintal - 155615	155615	México	San José del Rincón	Barrio el Ocho el Pintal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929167	Construcción De Techo Firme En Barrio El Toril Ejido La Soledad - 155000	155000	México	San José del Rincón	Barrio el Toril Ejido la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929168	Construcción De Piso Firme En Barrio El Toril Ejido La Soledad - 130257	130257	México	San José del Rincón	Barrio el Toril Ejido la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929170	Construcción De Techo Firme En Minita Del Cedro Uno - 154875	154875	México	San José del Rincón	Minita del Cedro Uno	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929171	Construcción De Piso Firme En Minita Del Cedro Uno - 130129	130129	México	San José del Rincón	Minita del Cedro Uno	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929173	Construcción De Piso Firme En Barrio La Magdalena San Juan Palo Seco - 164498	164498	México	San José del Rincón	Barrio la Magdalena San Juan Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929174	Construcción De Techo Firme En Barrio La Magdalena San Juan Palo Seco - 155634	155634	México	San José del Rincón	Barrio la Magdalena San Juan Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929175	Construcción De Piso Firme En Barrio Las Escobas Del Agua San Jerónimo De Los Dolores - 164697	164697	México	San José del Rincón	Barrio las Escobas del Agua San Jerónimo Dolores	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929176	Construcción De Techo Firme En Barrio Las Escobas Del Agua San Jerónimo De Los Dolores - 155907	155907	México	San José del Rincón	Barrio las Escobas del Agua San Jerónimo Dolores	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300929179	Construcción De Piso Firme En Barrio Las Rosas San Miguel Del Centro - 164921	164921	México	San José del Rincón	Barrio las Rosas San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929180	Construcción De Techo Firme En Barrio Las Rosas San Miguel Del Centro - 156018	156018	México	San José del Rincón	Barrio las Rosas San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929183	Construcción De Piso Firme En Barrio De La Loma Segunda Sección - 164758	164758	México	San José del Rincón	San Francisco de la Loma Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929184	Construcción De Techo Firme En San Francisco De La Loma Segunda Sección - 155973	155973	México	San José del Rincón	San Francisco de la Loma Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930749	Construcción De Techo Firme En El Puente Barrio De Las Rosas - 154983	154983	México	San José del Rincón	El Puente	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300930750	Construcción De Piso Firme En El Puente Barrio De Las Rosas - 130236	130236	México	San José del Rincón	El Puente	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300930751	Construcción De Piso Firme En Purungueo - 164591	164591	México	San José del Rincón	Purungueo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300930752	Construcción De Techo Firme En Purungueo - 155767	155767	México	San José del Rincón	Purungueo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300930754	Construcción De Piso Firme En Rameje El Deposito Ejido - 164607	164607	México	San José del Rincón	Rameje el Depósito Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300930755	Construcción De Techo Firme En Rameje El Deposito Ejido - 155782	155782	México	San José del Rincón	Rameje el Depósito Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300930757	Construcción De Techo Firme En Barrio El Rancho Jaltepec - 154704	154704	México	San José del Rincón	Barrio el Rancho Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930758	Construcción De Piso Firme En Barrio El Rancho Jaltepec - 129868	129868	México	San José del Rincón	Barrio el Rancho Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300930759	Construcción De Piso Firme En Rancharía Las Rosas - 156263	156263	México	San José del Rincón	Rancharía las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930760	Construcción De Techo Firme En Rancharía Las Rosas - 155475	155475	México	San José del Rincón	Rancharía las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300930763	Construcción De Piso Firme En San Miguel Del Centro - 164805	164805	México	San José del Rincón	San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300930764	Construcción De Techo Firme En San Miguel Del Centro - 156005	156005	México	San José del Rincón	San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300930765	Construcción De Piso Firme En La Soledad El Guarda - 165295	165295	México	San José del Rincón	La Soledad el Guarda	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	\$15,864	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300930766	Construcción De Techo Firme En La Soledad El Guarda - 156082	156082	México	San José del Rincón	La Soledad el Guarda	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300930768	Construcción De Techo Firme En La Trampa Grande - 154840	154840	México	San José del Rincón	La Trampa (La Trampa Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930769	Construcción De Piso Firme En La Trampa Grande - 130097	130097	México	San José del Rincón	La Trampa (La Trampa Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930771	Construcción De Piso Firme En La Trinidad Concepción - 156122	156122	México	San José del Rincón	La Trinidad Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300930772	Construcción De Techo Firme En La Trinidad Concepción - 155059	155059	México	San José del Rincón	La Trinidad Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	\$62,218	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300930773	Construcción De Piso Firme En El Valerio - 164733	164733	México	San José del Rincón	El Valerio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300930774	Construcción De Techo Firme En El Valerio - 155936	155936	México	San José del Rincón	El Valerio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	\$49,774	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300930776	Construcción De Techo Firme En Yondece Del Cedro - 154915	154915	México	San José del Rincón	Yondece del Cedro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	\$74,662	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930777	Construcción De Piso Firme En Yondece Del Cedro - 130171	130171	México	San José del Rincón	Yondece del Cedro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300930627	Construcción De Piso Firme En Loma Del Cedro Segunda Sección - 164544	164544	México	San José del Rincón	San José del Rincón Centro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300930628	Construcción De Piso Firme En Loma Del Cedro Segunda Sección - 156168	156168	México	San José del Rincón	San José del Rincón Centro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	\$7,932	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN	
MEX17170300930629	Construcción De Techo Firme En Loma Del Cedro Segunda Sección - 156100	156100	México	San José del Rincón	San José del Rincón Centro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	\$24,887	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300930630	Construcción De Techo Firme En Loma Del Cedro Segunda Sección - 155729	155729	México	San José del Rincón	San José del Rincón Centro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	\$12,444	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300930241	Construcción De Cuarto Adicional - 130641	130641	México	San Martín de las Pirámides	Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%	
MEX17170300930242	Construcción De Cuarto Adicional - 130776	130776	México	San Martín de las Pirámides	San Antonio de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%
MEX17170300930243	Construcción De Cuarto Adicional - 130833	130833	México	San Martín de las Pirámides	San Pablo Ixquitlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%	
MEX17170300930244	Construcción De Cuarto Adicional - 130791	130791	México	San Martín de las Pirámides	Santa María Palapa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%	
MEX17170300930245	Construcción De Cuarto Adicional - 130814	130814	México	San Martín de las Pirámides	Santiago Tepetitlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%	
MEX17170300930246	Construcción De Cuarto Adicional - 130749	130749	México	San Martín de las Pirámides	Santa María Tezompa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%	

Total: 1499

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones					
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300930247	Construcción De Cuarto Adicional - 130851	130851	México	San Martín de las Pirámides	La Noria	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%
MEX17170300930248	Construcción De Cuarto Adicional - 130724	130724	México	San Martín de las Pirámides	El Saltillo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003402	Construcción De Cuarto Adicional - 218380	218380	México	San Martín de las Pirámides	San Martín de las Pirámides	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%
MEX17170300930249	Ampliación Del Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Con Tubería De Concreto Junta Hermética De Treinta Y Ocho Cm De Diametro De La Ca - 134807	134807	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$124,965	\$124,965	\$124,965	\$124,965	\$124,965	\$122,467	\$122,467	98.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930250	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Avenida Reforma Con Tubería De Concreto Junta Hermética De Cu - 134748	134748	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,995,156	\$1,995,156	\$1,995,156	\$1,995,156	\$1,995,156	\$1,757,461	\$1,757,461	88.00	\$0	Otros	7,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930251	Ampliación De Drenaje Sanitario Con Tubería De Cuarenta Y Cinco Cm De Diametro Y Descargas Domiciliarias Del Andador Niño Perdido Tramo Co - 134833	134833	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,545,066	\$1,545,066	\$1,545,066	\$1,545,066	\$1,545,066	\$1,312,163	\$1,312,163	84.93	\$0	Otros	5,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930252	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Avenida Reforma Con Tubería De Concreto Junta Hermética De Tre - 134693	134693	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,334,813	\$1,334,813	\$1,334,813	\$1,334,813	\$1,334,813	\$1,310,617	\$1,310,617	98.19	\$0	Otros	5,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930262	Ampliación De Red De Agua Potable Tomas Domiciliarias Y Obras Complementarias En La Cabecera Municipal Santo Tomas - 151987	151987	México	Santo Tomás	Santo Tomás de los Plátanos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,990,463	\$2,990,463	\$2,990,463	\$2,990,463	\$1,654,166	\$1,654,166	55.31	\$0	Metros lineales	256	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930267	Pisos Firmes En La Colonia Rancho Jesús María Soyaniquilpan De Juárez - 158972	158972	México	Soyaniquilpan de Juárez	San Francisco Soyaniquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$353,013	\$353,013	\$353,013	\$353,013	\$353,013	\$353,013	\$353,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO LA OBRA / Fisica: / Registro:
MEX17170300930268	Pisos Firmes En La Colonia El Atorón Soyaniquilpan De Juárez - 159039	159039	México	Soyaniquilpan de Juárez	San Francisco Soyaniquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$311,513	\$311,513	\$311,513	\$311,513	\$311,513	\$311,513	\$311,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO LA OBRA / Fisica: / Registro:
MEX17170300930269	Pisos Firmes En La Colonia El Progreso Soyaniquilpan De Juárez - 159084	159084	México	Soyaniquilpan de Juárez	San Francisco Soyaniquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$335,475	\$335,475	\$335,475	\$335,475	\$335,475	\$335,475	\$335,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO LA OBRA / Fisica: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170401003945	Pisos Firmes En La Localidad Palos Altos Soyaniquilpan De Juárez - 159155	159155	México	Soyaniquilpan de Juárez	Palos Altos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$582,289	\$582,289	\$582,289	\$582,289	\$582,289	\$582,289	\$582,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO LA OBRA / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003950	Pisos Firmes En La Localidad Gavillero De Santa Ana Soyaniquilpan De Juárez - 170607	170607	México	Soyaniquilpan de Juárez	Gavillero de Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$417,711	\$417,711	\$417,711	\$417,711	\$417,711	\$417,711	\$417,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO LA OBRA / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928925	Construccion De Descarga Sanitaria En Calle Lindero - 178169	178169	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$246,552	\$246,552	\$246,552	\$246,552	\$246,552	\$246,552	\$246,552	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928926	Construcción De Drenaje En Calle Reforma - 147623	147623	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,453,808	\$1,453,808	\$1,453,808	\$1,453,808	\$1,453,808	\$1,453,808	\$1,453,808	100.00	\$0	Metros lineales	190	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928927	Construcción De Drenaje En Calle Lindero - 147661	147661	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,983,086	\$2,983,086	\$2,983,086	\$2,983,086	\$2,983,086	\$2,983,086	\$2,983,086	100.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928928	Construcción De Descarga Sanitaria En Calle Reforma - 147650	147650	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$147,593	\$147,593	\$147,593	\$147,593	\$147,593	\$147,593	\$147,593	100.00	\$0	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928932	Construcción De Red De Agua Potable En Tercer Cerrada Dieciséis De Septiembre - 147591	147591	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$306,934	\$306,934	\$306,934	\$306,934	\$306,934	\$306,934	\$306,934	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928933	Construcción De Descarga Sanitaria Tercer Cerrada Dieciséis De Septiembre - 147567	147567	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,030	\$59,030	\$59,030	\$59,030	\$59,030	\$59,030	\$59,030	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928934	Construcción De Toma Domiciliaria En Primer Cerrada Dieciséis De Septiembre - 147521	147521	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,325	\$8,325	\$8,325	\$8,325	\$8,325	\$8,325	\$8,325	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928935	Construcción De Toma Domiciliaria En Tercer Cerrada Dieciséis De Septiembre - 147608	147608	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,649	\$16,649	\$16,649	\$16,649	\$16,649	\$16,649	\$16,649	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928936	Construcción De Drenaje En Tercer Cerrada Dieciséis De Septiembre - 147548	147548	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$428,708	\$428,708	\$428,708	\$428,708	\$428,708	\$428,708	\$428,708	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928937	Construcción De Toma Domiciliaria En Calle Dieciséis De Septiembre - 147410	147410	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$23,587	\$23,587	\$23,587	\$23,587	\$23,587	\$23,587	\$23,587	100.00	\$0	Vivienda	68	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300928938	Construcción De Descarga Sanitaria En Primer Cerrada Dieciséis De Septiembre - 147456	147456	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECÁMAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$26,832	\$26,832	\$26,832	\$26,832	\$26,832	\$26,832	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar
MEX17170300928939	Construcción De Red De Agua Potable En Primer Cerrada Dieciséis De Septiembre - 147478	147478	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECÁMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$70,592	\$70,592	\$70,592	\$70,592	\$70,592	\$70,592	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928940	Construcción De Drenaje En Primer Cerrada Dieciséis De Septiembre - 147425	147425	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECÁMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$216,305	\$216,305	\$216,305	\$216,305	\$216,305	\$216,305	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928941	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Dieciséis De Septiembre - 147398	147398	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECÁMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$246,266	\$246,266	\$246,266	\$246,266	\$246,266	\$246,266	100.00	\$0	Metros lineales	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928942	Construcción De Descarga Sanitaria En Calle Dieciséis De Septiembre - 147370	147370	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECÁMAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,030	\$59,030	\$59,030	\$59,030	\$59,030	\$59,030	100.00	\$0	Otros	68	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928943	Construcción De Descarga Sanitaria En Calle Emiliano Zapata - 147257	147257	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECÁMAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,030	\$59,030	\$59,030	\$59,030	\$59,030	\$59,030	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928944	Construcción De Drenaje En Calle Emiliano Zapata - 147235	147235	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECÁMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$428,708	\$428,708	\$428,708	\$428,708	\$428,708	\$428,708	100.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928945	Construcción De Toma Domiciliaria En Calle Miguel Hidalgo - 147195	147195	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECÁMAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$22,199	\$22,199	\$22,199	\$22,199	\$22,199	\$22,199	100.00	\$0	Vivienda	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928946	Construcción De Drenaje En Calle Dieciséis De Septiembre - 147330	147330	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECÁMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$407,844	\$407,844	\$407,844	\$407,844	\$407,844	\$407,844	100.00	\$0	Metros lineales	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928947	Construcción De Toma Domiciliaria En Calle Emiliano Zapata - 147301	147301	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECÁMAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,649	\$16,649	\$16,649	\$16,649	\$16,649	\$16,649	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928948	Construcción De Descarga Sanitaria En Calle Miguel Hidalgo - 147134	147134	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECÁMAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,931	\$42,931	\$42,931	\$42,931	\$42,931	\$42,931	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928949	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo - 147163	147163	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECÁMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$269,896	\$269,896	\$269,896	\$269,896	\$269,896	\$269,896	100.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300926280	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata - 147280	147280	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECÁMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$306,934	\$306,934	\$306,934	\$306,934	\$306,934	\$306,934	\$306,934	\$306,934	100.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928951	Construcción De Drenaje En Calle Miguel Hidalgo - 147179	147179	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECÁMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$431,173	\$147,593	\$147,593	\$147,593	\$147,593	\$147,593	\$147,593	\$147,593	100.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar
MEX17170300926235	Ampliación De Electrificación Para Viviendas En La Localidad De La Laguna - 127062	127062	México	Temascaltepec	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$727,159	\$725,701	\$725,701	\$725,701	\$725,701	\$538,545	\$538,545	74.21	\$0	Otros	70	100.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926237	Construcción De Techo Firme Para Vivienda En Zona De Atención Prioritaria - 128077	128077	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$354,434	\$353,656	\$353,656	\$353,656	\$353,656	\$353,656	\$353,656	\$353,656	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926238	Construcción De Piso Firme Para Vivienda - 127824	127824	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$247,993	\$247,993	\$247,993	\$247,993	\$247,993	\$247,993	\$247,993	\$247,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926239	Construcción De Cuartos Adicionales - 128129	128129	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$249,954	\$249,954	\$249,954	\$249,954	\$249,954	\$249,954	\$249,954	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926245	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 127928	127928	México	Temoaya	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926246	Construcción De Piso Firme Para Vivienda - 127622	127622	México	Temoaya	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926247	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 127893	127893	México	Temoaya	Cerrito del Panal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926248	Construcción De Piso Firme Para Vivienda - 127570	127570	México	Temoaya	Cerrito del Panal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926250	Construcción De Techo Firme Para Vivienda En Zona De Atención Prioritaria - 128025	128025	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926251	Construcción De Cuartos Adicionales - 128091	128091	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$437,500	\$437,419	\$437,419	\$437,419	\$437,419	\$437,419	\$437,419	\$437,419	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300926252	Construcción De Piso Firme Para Vivienda - 127756	127756	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$185,995	\$185,995	\$185,995	\$185,995	\$185,995	\$185,995	\$185,995	\$185,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926253	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 127905	127905	México	Temoaya	Jiquipilco el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$315,052	\$315,052	\$315,052	\$315,052	\$315,052	\$315,052	\$315,052	\$315,052	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926254	Construcción De Piso Firme Para Vivienda - 127575	127575	México	Temoaya	Jiquipilco el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$147,616	\$147,616	\$147,616	\$147,616	\$147,616	\$147,616	\$147,616	\$147,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926255	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 127935	127935	México	Temoaya	Barrio de Laurel 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926256	Construcción De Piso Firme Para Vivienda - 127632	127632	México	Temoaya	Barrio de Laurel 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926257	Construcción De Piso Firme Para Vivienda - 127665	127665	México	Temoaya	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926258	Construcción De Cuartos Adicionales - 128099	128099	México	Temoaya	Molino Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$125,000	\$124,977	\$124,977	\$124,977	\$124,977	\$124,977	\$124,977	\$124,977	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926259	Construcción De Techo Firme Para Vivienda En Zona De Atención Prioritaria - 128040	128040	México	Temoaya	Molino Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926260	Construcción De Piso Firme Para Vivienda - 127766	127766	México	Temoaya	Molino Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,768	\$76,768	\$76,768	\$76,768	\$76,768	\$76,768	\$76,768	\$76,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926261	Construcción De Techo Firme Para Vivienda En Zona De Atención Prioritaria - 128048	128048	México	Temoaya	San Diego Alcalá	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926262	Construcción De Cuartos Adicionales - 128104	128104	México	Temoaya	San Diego Alcalá	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$437,500	\$437,419	\$437,419	\$437,419	\$437,419	\$437,419	\$437,419	\$437,419	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926263	Construcción De Piso Firme Para Vivienda - 127786	127786	México	Temoaya	San Diego Alcalá	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$247,993	\$247,109	\$247,109	\$247,109	\$247,109	\$247,109	\$247,109	\$247,109	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300926264	Construcción De Techo Firme Para Vivienda En Zona De Atencion Prioritaria - 128054	128054	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300926265	Construccion De Piso Firme Para Vivienda - 127744	127744	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$185,995	\$185,995	\$185,995	\$185,995	\$185,995	\$185,995	\$185,995	\$185,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300926266	Construccion De Cuartos Adicionales - 128114	128114	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$437,500	\$437,419	\$437,419	\$437,419	\$437,419	\$437,419	\$437,419	\$437,419	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300926267	Construccion De Cuartos Adicionales - 128117	128117	México	Temoaya	San Pedro Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$375,000	\$374,931	\$374,931	\$374,931	\$374,931	\$374,931	\$374,931	\$374,931	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300926268	Construcción De Techo Firme Para Vivienda En Zona De Atencion Prioritaria - 128062	128062	México	Temoaya	San Pedro Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	\$354,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300926269	Construccion De Piso Firme Para Vivienda - 127794	127794	México	Temoaya	San Pedro Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$123,997	\$123,997	\$123,997	\$123,997	\$123,997	\$123,997	\$123,997	\$123,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926271	Construccion De Cuartos Adicionales - 128125	128125	México	Temoaya	San Pedro Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$437,500	\$437,419	\$437,419	\$437,419	\$437,419	\$437,419	\$437,419	\$437,419	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300926272	Construcción De Techo Firme Para Vivienda En Zona De Atencion Prioritaria - 128073	128073	México	Temoaya	San Pedro Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$373,399	\$373,399	\$373,399	\$373,399	\$373,399	\$373,399	\$373,399	\$373,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300926273	Construccion De Piso Firme Para Vivienda - 127806	127806	México	Temoaya	San Pedro Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$185,995	\$185,995	\$185,995	\$185,995	\$185,995	\$185,995	\$185,995	\$185,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300926274	Construccion De Piso Firme Para Vivienda - 127731	127731	México	Temoaya	Tlaltenanguito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926275	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 128013	128013	México	Temoaya	Tlaltenanguito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300926276	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 128018	128018	México	Temoaya	Zanja Vieja	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$118,145	\$118,041	\$118,041	\$118,041	\$118,041	\$118,041	\$118,041	\$118,041	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300926277	Construcción De Piso Firme Para Vivienda - 127737	127737	México	Temoaya	Zanja Vieja	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926278	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 127874	127874	México	Temoaya	Campamento Kilómetro 48	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$118,145	\$118,145	\$118,145	\$118,145	\$118,145	\$118,145	\$118,145	\$118,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926279	Construcción De Piso Firme Para Vivienda - 127540	127540	México	Temoaya	Campamento Kilómetro 48	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926280	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 127880	127880	México	Temoaya	Colonia Centro Ceremonial Otomí	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$118,145	\$118,145	\$118,145	\$118,145	\$118,145	\$118,145	\$118,145	\$118,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926281	Construcción De Piso Firme Para Vivienda - 127552	127552	México	Temoaya	Colonia Centro Ceremonial Otomí	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926282	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 127976	127976	México	Temoaya	San Pedro Arriba 4ta. Sección (Cinco Reales)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926283	Construcción De Piso Firme Para Vivienda - 127672	127672	México	Temoaya	San Pedro Arriba 4ta. Sección (Cinco Reales)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926284	Construcción De Piso Firme Para Vivienda - 127699	127699	México	Temoaya	San Pedro Arriba 5ta. Sección (San Lorencito)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926285	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 127980	127980	México	Temoaya	San Pedro Arriba 5ta. Sección (San Lorencito)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$137,110	\$137,110	\$137,110	\$137,110	\$137,110	\$137,110	\$137,110	\$137,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926286	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 127923	127923	México	Temoaya	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926287	Construcción De Piso Firme Para Vivienda - 127598	127598	México	Temoaya	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926288	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 127999	127999	México	Temoaya	Solalpan 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300926289	Construcción De Piso Firme Para Vivienda - 127718	127718	México	Temoaya	Solalpan 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926290	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 127965	127965	México	Temoaya	San Pedro Abajo 1ra. Sección (Loma del Caracol)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926291	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 127845	127845	México	Temoaya	Luis Donald Colosio Murrieta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$118,145	\$118,145	\$118,145	\$118,145	\$118,145	\$118,145	\$118,145	\$118,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926292	Construcción De Piso Firme Para Vivienda - 127466	127466	México	Temoaya	Luis Donald Colosio Murrieta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,337	\$64,337	\$64,337	\$64,337	\$64,337	\$64,337	\$64,337	\$64,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926293	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 127986	127986	México	Temoaya	Solalpan 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926294	Construcción De Piso Firme Para Vivienda - 127710	127710	México	Temoaya	Solalpan 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926295	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 127947	127947	México	Temoaya	Barrio de Laurel 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	\$157,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926296	Construcción De Piso Firme Para Vivienda - 127651	127651	México	Temoaya	Barrio de Laurel 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	\$73,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926298	Construcción De Cuartos Para Cocina Varias Comunidades - 164124	164124	México	Tenancingo	Acatzingo (Acatzingo de la Piedra)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,964	\$101,964	\$101,964	\$101,964	\$101,964	\$101,964	\$101,964	\$101,964	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926299	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades - 163935	163935	México	Tenancingo	San Antonio Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926300	Construcción De Techo Firme Varias Comunidades - 164174	164174	México	Tenancingo	El Carmen (El Desierto del Carmen)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926301	Construcción De Cuartos Para Cocina Varias Comunidades - 164120	164120	México	Tenancingo	El Carmen (El Desierto del Carmen)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,964	\$101,964	\$101,964	\$101,964	\$101,964	\$101,964	\$101,964	\$101,964	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300926302	Construccion De Cuarto Para Baño Varias Comunidades - 164015	164015	México	Tenancingo	El Carmen (El Desierto del Carmen)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926303	Construccion De Techo Firme Varias Comunidades - 164177	164177	México	Tenancingo	La Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,987	\$43,937	\$43,937	\$43,937	\$43,937	\$43,937	\$43,937	\$43,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926304	Construccion De Cuartos Para Cocina Varias Comuidades - 164131	164131	México	Tenancingo	La Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$135,952	\$135,952	\$135,952	\$135,952	\$135,952	\$135,952	\$135,952	\$135,952	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926305	Construccion De Cuarto Para Baño Varias Comunidades - 164030	164030	México	Tenancingo	La Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926306	Construccion De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades - 163848	163848	México	Tenancingo	La Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926308	Construccion De Techo Firme Varias Comunidades - 164195	164195	México	Tenancingo	Ejido Ixpuchiapan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926309	Construccion De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades - 163735	163735	México	Tenancingo	Ejido Ixpuchiapan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928842	Construccion De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades - 163774	163774	México	Tenancingo	Colonia Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,920	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928843	Construccion De Cuarto Para Baño Varias Comunidades - 164022	164022	México	Tenancingo	Colonia Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928844	Construccion De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades - 163717	163717	México	Tenancingo	Ixpuchiapan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928848	Construccion De Techo Firme Varias Comunidades - 164187	164187	México	Tenancingo	San José Chalmita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$87,974	\$87,974	\$87,974	\$87,974	\$87,974	\$87,974	\$87,974	\$87,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928849	Construccion De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades - 163666	163666	México	Tenancingo	San José Chalmita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300928850	Construccion De Cuartos Para Cocina Varias Comuidades - 164114	164114	México	Tenancingo	San José Chalmita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$135,952	\$135,952	\$135,952	\$135,952	\$135,952	\$135,952	\$135,952	\$135,952	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928851	Contruccion De Cuarto Para Baño Varias Comuidades - 164004	164004	México	Tenancingo	San José Chalmita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928852	Contruccion De Techo Firme Varias Comuidades - 164153	164153	México	Tenancingo	San Martín Coapaxtongo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$131,962	\$131,962	\$131,962	\$131,962	\$131,962	\$131,962	\$131,962	\$131,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928853	Construccion De Cuartos Para Cocina Varias Comuidades - 164050	164050	México	Tenancingo	San Martín Coapaxtongo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$339,880	\$339,880	\$339,880	\$339,880	\$339,880	\$339,880	\$339,880	\$339,880	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928854	Construccion De Cuartos Dormitorios Varias Comuidades - 163572	163572	México	Tenancingo	San Martín Coapaxtongo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$251,720	\$251,720	\$251,720	\$251,720	\$251,720	\$251,720	\$251,720	\$251,720	100.00	\$0	Vivienda	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928855	Contruccion De Cuarto Para Baño Varias Comuidades - 163951	163951	México	Tenancingo	San Martín Coapaxtongo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$247,590	\$247,590	\$247,590	\$247,590	\$247,590	\$247,590	\$247,590	\$247,590	100.00	\$0	Vivienda	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928856	Contruccion De Techo Firme Varias Comuidades - 164146	164146	México	Tenancingo	Santa Ana Ixtlahuatzingo (Santa Ana)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$109,968	\$109,968	\$109,968	\$109,968	\$109,968	\$109,968	\$109,968	\$109,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928857	Construccion De Cuartos Para Cocina Varias Comuidades - 164098	164098	México	Tenancingo	Santa Ana Ixtlahuatzingo (Santa Ana)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$339,880	\$339,880	\$339,880	\$339,880	\$339,880	\$339,880	\$339,880	\$339,880	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928858	Construccion De Cuartos Dormitorios Varias Comuidades - 163636	163636	México	Tenancingo	Santa Ana Ixtlahuatzingo (Santa Ana)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$251,720	\$251,720	\$251,720	\$251,720	\$251,720	\$251,720	\$251,720	\$251,720	100.00	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928859	Contruccion De Cuarto Para Baño Varias Comuidades - 163990	163990	México	Tenancingo	Santa Ana Ixtlahuatzingo (Santa Ana)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$247,590	\$247,590	\$247,590	\$247,590	\$247,590	\$247,590	\$247,590	\$247,590	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928860	Contruccion De Techo Firme Varias Comuidades - 164167	164167	México	Tenancingo	Santa Teresita Acatzingo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928861	Construccion De Drenaje Sanitario El Paso San Miguel Tecomatlan - 180071	180071	México	Tenancingo	San Miguel Tecomatlan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$469,060	\$468,978	\$468,978	\$468,978	\$468,978	\$468,978	\$468,978	\$468,978	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300928862	Construccion De Cuartos Para Cocina Varias Comunidades - 164107	164107	México	Tenancingo	San Miguel Tecomatán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$67,976	\$67,976	\$67,976	\$67,976	\$67,976	\$67,976	\$67,976	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928863	Construccion De Cuarto Para Baño Varias Comunidades - 163998	163998	México	Tenancingo	San Miguel Tecomatán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928864	Construccion De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades - 181044	181044	México	Tenancingo	Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928865	Construccion De Techo Firme Varias Comunidades - 164191	164191	México	Tenancingo	Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928866	Construccion De Cuartos Para Cocina Varias Comunidades - 164142	164142	México	Tenancingo	Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,964	\$101,964	\$101,964	\$101,964	\$101,964	\$101,964	\$101,964	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928867	Construccion De Techo Firme Varias Comunidades - 164182	164182	México	Tenancingo	Tepoxtepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928868	Construccion De Cuartos Para Cocina Varias Comunidades - 164138	164138	México	Tenancingo	Tepoxtepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,964	\$101,964	\$101,964	\$101,964	\$101,964	\$101,964	\$101,964	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928869	Construccion De Cuarto Para Baño Varias Comunidades - 164042	164042	México	Tenancingo	Tepoxtepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	\$92,846	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928870	Construccion De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades - 181064	181064	México	Tenancingo	La Trinidad	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928872	Construir La Línea De Construccion De Agua Potable En San Juan Xochiaca - 164208	164208	México	Tenancingo	San Juan Xochiaca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,615,000	\$1,614,488	\$1,614,488	\$1,614,488	\$1,614,488	\$1,614,488	\$1,614,488	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928873	Construccion De Techo Firme Varias Comunidades - 164162	164162	México	Tenancingo	San Juan Xochiaca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$131,962	\$131,962	\$131,962	\$131,962	\$131,962	\$131,962	\$131,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928874	Construccion De Cuartos Para Cocina Varias Comunidades - 164082	164082	México	Tenancingo	San Juan Xochiaca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$271,904	\$271,904	\$271,904	\$271,904	\$271,904	\$271,904	\$271,904	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300928875	Construcción De Cuarto Para Baño Varias Comunidades - 163965	163965	México	Tenancingo	San Juan Xochiaca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$185,693	\$185,693	\$185,693	\$185,693	\$185,693	\$185,693	\$185,693	\$185,693	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170300928876	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades - 163612	163612	México	Tenancingo	San Juan Xochiaca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$251,720	\$251,270	\$251,270	\$251,270	\$251,270	\$251,270	\$251,270	\$251,270	100.00	\$0	Vivienda	28	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170300928877	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades - 163930	163930	México	Tenancingo	La Compuerta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170300928879	Construcción De Techo Firme Varias Comunidades - 164201	164201	México	Tenancingo	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	\$43,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170300928880	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Principal De La Ocotalera - 164206	164206	México	Tenancingo	La Ocotalera	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,614,252	\$1,613,174	\$1,613,174	\$1,613,174	\$1,613,174	\$1,613,174	\$1,613,174	\$1,613,174	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170300928881	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Comunidades - 163879	163879	México	Tenancingo	La Ocotalera	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	\$35,960	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170401002508	Ampliación De Electrificación Paraje El Potrero Ixpuchiapan - 227487	227487	México	Tenancingo	Ixpuchiapan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,298,998	\$1,298,998	\$1,298,998	\$1,298,998	\$1,298,998	\$1,298,998	\$1,298,998	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170300926439	Construcción De Cuartos Dormitorios En Diferentes Comunidades Tenango Del Valle - 128289	128289	México	Tenango del Valle	Tenango de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,196,989	\$1,196,989	\$1,196,989	99.75	\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Físico: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926441	Construcción De Cuartos Dormitorios En Diferentes Comunidades Tenango Del Valle - 128301	128301	México	Tenango del Valle	San Francisco Putla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Vivienda	115	100.00	100.00	Financiera: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Físico: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Registro:
MEX17170300926445	Construcción De Cuartos Dormitorios En Diferentes Comunidades Tenango Del Valle - 128265	128265	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Vivienda	115	100.00	100.00	Financiera: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Físico: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Registro:
MEX17170300926446	Construcción De Cuartos Dormitorios En Diferentes Comunidades Tenango Del Valle - 128277	128277	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Físico: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Registro:
MEX17170300926448	Construcción De Cuartos Dormitorios En Diferentes Comunidades Tenango Del Valle - 128283	128283	México	Tenango del Valle	Santa María Jajalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Vivienda	115	100.00	100.00	Financiera: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Físico: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX1717040099663	Construcción De Cuartos Dormitorios En Diferentes Comunidades Tenango Del Valle - 128293	128293	México	Tenango del Valle	Santa Cruz Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Vivienda	115	100.00	100.00	Financiera: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Física: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
MEX17170300926450	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicional - 164660	164660	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,897	\$140,893	\$140,893	\$140,893	\$140,893	\$140,893	\$140,893	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
MEX17170300926451	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicional En El Municipio De Teoloyucan - 165198	165198	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$281,794	\$281,787	\$281,787	\$281,787	\$281,787	\$281,787	\$281,787	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
MEX17170300926452	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicional En El Municipio De Teoloyucan - 165169	165169	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$187,863	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
MEX17170300926453	Construcción De Piso Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165690	165690	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$126,038	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
MEX17170300926454	Construcción De Piso Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165752	165752	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$126,038	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
MEX17170300926455	Construcción De Piso Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165733	165733	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$126,038	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
MEX17170300926456	Construcción De Piso Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165701	165701	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$201,661	\$201,651	\$201,651	\$201,651	\$201,651	\$201,651	\$201,651	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
MEX17170300926457	Construcción De Techo Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165598	165598	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,198	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX17170300926458	Construcción De Techo Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165588	165588	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,198	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX17170300926459	Construcción De Piso Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165767	165767	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$151,246	\$151,238	\$151,238	\$151,238	\$151,238	\$151,238	\$151,238	\$151,238	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX17170300926460	Construcción De Piso Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165745	165745	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$126,038	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300926461	Construccion De Piso Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165721	165721	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$126,038	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926462	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicional En El Municipio De Teoloyucan - 165370	165370	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$187,863	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926463	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicional En El Municipio De Teoloyucan - 165338	165338	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$187,863	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926464	Construccion De Techo Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165604	165604	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,198	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926465	Construccion De Tomas Domiciliarias De Agua Potable En El Municipio De Teoloyucan - 165786	165786	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$260,655	\$260,642	\$260,642	\$260,642	\$260,642	\$260,642	\$260,642	\$260,642	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926466	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicional En El Municipio De Teoloyucan - 165352	165352	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$187,863	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926467	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicional En El Municipio De Teoloyucan - 165318	165318	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$187,863	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926468	Construccion De Piso Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165763	165763	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$151,246	\$151,238	\$151,238	\$151,238	\$151,238	\$151,238	\$151,238	\$151,238	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926469	Construccion De Piso Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165757	165757	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$126,038	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926470	Construccion De Piso Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165739	165739	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$126,038	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926471	Construccion De Piso Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165712	165712	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$126,038	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	\$126,032	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926472	Construccion De Techo Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165518	165518	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,198	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300926473	Construcción De Techo Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165494	165494	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,198	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926474	Construcción De Techo Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165576	165576	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$96,264	\$96,249	\$96,249	\$96,249	\$96,249	\$96,249	\$96,249	\$96,249	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926475	Construcción De Conexiones A La Red De Drenaje En El Municipio De Teoloyucan - 165814	165814	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$601,897	\$601,849	\$601,849	\$601,849	\$601,849	\$601,849	\$601,849	\$601,849	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926476	Construcción De Techo Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165464	165464	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,198	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926477	Construcción De Techo Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165568	165568	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,198	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926478	Construcción De Techo Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165559	165559	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,198	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926479	Construcción De Techo Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165540	165540	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,198	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926480	Construcción De Techo Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165475	165475	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,330	\$120,311	\$120,311	\$120,311	\$120,311	\$120,311	\$120,311	\$120,311	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926481	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicional En El Municipio De Teoloyucan - 165218	165218	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$187,863	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926482	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicional En El Municipio De Teoloyucan - 165270	165270	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$187,863	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926483	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicional En El Municipio De Teoloyucan - 165300	165300	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$187,863	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926484	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicional En El Municipio De Teoloyucan - 165244	165244	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$187,863	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	\$187,858	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300926485	Construcción De Piso Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165679	165679	México	Teoloyucan	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$151,246	\$151,238	\$151,238	\$151,238	\$151,238	\$151,238	\$151,238	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926486	Construcción De Techo Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165451	165451	México	Teoloyucan	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,330	\$120,311	\$120,311	\$120,311	\$120,311	\$120,311	\$120,311	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926487	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicional En El Municipio De Teoloyucan - 164892	164892	México	Teoloyucan	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$563,589	\$563,574	\$563,574	\$563,574	\$563,574	\$563,574	\$563,574	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926488	Construcción De Piso Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165613	165613	México	Teoloyucan	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$302,491	\$302,476	\$302,476	\$302,476	\$302,476	\$302,476	\$302,476	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926489	Construcción De Tomas Domiciliarias De Agua Potable En El Municipio De Teoloyucan - 165774	165774	México	Teoloyucan	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$505,976	\$505,953	\$505,953	\$505,953	\$505,953	\$505,953	\$505,953	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926490	Construcción De Techo Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165390	165390	México	Teoloyucan	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$168,462	\$168,435	\$168,435	\$168,435	\$168,435	\$168,435	\$168,435	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926491	Construcción De Conexiones A La Red De Drenaje En El Municipio De Teoloyucan - 165794	165794	México	Teoloyucan	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,168,389	\$1,168,295	\$1,168,295	\$1,168,295	\$1,168,295	\$1,168,295	\$1,168,295	100.00	\$0	Otros	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926492	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicional En El Municipio De Teoloyucan - 164736	164736	México	Teoloyucan	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$469,657	\$469,645	\$469,645	\$469,645	\$469,645	\$469,645	\$469,645	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926493	Construcción De Piso Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165642	165642	México	Teoloyucan	Colonia Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$201,661	\$201,651	\$201,651	\$201,651	\$201,651	\$201,651	\$201,651	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926494	Construcción De Techo Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165413	165413	México	Teoloyucan	Colonia Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,330	\$120,311	\$120,311	\$120,311	\$120,311	\$120,311	\$120,311	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926495	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicional En El Municipio De Teoloyucan - 164766	164766	México	Teoloyucan	Colonia Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$281,794	\$281,787	\$281,787	\$281,787	\$281,787	\$281,787	\$281,787	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926496	Construcción De Piso Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165664	165664	México	Teoloyucan	El Ramal (Las Ladrilleras)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$201,661	\$201,651	\$201,651	\$201,651	\$201,651	\$201,651	\$201,651	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300926497	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicional En El Municipio De Teoloyucan - 164784	164784	México	Teoloyucan	El Ramal (Las Ladrilleras)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,966	\$46,964	\$46,964	\$46,964	\$46,964	\$46,964	\$46,964	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926498	Construccion De Techo Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165425	165425	México	Teoloyucan	El Ramal (Las Ladrilleras)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,198	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926499	Construccion De Piso Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165673	165673	México	Teoloyucan	Santa María Caliacac	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$151,246	\$151,238	\$151,238	\$151,238	\$151,238	\$151,238	\$151,238	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926500	Construccion De Techo Firme En El Municipio De Teoloyucan - 165438	165438	México	Teoloyucan	Santa María Caliacac	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,198	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	\$72,187	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926501	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicional En El Municipio De Teoloyucan - 164873	164873	México	Teoloyucan	Santa María Caliacac	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,966	\$46,964	\$46,964	\$46,964	\$46,964	\$46,964	\$46,964	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926521	Introduccion De Linea De Drenaje Sanitario En Camino Viejo A Chimalhuacan - 174963	174963	México	Tepetlixpa	Tepetlixpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLIXPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$977,811	\$976,392	\$976,392	\$976,392	\$976,392	\$976,392	\$976,392	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	73.50	Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO AVANCE DE OBRA
MEX17170300926522	Introduccion De Linea De Agua Potable En Camino Viejo A Chimalhuacan - 174812	174812	México	Tepetlixpa	Tepetlixpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLIXPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$248,535	\$247,530	\$247,530	\$247,530	\$247,530	\$247,530	\$247,530	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCE DE OBRA
MEX17170300926523	Introduccion De Drenaje Sanitario En Camino Al Camposanto Segunda Etapa - 177599	177599	México	Tepetlixpa	Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLIXPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$773,654	\$773,654	\$773,654	\$773,654	\$773,654	\$773,654	\$773,654	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCE DE OBRA
MEX17170300931049	Construcción De Cuartos Dormitorio - 149451	149451	México	Tepetzotlán	Tepetzotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300931050	Construcción De Cuartos Dormitorio - 149516	149516	México	Tepetzotlán	Cañada de Cisneros	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931051	Construcción De Cuartos Dormitorio - 149650	149650	México	Tepetzotlán	Colonia los Dolores (Ex-Hacienda los Dolores)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931052	Construcción De Cuartos Dormitorio - 149417	149417	México	Tepetzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Vivienda	38	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300931053	Construcción De Cuartos Dormitorio - 149396	149396	México	Tepotzotlán	Santiago Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926527	Construccion De Cuarto Adicional Para Ampliacion De Vivienda - 128805	128805	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,149,108	\$1,149,108	\$1,149,108	\$1,149,108	\$1,149,108	\$1,149,108	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300926528	Construccion De Cuarto Adicional Para Ampliacion De Vivienda - 128680	128680	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$249,806	\$249,806	\$249,806	\$249,806	\$249,806	\$249,806	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300926530	Construccion De Cuarto Adicional Para Ampliacion De Vivienda - 128991	128991	México	Tezoyuca	Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$850,000	\$849,341	\$849,341	\$849,341	\$849,341	\$849,341	\$849,341	100.00	\$0	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170400999698	Construccion De Cuarto Adicional Para Ampliacion De Vivienda - 128718	128718	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$499,612	\$499,612	\$499,612	\$499,612	\$499,612	\$499,612	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170400999699	Construccion De Cuarto Adicional Para Ampliacion De Vivienda - 128664	128664	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$149,884	\$149,884	\$149,884	\$149,884	\$149,884	\$149,884	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170400999705	Construccion De Cuarto Adicional Para Ampliacion De Vivienda - 128651	128651	México	Tezoyuca	Ampliación Tezoyuca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,922	\$99,922	\$99,922	\$99,922	\$99,922	\$99,922	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300926544	Construccion De Piso Firme En La Comunidad De Bo Ocampo Timilpan Estado De México - 165622	165622	México	Timilpan	Barrio de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,366	\$55,366	\$55,366	\$55,366	\$55,366	\$55,366	\$55,366	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926545	Construccion De Techo En La Comunidad De Bo Ocampo Timilpan Estado De Mexico - 129088	129088	México	Timilpan	Barrio de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$133,037	\$133,037	\$133,037	\$133,037	\$133,037	\$133,037	\$133,037	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926546	Construccion De Piso Firme En Las Comunidad De Palmito - 165376	165376	México	Timilpan	El Palmito (San José el Palmito)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$33,219	\$33,219	\$33,219	\$33,219	\$33,219	\$33,219	\$33,219	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926547	Contruccion De Techos En La Comunidad De Palmito Municipio De Timilpan Estado De Mexico - 128892	128892	México	Timilpan	El Palmito (San José el Palmito)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$292,681	\$292,222	\$292,222	\$292,222	\$292,222	\$292,222	\$292,222	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro:
MEX17170300926548	Construccion De Techo En La Comunidad De Yondeje Timilpan Estado De Mexico - 128982	128982	México	Timilpan	San Antonio Yondejé (Yondejé)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$186,252	\$186,252	\$186,252	\$186,252	\$186,252	\$186,252	\$186,252	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300926550	Construcción De Piso Firme En La Comunidad De San Nicolás Timilpan Estado De México - 165676	165676	México	Timilpan	Primera Manzana de San Nicolás (Puerto San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,073	\$10,925	\$10,925	\$10,925	\$10,925	\$10,925	\$10,925	\$10,925	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926551	Construcción De Techo En La Comunidad De San Nicolás Timilpan Estado De Mexico - 129044	129044	México	Timilpan	Primera Manzana de San Nicolás (Puerto San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,822	\$79,822	\$79,822	\$79,822	\$79,822	\$79,822	\$79,822	\$79,822	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926552	Construcción De Techos En La Comunidad De Santiagou Maxda Timilpan Estado De Mexico - 174502	174502	México	Timilpan	Santiagou Maxdá	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$558,755	\$558,755	\$558,755	\$558,755	\$558,755	\$558,755	\$558,755	\$558,755	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926553	Contrucción De Piso Firme En La Comunidad De Santiagou Maxda Timilpan Estado De Mexico - 165646	165646	México	Timilpan	Santiagou Maxdá	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,658	\$99,658	\$99,658	\$99,658	\$99,658	\$99,658	\$99,658	\$99,658	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926554	Construcción De Piso Firme En La Comunidad De Zaragoza Timilpan Estado De México - 165639	165639	México	Timilpan	Tercera Manzana de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$77,512	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926555	Ampliación De Electrificación En El Paraje Denominado Cuatro Caminos De La Localidad De Zaragoza Timilpan Estado De Mexico - 165548	165548	México	Timilpan	Tercera Manzana de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$977,726	\$976,800	\$976,800	\$976,800	\$976,800	\$976,800	\$976,800	\$976,800	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926556	Construcción De Techo En La Comunidad De Zaragoza Timilpan Estado De Mexico - 129076	129076	México	Timilpan	Tercera Manzana de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$266,074	\$266,074	\$266,074	\$266,074	\$266,074	\$266,074	\$266,074	\$266,074	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926557	Construcción De Piso Firme En La Comunidad De Bo Iturbide Timilpan Estado De México - 165435	165435	México	Timilpan	Barrio Iturbide (La Campesina)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$77,512	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926558	Construcción De Techo En La Comunidad De La Campesina Timilpan Esta Do De Mexico - 129099	129099	México	Timilpan	Barrio Iturbide (La Campesina)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$53,215	\$53,215	\$53,215	\$53,215	\$53,215	\$53,215	\$53,215	\$53,215	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926559	Construcción De Techo En La Comunidad De Bo Iturbide Timilpan Estado De Mexico - 128997	128997	México	Timilpan	Barrio Iturbide (La Campesina)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$159,644	\$159,644	\$159,644	\$159,644	\$159,644	\$159,644	\$159,644	\$159,644	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926560	Construcción De Piso Firme En La Comunidad De Cañada De Lobos - 165456	165456	México	Timilpan	Segunda Manzana de Cañada de Lobos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$77,512	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926561	Construcción De Techos En La Comunidad De Bucio Timilpan Estado De Mexico - 128918	128918	México	Timilpan	Tercera Manzana del Pueblo de Bucio Rincón de Bucio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$186,252	\$186,252	\$186,252	\$186,252	\$186,252	\$186,252	\$186,252	\$186,252	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300928564	Construcción De Piso Firme En La Comunidad De Bo Morelos Timilpan Estado De México - 165666	165666	México	Timilpan	Tercera Manzana de Barrio de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$22,146	\$22,146	\$22,146	\$22,146	\$22,146	\$22,146	\$22,146	\$22,146	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928565	Construcción De Piso Firme En La Comunidad De Rincon De Bucio Timilpan Estado De Mexico - 165699	165699	México	Timilpan	Segunda Manzana del Pueblo de Rincon de Bucio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,658	\$99,658	\$99,658	\$99,658	\$99,658	\$99,658	\$99,658	\$99,658	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928514	Contruccion De Piso Firme En La Comunidad De Cabecera Municipal Timilpan Estado De México - 165263	165263	México	Timilpan	San Andrés Timilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$22,146	\$22,146	\$22,146	\$22,146	\$22,146	\$22,146	\$22,146	\$22,146	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928515	Construcción De Techos En Las Comunidades De Timilpan - 128820	128820	México	Timilpan	San Andrés Timilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$26,607	\$26,607	\$26,607	\$26,607	\$26,607	\$26,607	\$26,607	\$26,607	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928516	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En Varios Ramales De La Comunidad De Agua Bendita - 165581	165581	México	Timilpan	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$431,074	\$430,236	\$430,236	\$430,236	\$430,236	\$430,236	\$430,236	\$430,236	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928517	Construccion De Techo En La Comunidad De Agua Bendita Timilpan Estado De Mexico - 128969	128969	México	Timilpan	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$53,215	\$53,215	\$53,215	\$53,215	\$53,215	\$53,215	\$53,215	\$53,215	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928518	Construccion De Techos En Las Comunidades De Cañada De Lobos Timilpan Estado De Mexico - 128946	128946	México	Timilpan	Primera Manzana de Cañada de Lobos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$26,607	\$26,607	\$26,607	\$26,607	\$26,607	\$26,607	\$26,607	\$26,607	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928519	Construccion De Piso Firme En La Comunidad De Hidalgo - 165415	165415	México	Timilpan	Primera Manzana Barrio de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$22,146	\$22,146	\$22,146	\$22,146	\$22,146	\$22,146	\$22,146	\$22,146	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928520	Construccion De Techo En La Comunidad De Bo Hidalgo Timilpan Estado De Mexico - 129031	129031	México	Timilpan	Primera Manzana Barrio de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$345,896	\$345,896	\$345,896	\$345,896	\$345,896	\$345,896	\$345,896	\$345,896	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928522	Construcción De Piso Firme En La Comunidad De Huapango Timilpan Estado De México - 165689	165689	México	Timilpan	Huapango	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,439	\$66,439	\$66,439	\$66,439	\$66,439	\$66,439	\$66,439	\$66,439	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928523	Construccion De Techo En La Comunidad De Huapango Timilpan Estado De Mexico - 128853	128853	México	Timilpan	Huapango	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$239,466	\$239,466	\$239,466	\$239,466	\$239,466	\$239,466	\$239,466	\$239,466	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928524	Construccion De Techo En La Comunidad De Bo Morelos Timilpan Estado De Mexico - 129013	129013	México	Timilpan	Segunda Manzana de Barrio Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$319,289	\$319,289	\$319,289	\$319,289	\$319,289	\$319,289	\$319,289	\$319,289	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300926566	Construcción De Cuartos Dormitorios - 129376	129376	México	Tlalmanalco	Tlalmanalco de Velázquez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$450,000	\$447,648	\$447,648	\$447,648	\$447,648	\$447,648	\$447,648	100.00	\$0	Vivienda	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926567	Construcción De Cuartos Dormitorios - 129479	129479	México	Tlalmanalco	Tlalmanalco de Velázquez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$497,386	\$497,386	\$497,386	\$497,386	\$497,386	\$497,386	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926568	Construcción De Cuartos Dormitorios - 129414	129414	México	Tlalmanalco	Tlalmanalco de Velázquez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$298,432	\$298,432	\$298,432	\$298,432	\$298,432	\$298,432	100.00	\$0	Vivienda	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926569	Construcción De Cuartos Dormitorios - 129561	129561	México	Tlalmanalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,477	\$99,477	\$99,477	\$99,477	\$99,477	\$99,477	100.00	\$0	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926570	Construcción De Cuartos Dormitorios - 129550	129550	México	Tlalmanalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$348,170	\$348,170	\$348,170	\$348,170	\$348,170	\$348,170	100.00	\$0	Vivienda	47	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926571	Construcción De Cuartos Dormitorios - 129539	129539	México	Tlalmanalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$600,000	\$596,864	\$596,864	\$596,864	\$596,864	\$596,864	\$596,864	100.00	\$0	Vivienda	77	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926572	Construcción De Cuartos Dormitorios - 129493	129493	México	Tlalmanalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,477	\$99,477	\$99,477	\$99,477	\$99,477	\$99,477	100.00	\$0	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926573	Construcción De Cuartos Dormitorios - 129527	129527	México	Tlalmanalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$850,000	\$845,557	\$845,557	\$845,557	\$845,557	\$845,557	\$845,557	100.00	\$0	Vivienda	102	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926574	Construcción De Cuartos Dormitorios - 129607	129607	México	Tlalmanalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$149,216	\$149,216	\$149,216	\$149,216	\$149,216	\$149,216	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926575	Construcción De Cuartos Dormitorios - 129573	129573	México	Tlalmanalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$198,955	\$198,955	\$198,955	\$198,955	\$198,955	\$198,955	100.00	\$0	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926576	Construcción De Cuartos Dormitorios - 129590	129590	México	Tlalmanalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$149,216	\$149,216	\$149,216	\$149,216	\$149,216	\$149,216	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926577	Construcción De Cuartos Dormitorios - 129512	129512	México	Tlalmanalco	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$248,693	\$248,693	\$248,693	\$248,693	\$248,693	\$248,693	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300926340	Construccion De Cuartos Adicionales - 130718	130718	México	Tlatlaxya	El Mango	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926341	Construccion De Cuartos Adicionales - 130852	130852	México	Tlatlaxya	Moctezuma (Colonia Moctezuma)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926344	Construccion De Cuartos Adicionales - 130727	130727	México	Tlatlaxya	El Montón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926348	Construccion De Cuartos Adicionales - 130865	130865	México	Tlatlaxya	Palmar Grande	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA	
MEX17170300926351	Construccion De Cuartos Adicionales - 130634	130634	México	Tlatlaxya	El Panal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926352	Construccion De Cuartos Adicionales - 130925	130925	México	Tlatlaxya	Peña del Órgano	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926353	Construccion De Cuartos Adicionales - 130878	130878	México	Tlatlaxya	Pie del Cerro San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,413	\$200,413	\$200,413	\$200,413	\$200,413	\$200,413	\$200,413	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926356	Construccion De Cuartos Adicionales - 130652	130652	México	Tlatlaxya	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$360,744	\$360,744	\$360,744	\$360,744	\$360,744	\$360,744	\$360,744	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926357	Construccion De Cuartos Adicionales - 130913	130913	México	Tlatlaxya	Puerto de la Arena	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926360	Construccion De Cuartos Adicionales - 130942	130942	México	Tlatlaxya	Rancho Cuá	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926364	Construccion De Cuartos Adicionales - 130665	130665	México	Tlatlaxya	El Revelado	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA	
MEX17170300926370	Construccion De Cuartos Adicionales - 130966	130966	México	Tlatlaxya	San Francisco de Asis (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$240,496	\$240,496	\$240,496	\$240,496	\$240,496	\$240,496	\$240,496	\$240,496	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300926371	Construccion De Cuartos Adicionales - 130990	130990	México	Tlatlaxa	San Juan Tetitlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926373	Construccion De Cuartos Adicionales - 130976	130976	México	Tlatlaxa	San Juan Corral	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926376	Construccion De Cuartos Adicionales - 131002	131002	México	Tlatlaxa	San Mateo (San Mateo Guayateco)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$280,578	\$280,578	\$280,578	\$280,578	\$280,578	\$280,578	\$280,578	\$280,578	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926379	Construccion De Cuartos Adicionales - 131009	131009	México	Tlatlaxa	Santa Ana Zicatecoyan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926383	Construccion De Cuartos Adicionales - 131024	131024	México	Tlatlaxa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926386	Construccion De Cuartos Adicionales - 131033	131033	México	Tlatlaxa	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926388	Construccion De Cuartos Adicionales - 131046	131046	México	Tlatlaxa	Tejupilquito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926389	Construccion De Cuartos Adicionales - 131056	131056	México	Tlatlaxa	Teopazul (Teopazul el Encinal)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926393	Construccion De Cuartos Adicionales - 130953	130953	México	Tlatlaxa	Río Topilar (Topilar)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926396	Construccion De Cuartos Adicionales - 130618	130618	México	Tlatlaxa	El Coyol	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926404	Construccion De Cuartos Adicionales - 130830	130830	México	Tlatlaxa	Los Ocotes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926406	Construccion De Cuartos Adicionales - 130806	130806	México	Tlatlaxa	Las Parotas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,413	\$200,413	\$200,413	\$200,413	\$200,413	\$200,413	\$200,413	\$200,413	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300926411	Construccion De Cuartos Adicionales - 130670	130670	México	Tlatlaxa	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA	
MEX17170300926414	Construccion De Cuartos Adicionales - 130678	130678	México	Tlatlaxa	El Suchual de Santa Ana (El Suchual)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA	
MEX17170300926416	Construccion De Cuartos Adicionales - 131042	131042	México	Tlatlaxa	Tecomatlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA	
MEX17170300926419	Construccion De Cuartos Adicionales - 130593	130593	México	Tlatlaxa	Cuadrilla de Flores	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926422	Construccion De Cuartos Adicionales - 130501	130501	México	Tlatlaxa	Cirían Grande	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA	
MEX17170300926426	Construccion De Cuartos Adicionales - 130873	130873	México	Tlatlaxa	Peña del Agua	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926433	Construccion De Cuartos Adicionales - 130528	130528	México	Tlatlaxa	Cerro del Morado	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926436	Construccion De Cuartos Adicionales - 130909	130909	México	Tlatlaxa	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA
MEX17170300926625	Construccion De Cuartos Adicionales - 131061	131061	México	Tlatlaxa	Tlatlaxa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,087	\$40,087	\$40,087	\$40,087	\$40,087	\$40,087	\$40,087	\$40,087	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926630	Construccion De Cuartos Adicionales - 130608	130608	México	Tlatlaxa	Cuadrilla del Cirían (Cirían Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926632	Construccion De Cuartos Adicionales - 131072	131072	México	Tlatlaxa	Coatepec (Coatepequito)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,413	\$200,413	\$200,413	\$200,413	\$200,413	\$200,413	\$200,413	\$200,413	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA
MEX17170300926634	Construccion De Cuartos Adicionales - 130766	130766	México	Tlatlaxa	La Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300926635	Construccion De Cuartos Adicionales - 130570	130570	México	Tlatlaxya	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926640	Construccion De Cuartos Adicionales - 130775	130775	México	Tlatlaxya	La Cueva	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926655	Construccion De Cuartos Adicionales - 130743	130743	México	Tlatlaxya	Juntas del Paso Topilar	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926659	Construccion De Cuartos Adicionales - 130838	130838	México	Tlatlaxya	Mazatita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA
MEX17170300926672	Construccion De Cuartos Adicionales - 130846	130846	México	Tlatlaxya	Miraveles	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926675	Construccion De Cuartos Adicionales - 130819	130819	México	Tlatlaxya	Barriales	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	\$120,248	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926677	Construccion De Cuartos Adicionales - 130602	130602	México	Tlatlaxya	Cuadrilla de los Sotero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926685	Construccion De Cuartos Adicionales - 130783	130783	México	Tlatlaxya	Las Esmeraldas [Puerto del Órgano]	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926686	Construccion De Cuartos Adicionales - 130556	130556	México	Tlatlaxya	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$160,331	\$160,331	\$160,331	\$160,331	\$160,331	\$160,331	\$160,331	\$160,331	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926690	Construccion De Cuartos Adicionales - 130581	130581	México	Tlatlaxya	Cuadrilla de Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926697	Construccion De Cuartos Adicionales - 130891	130891	México	Tlatlaxya	Piedra Ancha II	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928335	Construccion De Cuartos Adicionales - 130692	130692	México	Tlatlaxya	El Gavilán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	\$80,165	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300928337	Construcción De Cuartos Adicionales - 130707	130707	México	Tlatlaxya	El Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928340	Construcción De Cuartos Adicionales - 130738	130738	México	Tlatlaxya	Huixtltla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928342	Construcción De Cuartos Adicionales - 130755	130755	México	Tlatlaxya	Juntas del Río Limón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	\$40,083	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926756	Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan - 116885	116885	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,065	\$999,065	\$999,065	99.91	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	100.00	Financiera: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Física: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Registro:
MEX17170300953578	Construcción De Piso Firme En Capulitlan - 116843	116843	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,465	\$998,465	\$998,465	99.85	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	100.00	Financiera: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Física: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300953579	Construcción De Techo Firme En Capulitlan - 116810	116810	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,304	\$1,498,304	\$1,498,304	99.89	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE 2017 / Física: CORTE A DICIEMBRE 2017 / Registro:
MEX17170300953614	Construcción De Piso Firme En San Cristobal Huchochitlan - 116922	116922	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$994,033	\$994,033	\$994,033	99.40	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	100.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE 2017 / Física: CORTE A DICIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300953615	Construcción De Techo Firme En San Cristobal Huchochitlan - 116995	116995	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,321	\$1,996,321	\$1,996,321	99.82	\$0	Metros Cuadrados	296	100.00	100.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE 2017 / Física: CORTE A DICIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999915	Construcción De Piso Firme En Cacalomacan - 218327	218327	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,065	\$999,065	\$999,065	99.91	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	100.00	Financiera: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Física: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Registro:
MEX17170400999916	Construcción De Techo Firme En Cacalomacan - 218559	218559	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,958	\$1,499,958	\$1,499,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Física: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999952	Construcción De Piso Firme En San Andres Cuexcontitlan - 218197	218197	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,248,707	\$1,248,707	\$1,248,707	99.90	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	100.00	Financiera: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Física: CORTE A DICIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999954	Construcción De Techo Firme En San Andres Cuexcontitlan - 218437	218437	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,318	\$1,998,318	\$1,998,318	99.92	\$0	Metros Cuadrados	296	100.00	100.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE 2017 / Física: CORTE A DICIEMBRE 2017 / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX1717040099991	Construcción De Techo Firme En San Juan Tilapa - 218577	218577	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,406	\$1,999,406	\$1,999,406	99.97	\$0	Metros Cuadrados	296	100.00	100.00	Financiera: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Física: DATOS A DICIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1717040099993	Construcción De Piso Firme En San Juan Tilapa - 218385	218385	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,479	\$999,479	\$999,479	99.95	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	100.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE 2017 / Física: CORTE A DICIEMBRE 2017 / Registro:
MEX1717040100018	Construcción De Techo Firme En San Mateo Otzacatipan - 218592	218592	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,958	\$1,499,958	\$1,499,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE 2017 / Física: CORTE A DICIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1717040100061	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan - 218515	218515	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,503	\$1,996,503	\$1,996,503	99.83	\$0	Metros Cuadrados	296	100.00	100.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE 2017 / Física: CORTE A DICIEMBRE 2017 / Registro:
MEX1717040100062	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan - 218268	218268	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,247,386	\$1,247,386	\$1,247,386	62.37	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	100.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE 2017 / Física: CORTE A DICIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929186	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Estado De México - 175565	175565	México	Tonanitla	Colonia la Asunción	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: ejecutado al 100 / Registro:
MEX17170300929187	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Estado De México - 175540	175540	México	Tonanitla	Colonia la Asunción	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929188	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Estado De México - 175519	175519	México	Tonanitla	Colonia la Asunción	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: ejecutado al 100 / Registro:
MEX17170300929189	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Estado De México - 175734	175734	México	Tonanitla	Colonia la Asunción	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: ejecutado al 100 / Registro:
MEX17170300929190	Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Ejido La Cruz - 171668	171668	México	Tonanitla	Colonia la Asunción	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: ejecutado al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929191	Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Pemex - 171600	171600	México	Tonanitla	Colonia PEMEX	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: ejecutado al 100% / Registro:
MEX17170300929192	Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Pemex - 171724	171724	México	Tonanitla	Colonia PEMEX	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300929193	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonalitla Estado De México - 175474	175474	México	Tonalitla	Colonia las Chinampas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: ejecutado al 100 / Registro:
MEX17170300929194	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonalitla Estado De México - 175430	175430	México	Tonalitla	Colonia las Chinampas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: ejecutado al 100 / Registro:
MEX17170300929195	Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Diversas Colonias En El Municipio De Tonalitla Ejido La Candelaria - 171654	171654	México	Tonalitla	Valle Verde	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: ejecutado al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929196	Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Diversas Colonias En El Municipio De Tonalitla Estado De México Ejido - 160648	160648	México	Tonalitla	Valle Verde	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929197	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonalitla Estado De México - 175595	175595	México	Tonalitla	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002905	Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Diversas Colonias En El Municipio De Tonalitla Estado De México Santa María Tonalitla - 234603	234603	México	Tonalitla	Santa María Tonalitla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,348,750	\$1,348,750	\$1,348,750	\$1,107,773	\$1,107,773	\$1,107,773	82.13	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: ejecutada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926862	Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De La Audiencia Tonalitico - 157045	157045	México	Tonalitico	La Audiencia	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	60.00	\$0	Vivienda	20	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926863	Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De El Rincon Tonalitico - 157641	157641	México	Tonalitico	El Rincon	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$64,900	\$64,900	\$64,900	43.27	\$0	Vivienda	15	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926864	Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De Salinas Tonalitico - 157547	157547	México	Tonalitico	Salinas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,810	\$299,810	\$299,810	99.94	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926865	Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De Los Amates Tonalitico - 157420	157420	México	Tonalitico	Los Amates (San José de los Amates)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,968	\$49,968	\$49,968	99.94	\$0	Vivienda	5	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926866	Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De San Miguel Tonalitico - 156955	156955	México	Tonalitico	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,937	\$99,937	\$99,937	99.94	\$0	Vivienda	10	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300926867	Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad Dosl Terrero Tonatico - 157332	157332	México	Tonatico	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$249,841	\$249,841	\$249,841	\$249,841	\$249,841	\$249,841	99.94	\$0	Vivienda	25	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926868	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Construcción A La Red De Drenaje Descarga Domiciliaria En El Picacho Tlacopan Tatico - 157730	157730	México	Tonatico	Tlacopan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$223,066	\$223,066	\$223,066	\$223,066	29.74	\$0	Metros lineales	50	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300926869	Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De Tlacopan Tatico - 157239	157239	México	Tonatico	Tlacopan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	85.71	\$0	Vivienda	35	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300926870	Construcción De Cuartos Adicionales En El Caserio De El Picacho Comunidad De Tlacopan Tatico - 157156	157156	México	Tonatico	Tlacopan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$335,000	74.44	\$0	Vivienda	45	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926871	Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De La Vega Tatico - 157472	157472	México	Tonatico	La Vega	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	96.67	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926872	Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De El Zapote Tatico - 157586	157586	México	Tonatico	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	70.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926880	Construcción De Cuarto Dormitorio En El Municipio De Tultepec Col Vicente Suarez Amado Nervo Y Bo San Antonio Xahuento - 132534	132534	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Vivienda	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926881	Construcción De Cuarto Dormitorio En El Municipio De Tultepec Col Santa Rita - 132430	132430	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926882	Construcción De Cuarto Dormitorio En El Municipio De Tultepec Col San Miguel Oltica Y Bo San Juan - 132483	132483	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926883	Construcción De Cuarto Dormitorio En El Municipio De Tultepeccols Jardines De Santa Cruz La Cañada - 132384	132384	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926884	Construcción De Cuarto Dormitorio En El Municipio De Tultepec Col Lomas De Tultepec - 132649	132649	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926885	Construcción De Cuarto Dormitorio En El Municipio De Tultepec Cols México Mirador Y Bo De Guadalupe - 132663	132663	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300926886	Construcción De Cuarto Dormitorio En El Municipio De Tultepec Col Brisas - 132628	132628	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300926887	Construcción De Cuarto Dormitorio En El Municipio De Tultepec Col San Marcos - 132607	132607	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300926888	Construcción De Cuarto Dormitorio En El Municipio De Tultepec Col Xacopínca - 132602	132602	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926889	Construcción De Cuarto Dormitorio En El Municipio cols jardines de santa Cruz emiquiatepe tlxcoompla piedad d la cantera la piedad - 132344	132344	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Vivienda	68	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300926890	Construcción De Cuarto Dormitorio En El Municipio De Tultepec Col Oxtoc - 132517	132517	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300926891	Electrificación Y Acometidas Domiciliarias En El Municipio De Tultepec - 132673	132673	México	Tultepec	San Antonio Xahuento	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927513	Construcción De Techo Firme - 132738	132738	México	Villa del Carbón	San Luis Anáhuac (Toriles)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$468,750	\$468,750	\$468,750	\$468,750	\$468,750	\$468,750	\$468,750	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300927517	Construcción De Techo Firme - 132409	132409	México	Villa del Carbón	Los Barbechos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927519	Construcción De Techo Firme - 132753	132753	México	Villa del Carbón	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300927523	Construcción De Techo Firme - 132485	132485	México	Villa del Carbón	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927524	Construcción De Techo Firme - 132766	132766	México	Villa del Carbón	La Cruz y Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300927529	Construcción De Techo Firme - 132516	132516	México	Villa del Carbón	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300927539	Construcción De Techo Firme - 132780	132780	México	Villa del Carbón	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$390,625	\$390,625	\$390,625	\$390,625	\$390,625	\$390,625	\$390,625	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927542	Construcción De Techo Firme - 132547	132547	México	Villa del Carbón	El Ocotál	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927544	Construcción De Techo Firme - 132575	132575	México	Villa del Carbón	Los Plátos (Colonia los Plátos)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927549	Construcción De Techo Firme - 132786	132786	México	Villa del Carbón	San Salvador de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$312,500	\$312,500	\$312,500	\$312,500	\$312,500	\$312,500	\$312,500	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927551	Construcción De Techo Firme - 132794	132794	México	Villa del Carbón	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$312,500	\$312,500	\$312,500	\$312,500	\$312,500	\$312,500	\$312,500	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927553	Construcción De Techo Firme - 132599	132599	México	Villa del Carbón	Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927557	Construcción De Techo Firme - 132620	132620	México	Villa del Carbón	Piequexhimo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927560	Construcción De Techo Firme - 132695	132695	México	Villa del Carbón	Palo Hueco (Kilómetro 5)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927562	Construcción De Techo Firme - 132676	132676	México	Villa del Carbón	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927566	Construcción De Techo Firme - 132707	132707	México	Villa del Carbón	El Varal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927567	Construcción De Techo Firme - 132797	132797	México	Villa del Carbón	Rancho los Madroños	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$156,250	\$156,200	\$156,200	\$156,200	\$156,200	\$156,200	\$156,200	\$156,200	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927571	Construcción De Techo Firme - 132802	132802	México	Villa del Carbón	Xajay (Loma del Xajay)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	\$234,375	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300927573	Construcción De Techo Firme - 132804	132804	México	Villa del Carbón	Potrero Largo (Villa del Potrero)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$156,250	\$156,250	\$156,250	\$156,250	\$156,250	\$156,250	\$156,250	\$156,250	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927575	Construcción De Techo Firme - 132724	132724	México	Villa del Carbón	La Centinela	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$156,250	\$156,250	\$156,250	\$156,250	\$156,250	\$156,250	\$156,250	\$156,250	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926980	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Construcción De Tomas Domiciliarias Dentro De La Vivienda Primera Etapa La Alameda Villa Victoria - 113927	113927	México	Villa Victoria	La Alameda	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,746,875	\$2,746,875	\$2,744,781	\$2,744,781	\$2,744,781	\$2,744,781	\$2,744,781	\$2,744,781	99.92	\$0	Otros	750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926988	Ampliación De Electrificación Y Construcción De Acometidas Electricas En Paraje Barrio Del Panteon El Hospital Ejido Villa Victoria - 114031	114031	México	Villa Victoria	Ejido el Hospital	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,582,045	\$1,582,045	\$1,579,680	\$1,579,680	\$1,579,680	\$1,579,680	\$1,579,680	\$1,579,680	99.85	\$0	Otros	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926990	Ampliación De Electrificación Y Construcción De Acometidas Electricas Entre La Avenida Lazaro Cardenas Y El Canal Cutzamala Ramales Uno Dos - 114006	114006	México	Villa Victoria	Jesús Maria	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,380,136	\$1,380,136	\$1,378,214	\$1,378,214	\$1,378,214	\$1,378,214	\$1,378,214	\$1,378,214	99.86	\$0	Otros	124	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927282	Ampliación De Electrificación Y Construcción De Acometidas Electricas En El Paraje El Templo Laguna Seca Ejido Primera Sección Villa Victori - 114045	114045	México	Villa Victoria	Laguna Seca Ejido Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$743,203	\$743,203	\$741,273	\$741,273	\$741,273	\$741,273	\$741,273	\$741,273	99.74	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927657	Ampliación De Electrificación Y Construcción De Acometidas Electricas Entre Carr Fed Y Exhacienda De Dolores Jesus Maria Monte Alto Villa V - 113966	113966	México	Villa Victoria	Jesús Maria Monte Alto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$491,483	\$491,483	\$489,019	\$489,019	\$489,019	\$489,019	\$489,019	\$489,019	99.50	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927664	Ampliación De Electrificación Y Construcción De Acometidas Electricas En El Paraje Los Esquivel Los Garduño Y El Arenal Turcio La Loma V V - 114060	114060	México	Villa Victoria	Turcio la Loma	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,056,258	\$3,056,258	\$3,054,482	\$3,054,482	\$3,054,482	\$3,054,482	\$3,054,482	\$3,054,482	99.94	\$0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927283	Construcción De Cuartos Dormitorios Adicionales Zacualpan Ageb Dos - 132646	132646	México	Zacualpan	Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Vivienda	2,970	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170300927284	Construcción De Cuartos Dormitorios Adicionales Zacualpan Ageb Uno - 132624	132624	México	Zacualpan	Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Vivienda	2,970	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300927289	Construccion De Cuartos Dormitorios Adicionales - 132477	132477	México	Zacualpan	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	99	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
MEX17170300927290	Construccion De Cuartos Dormitorios Adicionales - 132454	132454	México	Zacualpan	Ayotuxco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927291	Construccion De Cuartos Dormitorios Adicionales Coloxtitlan Zacualpan - 132746	132746	México	Zacualpan	Coloxtitlan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	587	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927293	Construccion De Cuartos Dormitorios Adicionales El Cortijo Zacualpan - 132594	132594	México	Zacualpan	El Cortijo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927294	Construccion De Cuartos Dormitorios Adicionales Zacualpan - 132552	132552	México	Zacualpan	El Despoblado	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Vivienda	326	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
MEX17170300927296	Construccion De Cuartos Dormitorios Adicionales Zacualpan - 132588	132588	México	Zacualpan	Gama de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Vivienda	360	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
MEX17170300927298	Construccion De Cuartos Dormitorios Adicionales Las Huertas Zacualpan - 132717	132717	México	Zacualpan	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	173	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927300	Construccion De Cuartos Dormitorios Adicionales Huizoltepec Zacualpan - 132741	132741	México	Zacualpan	Huizoltepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	1,010	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927302	Construccion De Cuartos Dormitorios Adicionales La Luz Zacualpan - 132701	132701	México	Zacualpan	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	201	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
MEX17170300927303	Construccion De Cuartos Dormitorios Adicionales Zacualpan - 132527	132527	México	Zacualpan	Mamatla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	264	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
MEX17170300927304	Construccion De Cuartos Dormitorios Adicionales Piedra Parada Zacualpan - 132710	132710	México	Zacualpan	Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	572	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927306	Construccion De Cuartos Dormitorios Adicionales Rio Florido Segunda Seccion Zacualpan - 132750	132750	México	Zacualpan	Río Florido 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	221	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300927307	Construcción De Cuartos Dormitorios Adicionales El Salto Zacualpan - 132735	132735	México	Zacualpan	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
MEX17170300927310	Construcción De Cuartos Dormitorios Adicionales San Jeronimo Zacualpan - 132784	132784	México	Zacualpan	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	131	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
MEX17170300927311	Construcción De Cuartos Dormitorios Adicionales Santiago Zacualpan - 132681	132681	México	Zacualpan	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Vivienda	149	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927315	Construcción De Cuartos Dormitorios Adicionales El Sitio Zacualpan - 132665	132665	México	Zacualpan	El Sitio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Vivienda	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR	
MEX17170300927316	Construcción De Cuartos Dormitorios Adicionales Zacualpillita Zacualpan - 132781	132781	México	Zacualpan	Zacualpillita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	177	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
MEX17170300927317	Construcción De Cuartos Dormitorios Adicionales Totzocola Zacualpan - 132723	132723	México	Zacualpan	Totzocola	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	273	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927318	Construcción De Cuartos Dormitorios Adicionales El Durazno Zacualpan - 132609	132609	México	Zacualpan	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	402	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927321	Construcción De Cuartos Dormitorios Adicionales Los Ejidos Zacualpan - 132691	132691	México	Zacualpan	Los Ejidos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	256	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
MEX17170300927322	Construcción De Cuartos Dormitorios Adicionales Rio Florido Primera Seccion Zacualpan - 132686	132686	México	Zacualpan	Rio Florido 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	186	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927324	Construcción De Cuartos Dormitorios Adicionales - 132415	132415	México	Zacualpan	Acolicla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
MEX17170300927325	Construcción De Cuartos Dormitorios Adicionales Tres Cruces Zacualpan - 132729	132729	México	Zacualpan	Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	276	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927330	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades Zimbrones Zinacantepec - 157906	157906	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300927331	Construcción De Techo Firme En Ageb Docientos Treinta Y Ocho Zinacantepec - 158019	158019	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927332	Construcción De Techo Firme En Ageb Cuatrocientos Setenta Y Tres Zinacantepec - 158066	158066	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927333	Construcción De Techo Firme En Ageb Trecentos Treinta Y Uno Zinacantepec - 158061	158061	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927334	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades San Miguel Zinacantepec Zinacantepec - 158052	158052	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,825,000	\$1,825,000	\$1,825,000	\$1,825,000	\$1,825,000	\$1,825,000	\$1,825,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	365	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927335	Construcción De Techo Firme En Ageb Quinientos Setenta Y Siete Zinacantepec - 158050	158050	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927336	Construcción De Techo Firme En Ageb Quinientos Cincuenta Y Ocho Zinacantepec - 158040	158040	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927337	Construcción De Techo Firme En Ageb Seiscientos Ochenta Y Cinco Zinacantepec - 158055	158055	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927338	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades Ageb Dos Tres Ocho San Luis Mexitepec Zinacantepec - 157952	157952	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927339	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades Ageb Dos Veintitres San Luis Mexitepec Zinacantepec - 157940	157940	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927340	Construcción De Techo Firme En Ageb Docientos Veintitres Zinacantepec - 158000	158000	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927341	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades San Miguel Zinacantepec Zinacantepec - 157990	157990	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927342	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades Ageb Tre Tres Uno Zinacantepec - 157978	157978	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300927343	Construccion De Piso Firme En Varias Comunidades Ageb Seis Ochenta Y Cinco Zinacantepec - 157974	157974	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Fisica: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927344	Construccion De Piso Firme En Varias Comunidades Ageb Cuatro Seis Nueve San Luis Mexitepec Zinacantepec - 157960	157960	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Fisica: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927345	Construccion De Piso Firme En Varias Comunidades Ageb Cinco Siete Siete Zinacantepec - 157983	157983	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Fisica: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927346	Construccion De Techo Firme En Ageb Cuatrocientos Sesenta Y Nueve Zinacantepec - 158033	158033	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Fisica: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927365	Construccion De Techo Firme - 156981	156981	México	Zinacantepec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Fisica: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927366	Construccion De Piso Firme En Varias Comunidades Buenavista Zinacantepec - 157607	157607	México	Zinacantepec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Fisica: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927368	Construccion De Piso Firme En Varias Comunidades El Contadero Zinacantepec - 157638	157638	México	Zinacantepec	Contadero de Matamoros (San José)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Fisica: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927369	Construccion De Techo Firme En Varias Comunidades Contadero De Matamoros Zinacantepec - 157564	157564	México	Zinacantepec	Contadero de Matamoros (San José)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Fisica: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927370	Construccion De Techo Firme - 156945	156945	México	Zinacantepec	El Cóporo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Fisica: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927371	Construccion De Piso Firme En Varias Comunidades El Coporo Zinacantepec - 157553	157553	México	Zinacantepec	El Cóporo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Fisica: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927372	Construccion De Techo Firme En Varias Comunidades Barrio El Curtidor Zinacantepec - 157450	157450	México	Zinacantepec	El Curtidor	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Fisica: / Registro:
MEX17170300927374	Construccion De Piso Firme En Varias Comunidades El Curtidor Zinacantepec - 157589	157589	México	Zinacantepec	El Curtidor	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Fisica: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300927375	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades Colonia Morelos Zinacantepec - 157481	157481	México	Zinacantepec	Colonia Morelos (Ejido San Juan de las Huertas)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927376	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades Colonia Morelos Zinacantepec - 157629	157629	México	Zinacantepec	Colonia Morelos (Ejido San Juan de las Huertas)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927378	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades Loma Alta Zinacantepec - 157661	157661	México	Zinacantepec	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927379	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades Loma Alta Zinacantepec - 157590	157590	México	Zinacantepec	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927381	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades Loma De San Francisco Zinacantepec - 157670	157670	México	Zinacantepec	Loma de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927382	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades Loma De San Francisco Zinacantepec - 157040	157040	México	Zinacantepec	Loma de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: / Registro:
MEX17170300927384	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades Cerro Del Murciélago Zinacantepec - 157894	157894	México	Zinacantepec	Cerro del Murciélago	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927385	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades Cerro Del Murciélago Zinacantepec - 157687	157687	México	Zinacantepec	Cerro del Murciélago	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927386	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades Ojo De Agua Zinacantepec - 157683	157683	México	Zinacantepec	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927387	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades Ojo De Agua Zinacantepec - 157614	157614	México	Zinacantepec	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	80.77	Financiera: / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927390	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades La Peñuela Zinacantepec - 156997	156997	México	Zinacantepec	La Peñuela	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927391	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades La Peñuela Zinacantepec - 157648	157648	México	Zinacantepec	La Peñuela	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300927392	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades San Antonio Acahualco Ageb Dos Siete Seis Zinacantepec - 157763	157763	México	Zinacantepec	San Antonio Acahualco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927393	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades San Antonio Acahualco Ageb Uno Cinco Tres Zinacantepec - 157743	157743	México	Zinacantepec	San Antonio Acahualco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927394	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades San Antonio Acahualco Ageb Dos Cinco Cinco Zinacantepec - 157735	157735	México	Zinacantepec	San Antonio Acahualco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927395	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades San Antonio Acahualco Ageb Cuatro Cinco Cuatro Zinacantepec - 157716	157716	México	Zinacantepec	San Antonio Acahualco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927396	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades San Antonio Acahualco Ageb Doscientos Setenta Y Seis Zinacantepec - 157087	157087	México	Zinacantepec	San Antonio Acahualco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927397	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades San Antonio Acahualco Ageb Ciento Cincuenta Y Tres Zinacantepec - 157049	157049	México	Zinacantepec	San Antonio Acahualco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927403	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades San Juan De Las Huertas Zinacantepec - 157778	157778	México	Zinacantepec	San Juan de las Huertas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927404	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades San Juan De Las Huertas Ageb Doscientos Cuarenta Y Dos Zinacantepec - 157140	157140	México	Zinacantepec	San Juan de las Huertas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927405	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades San Juan De Las Huertas Ageb Cero Cinco A Zinacantepec - 157110	157110	México	Zinacantepec	San Juan de las Huertas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927410	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades Ejido De San Lorenzo Cuauhtenco Zinacantepec - 157161	157161	México	Zinacantepec	Ejido San Lorenzo Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927414	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades San Pedro Tejalpa Zinacantepec - 157789	157789	México	Zinacantepec	San Pedro Tejalpa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927415	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades San Pedro Tejalpa Zinacantepec - 157662	157662	México	Zinacantepec	San Pedro Tejalpa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300927417	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades Santa Cruz Cuauhtenco Ageb Seis Cinco Uno Zinacantepec - 157874	157874	México	Zinacantepec	Santa Cruz Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927418	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades Santa Cruz Cuauhtenco Ageb Trescientos Cincuenta Zinacantepec - 157856	157856	México	Zinacantepec	Santa Cruz Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927419	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades Santa Cruz Cuauhtenco Ageb Tres Seis Cinco Zinacantepec - 157871	157871	México	Zinacantepec	Santa Cruz Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: / Registro:
MEX17170300927420	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades Santa Cruz Cuauhtenco Ageb Fedosientos Sesenta Y Cinco Zinacantepec - 157307	157307	México	Zinacantepec	Santa Cruz Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927421	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades Santa Cruz Cuauhtenco Ageb Trescientos Cincuenta Zinacantepec - 157276	157276	México	Zinacantepec	Santa Cruz Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927424	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades La Lima Santa María Del Monte - 171213	171213	México	Zinacantepec	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: / Registro:
MEX17170300927425	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades Santa María Del Monte Ageb Cinco Nueve Seis Zinacantepec - 157843	157843	México	Zinacantepec	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927426	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades Santa María Del Monte Ageb Cinco Cuatro Tres Zinacantepec - 157814	157814	México	Zinacantepec	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927427	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades Santa María Del Monte Ageb Doscientos Cuatro Zinacantepec - 157249	157249	México	Zinacantepec	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927428	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades Santa María Del Monte Ageb Quinientos Cuarenta Y Tres Zinacantepec - 157212	157212	México	Zinacantepec	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927429	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades Santa María Del Monte Ageb Ciento Sesenta Y Ocho Zinacantepec - 157179	157179	México	Zinacantepec	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927430	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades Santa María Del Monte Ageb Uno Seis Ocho Zinacantepec - 157800	157800	México	Zinacantepec	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300927431	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades Santa María Nativitas Zinacantepec - 157901	157901	México	Zinacantepec	Santa María Nativitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:	
MEX17170300927432	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades Santa María Nativitas Zinacantepec - 157713	157713	México	Zinacantepec	Santa María Nativitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:	
MEX17170300927433	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades Tejalpa Zinacantepec - 157355	157355	México	Zinacantepec	Tejalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927434	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades Tejalpa Zinacantepec - 157885	157885	México	Zinacantepec	Tejalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927436	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades Recibitas Zinacantepec - 157699	157699	México	Zinacantepec	Recibitas (El Remolino)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927437	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades Recibitas Zinacantepec - 157637	157637	México	Zinacantepec	Recibitas (El Remolino)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300929257	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades San Bartolo El Llano Zinacantepec - 157384	157384	México	Zinacantepec	San Bartolo del Llano (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$75,000	\$74,188	\$74,188	\$74,188	\$74,188	\$74,188	\$74,188	\$74,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300929258	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades San Bartolo El Llano Zinacantepec - 157530	157530	México	Zinacantepec	San Bartolo del Llano (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:	
MEX17170300929259	Construcción De Techo Firme En Varias Comunidades San Bartolo El Viejo Zinacantepec - 157404	157404	México	Zinacantepec	San Bartolo el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300929260	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades San Bartolo El Viejo Zinacantepec - 157541	157541	México	Zinacantepec	San Bartolo el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300929261	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades Barrio De Mexico Ageb Cuatro Treinta Y Cinco Zinacantepec - 157468	157468	México	Zinacantepec	Barrio de México	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:	
MEX17170300929262	Construcción De Piso Firme En Varias Comunidades Barrio De Mexico Ageb Seis Veintiocho Zinacantepec - 157518	157518	México	Zinacantepec	Barrio de México	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:	

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300929263	Construccion De Piso Firme En Varias Comunidades Barrio De Mexico Agob Seis Caro Nuevo Zinacantepec - 157506	157506	México	Zinacantepec	Barrio de México	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929264	Construccion De Techo Firme - 156848	156848	México	Zinacantepec	Barrio de México	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300929266	Construccion De Piso Firme En Varias Comunidades Raices Zinacantepec - 157705	157705	México	Zinacantepec	Raices	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300929267	Construccion De Techo Firme En Varias Comunidades Raices Zinacantepec - 157649	157649	México	Zinacantepec	Raices	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929269	Construccion De Piso Firme En Varias Comunidades Barrio La Rosa Zinacantepec - 157880	157880	México	Zinacantepec	Barrio de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$23,492	\$23,492	\$23,492	\$23,492	\$23,492	\$23,492	\$23,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE CUARTO TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927445	Construccion De Cuarto Dormitorio Zumpango San Pedro De La Laguna San Lorenzo Santa Maria El Llano Santiado Segunda Seccion Y Hombres Ilustr - 124495	124495	México	Zumpango	Zumpango de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,500	\$50,081	\$50,081	\$50,081	\$50,081	\$50,081	\$50,081	\$50,081	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927446	Construccion De Cuarto Dormitorio Zumpango San Pedro De La Laguna San Lorenzo Santa Maria El Llano Santiado Segunda Seccion Y Hombres Ilustr - 124492	124492	México	Zumpango	Zumpango de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,500	\$50,081	\$50,081	\$50,081	\$50,081	\$50,081	\$50,081	\$50,081	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927447	Construccion De Cuarto Dormitorio Zumpango San Pedro De La Laguna San Lorenzo Santa Maria El Llano Santiado Segunda Seccion Y Hombres Ilustr - 124478	124478	México	Zumpango	Zumpango de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$403,998	\$400,650	\$400,650	\$400,650	\$400,650	\$400,650	\$400,650	\$400,650	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927448	Construccion De Cuarto Dormitorio Zumpango San Pedro De La Laguna San Lorenzo Santa Maria El Llano Santiado Segunda Seccion Y Hombres Ilustr - 124473	124473	México	Zumpango	Zumpango de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$151,499	\$100,163	\$100,163	\$100,163	\$100,163	\$100,163	\$100,163	\$100,163	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927449	Construccion De Cuarto Dormitorio Zumpango San Pedro De La Laguna San Lorenzo Santa Maria El Llano Santiado Segunda Seccion Y Hombres Ilustr - 124449	124449	México	Zumpango	Zumpango de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$858,496	\$851,801	\$851,801	\$851,801	\$851,801	\$851,801	\$851,801	\$851,801	100.00	\$0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927450	Construccion De Cuarto Dormitorio Zumpango San Pedro De La Laguna San Lorenzo Santa Maria El Llano Santiado Segunda Seccion Y Hombres Ilustr - 124486	124486	México	Zumpango	Zumpango de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,500	\$50,081	\$50,081	\$50,081	\$50,081	\$50,081	\$50,081	\$50,081	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300927451	Construcción De Cuarto Dormitorio Zumpango San Pedro De La Laguna San Lorenzo Santa Maria El Llano Santiado Segunda Seccion Y Hombrs Ilustr - 124482	124482	México	Zumpango	Zumpango de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$403,998	\$400,650	\$400,650	\$400,650	\$400,650	\$400,650	\$400,650	\$400,650	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927452	Construcción De Línea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias Camino A San Andres Y Primera Cerrada De San Andres San Marcos El Llano - 123911	123911	México	Zumpango	Zumpango de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$232,724	\$231,372	\$231,372	\$231,372	\$231,372	\$231,372	\$231,372	\$231,372	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927456	Construcción De Cuarto Dormitorio Santa Maria Cuevas - 124298	124298	México	Zumpango	Santa María Cuevas (Cuevas)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,312,994	\$1,305,030	\$1,305,030	\$1,305,030	\$1,305,030	\$1,305,030	\$1,305,030	\$1,305,030	100.00	\$0	Vivienda	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927460	Construcción De Cuarto Dormitorio San Juan Zitlattepec - 124426	124426	México	Zumpango	Colonia Lázaro Cárdenas del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$201,999	\$200,325	\$200,325	\$200,325	\$200,325	\$200,325	\$200,325	\$200,325	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927462	Construcción De Electrificación En Colonia Ampliación Olmos San Bartolo Cuautlalpan Zumpango - 163147	163147	México	Zumpango	San Bartolo Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,329,535	\$1,328,922	\$1,328,922	\$1,328,922	\$1,328,922	\$1,328,922	\$1,328,922	\$1,328,922	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927465	Construcción De Cuarto Dormitorio San Bartolo Cuautlalpan - 124191	124191	México	Zumpango	San Bartolo Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$151,499	\$200,726	\$200,726	\$200,726	\$200,726	\$200,726	\$200,726	\$200,726	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927466	Introducción De Líneas De Conducción Y Acometidas Eléctricas Calle Luis Decaro San Bartolo Cuautlalpan - 123882	123882	México	Zumpango	San Bartolo Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,082,698	\$1,082,384	\$1,082,384	\$1,082,384	\$1,082,384	\$1,082,384	\$1,082,384	\$1,082,384	100.00	\$0	Otros	152	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927467	Construcción De Cuarto Dormitorio San Bartolo Cuautlalpan - 124160	124160	México	Zumpango	San Bartolo Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$454,498	\$451,633	\$451,633	\$451,633	\$451,633	\$451,633	\$451,633	\$451,633	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927474	Construcción De Cuarto Dormitorio San Juan Zitlattepec - 124350	124350	México	Zumpango	San José de la Loma	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$353,498	\$400,650	\$400,650	\$400,650	\$400,650	\$400,650	\$400,650	\$400,650	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927484	Construcción De Cuarto Dormitorio San Juan Zitlattepec - 124376	124376	México	Zumpango	San Juan Zitlattepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$302,999	\$300,488	\$300,488	\$300,488	\$300,488	\$300,488	\$300,488	\$300,488	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927485	Construcción De Cuarto Dormitorio San Juan Zitlattepec - 124438	124438	México	Zumpango	San Juan Zitlattepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$201,999	\$250,406	\$250,406	\$250,406	\$250,406	\$250,406	\$250,406	\$250,406	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927486	Construcción De Cuarto Dormitorio San Juan Zitlattepec - 124403	124403	México	Zumpango	San Juan Zitlattepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$151,499	\$160,607	\$160,607	\$160,607	\$160,607	\$160,607	\$160,607	\$160,607	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1499

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300927489	Construcción De Cuarto Dormitorio San Sebastian - 124243	124243	México	Zumpango	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,000	\$100,997	\$100,997	\$100,997	\$100,997	\$100,997	\$100,997	\$100,997	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927490	Construcción De Línea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Morelos Primera Tercera Cuarta Y Quinta Cerrada De Morelos San Sebastian - 123897	123897	México	Zumpango	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$690,686	\$689,713	\$689,713	\$689,713	\$689,713	\$689,713	\$689,713	\$689,713	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927491	Construcción De Línea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Juan De La Barrera San Sebastian - 123962	123962	México	Zumpango	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$165,040	\$163,946	\$163,946	\$163,946	\$163,946	\$163,946	\$163,946	\$163,946	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927492	Construcción De Cuarto Dormitorio San Sebastian - 124215	124215	México	Zumpango	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$555,497	\$555,482	\$555,482	\$555,482	\$555,482	\$555,482	\$555,482	\$555,482	100.00	\$0	Vivienda	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927494	Construcción De Cuarto Dormitorio Santa Lucia - 124054	124054	México	Zumpango	Colonia Santa Lucía	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$656,497	\$655,955	\$655,955	\$655,955	\$655,955	\$655,955	\$655,955	\$655,955	100.00	\$0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.