

Total: 279

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX17170300923662	Vivienda Construcción De Techos Firmes San Francisco Shaxni Acambay De Ruiz Castañeda - 122552	122552	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Francisco Shaxni	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923666	Vivienda Construcción De Techos Firmes San Nicolas Acambay De Ruiz Castañeda - 122354	122354	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Nicolás Acambay	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923667	Vivienda Construcción De Techos Firmes Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122517	122517	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Pedro de los Metates	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300923668	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios San Pedro De Los Metates Acambay De Ruiz Castañeda - 122249	122249	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Pedro de los Metates	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300923842	Vivienda Construcción De Techos Firmes La Soledad Acambay De Ruiz Castañeda - 122318	122318	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924093	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorio Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122494	122494	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA SIN TECHO FINANCIERO A.EJERCER. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924095	Vivienda Construcción De Techos Firmes Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 122191	122191	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924096	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 122161	122161	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Vivienda	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924102	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorio Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122511	122511	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Botidi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924103	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorio Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122485	122485	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Bovini	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924106	Vivienda Construcción De Techos Firmes Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122498	122498	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Conejeras	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924108	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios Los Charcos Acambay De Ruiz Castañeda - 122236	122236	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Charcos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 279

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300924109	Vivienda Construcción De Techos Firmes Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122438	122438	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Detiña (San Antonio Detiña)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300924115	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios La Huerta Acambay De Ruiz Castañeda - 122199	122199	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Huerta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300924117	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorio Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122478	122478	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Juando	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300924122	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios La Manga Acambay De Ruiz Castañeda - 122218	122218	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Manga	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300924126	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorio Pueblo Nuevo Barrio Uno Acambay De Ruiz Castañeda - 122370	122370	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300924127	Vivienda Construcción De Techos Firmes Pueblo Nuevo Barrio Dos Acambay De Ruiz Castañeda - 122186	122186	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300924128	Vivienda Construcción De Techos Firmes Pueblo Nuevo Barrio Uno Acambay De Ruiz Castañeda - 122171	122171	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300924129	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios Pueblo Nuevo Barrio Dos Acambay De Ruiz Castañeda - 122140	122140	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300924135	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorio Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122472	122472	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu Puerto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300924136	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios Loma De San Angel Acambay De Ruiz Castañeda - 122229	122229	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Loma de San Ángel	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300924140	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorio Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122439	122439	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Mado Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 279

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX17170300924141	Vivienda Construcción De Techos Firmes Cerrito De Tixmadeje Acambay De Ruiz Castañeda - 122301	122301	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cerrito de Tixmadeje	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX17170300924142	Vivienda Construcción De Techos Firmes Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122510	122510	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Doxteje Barrio Primero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX17170300924143	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios Doxteje Barrio Primero Acambay De Ruiz Castañeda - 122217	122217	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Doxteje Barrio Primero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300924148	Vivienda Construcción De Techos Firmes La Nopalera Acambay De Ruiz Castañeda - 122315	122315	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX17170300924150	Vivienda Construcción De Techos Firmes Las Trojes Acambay De Ruiz Castañeda - 122267	122267	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX17170300924152	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorio Todo El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122450	122450	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu Barrio Dos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX17170300924153	Vivienda Construcción De Techos Firmes Santa María Las Arenas Dos Acambay De Ruiz Castañeda - 122119	122119	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Santa María las Arenas Dos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300924155	Vivienda Construcción De Techos Firmes Barrio Candeje Acambay De Ruiz Castañeda - 122331	122331	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrio de Candeje	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX00170400997483	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio En A Comunidad De Acolman Municipio De Acolman - 255403	255403	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$380,952	\$380,952	\$380,952	\$380,952	\$380,952	\$380,952	\$380,952	\$380,952	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX00170400997486	Construcción De Catorce Cuartos Dormitorio En La Comunidad De San Bartolo Del Municipio De Acolman - 237388	237388	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX00170400997487	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios San Lucas Tepango Municipio De Acolman - 255193	255193	México	Acolman	San Lucas Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX00170400997489	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En La Comunidad De San Pedro Tepetitlan - 273559	273559	México	Acolman	San Pedro Tepetitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 279

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00170400997496	Construcción De Doce Cuartos Dormitorio En La Comunidad De San Miguel Xometla Del Municipio De Acolman - 242849	242849	México	Acolman	San Miguel Xometla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$571,699	\$571,699	\$571,699	\$571,699	\$571,699	\$571,699	\$571,699	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00170400997499	Construcción De Dieci Seis Cuartos Dormitorios En La Comunidad De San Amteo Chipiltepec Del Municipio De Acolman - 237646	237646	México	Acolman	Ejido San Mateo (Pasando la Vía)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$761,905	\$761,905	\$761,905	\$761,905	\$761,905	\$761,905	\$761,905	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00170400997505	Construcción De Veinti Dos Cuartos Dormitorio En La Localidad De Totolcingo Municipio De Acolman - 237589	237589	México	Acolman	Ejido Totolzingo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,047,619	\$1,047,619	\$1,047,619	\$1,047,619	\$1,047,619	\$1,047,619	\$1,047,619	100.00	\$0	Vivienda	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00170400997506	Construcción De Seis Cuartos Dormitorios En La Localidad De Los Angeles En El Municipio De Acolman - 237617	237617	México	Acolman	Ejido Totolzingo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$285,714	\$285,714	\$285,714	\$285,714	\$285,714	\$285,714	\$285,714	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00170400997507	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Brisas Del Municipio De Acolman - 237501	237501	México	Acolman	Ejido Totolzingo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$952,381	\$952,381	\$952,381	\$952,381	\$952,381	\$952,381	\$952,381	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00170400997509	Cosstrucción De Cuatro Cuartos Dormitorio En La Comunidad De Santa Catarina Municipio De Acolman - 242989	242989	México	Acolman	Ampliación Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$190,476	\$190,476	\$190,476	\$190,476	\$190,476	\$190,476	\$190,476	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00170400997510	Construcción E Doce Cuartos Dormitorio En La Localidad De Granjas Y Ejido San Luis El Grande Acolman - 273619	273619	México	Acolman	Ejido Tepexpan (San Luis Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$571,429	\$571,429	\$571,429	\$571,429	\$571,429	\$571,429	\$571,429	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170400997511	Construcción De Seis Cuartos Dormitorio En La Comunidad De Chimalpa Del Municipio De Acolman - 242859	242859	México	Acolman	Ejido Tepexpan (San Luis Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$285,214	\$285,214	\$285,214	\$285,214	\$285,214	\$285,214	\$285,214	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00170400997512	Construcción De Seis Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Anahuac Primera Y Segunda Sección Del Municipio De Acolman - 237362	237362	México	Acolman	Ejido Tepexpan (San Luis Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$285,714	\$285,714	\$285,714	\$285,714	\$285,714	\$285,714	\$285,714	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170400997513	Construcción De Catorce Cuartos Dormitorios En La Comunidad De San Francisco Zacango - 273527	273527	México	Acolman	Ejidos de Cuanalán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	100.00	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170400997516	Construcción De Treinta Ocho Cuartos Dormitorio En La Comunidad De San Marcos Nepantla Municipio De Acolman - 237449	237449	México	Acolman	Ejido de San Marcos Nepantla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,809,524	\$1,809,524	\$1,809,524	\$1,809,524	\$1,809,524	\$1,809,524	\$1,809,524	100.00	\$0	Vivienda	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 279

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX17170300925914	Construcción De Cuartos Dormitorio - 140236	140236	México	Amatepec	Ayuquila	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928297	Construcción De Techo Firme En Cabecera Municipal De Calimaya - 180459	180459	México	Calimaya	Calimaya de Diaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$773,259	\$773,259	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	127	100.00	0.00	Financiera: importe aprobado del proyecto fué reintegrado a la federación al 100%/ Fisica: proyecto no realizado y reintegrado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928302	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De La Concepción Coatipac Calimaya - 184230	184230	México	Calimaya	La Concepción Coatipac (La Conchita)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,153	\$79,153	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: el importe aprobado del proyecto, fué reintegrado a la federación / Fisica: sin avance porque fué reintegrado a la federación / Registro:
MEX17170300928305	Construcción De Techo Firme En San Andres Ocotlan Calimaya - 180727	180727	México	Calimaya	San Andrés Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$481,004	\$481,004	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	79	100.00	0.00	Financiera: el importe aprobado, fué reintegrado a la federación / Fisica: sin avance porque fué reintegrado a la federación / Registro:
MEX17170300928309	Construcción De Techo Firme San Bartolito Tlatelolco De Calimaya - 181471	181471	México	Calimaya	San Bartolito Tlatelolco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,153	\$79,153	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: el importe del proyecto fué reintegrado a la federación / Fisica: proyecto sin avance porque fué reintegrado a la federación / Registro:
MEX17170300928312	Construcción De Techo Firme En San Diego La Huerta Calimaya - 181356	181356	México	Calimaya	San Diego la Huerta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,039	\$140,039	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23	100.00	0.00	Financiera: el importe aprobado fué reintegrado a la federación / Fisica: proyecto sin avance porque fué reintegrado a la federación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928315	Construcción De Techo Firme En San Lorenzo Cuauhtenco Calimaya - 181117	181117	México	Calimaya	San Lorenzo Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$194,837	\$194,837	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: el importe del proyecto fué reintegrado a la federación / Fisica: sin avance porque fué reintegrado a la federación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928320	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De San Marcos De La Cruz Calimaya - 184545	184545	México	Calimaya	San Marcos de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$152,216	\$152,216	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	Financiera: el importe aprobado fué reintegrado a la federación / Fisica: sin avance porque fué reintegrado a la federación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928324	Construcción De Techo Firme En Santa María Nativitas Calimaya - 181225	181225	México	Calimaya	Santa María Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$383,585	\$383,585	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	63	100.00	0.00	Financiera: el importe aprobado fué reintegrado a la federación / Fisica: sin avance, porque fué reintegrado a la federación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928329	Construcción De Techo Firme En Zaragoza De Guadalupe Calimaya - 180911	180911	México	Calimaya	Zaragoza de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$566,245	\$566,245	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	93	100.00	0.00	Financiera: el importe aprobado, fué reintegrado a la federación / Fisica: sin avance, porque fué reintegrado a la federación / Registro:
MEX17170300926329	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De San Juan Tuxtepec - 111976	111976	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$339,622	\$339,622	\$339,622	\$339,622	\$339,622	\$339,622	\$339,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del ter. trimestre 2018
MEX17170300926331	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De Ventey - 112031	112031	México	Chapa de Mota	Ventey	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del ter. trimestre 2018.
MEX17170300926334	Construcción De Techos De Losa De Concreto Ubicado En La Comunidad De Ejido De San Felipe Coamango - 111671	111671	México	Chapa de Mota	Ejido de San Felipe Coamango	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$75,337	\$75,471	\$75,471	\$75,471	\$75,471	\$75,471	\$75,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del ter. trimestre 2018.

PRELIMINAR

Total: 279

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300929958	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De San Felipe Coamango - 111939	111939	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$339,622	\$339,622	\$339,622	\$339,622	\$339,622	\$339,622	\$339,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300930662	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De Chapa De Mota - 111606	111606	México	Chapa de Mota	Chapa de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300930666	Construcción De Techos De Losa De Concreto - 111455	111455	México	Chapa de Mota	Cadenqui	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$188,679	\$188,679	\$188,679	\$188,679	\$188,679	\$188,679	\$188,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930668	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De Dongu - 111619	111619	México	Chapa de Mota	Dongu	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$264,150	\$264,150	\$264,150	\$264,150	\$264,150	\$264,150	\$264,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300930669	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De La Esperanza - 111698	111698	México	Chapa de Mota	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018
MEX17170300930671	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De La Ladera - 111715	111715	México	Chapa de Mota	La Ladera	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,943	\$150,943	\$150,943	\$150,943	\$150,943	\$150,943	\$150,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300930672	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De Los Limones - 111829	111829	México	Chapa de Mota	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	\$37,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300930673	Construcción De Techos De Losa De Concreto Ubicado En La Comunidad De La Loma - 111761	111761	México	Chapa de Mota	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$113,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300930675	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De Macavaca - 111849	111849	México	Chapa de Mota	Macavaca (Santa Ana Macavaca)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,943	\$150,943	\$150,943	\$150,943	\$150,943	\$150,943	\$150,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300930676	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De Mefi - 111883	111883	México	Chapa de Mota	Mefi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$113,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300930678	Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De La Palma - 111797	111797	México	Chapa de Mota	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$113,207	\$113,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00170300930778	Ampliacion De Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias Construcción De Pozo De Agua Potable Ocopulco - 146256	146256	México	Chiautla	Ocopulco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,994,486	\$2,994,486	\$2,994,486	99.82	\$5,514	Otros	1,025	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar, observaciones
MEX17160300780273	Construcción De Techo Firme En San Francisco De Asis - 311334	311334	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$243,984	\$44,220	\$44,220	\$44,220	\$44,220	\$44,220	\$44,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 279

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Fisico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160300780278	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Potrero Del Rey - 312117	312117	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,212	\$30,652	\$30,652	\$30,652	\$30,652	\$30,652	\$30,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17160300780503	Construcción De Techo Firme En Luis Donaldo Colosio - 322471	322471	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$276,977	\$130,637	\$130,637	\$130,637	\$130,637	\$130,637	\$130,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930866	Construcción De Techo Firme Localidad Granjas Valle De Guadalupe En Ecatepec - 172930	172930	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,482	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930869	Construcción De Techo Firme Localidad Viveros Xalostoc En Ecatepec - 172796	172796	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,557	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930874	Construcción De Piso Firme En La Localidad Bellavista En Ecatepec - 171878	171878	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,489	\$81,428	\$81,428	\$81,428	\$81,428	\$81,428	\$81,428	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930878	Construcción De Techo Firme En La Localidad La Lomita En Ecatepec - 173634	173634	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$217,227	\$182,009	\$182,009	\$182,009	\$182,009	\$182,009	\$182,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930880	Construcción De Techo Firme Localidad Ciudad Cuauhtemoc En Ecatepec - 173601	173601	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$133,795	\$92,946	\$92,946	\$92,946	\$92,946	\$92,946	\$92,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930895	Construcción De Techo Firme En La Localidad El Almarcigo Norte En Ecatepec - 173993	173993	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$268,396	\$252,588	\$252,588	\$252,588	\$252,588	\$252,588	\$252,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930900	Construcción De Techo Firme Localidad Ampliación San Pedro Xalostoc En Ecatepec - 173954	173954	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,342	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930903	Construcción De Tomas Domiciliarias En Cerrada De Cisnes Y Cerrada De Aguilas - 173876	173876	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$136,097	\$133,474	\$133,474	\$133,474	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,614	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930904	Construcción De Techo Firme Localidad Texalpa En Ecatepec - 173874	173874	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$78,269	\$35,480	\$35,480	\$35,480	\$35,480	\$35,480	\$35,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930905	Construcción De Techo Firme Localidad Los Bordos En Ecatepec - 173843	173843	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,462	\$222,471	\$222,471	\$222,471	\$222,471	\$222,471	\$222,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930926	Construcción De Techo Firme Localidad Tierra Blanca En Ecatepec - 173781	173781	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$122,095	\$159,331	\$159,331	\$159,331	\$159,331	\$159,331	\$159,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300930929	Construcción De Techo Firme Localidad Los Bordos En Ecatepec - 173701	173701	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,993	\$222,471	\$222,471	\$222,471	\$222,471	\$222,471	\$222,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 279

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX17170300930933	Construcción De Techo Firme Localidad Jose Antonio Torres En Ecatepec - 173476	173476	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$95,486	\$85,394	\$85,394	\$85,394	\$85,394	\$85,394	\$85,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930934	Construcción De Techo Firme Localidad Ciudad Cuauhtemoc En Ecatepec - 173518	173518	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,682	\$78,011	\$78,011	\$78,011	\$78,011	\$78,011	\$78,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930940	Construcción De Techo Firme Localidad Granjas Valle De Guadalupe En Ecatepec - 173048	173048	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$65,850	\$137,818	\$137,818	\$137,818	\$137,818	\$137,818	\$137,818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930941	Construcción De Techo Firme En La Localidad La Presa En Ecatepec - 173038	173038	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$25,759	\$185,477	\$185,477	\$185,477	\$185,477	\$185,477	\$185,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930942	Construcción De Techo Firme En La Localidad La Presa En Ecatepec - 173002	173002	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$134,288	\$185,477	\$185,477	\$185,477	\$185,477	\$185,477	\$185,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930947	Construcción De Tomas Domiciliarias En Calle Jilotingo Y Otumba - 173932	173932	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,144	\$78,601	\$78,601	\$78,601	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	116	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930949	Construcción De Techo Firme Localidad Estrella En Ecatepec - 172539	172539	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$82,210	\$118,280	\$118,280	\$118,280	\$118,280	\$118,280	\$118,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930951	Construcción De Tomas Domiciliarias En Calles De La Localidad La Aguita En Ecatepec - 173820	173820	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$119,989	\$117,680	\$117,680	\$117,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	6,410	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930983	Construcción De Techo Firme En La Localidad San Carlos En Ecatepec - 173743	173743	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,127	\$54,295	\$54,295	\$54,295	\$54,295	\$54,295	\$54,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931011	Conexión De Descargas Domiciliarias En Calle Hilados Y Tejidos - 161968	161968	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,997	\$292,893	\$292,893	\$292,893	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	329	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931021	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Centenario Meztlil Efraín Huerta Y Cerrada De Meztlil - 123557	123557	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$550,002	\$536,977	\$536,977	\$536,977	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931022	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Meztlil - 123014	123014	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$499,985	\$488,145	\$488,145	\$488,145	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	546	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931023	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Calandrias Y Jazmin - 123057	123057	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,995	\$292,891	\$292,891	\$292,891	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	324	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR



Total: 279

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300931024	Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Rafael Zepeda - 122790	122790	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,999	\$292,895	\$292,895	\$292,895	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	324	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931025	Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Durango Y Oaxaca - 122802	122802	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$599,994	\$585,120	\$585,120	\$585,120	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	653	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931026	Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Jazmin - 122782	122782	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$599,994	\$585,786	\$585,786	\$585,786	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	653	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931027	Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Cafetal - 123192	123192	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,999	\$292,895	\$292,895	\$282,895	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	330	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931031	Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Pirules - 123150	123150	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,773	\$196,018	\$196,018	\$196,018	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	222	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931032	Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Organitos - 123115	123115	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$100,019	\$97,650	\$97,650	\$97,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	108	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931040	Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Emiliano Zapata - 123583	123583	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$100,025	\$97,656	\$97,656	\$97,656	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	108	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931041	Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Calvario - 123429	123429	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$499,985	\$488,145	\$488,145	\$488,145	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	546	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931126	Construccion De Cuarto Adicional - 165660	165660	México	Ixtapan del Oro	Ixtapan del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$368,421	\$368,421	\$368,421	\$368,421	\$368,421	\$368,421	\$368,421	100.00	\$0	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931131	Construccion De Cuarto Adicional - 165632	165632	México	Ixtapan del Oro	Miahuatán de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatán)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$526,316	\$526,319	\$526,319	\$526,319	\$526,319	\$526,319	\$526,319	100.00	\$0	Vivienda	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931132	Construccion De Cuarto Adicional - 165625	165625	México	Ixtapan del Oro	San Martín Ocoxochepec (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$105,263	\$102,263	\$102,263	\$102,263	\$102,263	\$102,263	\$102,263	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931135	Construccion De Cuarto Adicional - 165674	165674	México	Ixtapan del Oro	Tutupan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,632	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$105,263	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931138	Construccion De Cuarto Adicional - 165554	165554	México	Ixtapan del Oro	Ejido de Miahuatán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$578,947	\$578,947	\$578,947	\$578,947	\$578,947	\$578,947	\$578,947	100.00	\$0	Vivienda	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931139	Construccion De Cuarto Adicional - 165585	165585	México	Ixtapan del Oro	Ayalita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 279

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
								Fondo	Convenio - Especifico									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300931140	Construccion De Cuarto Adicional - 165617	165617	México	Ixtapan del Oro	La Mesa de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS		Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,895	\$157,895	\$157,895	\$157,895	\$157,895	\$157,895	\$157,895	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931141	Construccion De Cuarto Adicional - 165651	165651	México	Ixtapan del Oro	La Puerta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS		Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931144	Construccion De Cuarto Adicional - 165601	165601	México	Ixtapan del Oro	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS		Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$105,263	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930731	Construccion De Drenaje Sanitario En El Girasol - 160135	160135	México	Jilotepec	Dexcani Bajo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS		Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930732	Ampliación De Electrificación Rumbo Al Panteón - 160020	160020	México	Jilotepec	El Saltillo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS		Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,700,000	\$2,699,999	\$2,699,999	\$2,699,999	\$2,699,999	\$2,699,999	\$2,699,999	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300930733	Ampliacion De Electrificación En El Km Noventa Y Ocho - 160072	160072	México	Jilotepec	San Miguel de la Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS		Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300930734	Construccion De Drenaje Sanitario En La Tercera Manzana Camino Al Banco En El Huizache - 160111	160111	México	Jilotepec	El Huizache (Tercera Manzana de Dexcani Alto)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS		Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,600,000	\$2,599,999	\$2,599,999	\$2,599,999	\$2,599,999	\$2,599,999	\$2,599,999	100.00	\$0	Metros lineales	152	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00170300930154	Construccion De Techo Firme En Cabecera Municipal Y San Pedro Techuchulcojoquicingo - 127110	127110	México	Joquicingo	Joquicingo de León Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS		Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOQUICINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$2,000,376	\$2,000,376	\$2,000,376	\$2,000,376	\$2,000,376	\$2,000,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00170300930155	Construccion De Cuarto Dormitorio Cabecera Municipal Y Techuchulco Joquicingo - 127000	127000	México	Joquicingo	Joquicingo de León Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS		Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOQUICINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$600,000	\$999,062	\$999,062	\$999,062	\$999,062	\$999,062	\$999,062	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00170300930161	Construccion De Techo Firmeen Cabecera Municipal Y San Pedro Techuchulco Joquicingo - 127040	127040	México	Joquicingo	Techuchulco de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS		Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOQUICINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$25	\$25	\$25	\$25	\$25	\$25	\$25	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00170300930162	Construccion De Cuarto Dormitorio Cabecera Municipal Y Techuchulco Joquicingo - 126769	126769	México	Joquicingo	Techuchulco de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS		Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOQUICINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$999,453	\$999,453	\$999,453	\$999,453	\$999,453	\$999,453	\$999,453	100.00	\$0	Vivienda	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931216	Construccion De Techos Firmes En Ocuilan De Arteaga Ocuilan - 115678	115678	México	Ocuilan	Ocuilan de Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS		Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$438,864	\$438,864	\$438,864	\$438,864	\$438,570	\$438,570	\$438,570	99.93	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931217	Construccion De Cuartos Dormitorios En Ocuilan De Arteaga Ocuilan - 115580	115580	México	Ocuilan	Ocuilan de Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS		Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$506,920	\$506,920	\$506,920	\$506,920	\$506,256	\$506,256	\$506,256	99.87	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 279

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300931218	Construccion De Pisos Firmes En Ocuilan De Arteaga Ocuilan - 115621	115621	México	Ocuilan	Ocuilan de Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$321,540	\$321,540	\$321,540	\$321,540	\$321,477	\$321,477	\$321,477	99.98	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300931252	Construccion De Techos Firmes En Santa Monica Ocuilan - 115417	115417	México	Ocuilan	Santa Mónica	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$415,675	\$415,675	\$415,675	\$415,675	\$415,153	\$415,153	\$415,153	99.87	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300931253	Construccion De Pisos Firmes En Santa Monica Ocuilan - 115292	115292	México	Ocuilan	Santa Mónica	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$321,540	\$321,540	\$321,540	\$321,540	\$320,978	\$320,978	\$320,978	99.83	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931254	Construccion De Cuartos Dormitorios En Santa Monica Ocuilan - 115379	115379	México	Ocuilan	Santa Mónica	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$506,920	\$506,920	\$506,920	\$506,920	\$506,256	\$506,256	\$506,256	99.87	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300931276	Construccion De Pisos Firmes En San Sebastian Ocuilan - 115464	115464	México	Ocuilan	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$321,540	\$321,540	\$321,540	\$321,540	\$321,477	\$321,477	\$321,477	99.98	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300931277	Construccion De Cuartos Dormitorios En San Sebastian Ocuilan - 115543	115543	México	Ocuilan	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$506,920	\$506,920	\$506,920	\$506,920	\$506,459	\$506,459	\$506,459	99.91	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931282	Construccion De Pisos Firmes En Santa Maria Ocuilan - 115222	115222	México	Ocuilan	Santa María (Tlacutapa)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$321,540	\$321,540	\$321,540	\$321,540	\$321,477	\$321,477	\$321,477	99.98	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931283	Construccion De Cuartos Dormitorios En Santa Maria Ocuilan - 115164	115164	México	Ocuilan	Santa María (Tlacutapa)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$506,920	\$506,920	\$506,920	\$506,920	\$506,459	\$506,459	\$506,459	99.91	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300931284	Construccion De Techos Firmes En Santa Maria Ocuilan - 114853	114853	México	Ocuilan	Santa María (Tlacutapa)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$415,765	\$415,765	\$415,765	\$415,765	\$415,479	\$415,479	\$415,479	99.93	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX00170401004020	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 153967	153967	México	Otzolotepec	La Concepción de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930427	Construcción De Electrificación En La Colonia Casa Blanca - 146081	146081	México	Rayón	Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930249	Ampliación Del Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Con Tubería De Concreto Junta Hermética De Treinta Y Ocho Cm De Diámetro De La Ca - 134807	134807	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$124,965	\$124,616	\$124,616	\$124,616	\$124,616	\$124,616	\$124,616	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 279

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300930250	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Avenida Reforma Con Tubería De Concreto Junta Hermética De Cu - 134748	134748	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,995,156	\$1,984,704	\$1,984,704	\$1,984,704	\$1,984,704	\$1,984,704	\$1,984,704	\$1,984,704	100.00	\$0	Otros	7,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930251	Ampliación De Drenaje Sanitario Con Tubería De Cuarenta Y Cinco Cm De Diámetro Y Descargas Domiciliarias Del Andador Niño Perdido Tramo Co - 134833	134833	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,545,066	\$1,499,739	\$1,499,739	\$1,499,739	\$1,499,739	\$1,499,739	\$1,499,739	\$1,499,739	100.00	\$0	Otros	5,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930252	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Avenida Reforma Con Tubería De Concreto Junta Hermética De Tre - 134693	134693	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,334,813	\$1,333,610	\$1,333,610	\$1,333,610	\$1,333,610	\$1,333,610	\$1,333,610	\$1,333,610	100.00	\$0	Otros	5,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930262	Ampliación De Red De Agua Potable Tomas Domiciliarias Y Obras Complementarias En La Cabecera Municipal Santo Tomas - 151987	151987	México	Santo Tomás	Santo Tomás de los Plátanos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,990,463	\$2,990,463	\$2,990,463	\$2,990,463	\$2,990,463	\$2,990,463	\$2,990,463	100.00	\$0	Metros lineales	256	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Fisica: TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX00170300928924	Construcción De Electrificación De La Calle Chapultepec Y Pacheco - 147702	147702	México	Tecámac	Los Reyes Acozac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECÁMAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,464,194	\$1,464,194	\$1,182,545	\$1,182,545	\$1,182,545	\$1,182,545	\$1,182,545	\$1,182,545	80.76	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928942	Construcción De Descarga Sanitaria En Calle Dieciséis De Septiembre - 147370	147370	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECÁMAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,030	\$59,030	\$58,959	\$58,959	\$58,959	\$58,959	\$58,959	\$58,959	99.88	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar
MEX17170300928807	Construcción De Cuartos Dormitorios Puerto De Jalpan - 126404	126404	México	Tejupilco	Puerto de Jalpan (Jalpa)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928809	Construcción De Cuartos Dormitorios Hacienda De Ixtapan - 126132	126132	México	Tejupilco	Hacienda de Ixtapan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928811	Construcción De Cuartos Dormitorios Zapote Del Ancon - 126858	126858	México	Tejupilco	Zapote del Ancon	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928812	Construcción De Cuartos Dormitorios La Fundadora De San Lucas - 126039	126039	México	Tejupilco	Fundadora de San Lucas del Maiz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928814	Construcción De Cuartos Dormitorios Paso San Juan - 126370	126370	México	Tejupilco	Paso de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 279

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300928816	Construcción De Cuartos Dormitorios Cerro Del Chirimoyo - 125707	125707	México	Tejupilco	Cerro del Chirimoyo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928818	Construcción De Cuartos Dormitorios El Rodeo - 126672	126672	México	Tejupilco	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928820	Construcción De Cuartos Dormitorios Limón De San Lucas - 126194	126194	México	Tejupilco	Limón de San Lucas del Maiz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928821	Construcción De Cuartos Dormitorios Encinos Verdes - 125974	125974	México	Tejupilco	Encinos Verdes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928822	Construcción De Cuartos Dormitorios Cerro Del Divisadero - 125729	125729	México	Tejupilco	Cerro del Divisadero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928823	Construcción De Cuartos Dormitorios Limón De Ixtapan - 126152	126152	México	Tejupilco	El Limón de la Estancia	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928824	Construcción De Cuartos Dormitorios Santa Rosa Lomas De Tejupilco - 126759	126759	México	Tejupilco	Lomas de Tejupilco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928826	Construcción De Cuartos Dormitorios Rincon Del Sauz Ocoatepec - 126624	126624	México	Tejupilco	Rincón el Sauz Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928827	Construcción De Cuartos Dormitorios Rinconada De La Labor - 126625	126625	México	Tejupilco	Rinconada de la Labor	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928828	Construcción De Cuartos Dormitorios Cerro Del Mango - 125750	125750	México	Tejupilco	Cerro del Mango del Sauz Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928866	Construcción De Cuartos Dormitorios Santa Rosa Rincon De Jaimes - 126781	126781	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928867	Construcción De Cuartos Dormitorios Rincon De Lopez - 126544	126544	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,050,000	\$3,050,000	\$3,050,000	\$3,050,000	\$3,050,000	\$3,050,000	100.00	\$0	Vivienda	61	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928868	Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Sanchez - 125818	125818	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928869	Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Juarez - 125800	125800	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 279

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Fisico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300928970	Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Buenavista - 125775	125775	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928972	Construcción De Cuartos Dormitorios Manzana Iv Colonia Centro - 126261	126261	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928973	Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia El Cañaveral - 125912	125912	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928975	Construcción De Cuartos Dormitorios Aguacate Monte De Dios - 125559	125559	México	Tejupilco	El Aguacate de Monte de Dios	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928976	Construcción De Cuartos Dormitorios Antimonio De Pantoja - 125898	125898	México	Tejupilco	Antimonio Pantoja	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928977	Construcción De Cuartos Dormitorios Arballo - 125593	125593	México	Tejupilco	Arballo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928978	Construcción De Cuartos Dormitorios Barranca De Ixtapan - 125610	125610	México	Tejupilco	Barranca de Ixtapan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928981	Construcción De Cuartos Dormitorios Cerro De Cacalotepec - 125691	125691	México	Tejupilco	Cerro de Cacalotepec (Cacalotepec)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928982	Construcción De Cuartos Dormitorios Campanario De Ixtapan - 125649	125649	México	Tejupilco	Campanario de Ixtapan (El Campanario)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928983	Construcción De Cuartos Dormitorios Cañada Rincon De Guayabal - 125663	125663	México	Tejupilco	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928984	Construcción De Cuartos Dormitorios Cañada De San Simon - 125684	125684	México	Tejupilco	Cañadas de San Simón (Cañada de Chivas)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928985	Construcción De Cuartos Dormitorios Cuadrilla De Lopez - 125865	125865	México	Tejupilco	Cuadrilla de López	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928986	Construcción De Cuartos Dormitorios Cuadrilla De Martinez - 125881	125881	México	Tejupilco	Cuadrilla de los Martínez (Los Martínez)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300928987	Construcción De Cuartos Dormitorios Estancia De Ixtapan - 125989	125989	México	Tejupilco	La Estancia de Ixtapan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 279

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300928988	Construcción De Cuartos Dormitorios Jalpan San Simon - 126071	126071	México	Tejupilco	Jalpan (Jalpan San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928989	Construcción De Cuartos Dormitorios Juluapan - 126082	126082	México	Tejupilco	Juluapan (Juluapan)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928991	Construcción De Cuartos Dormitorios La Labor De Zaragoza - 126134	126134	México	Tejupilco	La Labor de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928992	Construcción De Cuartos Dormitorios Llano Grande De Ixtapan - 126224	126224	México	Tejupilco	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928993	Construcción De Cuartos Dormitorios Mazatepec - 126265	126265	México	Tejupilco	Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928994	Construcción De Cuartos Dormitorios Mesas De Ixtapan - 126298	126298	México	Tejupilco	Las Mesas de Ixtapan (Las Mesas)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928996	Construcción De Cuartos Dormitorios Monte De Dios - 126312	126312	México	Tejupilco	Monte de Dios	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928997	Construcción De Cuartos Dormitorios San Andres Ocoatepec - 126741	126741	México	Tejupilco	San Andrés Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928998	Construcción De Cuartos Dormitorios Pantoja - 126344	126344	México	Tejupilco	Pantoja	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928999	Construcción De Cuartos Dormitorios Paso De Guayabal - 126352	126352	México	Tejupilco	Paso del Guayabal (El Paso)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929001	Construcción De Cuartos Dormitorios El Potrero De Ixtapan - 126385	126385	México	Tejupilco	El Potrero de Ixtapan (El Potrero)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929003	Construcción De Cuartos Dormitorios Rincon De Aguirre - 126467	126467	México	Tejupilco	Rincón de Aguirre	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929005	Construcción De Cuartos Dormitorios Rincon De Guayabañ - 126469	126469	México	Tejupilco	Rincón del Guayabal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929006	Construcción De Cuartos Dormitorios Rincon De Ugarte - 126597	126597	México	Tejupilco	Rincón de Ugarte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 279

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300929007	Construcción De Cuartos Dormitorios Río De Aquigua - 126644	126644	México	Tejupilco	Río de Aquigua (Aquigua)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929008	Construcción De Cuartos Dormitorios San Lucas Del Maiz - 126740	126740	México	Tejupilco	San Lucas del Maiz (San Lucas)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929010	Construcción De Cuartos Dormitorios Tejapan Limones - 126832	126832	México	Tejupilco	Tejapan Limones (Tejapan)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929011	Construcción De Cuartos Dormitorios Teneria - 126840	126840	México	Tejupilco	Tenería (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929012	Construcción De Cuartos Dormitorios Zacatepec - 126842	126842	México	Tejupilco	Santo Domingo-Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929014	Construcción De Cuartos Dormitorios Salitre De San Lucas - 126671	126671	México	Tejupilco	Salitre de San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929015	Construcción De Cuartos Dormitorios El Sauz Ocoatepec - 125940	125940	México	Tejupilco	El Sauz Ocoatepec (El Sauz)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930725	Construcción De Cuartos Dormitorios Rincon De Jaimes - 126542	126542	México	Tejupilco	Rincón de Jaimes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930727	Construcción De Cuartos Dormitorios Animas - 125575	125575	México	Tejupilco	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930728	Construcción De Cuartos Dormitorios Cuadrilla De Leones - 125846	125846	México	Tejupilco	Cuadrilla de Leones	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930729	Construcción De Cuartos Dormitorios Agua Bendita - 125546	125546	México	Tejupilco	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930730	Construcción De Cuartos Dormitorios Ocoyapan - 126334	126334	México	Tejupilco	Ocoyapan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926439	Construcción De Cuartos Dormitorios En Diferentes Comunidades Tenango Del Valle - 128289	128289	México	Tenango del Valle	Tenango de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Vivienda	120	100.00	10.00	Financiera: Datos Financieros correspondientes al mes de Marzo / Física: Datos Financieros correspondientes al mes de Marzo / Registro:
MEX17170300931052	Construcción De Cuartos Dormitorio - 149417	149417	México	Tepotzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 279

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Fisico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00170300926579	Construcción De Cuartos Dormitorios - 173301	173301	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$161,725	\$161,725	\$161,725	\$161,367	\$161,367	\$161,367	\$161,367	99.78	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926586	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155331	155331	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$377,359	\$377,359	\$377,359	\$377,283	\$377,283	\$377,283	\$377,283	99.98	\$0	Vivienda	31	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926587	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155303	155303	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$485,175	\$485,175	\$485,175	\$485,078	\$485,078	\$485,078	\$485,078	99.98	\$0	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926589	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155188	155188	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$269,542	\$269,542	\$269,542	\$269,488	\$269,488	\$269,488	\$269,488	99.98	\$0	Vivienda	41	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926590	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155261	155261	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$539,084	\$539,084	\$539,084	\$539,030	\$539,030	\$539,030	\$539,030	99.99	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926592	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155234	155234	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$323,450	\$323,450	\$323,450	\$323,385	\$323,385	\$323,385	\$323,385	99.98	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926593	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155102	155102	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$431,267	\$431,267	\$431,267	\$431,181	\$431,181	\$431,181	\$431,181	99.98	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926594	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155515	155515	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$539,084	\$539,084	\$539,084	\$538,976	\$538,976	\$538,976	\$538,976	99.98	\$0	Vivienda	41	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926595	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155134	155134	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$592,992	\$592,992	\$592,992	\$592,520	\$592,520	\$592,520	\$592,520	99.92	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926596	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155073	155073	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$269,542	\$269,542	\$269,542	\$269,488	\$269,488	\$269,488	\$269,488	99.98	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926597	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155035	155035	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$431,267	\$431,267	\$431,267	\$431,181	\$431,181	\$431,181	\$431,181	99.98	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926598	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155443	155443	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$323,450	\$323,450	\$323,450	\$323,385	\$323,385	\$323,385	\$323,385	99.98	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926599	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155489	155489	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$646,900	\$646,900	\$646,900	\$646,771	\$646,771	\$646,771	\$646,771	99.98	\$0	Vivienda	39	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926600	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155352	155352	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$485,175	\$485,175	\$485,175	\$485,078	\$485,078	\$485,078	\$485,078	99.98	\$0	Vivienda	54	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 279

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Fisico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00170300926601	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155410	155410	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$269,542	\$269,542	\$269,542	\$269,461	\$269,461	\$269,461	\$269,461	99.97	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926602	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155373	155373	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$431,267	\$431,267	\$431,267	\$431,181	\$431,181	\$431,181	\$431,181	99.98	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926603	Construcción De Cuartos Dormitorios - 154956	154956	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$485,175	\$485,175	\$485,175	\$485,078	\$485,075	\$485,075	\$485,075	99.98	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926606	Construcción De Cuartos Dormitorio - 130351	130351	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$161,725	\$161,725	\$161,725	\$161,572	\$161,572	\$161,572	\$161,572	99.91	\$0	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926607	Construcción De Cuartos Dormitorio - 130346	130346	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$161,725	\$161,725	\$161,725	\$161,482	\$161,482	\$161,482	\$161,482	99.85	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926608	Construcción De Cuartos Dormitorio - 130328	130328	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$377,359	\$377,359	\$377,359	\$376,792	\$376,792	\$376,792	\$376,792	99.85	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926609	Construcción De Cuartos Dormitorio - 130297	130297	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$539,084	\$539,084	\$539,084	\$538,275	\$538,275	\$538,275	\$538,275	99.85	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926610	Construcción De Cuarto Dormitorio - 130322	130322	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$215,633	\$215,633	\$215,633	\$215,310	\$215,310	\$215,310	\$215,310	99.85	\$0	Vivienda	31	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926611	Construcción De Cuartos Dormitorio - 130319	130319	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$916,442	\$916,442	\$916,442	\$915,067	\$915,067	\$915,067	\$915,067	99.85	\$0	Vivienda	87	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926612	Construcción De Cuartos Dormitorio - 130316	130316	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$539,084	\$539,084	\$539,084	\$538,275	\$538,275	\$538,275	\$538,275	99.85	\$0	Vivienda	31	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926613	Construcción De Cuartos Dormitorio - 130285	130285	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$592,992	\$592,992	\$592,992	\$592,102	\$592,102	\$592,102	\$592,102	99.85	\$0	Vivienda	61	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926614	Construcción De Cuartos Dormitorio - 130212	130212	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$592,992	\$592,992	\$592,992	\$592,102	\$592,102	\$592,102	\$592,102	99.85	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926615	Construcción De Cuartos Dormitorio - 130018	130018	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$485,175	\$485,175	\$485,175	\$484,108	\$484,108	\$484,108	\$484,108	99.78	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926616	Construcción De Cuartos Dormitorio - 130306	130306	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$485,175	\$485,175	\$485,175	\$484,447	\$484,447	\$484,447	\$484,447	99.85	\$0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 279

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Fisico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00170300926617	Construcción De Cuartos Dormitorio - 130250	130250	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$862,534	\$862,534	\$862,534	\$861,240	\$861,240	\$861,240	\$861,240	99.85	\$0	Vivienda	61	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926620	Construcción De Cuartos Dormitorio - 130355	130355	México	Tlalnepantla de Baz	Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$107,817	\$107,817	\$107,817	\$107,655	\$107,655	\$107,655	\$107,655	99.85	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926621	Construcción De Cuarto Dormitorio - 130352	130352	México	Tlalnepantla de Baz	Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$269,542	\$269,542	\$269,542	\$269,137	\$269,137	\$269,137	\$269,137	99.85	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926622	Construcción De Cuarto Dormitorio - 130345	130345	México	Tlalnepantla de Baz	Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$215,633	\$215,633	\$215,633	\$215,310	\$215,310	\$215,310	\$215,310	99.85	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300926623	Construcción De Cuarto Dormitorio - 130333	130333	México	Tlalnepantla de Baz	Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,641,509	\$2,641,509	\$2,641,509	\$2,637,601	\$2,637,601	\$2,637,601	\$2,637,601	99.85	\$0	Vivienda	292	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926756	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztzacatipan - 116885	116885	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,247,386	\$1,247,386	\$1,247,386	99.79	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	70.00	Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Fisica: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300953578	Construcción De Piso Firme De Capultitlan - 116843	116843	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,465	\$998,465	\$358,356	99.85	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	100.00	Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Fisica: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300953579	Construcción De Techo Firme En Capultitlan - 116810	116810	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,465	\$998,465	\$998,465	99.85	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	70.00	Financiera: CON CORTE MARZO 2018 / Fisica: CON CORTE MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300953614	Construcción De Piso Firme En San Cristobal Huchochitlan - 116922	116922	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$994,032	\$994,032	\$553,182	99.40	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: CORTE MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300953615	Construcción De Techo Firme En San Cristobal Huichochoitlan - 116995	116995	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$994,033	\$994,033	\$553,182	99.40	\$0	Metros Cuadrados	296	100.00	70.00	Financiera: CORTE MARZO 2018 / Fisica: CORTE MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999915	Construcción De Piso Firme En Cacalomacan - 218327	218327	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,958	\$1,499,958	\$449,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	70.00	Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Fisica: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999952	Construcción De Piso Firme En San Andres Cuexcontitlan - 218197	218197	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,248,706	\$1,248,706	\$1,248,706	\$799,122	99.90	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	70.00	Financiera: CORTE MARZO 2018 / Fisica: CORTE MARZO 2018 / Registro:
MEX17170400999954	Construcción De Techo Firme En San Andres Cuexcontitlan - 218437	218437	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,317	\$1,998,317	\$1,830,766	99.92	\$0	Metros Cuadrados	296	100.00	70.00	Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Fisica: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000061	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan - 218515	218515	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,247,386	\$1,247,386	\$527,874	99.79	\$0	Metros Cuadrados	296	100.00	70.00	Financiera: CORTE MARZO 2018 / Fisica: CORTE MARZO 2018 / Registro:

Total: 279

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX1717040100062	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan - 218268	218268	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,247,386	\$1,247,386	\$527,874	99.79	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	50.00	Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Fisica: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929186	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonalitla Estado De México - 175565	175565	México	Tonalitla	Colonia la Asunción	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: ejecutada al 100% / Fisica: ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929187	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonalitla Estado De México - 175540	175540	México	Tonalitla	Colonia la Asunción	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: ejecutada al 100% / Fisica: ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929188	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonalitla Estado De México - 175519	175519	México	Tonalitla	Colonia la Asunción	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: ejecutada al 100% / Fisica: ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929189	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonalitla Estado De México - 175734	175734	México	Tonalitla	Colonia la Asunción	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: ejecutada al 100% / Fisica: ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929190	Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Diversas Colonias En El Municipio De Tonalitla Ejido La Cruz - 171668	171668	México	Tonalitla	Colonia la Asunción	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: ejecutada al 100% / Fisica: ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929191	Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Diversas Colonias En El Municipio De Tonalitla Pemex - 171600	171600	México	Tonalitla	Colonia PEMEX	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: ejecutada al 100% / Fisica: ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929192	Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Diversas Colonias En El Municipio De Tonalitla Pemex - 171724	171724	México	Tonalitla	Colonia PEMEX	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: ejecutada al 100% / Fisica: ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929193	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonalitla Estado De México - 175474	175474	México	Tonalitla	Colonia las Chinampas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: ejecutada al 100% / Fisica: ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929194	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonalitla Estado De México - 175430	175430	México	Tonalitla	Colonia las Chinampas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: ejecutada al 100% / Fisica: ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929195	Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Diversas Colonias En El Municipio De Tonalitla Ejido La Candelaria - 171654	171654	México	Tonalitla	Valle Verde	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: ejecutada al 100% / Fisica: ejecutada al 100% en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 279

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300929196	Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Estado De México Ejido - 160648	160648	México	Tonanitla	Valle Verde	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: ejecutada al 100%/ Física: ejecutada al 100%/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929197	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Estado De México - 175595	175595	México	Tonanitla	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: ejecutada al 100%/ Física: ejecutada al 100%/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002905	Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Estado De México Santa María Tonanitla - 234603	234603	México	Tonanitla	Santa María Tonanitla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,348,750	\$1,348,750	\$1,348,750	\$1,348,750	\$1,348,750	\$1,348,750	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: ejecutada al 100%/ Física: ejecutada al 100%/en el 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002910	Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Estado De México - 234519	234519	México	Tonanitla	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONANITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	\$49,954	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: ejecutada al 100 / Física: ejecutada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926862	Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De La Audiencia Tonatico - 157045	157045	México	Tonatico	La Audiencia	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926863	Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De El Rincón Tonatico - 157641	157641	México	Tonatico	El Rincón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926864	Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De Salinas Tonatico - 157547	157547	México	Tonatico	Salinas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926865	Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De Los Amates Tonatico - 157420	157420	México	Tonatico	Los Amates (San José de los Amates)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926866	Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De San Miguel Tonatico - 156955	156955	México	Tonatico	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926867	Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De El Terrero Tonatico - 157332	157332	México	Tonatico	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926868	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Construcción A La Red De Drenaje Descarga Domiciliaria En El Picacho Tlacopan Tonatico - 157730	157730	México	Tonatico	Tlacopan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926869	Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De Tlacopan Tonatico - 157239	157239	México	Tonatico	Tlacopan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 279

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300926870	Construcción De Cuartos Adicionales En El Caserío De El Picacho Comunidad De Tlacopan Tonicato - 157156	157156	México	Tonicato	Tlacopan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170300926871	Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De La Vega Tonicato - 157472	157472	México	Tonicato	La Vega	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170300926872	Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De El Zapote Tonicato - 157586	157586	México	Tonicato	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300926980	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Dentro De La Vivienda Primera Etapa La Alameda Villa Victoria - 113927	113927	México	Villa Victoria	La Alameda	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,746,875	\$2,744,781	\$2,744,781	\$2,744,781	\$2,744,781	\$2,744,781	\$2,744,781	100.00	\$0	Otros	750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170300926988	Ampliación De Electrificación Y Construcción De Acometidas Electricas En Paraje Barrio Del Panteon El Hospital Ejido Villa Victoria - 114031	114031	México	Villa Victoria	Ejido el Hospital	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,582,045	\$1,579,680	\$1,579,680	\$1,579,680	\$1,579,680	\$1,579,680	\$1,579,680	100.00	\$0	Otros	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170300926990	Ampliación De Electrificación Y Construcción De Acometidas Electricas Entre La Avenida Lazaro Cardenas Y El Canal Cutzamala Ramales Uno Dos - 114006	114006	México	Villa Victoria	Jesús María	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,380,136	\$1,378,214	\$1,378,214	\$1,378,214	\$1,378,214	\$1,378,214	\$1,378,214	100.00	\$0	Otros	230	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero
MEX17170300927282	Ampliación De Electrificación Y Construcción De Acometidas Electricas En El Paraje El Templo Laguna Seca Ejido Primera Seccion Villa Victori - 114045	114045	México	Villa Victoria	Laguna Seca Ejido Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$743,203	\$741,273	\$741,273	\$741,273	\$741,273	\$741,273	\$741,273	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero
MEX17170300927657	Ampliación De Electrificación Y Construcción De Acometidas Electricas Entre Carr Fed Y Exhacienda De Dolores Jesus Maria Monte Alto Villa V - 113966	113966	México	Villa Victoria	Jesús María Monte Alto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$491,483	\$489,019	\$489,019	\$489,019	\$489,019	\$489,019	\$489,019	100.00	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero
MEX17170300927664	Ampliación De Electrificación Y Construcción De Acometidas Electricas En El Paraje Los Esquivel Los Garduño Y El Arenal Turcio La Loma V V - 114060	114060	México	Villa Victoria	Turcio la Loma	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,056,258	\$3,054,482	\$3,054,482	\$3,054,482	\$3,054,482	\$3,054,482	\$3,054,482	100.00	\$0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero

PRELIMINAR