

Total: 85

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300924093	Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorio En El Municipio Acambay De Ruiz Castañeda - 122494	122494	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO A CANCELAR NO SE RECIBIO NI SE EJERCIO RECURSO, SOBREPASA LA ASIGNACION DE RECURSOS. / Fisica: / Registro:
MEX17170400997483	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio En A Comunidad De Acolman Municipio De Acolman - 255403	255403	México	Acolman	Acolman de Nezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$380,952	\$380,952	\$380,952	\$380,952	\$380,952	\$380,952	\$380,952	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170400997486	Construcción De Catorce Cuartos Dormitorio En La Comunidad De San Bartolo Del Municipio De Acolman - 237388	237388	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170400997487	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios San Lucas Tepango Municipio De Acolman - 255193	255193	México	Acolman	San Lucas Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170400997489	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En La Comunidad De San Pedro Tepetitlan - 273559	273559	México	Acolman	San Pedro Tepetitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997496	Construcción De Doce Cuartos Dormitorio En La Comunidad De San Miguel Xometla Del Municipio De Acolman - 242849	242849	México	Acolman	San Miguel Xometla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$571,699	\$571,699	\$571,699	\$571,699	\$571,699	\$571,699	\$571,699	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997499	Construcción De Dieci Seis Cuartos Dormitorios En La Comunidad De San Amteo Chipiltepec Del Municipio De Acolman - 237646	237646	México	Acolman	Ejido San Mateo (Pasando la Vía)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$761,905	\$761,905	\$761,905	\$761,905	\$761,905	\$761,905	\$761,905	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170400997505	Construcción De Veinti Dos Cuartos Dormitorio En La Localidad De Totolzingo Municipio De Acolman - 237589	237589	México	Acolman	Ejido Totolzingo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,047,619	\$1,047,619	\$1,047,619	\$1,047,619	\$1,047,619	\$1,047,619	\$1,047,619	100.00	\$0	Vivienda	33	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170400997506	Construcción De Seis Cuartos Dormitorios En La Localidad De Los Angeles En El Municipio De Acolman - 237617	237617	México	Acolman	Ejido Totolzingo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$285,714	\$285,714	\$285,714	\$285,714	\$285,714	\$285,714	\$285,714	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170400997507	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Brisas Del Municipio De Acolman - 237501	237501	México	Acolman	Ejido Totolzingo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$952,381	\$952,381	\$952,381	\$952,381	\$952,381	\$952,381	\$952,381	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997509	Cosntrucción De Cuatro Cuartos Dormitorio En La Comunidad De Santa Catarina Municipio De Acolman - 242989	242989	México	Acolman	Ampliación Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$190,476	\$190,476	\$190,476	\$190,476	\$190,476	\$190,476	\$190,476	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997510	Construcción E Doce Cuartos Dormitorio En La Localidad De Granjas Y Ejido San Luis El Grande Acolman - 273619	273619	México	Acolman	Ejido Tepexpan (San Luis Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$571,429	\$571,429	\$571,429	\$571,429	\$571,429	\$571,429	\$571,429	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 85

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170400997511	Construcción De Seis Cuartos Dormitorio En La Comunidad De Chimalpa Del Municipio De Acolman - 242859	242859	México	Acolman	Ejido Tepexpan (San Luis Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$285,214	\$285,714	\$285,714	\$285,714	\$285,714	\$285,714	\$285,714	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997512	Construcción De Seis Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Anahuac Primera Y Segunda Sección Del Municipio De Acolman - 237362	237362	México	Acolman	Ejido Tepexpan (San Luis Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$285,714	\$285,714	\$285,714	\$285,714	\$285,714	\$285,714	\$285,714	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997513	Construcción De Catorce Cuartos Dormitorios En La Comunidad De San Francisco Zacango - 273527	273527	México	Acolman	Ejidos de Cuanalán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	100.00	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997516	Construcción De Treinta Ocho Cuartos Dormitorio En La Comunidad De San Marcos Nepantla Municipio De Acolman - 237449	237449	México	Acolman	Ejido de San Marcos Nepantla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,809,524	\$1,809,524	\$1,809,524	\$1,809,524	\$1,809,524	\$1,809,524	\$1,809,524	100.00	\$0	Vivienda	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997515	Construcción De Veinti Ocho Cuartos Dormitorio De La Localidad De Cuanalán Del Municipio De Acolman - 237534	237534	México	Acolman	Ejidos de Cuanalán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926122	Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Tercera Cerrada De Insurgentes A Cad Trescientos Tres En La Cabecera Municipal - 111503	111503	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMECAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$570,201	\$570,201	\$570,201	\$569,454	\$569,454	\$569,454	\$569,454	99.87	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926128	Costruccion De Techo Firme En La Col Loma Bonita - 118049	118049	México	Apaxco	Apaxco de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$164,455	\$164,455	\$164,455	\$164,455	\$164,455	\$164,455	\$164,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO / Física: INFORME DEFINITIVO / Registro:
MEX17170300926129	Construccion De Piso Firme En La Col Loma Bonita - 121629	121629	México	Apaxco	Apaxco de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$89,297	\$89,297	\$89,297	\$89,297	\$89,297	\$89,297	\$89,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO / Física: INFORME DEFINITIVO / Registro:
MEX17170300926130	Construccion De Piso Firme En La Col La Estacion - 121801	121801	México	Apaxco	Apaxco de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,465	\$4,465	\$4,465	\$4,465	\$4,465	\$4,465	\$4,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 / Registro:
MEX17170300926131	Construccion De Piso Firme En La Col Veintitres De Noviembre - 121731	121731	México	Apaxco	Apaxco de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,465	\$4,465	\$4,465	\$4,465	\$4,465	\$4,465	\$4,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO / Física: INFORME DEFINITIVO / Registro:
MEX17170300926132	Construccion De Piso Firme En La Cabecera Municipal - 121826	121826	México	Apaxco	Apaxco de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,395	\$13,395	\$13,395	\$13,395	\$13,395	\$13,395	\$13,395	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO / Física: INFORME DEFINITIVO / Registro:
MEX17170300926133	Construccion De Techos Firmes En La Col La Estacion - 118096	118096	México	Apaxco	Apaxco de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,409	\$27,409	\$27,409	\$27,409	\$27,409	\$27,409	\$27,409	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO / Física: INFORME DEFINITIVO / Registro:

PRELIMINAR

Total: 85

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300926136	Construcción De Piso Firme En El Bo Santa María - 121573	121573	México	Apaxco	Santa María Apaxco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$133,945	\$133,945	\$133,945	\$133,945	\$133,945	\$133,945	\$133,945	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO / Física: INFORME DEFINITIVO / Registro:
MEX17170300926137	Construcción De Techos Firmes En El Bo Santa María - 118086	118086	México	Apaxco	Santa María Apaxco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$274,092	\$274,092	\$274,092	\$274,092	\$274,092	\$274,092	\$274,092	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: INFORME DEFINITIVO / Física: INFORME DEFINITIVO / Registro:
MEX17170300930507	Construcción De Cuarto Dormitorio - 167091	167091	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	\$97,981	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930509	Construcción De Cuarto Dormitorio - 167075	167075	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930562	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147737	147737	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$146,971	\$146,971	100.00	\$0	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930641	Construcción De Cuarto Dormitorio - 166979	166979	México	Chalco	San Pablo Atlazalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930642	Construcción De Cuarto Dormitorio - 166903	166903	México	Chalco	San Pablo Atlazalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	\$48,990	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930678	Ampliación De Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias Construcción De Pozo De Agua Potable Ocopulco - 146256	146256	México	Chiautla	Ocopulco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,994,486	\$2,994,486	\$2,994,486	\$2,994,486	\$2,994,486	\$2,994,486	100.00	\$0	Otros	1,025	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930903	Construcción De Tomas Domiciliarias En Cerrada De Cisnes Y Cerrada De Aguilas - 173876	173876	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$136,097	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,614	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930947	Construcción De Tomas Domiciliarias En Calle Jilotzingo Y Otumba - 173932	173932	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,144	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Otros	116	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930951	Construcción De Tomas Domiciliarias En Calles De La Localidad La Aguila En Ecatepec - 173820	173820	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$119,989	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Metros lineales	6,410	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931011	Conexión De Descargas Domiciliarias En Calle Hilados Y Tejidos - 161968	161968	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,997	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Otros	329	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 85

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300931021	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Centenario Meztlil Huerta Y Cerrada De Meztlil - 123557	123557	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$550,002	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Otros	600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931022	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Meztlil 123014	123014	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$499,985	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Otros	546	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931023	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Calandrias Y Jazmin - 123057	123057	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,995	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Otros	324	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931024	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Rafael Zepeda - 122790	122790	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,999	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Otros	324	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931025	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Durango Y Oaxaca - 122802	122802	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$599,994	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Otros	653	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931026	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Jazmin - 122782	122782	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$599,994	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Otros	653	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931027	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Cafetal - 123192	123192	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,999	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Otros	330	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931031	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Pirules - 123150	123150	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,773	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Otros	222	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931032	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Organitos - 123115	123115	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$100,019	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Otros	108	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931040	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Emiliano Zapata - 123583	123583	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$100,025	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Otros	108	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931041	Conexión De Descarga Domiciliaria En Calle Calvario - 123429	123429	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$499,985	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Otros	546	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927097	Construcción - 151911	151911	México	Hueyupxtla	San Francisco Zacacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$727,273	\$363,636	\$363,636	\$363,636	\$363,636	\$363,636	\$363,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	67	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 85

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401000655	Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Secundaria Ciento Cinco Año De Juarez - 40035	40035	México	Hueyopxtla	Hueyopxtla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,174,700	\$1,587,350	\$1,587,350	\$1,587,350	\$1,587,350	\$1,587,350	\$1,587,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	574	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931126	Construccion De Cuarto Adicional - 165660	165660	México	Ixtapan del Oro	Ixtapan del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$368,421	\$368,421	\$368,421	\$368,421	\$368,421	\$368,421	\$368,421	100.00	\$0	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931131	Construccion De Cuarto Adicional - 165632	165632	México	Ixtapan del Oro	Miahuatán de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatán)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$526,316	\$526,316	\$526,316	\$526,316	\$526,316	\$526,316	\$526,316	100.00	\$0	Vivienda	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931132	Construccion De Cuarto Adicional - 165625	165625	México	Ixtapan del Oro	San Martín Ocochotepec (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$105,263	\$102,263	\$102,263	\$102,263	\$102,263	\$102,263	\$102,263	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931135	Construccion De Cuarto Adicional - 165674	165674	México	Ixtapan del Oro	Tutuapan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,632	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$105,263	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931138	Construccion De Cuarto Adicional - 165554	165554	México	Ixtapan del Oro	Ejido de Miahuatán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$578,947	\$578,947	\$578,947	\$578,947	\$578,947	\$578,947	\$578,947	100.00	\$0	Vivienda	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931139	Construccion De Cuarto Adicional - 165585	165585	México	Ixtapan del Oro	Ayalita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931140	Construccion De Cuarto Adicional - 165617	165617	México	Ixtapan del Oro	La Mesa de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,895	\$157,895	\$157,895	\$157,895	\$157,895	\$157,895	\$157,895	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931141	Construccion De Cuarto Adicional - 165651	165651	México	Ixtapan del Oro	La Puerta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	\$52,632	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931144	Construccion De Cuarto Adicional - 165601	165601	México	Ixtapan del Oro	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$105,263	\$105,263	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930154	Construccion De Techo Firme En Cabecera Municipal Y San Pedro Techuchulcojoquicingo - 127110	127110	México	Joquicingo	Joquicingo de León Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOQUICINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: LOS 28 ACCIONES CUARTO DORMITORIO ESTAN TERMINADAS / Física: LAS 28 ACCIONES ESTAN TERMINADAS Y OPERANDO / Registro:
MEX17170300930155	Construccion De Cuarto Dormitorio Cabecera Municipal Y Techuchulco Joquicingo - 127000	127000	México	Joquicingo	Joquicingo de León Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOQUICINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: las 12 acciones se encuentran terminadas / Física: LAS 12 ACCIONES ESTAN TERMINADAS Y OPERANDO / Registro:

PRELIMINAR

Total: 85

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300930161	Construcción De Techo Firme En Cabecera Municipal Y San Pedro Techuchulco Joquicingo - 127040	127040	México	Joquicingo	Techuchulco de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOQUICINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$999,453	\$999,453	\$999,453	\$999,453	\$999,453	\$999,453	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: las acciones están terminadas y tienen acta entrega recepción / Física: las acciones están terminadas y operando / Registro:
MEX17170300930421	Ampliacione De La Red Eléctrica - 129059	129059	México	Polotitlán	Polotitlán de la Ilustración	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$402,924	\$402,924	\$402,924	\$402,924	\$402,924	\$402,924	\$402,924	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930422	Ampliacion De La Red Eléctrica - 129072	129072	México	Polotitlán	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$240,128	\$240,128	\$240,128	\$240,128	\$240,128	\$240,128	\$240,128	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930423	Ampliacion De La Red Eléctrica - 129105	129105	México	Polotitlán	Ruano	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$293,621	\$293,621	\$293,621	\$293,621	\$293,621	\$293,621	\$293,621	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930424	Ampliacion De La Red Eléctrica - 129086	129086	México	Polotitlán	Ruano	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$586,977	\$586,852	\$586,852	\$586,852	\$586,852	\$586,852	\$586,852	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINACION DE LA OBRA
MEX17170300928796	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Diego Sanchez - 160431	160431	México	Sultepec	Diego Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928888	Construcción De Cuartos Dormitorios De La Localidad De Mextepec - 160340	160340	México	Sultepec	Mextepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Vivienda	47	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928890	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Potzontepic - 160328	160328	México	Sultepec	Potzontepic	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$393,750	\$393,750	\$393,750	\$393,750	\$393,750	\$393,750	\$393,750	100.00	\$0	Vivienda	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928891	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Puenteillas - 160351	160351	México	Sultepec	Puenteillas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$393,750	\$393,750	\$393,750	\$393,750	\$393,750	\$393,750	\$393,750	100.00	\$0	Vivienda	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928893	Construcción De Cuartos Dormitorios De La Localidad De Rincón Del Cristo - 160244	160244	México	Sultepec	El Rincón del Cristo (Rinconada del Cristo)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928895	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Rancho Salinas - 160204	160204	México	Sultepec	Rancho Salinas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928899	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Pedro Hueyahualco - 160299	160299	México	Sultepec	San Pedro Hueyahualco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$437,500	\$437,500	\$437,500	\$437,500	\$437,500	\$437,500	\$437,500	100.00	\$0	Vivienda	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 85

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300928901	Construcción De Cuartos Dormitorios Localidad De Santa Cruz Texcalapa - 160261	160261	México	Sultepec	Santa Cruz (Santa Cruz Texcalapa)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,268,750	\$1,268,750	\$1,268,750	\$1,268,750	\$1,268,750	\$1,268,750	\$1,268,750	100.00	\$0	Vivienda	182	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928904	Construcción De Cuartos Dormitorios De La Localidad De Santo Tomas De Las Flores - 160276	160276	México	Sultepec	Santo Tomás de las Flores (Santo Tomás)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928906	Construcción De Cuartos Dormitorios En Lalocalidad De Sultepequito - 160231	160231	México	Sultepec	Sultepequito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,225,000	\$1,225,000	\$1,225,000	\$1,225,000	\$1,225,000	\$1,225,000	\$1,225,000	100.00	\$0	Vivienda	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928911	Construcción De Cuartos Dormitorios De Localidad De Tehuilotepec - 160220	160220	México	Sultepec	Tehuiloatepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$131,250	\$131,250	\$131,250	\$131,250	\$131,250	\$131,250	\$131,250	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928912	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Tenanguillo De Las Peñas - 160310	160310	México	Sultepec	Tenanguillo de las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$306,250	\$306,250	\$306,250	\$306,250	\$306,250	\$306,250	\$306,250	100.00	\$0	Vivienda	43	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928913	Construcción De Cuartos Dormitorios De La Localidad De Trojes - 160376	160376	México	Sultepec	Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930682	Construcción De Cuartos Dormitorios En Cabecera Municipal De Sultepec - 160418	160418	México	Sultepec	Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	100.00	\$0	Vivienda	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930685	Construcción De Cuartos Dormitorios De La Localidad De Atzumpa - 160189	160189	México	Sultepec	Atzumpa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$481,250	\$481,250	\$481,250	\$481,250	\$481,250	\$481,250	\$481,250	100.00	\$0	Vivienda	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930686	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Capula - 160398	160398	México	Sultepec	Capula	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	100.00	\$0	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928924	Construcción De Electrificación De La Calle Chapultepec Y Pacheco - 147702	147702	México	Tecámac	Los Reyes Acozac	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECÁMAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,464,194	\$1,464,194	\$1,464,194	\$1,464,194	\$1,182,545	\$1,182,545	\$1,182,545	80.76	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928942	Construcción De Descarga Sanitaria En Calle Dieciséis De Septiembre - 147370	147370	México	Tecámac	La Nopalera (La Cañada)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECÁMAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,030	\$59,030	\$59,030	\$59,030	\$57,942	\$57,942	\$57,942	98.16	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926439	Construcción De Cuartos Dormitorios En Diferentes Comunidades Tenango Del Valle - 128289	128289	México	Tenango del Valle	Tenango de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 85

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300953614	Construcción De Piso Firme En San Cristobal Huchochitlan - 116922	116922	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$994,032	\$994,032	\$553,182	99.40	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR