

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401604004	236,350.00	236,350.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN I - 170082	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA	170082	0	09-12-2019	31-12-2019	236,350.00	236,350.00	236,350.00	236,350.00	0.00	Piezas	50	50	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604040	425,430.00	425,430.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN III - 170336	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA	170336	0	09-12-2019	31-12-2019	425,430.00	425,430.00	425,430.00	425,430.00	0.00	Piezas	90	90	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604047	192,275.00	192,275.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TECHO FIRME EN DIFERENTES HOGARES UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA DEL MONTE - 170373	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO	170373	0	15-10-2019	30-11-2019	192,275.00	192,204.30	192,204.30	0.00	0.00	Metros Cuadrados	110	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604067	73,170.73	73,130.30	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	V DE CHALCO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA SAN ISIDRO - 170510	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS	170510	0	04-11-2019	31-12-2019	73,130.30	73,130.30	73,130.30	0.00	0.00	Vivienda	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604069	73,170.73	73,130.30	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	V DE CHALCO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA SAN MIGUEL XICO III SECCIÓN - 170538	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS	170538	0	04-11-2019	31-12-2019	73,130.30	73,130.30	73,130.30	0.00	0.00	Vivienda	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604078	70,000.00	70,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TEXCOCO CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA - 170639	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO	170639	0	04-11-2019	30-11-2019	70,000.00	69,889.62	69,889.62	0.00	0.00	Vivienda	0.8	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604086	716,279.19	716,279.19	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA ZOLOTEPEC XONACATLÁN - 170761	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XONACATLÁN	170761	0	28-10-2019	31-12-2019	358,139.60	358,138.60	358,138.60	358,138.60	358,138.60	Vivienda	11	6	54.5454545	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604101	71,416.44	71,416.44	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TECAMAC CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN REYES ACOZAC - 171256	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	171256	0	15-10-2019	31-12-2019	71,416.44	71,416.44	71,416.44	0.00	0.00	Vivienda	1	0.5	50	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604109	71,416.44	71,416.44	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TECAMAC CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN SANTA MARIA AJOLOAPAN - 171345	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	171345	0	15-10-2019	31-12-2019	71,416.44	71,416.44	71,416.44	0.00	0.00	Vivienda	1	0.5	50	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604129	4,600,000.00	4,600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	NEZA REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE QUINCE - 171600	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS	171600	0	28-10-2019	31-12-2019	0.00	4,563,087.02	4,563,087.02	0.00	0.00	Metros lineales	535	535	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604155	112,082.70	112,082.70	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CAÑADA DE CISNEROS TEPOTZOTLÁN - 171812	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	171812	0	01-12-2019	28-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	5	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401603675	291,305.67	291,305.67	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	COCOTITLAN CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCOTITLÁN - 166373	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COCOTITLAN	166373	0	01-10-2019	31-12-2019	291,243.72	291,243.72	291,243.72	291,243.72	291,243.72	Metros lineales	232	232	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603683	117,478.90	117,478.90	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	COCOTITLAN CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA DE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCOTITLÁN - 166419	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COCOTITLAN	166419	0	01-10-2019	31-12-2019	117,478.71	117,478.71	117,478.71	117,478.71	117,478.71	Metros lineales	98.54	98.54	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603715	137,500.00	137,500.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TODO EL MUNICIPIO TLAXIXILCO DOS NOPALTEPEC - 166949	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	166949	0	14-10-2019	31-10-2019	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	Celdas solares	11	11	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603728	880,434.88	880,434.88	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	JILOTZINGO CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTA ANA - 167252	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	167252	0	01-10-2019	15-12-2019	880,434.88	880,187.56	880,187.56	440,093.78	440,093.78	Vivienda	15	15	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603743	64,804.61	64,804.61	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TEMAMATLA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO TEMAMATLA EDO MEX - 167367	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	167367	0	21-10-2019	31-12-2019	64,804.61	64,804.61	64,804.61	0.00	0.00	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603747	62,500.00	62,500.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPIO DE TULTITLÁN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CALLE TEMAMATLA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD TERCERA SECCIÓN - 167409	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	167409	0	21-10-2019	30-12-2019	31,249.73	62,500.00	31,249.73	31,249.73	31,249.73	Vivienda	1	0.49	49	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603778	360,000.00	360,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	JILOTZINGO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUIS AYUCAN - 167602	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	167602	0	01-10-2019	30-11-2019	360,000.00	359,859.28	359,859.28	179,929.64	179,929.64	Otros	18	18	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603783	96,226.53	96,226.53	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	JILOTZINGO CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SANTA ANA - 167646	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	167646	0	01-10-2019	30-11-2019	96,226.53	95,890.20	95,890.20	47,945.10	47,945.10	Otros	17	17	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603789	199,264.80	199,264.80	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TEQUIXQUIAC CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS - 167674	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEQUIXQUIAC	167674	0	02-10-2019	20-12-2019	198,974.19	198,974.19	198,974.19	198,974.19	198,974.19	Celdas solares	21	21	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603807	75,684.79	75,684.79	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZITLALTEPEC TRES ZUMPANGO - 167805	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	167805	0	08-10-2019	30-11-2019	75,394.53	75,394.53	75,394.53	75,394.53	75,394.53	Celdas solares	7	7	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401578590	11,542.23	11,542.23	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TEMAMATLA CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN TODO EL MUNICIPIO TEMAMATLA EDO DE MÉX - 172229	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS	172229	0	21-10-2019	31-12-2019	11,542.23	11,542.23	11,542.23	0.00	0.00	Celdas solares	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578599	90,721.65	90,721.65	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MALINALCO PALMAR DE GUADALUPE PACHUQUILLA LA ANGOSTURA SAN SI - 172760	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	172760	0	08-10-2019	31-12-2019	90,721.65	90,721.65	90,721.65	90,721.65	0.00	Celdas solares	10	10	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578615	72,577.32	72,577.32	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MALINALCO PALMAR DE GUADALUPE PACHUQUILLA LA ANGOSTURA SAN SI - 173175	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	173175	0	08-10-2019	31-12-2019	72,577.32	72,577.32	72,577.32	72,577.32	0.00	Celdas solares	8	8	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578616	181,443.30	181,443.30	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MALINALCO PALMAR DE GUADALUPE PACHUQUILLA LA ANGOSTURA SAN SI - 173200	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MALINALCO	173200	0	08-10-2019	31-12-2019	181,443.30	181,443.30	181,443.30	181,443.30	0.00	Celdas solares	20	20	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578623	2,074,999.66	2,074,999.66	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR SE VAN A ATENDER ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y ALTO Y MEDIO REZAGO SOCIAL - 173818	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	173818	0	28-10-2019	31-12-2019	0.00	2,074,999.66	0.00	0.00	0.00	Piezas	100	1	1	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578624	888,888.00	888,888.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SAN BARTOLOME VILLA GRO - 173839	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO	173839	0	01-10-2019	29-11-2019	199,999.71	666,642.37	199,999.71	199,999.71	199,999.71	Metros Cuadrados	800	350	43.75	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578803	20,689.80	20,689.80	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ALMOLOYA DEL RIO CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOMA LINDA - 180259	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO	180259	0	16-10-2019	30-12-2019	12,496.00	12,496.00	12,496.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603049	1,992,931.56	1,992,931.56	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON CON TUBO DE CUARENTA Y CINCO CM DE DIÁMETRO CALZADA DEL PANTEÓN TRAMO DE LA AV INDEPE - 148687	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO	148687	0	15-10-2019	29-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	760	760	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603120	58,139.54	58,139.54	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	A DE ALQ CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LOMA LARGA - 149281	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149281	0	01-10-2019	29-11-2019	58,139.53	58,139.53	58,139.53	58,139.53	58,139.53	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401604074	146,341.46	146,260.60	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	V DE CHALCO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA SAN MIGUEL XICO II SECCION - 170623	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS	170623	0	04-11-2019	31-12-2019	146,260.60	146,260.60	146,260.60	0.00	0.00	Vivienda	2	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604077	38,050.80	37,988.21	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL BARRIO SAN BARTOLO DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN TRES VIVIENDAS - 170635	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	170635	0	01-10-2019	31-12-2019	37,988.21	37,988.21	37,988.21	0.00	0.00	Metros Cuadrados	90	90	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604110	142,832.88	142,832.88	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TECAMAC CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN SAN MARTIN AZCATEPEC - 171375	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	171375	0	15-10-2019	31-12-2019	142,832.88	142,832.88	142,832.88	0.00	0.00	Vivienda	2	1	50	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604117	71,416.44	71,416.44	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TECAMAC CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN SAN MARTIN AZCATEPEC - 171458	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	171458	0	15-10-2019	31-12-2019	71,416.44	71,416.44	71,416.44	0.00	0.00	Vivienda	1	0.5	50	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604168	22,418.08	22,418.08	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN COL RICARDO FLORES MAGON TEPOTZOTLÁN - 172306	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	172306	0	14-11-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604197	400,000.00	400,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ZUMPAHUACAN CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO EN LA MANZANA GUERRERO EN SAN PABLO TEJALPA - 172970	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	172970	0	08-10-2019	31-12-2019	400,000.00	399,996.99	399,996.99	399,996.99	399,996.99	Metros Cuadrados	506.79	506.79	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604205	222,220.80	222,220.80	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME LAS SABANAS VILLA DE ALLENDE - 173117	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE VILLA DE ALLENDE	173117	0	08-10-2019	31-12-2019	222,220.80	222,220.80	66,666.24	66,666.24	66,666.24	Metros Cuadrados	18	18	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604206	843,711.34	843,711.34	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MALINALCO PALMAR DE GUADALUPE PACHUQUILLA LA ANGOSTURA SAN SI - 173136	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMEN DE MALINALCO	173136	0	08-10-2019	31-12-2019	843,711.34	843,711.34	843,711.34	843,711.34	0.00	Celdas solares	93	93	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604232	160,497.17	160,497.17	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CAÑADA DE CISNEROS TEPOTZOTLÁN - 174007	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	174007	0	14-11-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	2	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604437	662,500.00	662,500.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ZUMPAHUACAN CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO - 181213	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	181213	0	28-10-2019	31-12-2019	662,500.00	662,407.35	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	510.35	510.35	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401605265	6,000.00	6,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN CABECERA NORTE - 195328	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	195328	0	11-11-2019	31-12-2019	5,884.83	5,884.83	5,884.83	5,884.83	5,884.83	Celdas solares	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401610604	127,669.96	127,669.96	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN MATEO MOZOQUILPAN - 257235	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	257235	0	01-11-2019	31-12-2019	127,669.96	127,669.96	0.00	0.00	0.00	Vivienda	2	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401603153	1,500,000.19	1,500,000.19	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL CERILLO DOS RIOS VILLA VICTORIA - 149813	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149813	0	28-10-2019	31-12-2019	1,499,946.41	1,499,946.41	1,499,946.41	1,499,946.41	1,499,946.41	Metros Cuadrados	2317.93	2317.83	99.9956858	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603157	1,094,999.89	1,094,999.89	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS ADICIONALES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 149877	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	149877	0	01-11-2019	31-12-2019	0.00	1,094,999.89	0.00	0.00	0.00	Vivienda	15	15	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603161	1,000,002.28	1,000,002.28	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION D PAVIMENTACION CON FC HIDRA EN CAM PPAL HACIA EL CNTR D SALUD ZONA BAJA SEGUNDA ETAP SN AGUSTIN CANOHILLAS PRIM SEC VILLA VICT - 149914	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149914	0	28-10-2019	31-12-2019	999,267.35	999,267.35	999,267.35	999,267.35	999,267.35	Metros Cuadrados	1545.29	1545.29	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603162	1,261,994.58	1,261,994.58	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA JOYA CABECERA MUNICIPAL TEXCALYACAC - 149916	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCALYACAC	149916	0	28-10-2019	07-12-2019	1,261,994.58	1,261,994.58	1,261,994.58	0.00	0.00	Metros lineales	253.02	253.02	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603165	1,032,061.09	1,032,061.09	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TONANITLA - 149951	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TONANITLA	149951	0	01-10-2019	30-12-2019	0.00	1,032,061.09	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	103	94	91.2621359	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603166	1,000,000.00	999,828.57	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TECHO FIRME ZONA ZAPS SAN FELIPE SANTIAGO - 149954	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	149954	0	01-09-2019	31-12-2019	999,828.57	999,828.57	999,828.57	999,828.57	499,914.28	Otros	58	58	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603186	3,922,269.70	3,922,269.70	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MORELOS INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA SAN MARCOS TLAZALPAN ETAPA DOS DE TRES SAN MARCOS TLAZALPAN - 150113	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS	150113	0	01-10-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2556	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603213	361,445.75	361,445.75	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACULCO CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ZONA SUR LA ESTANCIA - 150253	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	150253	0	05-11-2019	31-12-2019	360,039.25	360,039.25	180,019.62	180,019.62	180,019.62	Vivienda	5	2.5	50	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603226	268,493.39	268,493.39	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE BARRIO SEGUNDO CABECERA MUNICIPAL - 150321	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS	150321	0	28-10-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	10	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603229	654,478.40	654,478.40	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SAN MATEO ATENCO CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 150332	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO	150332	0	15-10-2019	13-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	10	10	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401603608	1,331,250.00	1,331,250.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ZACUALPAN CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE TEPEXITLAN - 162530	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN ESTADO DE MEXICO	162530		0 25-09-2019	20-12-2019	1,330,817.60	1,330,817.60	1,330,817.60	1,227,013.83	1,227,013.83	Vivienda	20	20	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603625	497,109.82	497,109.82	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETOCA - 162859	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	162859		0 25-09-2019	31-12-2019	149,132.95	497,109.82	497,109.82	149,132.95	149,132.95	Celdas solares	43	25	58.1395349	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603627	497,109.80	497,109.80	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETOCA - 162961	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	162961		0 25-09-2019	31-12-2019	149,132.94	497,109.80	497,109.80	149,132.94	149,132.94	Celdas solares	43	25	58.1395349	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603668	1,500,000.00	1,498,624.49	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN BARTOLO CABECERA MUNICIPAL AXAPUSCO - 166301	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	166301		0 31-10-2019	10-12-2019	1,498,624.49	1,428,624.49	1,428,624.49	1,428,624.49	1,428,624.49	Metros lineales	1500	1500	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603680	697,699.89	692,245.69	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHIAUTLA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CHIMALPA - 166398	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	166398		0 01-10-2019	31-12-2019	692,245.69	692,245.69	692,245.69	0.00	0.00	Vivienda	10	10	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603699	75,000.00	75,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TODO EL MUNICIPIO HIDALGO B NOPALTEPEC - 166774	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	166774		0 07-10-2019	12-10-2019	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	Celdas solares	6	6	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603705	2,103,015.25	2,100,347.69	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	JOQUICINGO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION BENITO JUAREZ - 166858	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	166858		0 15-10-2019	15-12-2019	2,100,347.69	2,100,347.69	1,167,996.67	1,167,996.67	1,167,996.67	Metros Cuadrados	2741	2741	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603712	187,500.00	187,500.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TODO EL MUNICIPIO COLONIA ROMA NOPALTEPEC - 166915	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	166915		0 04-11-2019	23-11-2019	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	0.00	Celdas solares	15	15	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603716	175,000.00	175,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TODO EL MUNICIPIO BARRIO CENTRO SAN FELIPE NOPALTEPEC - 166959	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	166959		0 04-11-2019	22-11-2019	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	Celdas solares	14	14	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603726	220,518.90	220,518.90	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA LOMA DOS ZUMPANGO - 167242	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	167242		0 08-10-2019	31-12-2019	217,426.83	217,426.83	217,426.83	217,426.83	217,426.83	Vivienda	3	3	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603736	1,333,333.33	1,333,333.33	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ATENCO CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA ESTIC TIERRA Y LIBERTAD - 167326	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATENCO	167326		0 04-10-2019	31-12-2019	1,284,000.00	1,284,000.00	1,284,000.00	385,200.00	385,200.00	Metros Cuadrados	138	117	84.7826087	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401603755	62,500.00	62,500.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPIO DE TULTITLÁN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CALLE MARGARITAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS - 167458	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	167458		0 21-10-2019	30-12-2019	31,249.73	62,500.00	31,249.73	31,249.73	31,249.73	Vivienda	1	0.49	49	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603757	73,506.30	73,506.30	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZITLALTEPEC TRES ZUMPANGO - 167470	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO	167470		0 08-10-2019	31-12-2019	72,475.66	72,475.66	72,475.66	72,475.66	72,475.66	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603758	132,843.20	132,843.20	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TEQUIQUIAC CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE - 167472	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEQUIQUIAC	167472		0 02-10-2019	20-12-2019	132,649.46	132,649.46	132,649.46	132,649.46	132,649.46	Celdas solares	14	14	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603766	454,960.00	454,960.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE VIA DEL FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO - 167526	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	167526		0 28-10-2019	31-12-2019	454,960.00	167,526.00	167,526.00	167,526.00	167,526.00	Otros	160	160	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603787	1,528,880.00	1,528,880.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ECATZINGO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE GUADALUPANA - 167658	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ECATZINGO DE HIDALGO	167658		0 02-12-2019	31-12-2019	1,053,612.02	1,053,612.02	1,053,612.02	1,053,612.02	1,053,612.02	Otros	16	10	62.5	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603790	62,500.00	62,500.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MUNICIPIO DE TULTITLÁN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CALLE ALHELI EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EL TESORO - 167679	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULTITLÁN	167679		0 21-10-2019	30-12-2019	31,249.73	62,500.00	31,249.73	31,249.73	31,249.73	Vivienda	1	0.49	49	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603816	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TIANGUISTENCO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD SANTIAGO TILAPA TIANGUISTE - 167885	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	167885		0 02-10-2019	31-12-2019	1,000,000.00	992,526.84	992,526.84	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1215.7	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603828	2,280,000.00	2,280,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIL NOVECIENTOS SETENTA SAN ANTONIO ACAHUALCO ZINACANTEPEC - 167969	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINACANTEPEC	167969		0 02-10-2019	31-12-2019	2,276,336.74	2,276,336.74	2,276,336.74	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2568.65	2568.65	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603839	40,080.00	40,065.34	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL BARRIO ZIMAPAN DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN CUATRO VIVIENDAS - 168049	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	168049		0 01-10-2019	31-12-2019	40,065.34	40,065.34	40,065.34	0.00	0.00	Celdas solares	4	4	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603885	4,000,000.00	4,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	LUVIANOS CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS MANGOS - 168403	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LUVIANOS	168403		0 03-10-2019	20-12-2019	3,999,969.20	3,999,969.20	3,999,969.20	3,999,969.20	3,999,969.20	Metros lineales	4600	4600	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401603886	2,330,000.00	2,330,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	LUVIANOS CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS MANGOS - 168425	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE LUVIANOS	168425	0	03-10-2019	20-12-2019	2,327,640.95	2,327,640.95	2,327,640.95	2,327,640.95	2,327,640.95	Metros lineales	3085	3085	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603924	245,818.16	245,818.16	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN ENTHAVI - 169094	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	169094	0	03-10-2019	31-12-2019	0.00	245,818.16	245,818.16	0.00	0.00	Vivienda	4	2	50	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603942	47,270.00	47,270.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA EN SAN PABLO AUTOPAN IX - 169334	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA	169334	0	09-12-2019	31-12-2019	47,270.00	47,270.00	47,270.00	47,270.00	0.00	Piezas	10	10	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603981	70,905.00	70,905.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA SAN MATEO OTZACATIPAN IV - 169940	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA	169940	0	09-12-2019	31-12-2019	70,905.00	70,905.00	70,905.00	70,905.00	0.00	Piezas	15	15	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604009	94,540.00	94,540.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN IX - 170119	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA	170119	0	09-12-2019	31-12-2019	94,540.00	94,540.00	94,540.00	94,540.00	0.00	Piezas	20	20	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604016	425,430.00	425,430.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN II - 170161	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA	170161	0	09-12-2019	31-12-2019	425,430.00	425,430.00	425,430.00	425,430.00	0.00	Piezas	90	90	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604018	236,350.00	236,350.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN VII - 170181	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA	170181	0	09-12-2019	31-12-2019	236,350.00	236,350.00	236,350.00	236,350.00	0.00	Piezas	50	50	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604020	219,512.20	219,390.82	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	V DE CHALCO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA SAN MIGUEL XICO I SECCION - 170209	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS	170209	0	04-11-2019	31-12-2019	219,390.82	219,390.82	219,390.82	0.00	0.00	Vivienda	3	3	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604022	330,890.00	330,890.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN VI - 170212	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA	170212	0	09-12-2019	31-12-2019	330,890.00	330,890.00	330,890.00	330,890.00	0.00	Piezas	70	70	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604023	201,462.50	201,462.50	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CINCO TECHO FIRME EN DIFERENTES HOGARES UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO AMANALCO - 170216	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO	170216	0	15-10-2019	30-11-2019	201,462.50	201,104.70	201,104.70	0.00	0.00	Metros Cuadrados	161.17	100	62.0462865	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604024	118,175.00	118,175.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN III - 170217	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA	170217	0	09-12-2019	31-12-2019	118,175.00	118,175.00	118,175.00	118,175.00	0.00	Piezas	25	25	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401604050	283,620.00	283,620.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN II - 170390	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA	170390	0	09-12-2019	31-12-2019	283,620.00	283,620.00	283,620.00	283,620.00	0.00	Piezas	60	60	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604051	283,620.00	283,620.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN I - 170391	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA	170391	0	09-12-2019	31-12-2019	283,620.00	283,620.00	283,620.00	283,620.00	0.00	Piezas	60	60	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604057	73,170.73	73,130.30	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	V DE CHALCO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA SAN ISIDRO - 170430	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS	170430	0	04-11-2019	31-12-2019	73,130.30	73,130.30	73,130.30	0.00	0.00	Vivienda	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604064	283,620.00	283,620.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN III - 170491	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA	170491	0	09-12-2019	31-12-2019	283,620.00	283,620.00	283,620.00	283,620.00	0.00	Piezas	60	60	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604068	378,160.00	378,160.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN II - 170512	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA	170512	0	09-12-2019	31-12-2019	378,160.00	378,160.00	378,160.00	378,160.00	0.00	Piezas	80	80	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604084	73,170.73	73,130.30	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	V DE CHALCO CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA INDEPENDENCIA - 170720	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS	170720	0	04-11-2019	31-12-2019	73,130.30	73,130.30	73,130.30	0.00	0.00	Vivienda	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604092	500,254.76	500,254.76	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TECAMAC CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO SANTO TOMÁS CHICHAUTLA LOMAS DE TECAMAC - 171141	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	171141	0	15-10-2019	31-12-2019	500,254.76	500,254.76	500,254.76	0.00	0.00	Vivienda	7	5	71.4285714	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604098	3,872.10	3,872.10	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SANTIAGO CUAUTLALPAN TEPOTZOTLÁN - 171225	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	171225	0	01-12-2019	20-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604122	7,744.60	7,744.60	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES COLINA RICARDO FLORES MAGON TEPOTZOTLÁN - 171507	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	171507	0	14-11-2019	23-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	2	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604127	142,832.88	142,832.88	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TECAMAC CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN SANTA MARIA AJOLOAPAN - 171591	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	171591	0	15-10-2019	31-12-2019	142,832.88	142,832.88	142,832.88	0.00	0.00	Vivienda	2	1	50	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401604162	33,333.19	33,333.19	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	NEZA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 171980	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCOYOTL	171980	0	01-12-2019	31-12-2019	0.00	32,499.26	32,499.26	0.00	0.00	Celdas solares	3	3	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604180	73,170.73	73,130.30	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	V DE CHALCO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA INDEPENDENCIA - 172599	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS	172599	0	08-11-2019	31-12-2019	73,130.30	73,130.30	73,130.30	0.00	0.00	Vivienda	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604184	400,000.00	400,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ZUMPAHUACAN CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA MANZANA MORELOS - 172665	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	172665	0	08-10-2019	31-12-2019	400,000.00	399,602.40	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	225.2	225.2	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604190	73,170.73	73,130.30	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	V DE CHALCO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA SANTA CRUZ - 172867	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS	172867	0	08-11-2019	31-12-2019	73,130.30	73,130.30	73,130.30	0.00	0.00	Vivienda	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604191	400,000.00	400,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ZUMPAHUACAN CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO EN LA MANZANA HIDALGO EN SAN PABLO TEJALPA - 172883	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	172883	0	08-10-2019	31-12-2019	400,000.00	399,999.67	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	530	530	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604193	73,170.73	73,130.30	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	V DE CHALCO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA AMERICAS II SECCION - 172921	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	OBRAS PUBLICAS	172921	0	08-11-2019	31-12-2019	73,130.30	73,130.30	73,130.30	0.00	0.00	Vivienda	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604204	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ZUMPAHUACAN CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA - 173097	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN	173097	0	08-10-2019	31-12-2019	1,500,000.00	1,499,996.19	0.00	0.00	0.00	Otros	1	0.9	90	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604220	955,556.75	955,556.75	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZACANCO VILLA GRO - 173630	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO	173630	0	01-10-2019	29-11-2019	199,992.71	666,642.37	199,992.71	199,992.71	199,992.71	Metros Cuadrados	860	258	30	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604240	213,296.26	213,296.26	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO CAÑADA DE CISNEROS TEPOTZOTLAN - 174190	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	174190	0	01-12-2019	20-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	3	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604299	3,733,024.44	3,733,024.44	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE EJIDOS DE TEQUISISTLAN - 175287	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	175287	0	10-10-2019	31-12-2019	3,729,008.89	3,729,008.89	3,729,008.89	3,729,008.89	3,729,008.89	Vivienda	54	54	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604502	400,000.00	400,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ZUMPAHUACAN CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO EN PARAJE CUATRO CAMINOS MANZANA ZARAGOZA EN SAN PABLO TEJALPA - 183681	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	183681	0	28-10-2019	31-12-2019	400,000.00	399,485.88	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	625	625	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578084	642,258.01	642,258.01	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE ESPERANZA DE COLONIA LA PALMA MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA - 149526	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA	149526	0	23-09-2019	31-12-2019	642,258.01	642,258.01	642,258.01	642,258.01	642,258.01	Otros	18	18	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401603088	465,116.32	465,116.32	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	A DE ALQ CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JALTEPEC DE ARRIBA - 149098	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149098	0	01-10-2019	29-11-2019	465,116.32	465,116.32	465,116.32	465,116.32	465,116.32	Vivienda	8	8	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603092	348,837.18	348,837.18	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	A DE ALQ CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOS PINOS - 149127	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149127	0	01-10-2019	29-11-2019	348,837.18	348,837.18	348,837.18	348,837.18	348,837.18	Vivienda	6	6	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603101	174,418.59	174,418.59	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	A DE ALQ CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TRIGUILLOS - 149173	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149173	0	01-10-2019	29-11-2019	174,418.59	174,418.59	174,418.59	174,418.59	174,418.59	Vivienda	3	3	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603102	406,976.71	406,976.71	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	A DE ALQ CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN AHUACATITLAN - 149181	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149181	0	01-10-2019	29-11-2019	406,976.71	406,976.71	406,976.71	406,976.71	406,976.71	Vivienda	7	7	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603112	581,395.40	581,395.40	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	A DE ALQ CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CERRO DEL GUAYABO - 149251	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149251	0	01-10-2019	29-11-2019	581,395.40	581,395.40	581,395.40	581,395.40	581,395.40	Vivienda	10	10	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603115	581,395.40	581,395.40	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	A DE ALQ CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUAHUTENCO - 149264	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	149264	0	01-10-2019	29-11-2019	581,395.40	581,395.40	581,395.40	581,395.40	581,395.40	Vivienda	10	10	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603124	58,139.54	58,139.54	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	A DE ALQ CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PROGRESO LOS HERNANDEZ - 149303	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149303	0	01-10-2019	29-11-2019	58,139.54	58,139.54	58,139.54	58,139.54	58,139.54	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603125	58,139.54	58,139.54	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	A DE ALQ CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VISTA HERMOSA - 149307	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149307	0	01-10-2019	29-11-2019	58,139.54	58,139.54	58,139.54	58,139.54	58,139.54	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603199	788,851.40	788,851.40	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO RAYADO EN CALLE ALDAMA TRAMO DE PRIVADA HASTA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA - 150188	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	150188	0	28-10-2019	31-12-2019	788,851.40	788,851.40	788,851.40	788,851.40	788,851.40	Metros Cuadrados	793	793	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603384	713,863.64	713,863.64	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IXTAPAN DEL ORO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TUTUAPAN - 153363	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	153363	0	23-09-2019	19-12-2019	713,863.64	713,863.64	713,863.64	713,863.64	713,863.64	Vivienda	11	11	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603417	596,767.02	596,767.02	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE TERREROS - 155062	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN	155062	0	01-11-2019	31-12-2019	596,767.02	596,767.02	596,767.02	596,767.02	596,767.02	Vivienda	10	10	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603466	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OTZOLOAPAN CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN - 157213	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN	157213	0	02-09-2019	20-12-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros lineales	288.61	288.61	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401578104	71,000.00	71,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN AMOMOLULCO LERMA - 150140	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LERMA	150140	0	16-09-2019	28-12-2019	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401578110	71,000.00	71,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA LA BOMBA LERMA - 150199	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LERMA	150199	0	05-11-2019	28-12-2019	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401578140	400,000.00	400,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SAN SIMÓN DE GUERRERO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ENTRADA PRINCIPAL BARRIO SANTA ROSA - 155315	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON DE GUERRERO	155315	0	01-10-2019	25-10-2019	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Otros	44	44	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401578166	58,051.69	58,051.69	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SOYANIQUILPAN CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DIVISADERO ZAPATA - 156738	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	156738	0	01-11-2019	18-12-2019	58,051.69	58,051.69	58,051.69	58,051.69	58,051.69	Metros Cuadrados	38.3	38.3	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401578173	406,316.38	406,316.38	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SAN AGUSTIN BUENAVISTA - 157202	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	157202	0	01-11-2019	18-12-2019	406,316.38	406,316.38	406,316.38	406,316.38	406,316.38	Metros Cuadrados	268.07	268.07	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401578204	60,000.00	60,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN JOSE EL LLANITO LERMA - 158652	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LERMA	158652	0	05-11-2019	29-12-2019	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401578207	120,000.00	120,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZACAMULPAN TLALMIMILOLPAN LERMA - 158753	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LERMA	158753	0	05-11-2019	29-12-2019	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Metros Cuadrados	2	2	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401578208	120,000.00	120,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COL LA BOMBA LERMA - 158794	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LERMA	158794	0	05-11-2019	29-12-2019	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Metros Cuadrados	2	2	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401578366	140,428.57	140,428.57	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POXTLA MUNICIPIO DE AYAPANGO - 167803	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	167803	0	28-10-2019	31-12-2019	140,428.57	140,428.57	140,428.57	140,428.57	140,428.57	Vivienda	2	2	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401578381	70,214.29	70,214.29	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PAHUACAN MUNICIPIO DE AYAPANGO - 167967	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	167967	0	28-10-2019	31-12-2019	70,214.29	70,214.29	70,214.29	70,214.29	70,214.29	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401578384	70,214.29	70,214.29	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIHUACAN MUNICIPIO DE AYAPANGO - 167989	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	167989	0	28-10-2019	31-12-2019	70,214.29	70,214.29	70,214.29	70,214.29	70,214.29	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401603020	5,631,032.64	5,631,032.64	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS ETAPA DOS - 147263	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	147263	0	01-11-2019	13-12-2019	5,631,032.64	5,631,032.64	5,631,032.64	5,631,032.64	5,631,032.64	Metros lineales	3152	3152	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401603595	123,076.92	123,076.92	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 162073	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	162073	0	02-09-2019	31-12-2019	123,076.92	123,076.92	123,076.92	123,076.92	123,076.92	Otros	12	12	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603662	376,470.80	376,470.80	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ATLAUTLA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 166194	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	166194	0	01-11-2019	30-11-2019	376,470.80	376,470.80	376,470.80	376,470.80	376,470.80	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603697	1,250,000.00	1,250,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CISTERNAS EN EN LA ZAP OZUMBA DE ÁLZATE AGEB VEINTIDOS - 166707	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	166707	0	14-10-2019	13-12-2019	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	Otros	20	20	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603742	375,000.00	375,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMATEPEC CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN AMADORES - 167366	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATEPEC	167366	0	28-10-2019	31-12-2019	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	Vivienda	5	5	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603873	434,133.60	427,155.40	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN SAN PEDRO TECHUCHULCO - 168278	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	168278	0	05-10-2019	28-11-2019	427,155.40	427,155.40	427,155.40	427,155.40	427,155.40	Vivienda	10	10	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603962	168,328.94	168,328.94	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	NEXTLALPAN CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL BARRIO DE ECATITLAN Y MOLONCO - 169752	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	169752	0	01-11-2019	20-12-2019	168,328.94	168,328.94	168,328.94	168,328.94	168,328.94	Metros Cuadrados	80	80	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603971	510,999.91	510,999.91	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	NEXTLALPAN CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN FRACCION DIECISIETE - 169848	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	169848	0	01-11-2019	20-12-2019	510,999.91	510,999.91	510,999.91	510,999.91	510,999.91	Vivienda	7	7	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604005	50,128.38	50,072.40	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHICONCUAC CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLITO AGEB CUARENTA Y CUATRO - 170085	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONCUAC	170085	0	01-11-2019	20-12-2019	50,072.40	50,072.40	50,072.40	50,072.40	50,072.40	Celdas solares	6	6	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604107	306,986.99	306,986.99	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MELCHOR OCAMPO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CERRADA PINO SUAREZ - 171326	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR OCAMPO	171326	0	15-10-2019	31-12-2019	306,986.99	306,986.99	306,986.99	306,986.99	306,986.99	Metros lineales	143	143	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604115	196,971.90	196,971.90	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MELCHOR OCAMPO CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE TOTOLTEPEC ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE - 171421	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR OCAMPO	171421	0	15-10-2019	31-12-2019	196,971.90	196,971.90	196,971.90	196,971.90	196,971.90	Metros lineales	297	297	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604142	75,000.00	75,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO GUIJAS BLANCAS - 171716	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATEPEC	171716	0	28-10-2019	31-12-2019	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604256	72,727.27	72,727.27	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACOLMAN CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ACOLMAN ZAP - 174531	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN	174531	0	14-10-2019	30-11-2019	72,727.27	72,727.27	72,727.27	72,727.27	72,727.27	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604282	390,625.07	390,625.07	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ATLAUTLA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 175069	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	175069	0	01-11-2019	30-11-2019	390,625.07	390,625.07	390,625.07	390,625.07	390,625.07	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401604295	714,288.61	714,288.61	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ATLAUTLA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL - 175230	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	175230	0	02-11-2019	30-11-2019	714,288.61	714,288.61	714,288.61	714,288.61	714,288.61	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604296	47,619.24	47,619.24	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ATLAUTLA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL - 175258	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	175258	0	10-10-2019	31-12-2019	47,619.24	47,619.24	47,619.24	47,619.24	47,619.24	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401605236	435,000.00	435,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN CABECERA CENTRO - 194969	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	194969	0	11-11-2019	31-12-2019	435,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	Piezas	29	29	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578156	130,434.78	130,434.78	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SAN SIMÓN DE GUERRERO CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BARRIO SAN JOSE - 156384	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON DE GUERRERO	156384	0	14-10-2019	31-10-2019	130,434.78	130,434.78	130,434.78	130,434.78	130,434.78	Vivienda	2	2	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578179	58,051.69	58,051.69	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SOYANIQUILPAN CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SANTA CRUZ - 157475	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	157475	0	01-11-2019	18-12-2019	58,051.69	58,051.69	58,051.69	58,051.69	58,051.69	Metros Cuadrados	38.3	38.3	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578185	58,051.69	58,051.69	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SOYANIQUILPAN CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SAN JUAN DEL CUERVO - 157633	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	157633	0	01-11-2019	18-12-2019	58,051.69	58,051.69	58,051.69	58,051.69	58,051.69	Metros Cuadrados	38.3	38.3	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578200	60,000.00	60,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ZACAMPULPAN HUITZILAPAN LERMA - 158552	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LERMA	158552	0	04-11-2019	28-12-2019	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578202	60,000.00	60,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME AMOMOLULCO LERMA - 158612	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LERMA	158612	0	04-11-2019	28-12-2019	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578211	60,000.00	60,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRANCA GRANDE TLALMIMILOLPAN LERMA - 158870	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LERMA	158870	0	05-11-2019	29-12-2019	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578379	210,642.86	210,642.86	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS CASITAS TEPEXPAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYAPANGO - 167936	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	167936	0	28-10-2019	31-12-2019	210,642.86	210,642.86	210,642.86	210,642.86	210,642.86	Vivienda	3	3	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578512	41,727.75	41,727.75	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHICONCUAC CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO EJIDO SAN CRISTOBAL - 170478	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONCUAC	170478	0	21-10-2019	30-11-2019	41,727.00	41,727.00	41,727.00	41,727.00	41,727.00	Celdas solares	5	5	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578687	363,636.35	363,636.35	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACOLMAN CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN LUCAS TEPANGO - 175914	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN	175914	0	14-10-2019	30-11-2019	363,636.35	363,636.35	363,636.35	363,636.35	363,636.35	Vivienda	5	5	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401603863	691,416.99	691,247.04	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	JOQUICINGO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN PEDRO TECHUCHULCO - 168199	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	168199	0	01-09-2019	31-12-2019	691,247.04	691,247.04	691,247.04	691,247.04	691,247.04	Vivienda	11	11	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603960	1,260,870.23	1,258,835.92	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV NACIONAL PONIENTE DE A NACIONAL ORIENTE A CALLE JUAREZ EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN ATZACUALOYA - 169742	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TLALMALCO	169742	0	01-10-2019	31-12-2019	1,258,835.92	1,258,835.92	1,258,835.92	1,258,835.92	1,258,835.92	Metros Cuadrados	1321.11	1321.11	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603969	3,440,232.58	3,439,963.12	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHICONCUAC CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE EJIDO NORTE - 169833	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONCUAC	169833	0	04-10-2019	20-12-2019	3,439,963.12	3,439,963.12	3,439,963.12	3,439,963.12	3,439,963.12	Metros Cuadrados	3279.26	3279.26	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603980	1,103,406.34	1,101,019.80	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE TORDOS EN EL CENTENARIO MUNICIPIO DE TLALMANALCO ESTADO DE MÉXICO - 169938	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	169938	0	01-10-2019	31-12-2019	1,101,019.80	1,101,019.80	1,101,019.80	1,101,019.80	1,101,019.80	Metros Cuadrados	1118	1118	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604002	145,443.78	144,931.80	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO ESTADO DE MÉXICO - 170079	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	170079	0	01-10-2019	31-12-2019	144,931.80	144,931.80	144,931.80	144,931.80	144,931.80	Vivienda	2	2	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604021	948,999.83	948,999.83	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	NEXTLALPAN CONSTRUCCION PARA CUARTO DORMITORIO DE LOS BARRIOS ECATITLAN Y MOLONCO - 170211	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	170211	0	01-11-2019	20-12-2019	948,999.83	948,999.83	948,999.83	948,999.83	948,999.83	Vivienda	13	13	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604111	195,203.55	195,203.55	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MELCHOR OCAMPO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE BUGAMBIALIAS A CAMINO AL EJIDO - 171377	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR OCAMPO	171377	0	15-10-2019	31-12-2019	195,203.55	195,203.55	195,203.55	195,203.55	195,203.55	Metros lineales	104	104	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604119	75,000.00	75,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MATUZ PUERTO DEL RODEO - 171473	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATEPEC	171473	0	28-10-2019	31-12-2019	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604419	72,727.27	72,727.27	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACOLMAN CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN MATEO CHIPILTEPEC - 180650	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN	180650	0	14-10-2019	30-11-2019	72,727.27	72,727.27	72,727.27	72,727.27	72,727.27	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604438	540,416.08	540,416.08	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ATLAUTLA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VOLCANES - 181214	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	181214	0	02-12-2019	31-12-2019	540,416.08	540,416.08	540,416.08	540,416.08	540,416.08	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401603086	465,116.32	465,116.32	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	A DE ALQ CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN AGUA FRIA - 149086	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149086	0 01-10-2019	29-11-2019	465,116.32	465,116.32	465,116.32	465,116.32	465,116.32	Vivienda	8	8	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401603090	406,976.71	406,976.71	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	A DE ALQ CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PLAN DE VIGAS - 149113	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149113	0 01-10-2019	29-11-2019	406,976.71	406,976.71	406,976.71	406,976.71	406,976.71	Vivienda	7	7	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401603103	116,279.06	116,279.06	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	A DE ALQ CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CAPULMANCA - 149191	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149191	0 01-10-2019	29-11-2019	116,279.06	116,279.06	116,279.06	116,279.06	116,279.06	Vivienda	2	2	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401603152	71,000.00	71,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN MIGUEL AMEYALCO LERMA - 149804	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LERMA	149804	0 05-11-2019	28-12-2019	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401603381	515,216.51	515,216.51	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IXTAPAN DEL ORO CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SAN MARTIN OCOXOCHITEPEC - 153323	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	153323	0 23-09-2019	19-12-2019	515,216.51	515,216.51	515,216.51	515,216.51	515,216.51	Metros Cuadrados	408	408	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401603395	475,909.09	475,909.09	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IXTAPAN DEL ORO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN TELMO - 153495	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	153495	0 23-09-2019	19-12-2019	475,909.09	475,909.09	475,909.09	475,909.09	475,909.09	Vivienda	6	6	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401603440	866,666.60	866,666.60	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OTZOLOAPAN CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN - 156246	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN	156246	0 10-10-2019	31-12-2019	866,666.60	866,666.60	866,666.60	866,666.60	866,666.60	Vivienda	10	10	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401603486	120,000.00	120,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA LERMA - 157657	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LERMA	157657	0 05-11-2019	28-12-2019	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Metros Cuadrados	2	2	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401603500	539,473.41	539,473.41	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SOYANIQUILPAN CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EL RANCHO JESUS MARIA - 158060	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	158060	0 01-11-2019	18-12-2019	539,473.41	539,473.41	539,473.41	539,473.41	539,473.41	Metros Cuadrados	355.56	355.56	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401603502	179,805.46	179,805.46	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SOYANIQUILPAN CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EL ATORON - 158141	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	158141	0 01-11-2019	18-12-2019	179,805.46	179,805.46	179,805.46	179,805.46	179,805.46	Metros Cuadrados	118.51	118.51	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401603546	1,300,010.34	1,300,010.34	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 160611	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	160611	0 02-09-2019	31-12-2019	1,300,010.34	1,300,010.34	1,300,010.34	1,300,010.34	1,300,010.34	Metros Cuadrados	970.15	970.15	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401603547	108,253.33	108,253.33	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIXCA ARROYO SECO - 160627	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO TEXCALTITLAN	160627	0 25-09-2019	31-12-2019	108,253.33	108,253.33	108,253.33	108,253.33	108,253.33	Vivienda	2	2	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401603551	162,380.00	162,380.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TIXCA SAN FRANCISCO - 160867	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO TEXCALTITLAN	160867	0 25-09-2019	31-12-2019	162,380.00	162,380.00	162,380.00	162,380.00	162,380.00	Vivienda	3	3	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401578125	335,738.94	281,984.28	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IXTAPAN DE LA SAL CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MESÓN NUEVO MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL - 153681	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTAPAN DE LA SAL	153681		0 01-10-2019	31-12-2019	281,984.28	281,984.28	281,984.28	281,984.28	281,984.28	Metros Cuadrados	315.92	315.92	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578133	72,117.11	59,168.43	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IXTAPAN DE LA SAL CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO DE SANTA ANA MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL - 153937	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTAPAN DE LA SAL	153937		0 01-10-2019	31-12-2019	59,168.43	59,168.43	59,168.43	59,168.43	59,168.43	Metros Cuadrados	67.86	67.86	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578154	130,434.78	130,434.78	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SAN SIMÓN DE GUERRERO CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BARRIO LA FRAGUA - 156207	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN DE GUERRERO	156207		0 01-11-2019	18-11-2019	130,434.78	130,434.78	130,434.78	130,434.78	130,434.78	Vivienda	2	2	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578196	1,163,125.30	1,163,125.30	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CARRIL CUATRO PRIMERA ETAPA SAN MATEO ATARASQUILLO LERMA - 158421	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	158421		0 15-10-2019	23-11-2019	1,163,125.30	1,163,125.30	1,163,125.30	1,163,125.30	1,163,125.30	Otros	18	18	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578203	360,000.00	360,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN COLONIA EMILIANO ZAPATA LERMA - 158643	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENO DE LERMA	158643		0 05-11-2019	29-12-2019	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadrados	6	6	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578205	60,000.00	60,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COL REFORMA TLALMIMILOLPAN LERMA - 158695	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LERMA	158695		0 05-11-2019	29-12-2019	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578209	60,000.00	60,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COLONIA AGRICOLA ANALCO LERMA - 158802	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LERMA	158802		0 05-11-2019	29-12-2019	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578348	118,613.90	118,375.92	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TEPETLAOXTOC CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE ZAPOTE UNO - 167598	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC DE HIDALGO	167598		0 08-10-2019	31-10-2019	118,375.92	118,375.92	118,375.92	118,375.92	118,375.92	Metros lineales	75	75	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578507	100,256.88	100,144.78	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHICONCUAC CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MIGUEL - 170365	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONCUAC	170365		0 21-10-2019	30-11-2019	100,144.78	100,144.78	100,144.78	100,144.78	100,144.78	Celdas solares	12	12	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578626	969,135.01	967,926.12	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OTUMBA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA BARBARA - 174103	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE OTUMBA	174103		0 14-10-2019	22-11-2019	967,926.12	967,926.12	967,926.12	967,926.12	967,926.12	Metros lineales	1730.55	1730.55	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603094	174,418.59	174,418.59	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	A DE ALQ CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA SEXTA MANZANA - 149139	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	149139		0 01-10-2019	29-11-2019	174,418.59	174,418.59	174,418.59	174,418.59	174,418.59	Vivienda	3	3	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603295	224,000.00	224,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR SUR - 151978	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO ACAMBAY	151978		0 11-11-2019	31-12-2019	224,000.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	Celdas solares	32	32	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL CURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401603367	3,400,000.00	3,400,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IXTAPAN DEL ORO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL EJIDO A LA FUNDICION - 153037	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	153037		0 23-09-2019	30-11-2019	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	Metros Cuadrados	2500	2500	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603499	360,000.00	360,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN SAN PEDRO TULTEPEC LERMA - 158039	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LERMA	158039		0 05-11-2019	28-12-2019	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadrados	6	6	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603501	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON Y AVENIDA LIBERTAD COLONIA ALVARO OBREGON LERMA - 158090	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	158090		0 08-10-2019	14-12-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Otros	40	40	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603511	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN RIO SECO TERCERA ETAPA SAN MIGUEL AMEYALCO LERMA - 158517	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	158517		0 05-11-2019	28-12-2019	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Otros	36	36	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603513	92,965.98	92,965.98	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN ZONA CABECERA MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN - 158573	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN	158573		0 02-09-2019	20-12-2019	92,965.98	92,965.98	92,965.98	92,965.98	92,965.98	Metros Cuadrados	42.75	42.75	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603689	453,125.07	453,125.07	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ATLAUTLA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 166503	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	166503		0 01-11-2019	30-11-2019	453,125.07	453,125.07	453,125.07	453,125.07	453,125.07	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603744	688,860.64	687,158.18	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TEPETLAOXTOC CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE TOLUCA - 167373	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC DE HIDALGO	167373		0 08-10-2019	31-10-2019	687,158.18	687,158.18	687,158.18	687,158.18	687,158.18	Metros lineales	474	474	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603852	75,000.00	75,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUADRILLA NUEVA - 168110	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATEPEC	168110		0 28-10-2019	31-12-2019	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603858	225,000.00	225,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCUENTA ARROBAS - 168181	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATEPEC	168181		0 28-10-2019	31-12-2019	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	Vivienda	3	3	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603862	71,453.77	71,453.77	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TEPETLIXPA CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL - 168194	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	168194		0 07-10-2019	30-12-2019	71,453.77	71,453.77	71,453.77	71,453.77	71,453.77	Metros Cuadrados	160	160	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603896	141,810.00	141,810.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ESTURFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA EN JICALTEPEC SAN PABLO AUTOPAN I - 168567	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA	168567		0 09-12-2019	31-12-2019	141,810.00	141,810.00	141,810.00	141,810.00	141,810.00	Piezas	30	30	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603912	196,720.31	196,720.31	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 168873	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	168873		0 15-10-2019	31-12-2019	196,720.31	196,720.31	196,720.31	196,720.31	196,720.31	Metros Cuadrados	288	288	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401578190	377,285.94	377,285.94	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES IGNACIO ZARAGOZA - 157868	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANQUILPAN DE JUÁREZ	157868		0 01-11-2019	18-12-2019	377,285.94	377,285.94	377,285.94	377,285.94	377,285.94	Metros Cuadrados	248.92	248.92	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578213	720,000.00	720,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN COLONIA LA ESTACION Y COLONIA GUADALUPE LA CIENEGA LERMA - 158896	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LERMA	158896		0 05-11-2019	29-12-2019	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	12	12	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578342	477,047.87	476,472.15	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TEPETLAOXTOC CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE TEXCACHICA - 167542	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC DE HIDALGO	167542		0 08-10-2019	31-10-2019	476,472.15	476,472.15	476,472.15	476,472.15	476,472.15	Metros lineales	300	300	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603096	290,697.65	290,697.65	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	A DE ALQ CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN AQUIPAN - 149152	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149152		0 01-10-2019	29-11-2019	290,697.65	290,697.65	290,697.65	290,697.65	290,697.65	Vivienda	5	5	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603105	116,279.06	116,279.06	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	A DE ALQ CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA YERBABUENA - 149209	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149209		0 01-10-2019	29-11-2019	116,279.06	116,279.06	116,279.06	116,279.06	116,279.06	Vivienda	2	2	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603144	142,000.00	142,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN MATEO ATARASQUILLO LERMA - 149725	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LERMA	149725		0 05-11-2019	28-12-2019	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	Vivienda	2	2	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603361	206,896.50	206,896.50	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CALIMAYA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS SAN ANDRES OCOTLAN - 152964	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA	152964		0 01-10-2019	31-12-2019	206,896.50	206,896.50	206,896.50	206,896.50	206,896.50	Piezas	9	9	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603376	728,627.26	728,627.26	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IXTAPAN DEL ORO CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL - 153191	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	153191		0 23-09-2019	19-12-2019	728,627.26	728,627.26	728,627.26	728,627.26	728,627.26	Metros Cuadrados	577	577	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603397	713,863.63	713,863.63	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IXTAPAN DEL ORO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MIAHUATLAN - 153522	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	153522		0 23-09-2019	19-12-2019	713,863.63	713,863.63	713,863.63	713,863.63	713,863.63	Vivienda	9	9	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603495	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN CANAL QUE CORRE DE LA CALLE MORELOS A AV LIBERTAD COLONIA ALVARO OBREGON LERMA - 157947	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIETO DE LERMA	157947		0 08-10-2019	14-12-2019	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Otros	45	45	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603554	1,499,999.97	1,499,999.97	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 161017	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	161017		0 02-09-2019	31-12-2019	1,499,999.97	1,499,999.97	1,499,999.97	1,499,999.97	1,499,999.97	Vivienda	21	21	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603565	307,692.30	307,692.30	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES - 161345	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	161345		0 02-09-2019	31-12-2019	307,692.30	307,692.30	307,692.30	307,692.30	307,692.30	Otros	30	30	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401603673	705,882.65	705,882.65	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ATLAUTLA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 166340	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	166340		0 01-11-2019	30-11-2019	705,882.65	705,882.65	705,882.65	705,882.65	705,882.65	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603917	891,573.30	891,262.80	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO TECHUCHULCO - 168992	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	168992		0 01-11-2019	31-12-2019	891,262.80	891,262.80	891,262.80	891,262.80	891,262.80	Celdas solares	90	90	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604091	473,243.36	473,243.36	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MELCHOR OCAMPO CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO - 171126	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR OCAMPO	171126		0 15-10-2019	31-12-2019	473,243.36	473,243.36	473,243.36	473,243.36	473,243.36	Metros lineales	273.85	273.85	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604112	75,000.00	75,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EL CONVENTO - 171401	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATEPEC	171401		0 28-10-2019	31-12-2019	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604126	150,000.00	150,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LA COFRADIA - 171581	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATEPEC	171581		0 28-10-2019	31-12-2019	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Vivienda	2	2	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604138	75,000.00	75,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PALMAR CHICO - 171680	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATEPEC	171680		0 02-10-2019	30-11-2019	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604150	70,139.98	70,139.98	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	NEXTLALPAN CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LOS BARRIOS DE MOLONCO Y ECATITLAN - 171783	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	171783		0 01-11-2019	20-12-2019	70,139.98	70,139.98	70,139.98	70,139.98	70,139.98	Celdas solares	7	7	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604159	218,999.97	218,999.97	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	NEXTLALPAN CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN FRACCION DIECISIETE - 171853	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	171853		0 01-11-2019	20-12-2019	218,999.97	218,999.97	218,999.97	218,999.97	218,999.97	Vivienda	3	3	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604250	145,454.54	145,454.54	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACOLMAN CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PLAN DE GUADALUPE - 174395	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN	174395		0 14-10-2019	30-11-2019	145,454.54	145,454.54	145,454.54	145,454.54	145,454.54	Vivienda	2	2	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604266	363,636.37	363,636.35	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACOLMAN CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO COL LAS BRISAS - 174647	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN	174647		0 14-10-2019	30-11-2019	363,636.35	363,636.35	363,636.35	363,636.35	363,636.35	Vivienda	5	5	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604285	140,625.02	140,625.02	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ATLAUTLA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 175115	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	175115		0 02-12-2019	31-12-2019	140,625.02	140,625.02	140,625.02	140,625.02	140,625.02	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604439	574,266.74	574,266.74	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ATLAUTLA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SONORA - 181245	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	181245		0 01-12-2019	31-12-2019	574,266.74	574,266.74	574,266.74	574,266.74	574,266.74	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401611260	72,727.28	72,727.28	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACOLMAN CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO BRISAS ZAP - 277865	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN	277865		0 01-12-2019	31-12-2019	72,727.28	72,727.28	72,727.28	72,727.28	72,727.28	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578114	183,908.00	183,908.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CALIMAYA CONSTRUCCION DE CISTERNA SAN DIEGO LA HUERTA - 152519	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA	152519		0 01-10-2019	31-12-2019	183,908.00	183,908.00	183,908.00	183,908.00	183,908.00	Piezas	8	8	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578130	546,670.37	455,395.44	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IXTAPAN DE LA SAL CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TECOMATEPEC MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL - 153853	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTAPAN DE LA SAL	153853		0 01-10-2019	31-12-2019	455,395.44	455,395.44	455,395.44	455,395.44	455,395.44	Metros Cuadrados	514.4	514.4	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578175	435,342.23	435,342.23	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SAN JOSE DEGUEDO - 157316	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	157316		0 01-11-2019	18-12-2019	435,342.23	435,342.23	435,342.23	435,342.23	435,342.23	Metros Cuadrados	287.22	287.22	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578340	201,722.26	200,775.05	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TEPETLAOXTOC CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE MORA - 167487	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC DE HIDALGO	167487		0 08-10-2019	31-10-2019	200,775.05	200,775.05	200,775.05	200,775.05	200,775.05	Metros lineales	122	122	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578673	436,363.62	436,363.62	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACOLMAN CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN PEDRO TEPETITLAN - 175689	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN	175689		0 14-10-2019	30-11-2019	436,363.62	436,363.62	436,363.62	436,363.62	436,363.62	Vivienda	6	6	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603042	465,116.32	465,116.32	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	A DE ALQ CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN BUENOS AIRES - 148518	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	148518		0 01-10-2019	30-11-2019	465,116.32	465,116.32	465,116.32	465,116.32	465,116.32	Vivienda	8	8	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603066	174,418.59	174,418.59	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	A DE ALQ CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOS RANCHOS - 148918	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	148918		0 01-10-2019	29-11-2019	174,418.59	174,418.59	174,418.59	174,418.59	174,418.59	Vivienda	3	3	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603080	232,558.12	232,558.12	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	A DE ALQ CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LLANO DE LAS CASAS - 149051	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149051		0 01-10-2019	29-11-2019	232,558.12	232,558.12	232,558.12	232,558.12	232,558.12	Vivienda	4	4	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603098	116,279.06	116,279.06	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	A DE ALQ CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN RANCHO LOS PEREZ - 149161	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149161		0 01-10-2019	29-11-2019	116,279.06	116,279.06	116,279.06	116,279.06	116,279.06	Vivienda	2	2	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603281	1,262,209.49	1,262,209.49	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ENCHISI - 151602	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	151602		0 07-10-2019	06-11-2019	1,262,209.49	1,262,209.49	1,262,209.49	1,262,209.49	1,262,209.49	Metros Cuadrados	1298	1298	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603494	120,000.00	120,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN SAN MIGUEL AMEYALCO LERMA - 157888	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LERMA	157888		0 05-11-2019	28-12-2019	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Metros Cuadrados	2	2	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603496	494,517.29	494,517.29	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EL PROGRESO - 157973	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	157973		0 01-11-2019	18-12-2019	494,517.29	494,517.29	494,517.29	494,517.29	494,517.29	Metros Cuadrados	325.93	325.93	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401603603	133,333.33	133,333.33	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 162333	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	162333	0	02-09-2019	31-12-2019	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	Otros	13	13	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603669	376,470.80	376,470.80	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ATLAUTLA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 166304	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	166304	0	01-11-2019	29-11-2019	376,470.80	376,470.80	376,470.80	376,470.80	376,470.80	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603677	705,882.65	705,882.65	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ATLAUTLA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 166377	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	166377	0	01-10-2019	31-10-2019	705,882.65	705,882.65	705,882.65	705,882.65	705,882.65	Piezas	15	15	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603785	676,451.62	676,451.62	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TEPETLIXPA CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA DELEGACION DE NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 167650	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	167650	0	07-10-2019	30-12-2019	676,451.62	676,451.62	676,451.62	676,451.62	676,451.62	Piezas	30	30	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603811	210,642.86	210,642.86	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN AGEB SESENTA Y UNO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAPANGO - 167848	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	167848	0	28-10-2019	31-12-2019	210,642.86	210,642.86	210,642.86	210,642.86	210,642.86	Vivienda	3	3	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603814	631,928.58	631,928.58	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN AGEB TREINTA Y OCHO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYAPANGO - 167882	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO	167882	0	28-10-2019	31-12-2019	631,928.58	631,928.58	631,928.58	631,928.58	631,928.58	Vivienda	9	9	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603841	75,000.00	75,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LOS COAHUILOTES - 168051	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATEPEC	168051	0	28-10-2019	31-12-2019	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603856	96,635.94	96,635.94	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TEPETLIXPA CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO - 168175	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	168175	0	07-10-2019	30-12-2019	96,635.94	96,635.94	96,635.94	96,635.94	96,635.94	Piezas	3	3	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603978	83,547.30	83,454.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHICONCUAC CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLITO - 169933	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONCUAC	169933	0	15-10-2019	20-12-2019	83,454.00	83,454.00	83,454.00	83,454.00	83,454.00	Celdas solares	10	10	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604058	33,418.96	33,381.60	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHICONCUAC CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LAS JOYAS AGEB NOVENTA Y SIETE - 170441	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONCUAC	170441	0	01-11-2019	30-11-2019	33,381.60	33,381.60	33,381.60	33,381.60	33,381.60	Celdas solares	4	4	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604081	145,443.78	144,931.80	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO ESTADO DE MÉXICO - 170697	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	170697	0	01-10-2019	31-12-2019	144,931.80	144,931.80	144,931.80	144,931.80	144,931.80	Vivienda	2	2	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604135	150,000.00	150,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTIAGO - 171652	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATEPEC	171652	0	28-10-2019	31-12-2019	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Vivienda	2	2	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401578678	58,483.18	58,417.80	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHICONCUAC CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO - 175800	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC	175800	0	01-12-2019	21-12-2019	58,417.80	58,417.80	58,417.80	58,417.80	58,417.80	Celdas solares	7	7	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401578679	8,354.74	8,345.40	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CHICONCUAC CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LAS JOYAS - 175831	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONCUAC	175831	0	01-11-2019	09-11-2019	8,345.40	8,345.40	8,345.40	8,345.40	8,345.40	Celdas solares	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603106	232,558.12	232,558.12	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	A DE ALQ CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOBERA - 149216	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149216	0	01-10-2019	29-11-2019	232,558.12	232,558.12	232,558.12	232,558.12	232,558.12	Vivienda	4	4	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603279	780,165.35	780,165.35	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL LUIS DONALDO COLOSO DE SAN PEDRO DEL ROSAL - 151441	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	151441	0	07-10-2019	06-11-2019	780,165.35	780,165.35	780,165.35	780,165.35	780,165.35	Metros Cuadrados	751.51	751.51	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603391	872,500.00	872,500.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	IXTAPAN DEL ORO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN MARTIN OCOXOCHITEPEC - 153463	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	153463	0	23-09-2019	19-12-2019	872,500.00	872,500.00	872,500.00	872,500.00	872,500.00	Vivienda	11	11	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603507	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN SAN NICOLAS PERALTA LERMA - 158291	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LERMA	158291	0	05-11-2019	28-12-2019	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	5	5	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603582	205,128.20	205,128.20	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 161827	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	161827	0	02-09-2019	31-12-2019	205,128.20	205,128.20	205,128.20	205,128.20	205,128.20	Otros	20	20	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603590	123,076.92	123,076.92	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 161933	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	161933	0	02-09-2019	31-12-2019	123,076.92	123,076.92	123,076.92	123,076.92	123,076.92	Otros	12	12	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603670	376,470.80	376,470.80	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ATLAUTLA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 166319	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	166319	0	01-11-2019	29-11-2019	376,470.80	376,470.80	376,470.80	376,470.80	376,470.80	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603805	289,907.84	289,907.84	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TEPETLIXPA CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA DELEGACION DE NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 167794	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	167794	0	07-10-2019	30-12-2019	289,907.84	289,907.84	289,907.84	289,907.84	289,907.84	Piezas	9	9	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603832	998,571.46	998,571.46	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TEPETLIXPA CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TEPETLIXPA - 167991	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	167991	0	07-10-2019	30-12-2019	998,571.46	998,571.46	998,571.46	998,571.46	998,571.46	Piezas	31	31	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401603845	75,000.00	75,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CRISTO REY - 168073	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATEPEC	168073	0	28-10-2019	31-12-2019	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401603967	67,331.57	67,331.57	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	NEXTLALPAN CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL BARRIO DE MILTENCO - 169818	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	169818		0 01-11-2019	20-12-2019	67,331.57	67,331.57	67,331.57	67,331.57	67,331.57	Metros Cuadrados	32	32	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604055	23,904.96	23,904.96	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	NEXTLALPAN CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS BARRIOS DE MOLONCO Y ECATITLAN - 170414	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE NEXTLALPAN	170414		0 01-11-2019	31-12-2019	23,904.96	23,904.96	23,904.96	23,904.96	23,904.96	Metros Cuadrados	72.26	72.26	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604083	145,443.78	144,931.80	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO ESTADO DE MÉXICO - 170715	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	170715		0 01-10-2019	31-12-2019	144,931.80	144,931.80	144,931.80	144,931.80	144,931.80	Vivienda	2	2	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604093	550,748.13	550,748.13	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MELCHOR OCAMPO CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES - 171159	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MELCHOR OCAMPO	171159		0 15-10-2019	31-12-2019	550,748.13	550,748.13	550,748.13	550,748.13	550,748.13	Metros lineales	736.3	736.3	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604144	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CUADRILLA DE LÓPEZ - 171722	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATEPEC	171722		0 28-10-2019	31-12-2019	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Vivienda	4	4	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604148	75,000.00	75,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOS TIMBRES - 171765	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATEPEC	171765		0 28-10-2019	31-12-2019	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604219	400,000.00	397,229.44	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO EN CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS - 173586	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPALOTLA	173586		0 21-10-2019	23-11-2019	397,229.44	397,229.44	397,229.44	397,229.44	397,229.44	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401604257	462,993.06	461,163.94	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OTUMBA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS FLORES Y CALLEION SAN JOSE ENTRE CALLES MOCTEZUMA Y AV SAN FRANCISCO OXTOTIPAC - 174562	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE OTUMBA	174562		0 14-10-2019	13-11-2019	461,163.94	461,163.94	461,163.94	461,163.94	461,163.94	Metros lineales	375.56	375.56	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401611127	72,727.28	72,727.28	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO VARIAS COMUNIDADES XOMETLA ZAP - 273982	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACOLMAN	273982		0 01-12-2019	31-12-2019	72,727.28	72,727.28	72,727.28	72,727.28	72,727.28	Vivienda	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones