

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADOS	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION					
2020	2	MEX180401402006	Proyecto de inversión	946,036.16	946,036.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA ZONA DOS DE SAN MATEO CAPULHUAC OTZOLOTEPEC - 272066	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	272066	0	28-09-2018	31-12-2018	946,036.16	946,036.16	946,036.16	946,036.16	946,036.16	Vivienda	16	16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180401405214	Proyecto de inversión	60,000.00	60,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN COMUNIDADES DE MELCHOR OCAMPO SAN FRANCISCO TENOPALCO Y VISITACIÓN - 354679	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	354679	0	22-11-2018	31-12-2018	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Celdas solares	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180401405215	Proyecto de inversión	30,000.00	30,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN COMUNIDADES DE MELCHOR OCAMPO SAN FRANCISCO TENOPALCO Y VISITACIÓN - 354723	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	354723	0	22-11-2018	31-12-2018	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Celdas solares	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180401405216	Proyecto de inversión	360,000.00	360,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN COMUNIDADES DE MELCHOR OCAMPO SAN FRANCISCO TENOPALCO Y VISITACIÓN - 354760	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	354760	0	22-11-2018	31-12-2018	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	Celdas solares	60	60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180401405217	Proyecto de inversión	180,000.00	180,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN COMUNIDADES DE MELCHOR OCAMPO SAN FRANCISCO TENOPALCO Y VISITACIÓN - 354859	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	354859	0	22-11-2018	31-12-2018	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Celdas solares	30	30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180401405222	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN COMUNIDADES DE MELCHOR OCAMPO SAN FRANCISCO TENOPALCO Y VISITACIÓN - 355048	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	355048	0	22-11-2018	31-12-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Celdas solares	50	50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180401405225	Proyecto de inversión	210,000.00	210,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN COMUNIDADES DE MELCHOR OCAMPO SAN FRANCISCO TENOPALCO Y VISITACIÓN - 355103	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	355103	0	22-11-2018	31-12-2018	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	Celdas solares	35	35	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180401404045	Proyecto de inversión	395,835.52	395,835.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN SAN MATEO XOLOC TEPOTZOTLÁN - 334835	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	334835	0	12-11-2018	28-12-2018	395,835.52	395,835.52	395,835.52	395,835.52	395,835.52	Otros	16	16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX180401404047	Proyecto de inversión	341,316.08	341,316.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN SANTIAGO CUAUTLALPÁN TEPOTZOTLÁN - 334860	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPOTZOTLÁN	334860	0	12-11-2018	28-12-2018	341,316.08	341,316.08	341,316.08	341,316.08	341,316.08	Otros	14	14	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION				
2020	2	MEX18030128665	Proyecto de inversión	66,000.00	66,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE BARRIO XHICANI SAN BARTOLO MORELOS - 237336	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	237336	125	28-09-2018	30-11-2018	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	Metros Cuadrados	250	250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX18030128666	Proyecto de inversión	623,853.21	623,853.21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS TLAZALPAN SAN BARTOLO MORELOS - 237355	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	237355	340	28-09-2018	30-11-2018	623,853.21	623,853.21	623,853.21	623,853.21	623,853.21	Metros Cuadrados	1398.7	1398.7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX18030128667	Proyecto de inversión	1,376,146.79	1,376,146.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO MALACOTA SAN BARTOLO MORELOS - 237403	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	237403	750	28-09-2018	30-11-2018	1,376,146.79	1,376,146.79	1,376,146.79	1,376,146.79	1,376,146.79	Metros Cuadrados	3085.38	3085.4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX18030128668	Proyecto de inversión	2,427,400.00	2,427,400.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS TLAZALPAN SAN BARTOLO MORELOS - 237553	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	237553	1325	28-09-2018	30-11-2018	2,427,400.00	2,427,400.00	2,427,400.00	2,427,400.00	2,427,400.00	Metros Cuadrados	5822.05	5822.1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX18030128669	Proyecto de inversión	247,320.00	247,320.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE EL QUELITE SAN BARTOLO MORELOS - 237632	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	237632	135	28-09-2018	30-11-2018	247,320.00	247,320.00	247,320.00	247,320.00	247,320.00	Metros Cuadrados	593.19	593.19	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX18030128670	Proyecto de inversión	978,260.88	978,260.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SAN LORENZO MALACOTA SAN BARTOLO MORELOS - 236849	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	236849	75	28-09-2018	30-11-2018	978,260.88	978,260.88	978,260.88	978,260.88	978,260.88	Vivienda	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX18030128671	Proyecto de inversión	903,000.00	903,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SAN MARCOS TLAZALPAN SAN BARTOLO MORELOS - 236929	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	236929	105	28-09-2018	30-11-2018	903,000.00	903,000.00	903,000.00	903,000.00	903,000.00	Vivienda	21	21	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX18030128672	Proyecto de inversión	215,000.00	215,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SAN JOSE EL QUELITE SAN BARTOLO MORELOS - 236979	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	236979	25	28-09-2018	30-11-2018	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	Vivienda	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX18030128673	Proyecto de inversión	652,173.91	652,173.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BARRIO TERCERO CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO MORELOS - 236776	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	236776	50	28-09-2018	30-11-2018	652,173.91	652,173.91	652,173.91	652,173.91	652,173.91	Vivienda	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX18030128674	Proyecto de inversión	723,640.00	723,640.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN GREGORIO MACAPEXCO SAN BARTOLO MORELOS - 237481	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	237481	395	28-09-2018	30-11-2018	723,640.00	723,640.00	723,640.00	723,640.00	723,640.00	Metros Cuadrados	1736.02	1736	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX18030128675	Proyecto de inversión	180,000.00	180,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE EL QUELITE SAN BARTOLO MORELOS - 237225	México	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	237225	75	28-09-2018	30-11-2018	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Otros	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones					

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADAS	METAS AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	2	MEX180301288188	Proyecto de inversión	295,636.30	295,636.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC - 254587	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	254587	17	28-09-2018	31-12-2018	295,636.30	295,636.30	295,636.30	295,636.30	295,636.30	Otros	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301288183	Proyecto de inversión	134,676.57	134,676.57	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA OTZOLOTEPEC - 254508	México	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	254508	11	28-09-2018	31-12-2018	134,676.57	134,676.57	134,676.57	134,676.57	134,676.57	Otros	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301286564	Proyecto de inversión	1,210,767.77	1,210,767.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR VILLADA TRAMO DE TRECE DE OCTUBRE HACIA EL RÍO BARRIO DE SANTIAGO SAN MATEO ATENCO - 235387	México	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	235387	600	01-10-2018	30-10-2018	1,210,734.82	1,210,734.82	1,210,734.82	1,210,734.82	1,210,734.82	Metros lineales	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301286576	Proyecto de inversión	2,326,023.46	2,326,023.46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MATAMOROS TRAMO DE AV JUÁREZ A LA CALLE BUENAVISTA BARRIO LA CONCEPCIÓN SAN MATEO ATENCO - 235629	México	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	235629	1250	01-10-2018	29-11-2018	2,325,784.72	2,325,784.72	2,325,784.72	2,325,784.72	2,325,784.72	Metros lineales	1050	1050	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301286578	Proyecto de inversión	673,976.54	672,700.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO DE AV JUÁREZ A CALLE DE LA ROSA BARRIO DE GUADALUPE SAN MATEO ATENCO - 235657	México	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	235657	175	01-10-2018	30-10-2018	672,700.30	672,700.30	672,700.30	672,700.30	672,700.30	Metros lineales	506.86	506.86	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301286589	Proyecto de inversión	36,452.70	36,452.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN MATEO ATENCO - 235921	México	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	235921	8	01-10-2018	30-10-2018	36,452.70	36,452.70	36,452.70	36,452.70	36,452.70	Metros Cuadrados	45	45	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301286590	Proyecto de inversión	19,441.44	19,441.44	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SAN MATEO ATENCO - 235929	México	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	235929	4	01-10-2018	30-10-2018	19,441.44	19,441.44	19,441.44	19,441.44	19,441.44	Metros Cuadrados	24	24	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301287004	Proyecto de inversión	100,632.65	100,601.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LOS BARRIOS DE SANTA CRUZ Y ANALCO TEOLOYUCAN - 244283	México	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	244283	2	28-09-2018	14-12-2018	100,601.59	100,601.59	100,601.59	100,601.59	100,601.59	Vivienda	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX180301287006	Proyecto de inversión	201,265.31	201,203.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN BARRIO SAN BARTOLO TEOLOYUCAN - 244310	México	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	244310	4	28-09-2018	14-12-2018	201,203.19	201,203.19	201,203.19	201,203.19	201,203.19	Vivienda	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

