

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX17170300930556	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	195,961.88	195,961.88	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Cuarto Dormitorio - 147818	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	147818	20-09-2017	31-12-2017	195,961.88	195,961.88	195,961.88	195,961.88	195,961.88	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300931140	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	157,894.74	157,894.74	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Cuarto Adicional - 165617	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	165617	03-07-2017	03-10-2017	157,894.74	157,894.74	157,894.74	157,894.74	157,894.74	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300931141	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	52,631.58	52,631.58	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cuarto Adicional - 165651	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	165651	03-07-2017	03-10-2017	52,631.58	52,631.58	52,631.58	52,631.58	52,631.58	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX00170300931146	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,800,000.00	4,734,770.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De La Concepción De Los Baños Ixtlahuaca México - 126315	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	126315	17-04-2017	31-08-2017	4,734,770.24	4,734,770.24	4,734,770.24	4,734,770.24	4,734,770.24	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX00170300931163	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,850,000.00	2,824,171.07	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Acometidas Domiciliarias En Varios Ramales De La Localidad De San Pedro De Los Baños Ixtlahuaca - 127221	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	127221	05-05-2017	25-07-2017	2,824,171.07	2,824,171.07	2,824,171.07	2,824,171.07	2,824,171.07	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX00170300931164	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,499,849.74	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Las Manzanas No Seis Y Diez Varios Ramales En San Pedro De Los Baños - 127099	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	127099	01-08-2017	11-10-2017	1,499,849.74	1,499,849.74	1,499,849.74	1,499,849.74	1,499,849.74	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300926608	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	377,358.52	376,792.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Cuartos Dormitorio - 130328	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	130328	01-09-2017	20-12-2017	376,792.48	376,792.48	376,792.48	376,792.48	376,792.48	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300926609	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	539,083.60	538,274.97	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cuarto Dormitorio - 130297	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	130297	01-09-2017	20-12-2017	538,274.97	538,274.97	538,274.97	538,274.97	538,274.97	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300926611	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	916,442.12	915,067.46	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Cuartos Dormitorio - 130319	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	130319	01-09-2017	20-12-2017	915,067.46	915,067.46	915,067.46	915,067.46	915,067.46	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300926612	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	539,083.60	538,274.97	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Cuartos Dormitorio - 130316	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	130316	01-09-2017	20-12-2017	538,274.97	538,274.97	538,274.97	538,274.97	538,274.97	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300926620	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107,816.70	107,654.97	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Cuartos Dormitorio - 130355	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	130355	01-09-2017	20-12-2017	107,654.97	107,654.97	107,654.97	107,654.97	107,654.97	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300926623	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,641,509.15	2,637,600.73	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cuarto Dormitorio - 130333	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	130333	01-09-2017	20-12-2017	2,637,600.73	2,637,600.73	2,637,600.73	2,637,600.73	2,637,600.73	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300930504	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	97,980.94	97,980.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cuarto Dormitorio - 167103	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	167103	20-09-2017	31-12-2017	97,980.94	97,980.94	97,980.94	97,980.94	97,980.94	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300930632	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	97,980.94	97,980.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147717	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	147717	20-09-2017	31-12-2017	97,980.94	97,980.94	97,980.94	97,980.94	97,980.94	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX17170300930641	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,990.47	48,990.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Cuarto Dormitorio - 166979	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	166979	20-09-2017	31-12-2017	48,990.47	48,990.47	48,990.47	48,990.47	48,990.47	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300931139	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	52,631.58	52,631.58	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Cuarto Adicional - 165585	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	165585	03-07-2017	03-10-2017	52,631.58	52,631.58	52,631.58	52,631.58	52,631.58	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX00170300931145	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,250,000.00	3,249,657.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Acometidas Domiciliarias En Varios Ramales De La Localidad De La Concepcion De Los Baños Ixtlahuaca - 127161	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	127161	03-05-2017	28-07-2017	3,249,657.98	3,249,657.98	3,249,657.98	3,249,657.98	3,249,657.98	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300926614	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	592,991.96	592,102.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Cuartos Dormitorio - 130212	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	130212	01-09-2017	20-12-2017	592,102.47	592,102.47	592,102.47	592,102.47	592,102.47	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300930509	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,990.47	48,990.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Cuarto Dormitorio - 167075	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	167075	20-09-2017	31-12-2017	48,990.47	48,990.47	48,990.47	48,990.47	48,990.47	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300930524	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	97,980.94	97,980.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Cuarto Dormitorio - 166725	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	166725	20-09-2017	31-12-2017	97,980.94	97,980.94	97,980.94	97,980.94	97,980.94	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300930558	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,990.47	48,990.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147841	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	147841	20-09-2017	31-12-2017	48,990.47	48,990.47	48,990.47	48,990.47	48,990.47	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300931126	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	368,421.06	368,421.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construccion De Cuarto Adicional - 165660	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	165660	03-07-2017	03-10-2017	368,421.06	368,421.06	368,421.06	368,421.06	368,421.06	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX00170300931154	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,625,000.00	1,624,195.76	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Acometidas Domiciliarias En Varios Ramales De La Localidad De San Cristobal De Los Baños Ixtlahuaca - 127118	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	127118	03-05-2017	30-06-2017	1,624,195.76	1,624,195.76	1,624,195.76	1,624,195.76	1,624,195.76	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300926607	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	161,725.02	161,482.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construccion De Cuarto Dormitorio - 130346	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	130346	01-09-2017	20-12-2017	161,482.49	161,482.49	161,482.49	161,482.49	161,482.49	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300926621	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	269,541.75	269,137.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Cuarto Dormitorio - 130352	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	130352	01-09-2017	20-09-2017	269,137.44	269,137.44	269,137.44	269,137.44	269,137.44	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300930559	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	97,980.94	97,980.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147824	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	147824	20-09-2017	31-12-2017	97,980.94	97,980.94	97,980.94	97,980.94	97,980.94	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300930612	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	146,971.41	146,971.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construccion De Cuarto Dormitorio - 147054	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	147054	20-09-2017	31-12-2017	146,971.41	146,971.41	146,971.41	146,971.41	146,971.41	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX17170300930642	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,990.47	48,990.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cuarto Dormitorio - 166903	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	166903	20-09-2017	31-12-2017	48,990.47	48,990.47	48,990.47	48,990.47	48,990.47	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300931132	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105,263.16	105,263.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cuarto Adicional - 165625	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	165625	03-07-2017	03-10-2017	105,263.16	105,263.16	105,263.16	105,263.16	105,263.16	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170401004269	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	85,114.16	85,114.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcion De Techo Firme San Lorenzo Chimalpa - 341599	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	341599	15-09-2017	01-12-2017	85,114.16	85,114.16	85,114.16	85,114.16	85,114.16	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX00170300926584	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	269,541.75	269,541.75	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155616	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	155616	14-09-2017	14-12-2017	269,541.75	269,541.75	269,541.75	269,541.75	269,541.75	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300926613	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	592,991.96	592,102.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cuartos Dormitorio - 130285	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	130285	01-09-2017	20-12-2017	592,102.47	592,102.47	592,102.47	592,102.47	592,102.47	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300930161	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,452.65	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Techo Firme En Cabecera Municipal Y San Pedro Techuchulco Joquicingo - 127040	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JOQUICINGO	127040	28-08-2017	01-12-2017	999,452.65	999,452.65	999,452.65	999,452.65	999,452.65	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300930560	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,990.47	48,990.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Cuartos Dormitorios - 147783	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	147783	20-09-2017	31-12-2017	48,990.47	48,990.47	48,990.47	48,990.47	48,990.47	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300930620	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,990.47	48,980.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Un Cuarto Dormitorio - 147372	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	147372	20-09-2017	31-12-2017	48,980.47	48,980.47	48,980.47	48,980.47	48,980.47	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300926579	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	161,725.12	161,366.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cuartos Dormitorio - 173301	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	173301	22-09-2017	18-12-2017	161,366.91	161,366.91	161,366.91	161,366.91	161,366.91	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300926615	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	485,175.06	484,107.67	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cuartos Dormitorio - 130018	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	130018	01-09-2017	22-12-2017	484,107.67	484,107.67	484,107.67	484,107.67	484,107.67	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300930155	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Cuarto Dormitorio Cabecera Municipal Y Techuchulco Joquicingo - 127000	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JOQUICINGO	127000	28-08-2017	29-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300930562	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	146,971.41	146,971.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147737	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	147737	20-09-2017	31-12-2017	146,971.41	146,971.41	146,971.41	146,971.41	146,971.41	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX17170300931135	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	52,631.54	105,263.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	Construccion De Cuarto Adicional - 165674	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	165674	03-07-2017	03-10-2017	105,263.16	105,263.16	105,263.16	105,263.16	105,263.16	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones