

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX180301287288	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	52,103.33	52,103.33	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE SAN PABLITO CHICONCUAC SAN PEDRO CHICONCUAC Y SANTA MARIA CHICONCUAC - 247426	México	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC	247426	28-09-2018	30-11-2018	52,103.33	52,103.33	52,103.33	52,103.33	52,103.33	Metros Cuadrados	5.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301287179	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	253,944.13	253,864.13	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN PABLITO CHICONCUAC Y LAS JOYAS CHICONCUAC - 246846	México	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC	246846	28-09-2018	29-12-2018	253,864.13	253,864.13	253,864.13	253,864.13	253,864.13	Vivienda	5.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301287291	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,420.67	10,420.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE SAN PABLITO CHICONCUAC SAN PEDRO CHICONCUAC Y SANTA MARIA CHICONCUAC - 247444	México	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC	247444	28-09-2018	26-10-2018	10,420.67	10,420.67	10,420.67	10,420.67	10,420.67	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301287294	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,420.67	10,420.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE SAN PABLITO CHICONCUAC SAN PEDRO CHICONCUAC Y SANTA MARIA CHICONCUAC - 247451	México	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC	247451	28-09-2018	26-10-2018	10,420.67	10,420.67	10,420.67	10,420.67	10,420.67	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301287315	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16,240.00	16,240.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE MURO EN LAS COMUNIDADES DE SAN PABLITO CHICONCUAC SAN PEDRO CHICONCUAC Y SANTA MARIA CHICONCUAC - 247486	México	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC	247486	28-09-2018	26-10-2018	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	Metros lineales	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301287257	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	216,424.50	212,713.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRCCION DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE SAN PABLITO CHICONCUAC SAN PEDRO CHICONCUAC LAS JOYAS CHICONCUAC Y SANTA MARIA CHICONCUAC - 247285	México	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC	247285	28-09-2018	28-12-2018	212,713.80	212,713.80	212,713.80	212,713.80	212,713.80	Metros Cuadrados	6.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301287264	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,953.75	180,953.75	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRCCION DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE SAN PABLITO CHICONCUAC SAN PEDRO CHICONCUAC LAS JOYAS CHICONCUAC Y SANTA MARIA CHICONCUAC - 247320	México	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC	247320	28-09-2018	28-12-2018	180,953.75	180,953.75	180,953.75	180,953.75	180,953.75	Metros Cuadrados	5.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX180401401809	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,209.82	22,209.82	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA AUDIENCIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TONATICO ESTADO DE MEXICO - 254649	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	254649	20-08-2018	28-09-2018	22,209.82	22,209.82	22,209.82	22,209.82	22,209.82	Metros Cuadrados	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180401401855	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	54,933.38	54,933.38	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AXAPUSCO CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 256273	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	256273	28-09-2018	28-11-2018	54,933.38	54,933.38	54,933.38	54,933.38	54,933.38	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180401401869	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,077.29	48,077.29	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AXAPUSCO CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 256610	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	256610	28-09-2018	28-11-2018	48,077.29	48,077.29	48,077.29	48,077.29	48,077.29	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180401401910	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105,945.12	105,945.12	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES EN LA COLONIA EL CALVARIO LERMA - 258272	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LERMA	258272	28-09-2018	15-12-2018	105,945.12	105,945.12	105,945.12	105,945.12	105,945.12	Otros	2.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180401404517	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	37,839.94	37,839.94	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE JUCHITEPEC - 342035	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC	342035	01-10-2018	30-11-2018	37,839.94	37,839.94	37,839.94	37,839.94	37,839.94	Otros	3.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180401404519	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,613.31	12,613.31	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE JUCHITEPEC - 342069	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC	342069	01-10-2018	30-11-2018	12,613.31	12,613.31	12,613.31	12,613.31	12,613.31	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180401404527	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	58,698.28	58,698.28	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE JUCHITEPEC - 342190	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC	342190	01-10-2018	14-12-2018	58,698.28	58,698.28	58,698.28	58,698.28	58,698.28	Otros	2.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180401404624	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	458,481.69	458,481.69	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHITEPEC Y DELEGACIÓN DE CUJINGO - 343821	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC	343821	01-10-2018	31-12-2018	458,481.69	458,481.69	458,481.69	458,481.69	458,481.69	Otros	9.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180401405285	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	312,727.27	312,727.27	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN ANTONIO LA ISLA - 357450	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	357450	28-09-2018	31-12-2018	312,727.27	312,727.27	312,727.27	312,727.27	312,727.27	Metros Cuadrados	379.57	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180401401655	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,071.12	20,203.14	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA COLONIA LAS ADOBERAS EN EL MUNICIPIO DE TULTEPEC - 246221	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	246221	17-09-2018	15-12-2018	20,203.14	20,203.14	20,203.14	20,203.14	20,203.14	20,203.14	Otros	23.20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX180401401659	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,071.12	20,203.14	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN EL BARRIO TLALMIMINOLPAN EN EL MUNICIPIO DE TULTEPEC - 246333	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	246333	17-09-2018	15-12-2018	20,203.14	20,203.14	20,203.14	20,203.14	20,203.14	20,203.14	Otros	23.20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX180401401679	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,695.17	8,308.85	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO JAJALPA EN EL MUNICIPIO DE TULTEPEC - 247266	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	247266	17-09-2018	15-12-2018	8,308.85	8,308.85	8,308.85	8,308.85	8,308.85	8,308.85	Metros Cuadrados	16.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX180401401683	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23,390.34	8,308.85	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN PABLITO EN EL MUNICIPIO DE TULTEPEC - 247374	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	247374	17-09-2018	15-12-2018	8,308.85	8,308.85	8,308.85	8,308.85	8,308.85	Metros Cuadrados	16.00	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180401401692	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,381.64	3,859.88	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL BARRIO TLALMIMINOLPAN EN EL MUNICIPIO DE TULTEPEC - 247573	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	247573	17-09-2018	15-12-2018	3,859.88	3,859.88	3,859.88	3,859.88	3,859.88	Metros Cuadrados	12.05	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180401401722	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	884,422.31	884,422.31	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN IXTAPAN DE LA SAL YAUTEPEC - 251109	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	251109	28-09-2018	28-12-2018	884,422.31	884,422.31	884,422.31	884,422.31	884,422.31	Metros Cuadrados	21.00	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180401401757	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	133,125.02	133,125.02	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS FIRMES EN SAN MARTÍN LAS RAJAS LERMA - 253285	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LERMA	253285	28-09-2018	15-12-2018	133,125.02	133,125.02	133,125.02	133,125.02	133,125.02	Otros	3.00	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180401401777	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	88,750.01	88,750.01	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES EN LA UNIDAD HUITZIZILAPAN - 253869	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE LERMA	253869	28-09-2018	15-12-2018	88,750.01	88,750.01	88,750.01	88,750.01	88,750.01	Otros	2.00	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180401401810	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29,060.00	22,623.71	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	TOLUCA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN SAN CARLOS TLACHALOYA - 254657	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	254657	28-09-2018	28-12-2018	22,623.71	22,623.71	22,623.71	22,623.71	22,623.71	Otros	71.00	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180401401872	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48,077.37	48,077.37	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AXAPUSCO CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 256648	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	256648	28-09-2018	28-11-2018	48,077.37	48,077.37	48,077.37	48,077.37	48,077.37	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180401401940	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,000.00	110,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COL RICARDO FLORES MAGON ZINACANTEPEC - 262570	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	262570	28-09-2018	31-12-2018	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	Vivienda	2.00	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180401403496	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	313,976.39	313,899.13	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PAPALOTLA BARRIOS MAZATLA COXOTLA IXAYOC - 326636	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE PAPALOTLA	326636	31-10-2018	31-12-2018	313,899.13	313,899.13	313,899.13	313,899.13	313,899.13	Otros	7.00	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180401404524	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	58,698.28	58,698.28	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE JUCHITEPEC Y DELEGACIÓN DE CUIJINGO - 342182	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC	342182	01-10-2018	14-12-2018	58,698.28	58,698.28	58,698.28	58,698.28	58,698.28	Otros	2.00	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180401404544	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29,349.14	29,349.14	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHITEPEC - 342773	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC	342773	01-10-2018	14-12-2018	29,349.14	29,349.14	29,349.14	29,349.14	29,349.14	Otros	1.00	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX180301288608	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	380,568.49	380,568.49	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES PLAN DEL MAGUEY - 258538	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	258538	28-10-2018	31-12-2018	380,568.49	380,568.49	380,568.49	380,568.49	380,568.49	Metros Cuadrados	742.53	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180301288623	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CERRO DEL CHIRIMOYO TEJUPILCO - 258620	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	258620	28-09-2018	31-12-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Vivienda	3.00	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180301288630	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CERRO GORDO TEJUPILCO - 258651	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	258651	28-10-2018	31-12-2018	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180301288639	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CUADRILLA DE LEONES TEJUPILCO - 258676	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	258676	28-10-2018	31-12-2018	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180301288674	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LA ESTANCIA DE IXTAPAN TEJUPILCO - 258821	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	258821	28-10-2018	31-12-2018	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180301288679	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LLANO GRANDE TEJUPILCO - 258837	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	258837	28-10-2018	31-12-2018	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Vivienda	4.00	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180301288550	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	654,632.51	654,632.51	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES ANTIMONIO DE PANTOJA TEJUPILCO - 258136	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	258136	28-09-2018	31-12-2018	654,632.51	654,632.51	654,632.51	654,632.51	654,632.51	Metros lineales	836.75	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180301288647	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EL CIRUELO TEJUPILCO - 258701	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	258701	28-10-2018	31-12-2018	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180301288654	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ECINOS VERDES TEJUPILCO - 258738	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	258738	28-10-2018	31-12-2018	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180301288677	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LA GUITARRA TEJUPILCO - 258827	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	258827	28-10-2018	31-12-2018	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180301288701	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RINCON DEL SAUZ OCOTEPEC TEJUPILCO - 258907	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	258907	28-09-2018	31-12-2018	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Vivienda	1.00	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX180301288710	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZAPOTE DEL ANCON TEJUPILCO - 258953	México	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	258953	28-09-2018	31-12-2018	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Vivienda	2.00	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX180301288671	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	84,771.64	84,771.64	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EJIDOS DE TEQUISISTLAN PRIMERO TEQUISISTLAN TEZOYUCA	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	258807	28-09-2018	25-11-2018	84,771.64	84,771.64	84,771.64	84,771.64	84,771.64	Metros Cuadrados	15.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301288717	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,671.53	6,671.53	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	TEZOYUCA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EJIDOS DE TEQUISISTLAN PRIMERO TEQUISISTLAN TEZOYUCA - 258983	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	258983	28-09-2018	25-11-2018	6,671.53	6,671.53	6,671.53	6,671.53	6,671.53	Metros Cuadrados	16.35	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301288722	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,057.42	13,057.42	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	TEZOYUCA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EJIDOS DE TEQUISISTLAN PRIMERO TEQUISISTLAN TEZOYUCA - 259009	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	259009	28-09-2018	25-11-2018	13,057.42	13,057.42	13,057.42	13,057.42	13,057.42	Metros Cuadrados	32.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301288723	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,166.18	130,166.18	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	TEZOYUCA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EJIDOS DE TEQUISISTLAN PRIMERO TEQUISISTLAN TEZOYUCA - 259022	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	259022	28-09-2018	25-11-2018	130,166.18	130,166.18	130,166.18	130,166.18	130,166.18	Metros Cuadrados	319.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301288732	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	29,550.58	29,550.58	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	TEZOYUCA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EJIDOS DE TEQUISISTLAN PRIMERO TEQUISISTLAN TEZOYUCA - 259058	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	259058	28-09-2018	25-11-2018	29,550.58	29,550.58	29,550.58	29,550.58	29,550.58	Metros Cuadrados	72.42	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301288734	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,045.47	12,045.47	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	TEZOYUCA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EJIDOS DE TEQUISISTLAN PRIMERO TEQUISISTLAN TEZOYUCA - 259065	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	259065	28-09-2018	25-11-2018	12,045.47	12,045.47	12,045.47	12,045.47	12,045.47	Metros Cuadrados	29.52	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301288745	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,850.85	22,850.85	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	TEZOYUCA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EJIDOS DE TEQUISISTLAN PRIMERO TEQUISISTLAN TEZOYUCA - 259089	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	259089	28-09-2018	25-11-2018	22,850.85	22,850.85	22,850.85	22,850.85	22,850.85	Metros lineales	31.09	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301288675	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	57,742.77	57,742.77	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EJIDOS DE TEQUISISTLAN PRIMERO TEQUISISTLAN TEZOYUCA	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	258822	28-09-2018	25-11-2018	57,742.77	57,742.77	57,742.77	57,742.77	57,742.77	Metros Cuadrados	10.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301288714	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	31,419.42	31,419.42	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	TEZOYUCA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EJIDOS DE TEQUISISTLAN PRIMERO TEQUISISTLAN TEZOYUCA - 258974	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	258974	28-09-2018	25-11-2018	31,419.42	31,419.42	31,419.42	31,419.42	31,419.42	Metros Cuadrados	77.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX180301288724	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,375.11	15,375.11	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	TEZOYUCA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EJIDOS DE TEQUISISTLAN PRIMERO TEQUISISTLAN TEZOYUCA - 259028	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	259028	28-09-2018	25-11-2018	15,375.11	15,375.11	15,375.11	15,375.11	15,375.11	Metros Cuadrados	37.68	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301288730	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	54,269.91	54,269.91	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	TEZOYUCA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EJIDOS DE TEQUISISTLAN PRIMERO TEQUISISTLAN TEZOYUCA - 259047	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	259047	28-09-2018	25-11-2018	54,269.91	54,269.91	54,269.91	54,269.91	54,269.91	Metros Cuadrados	133.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301288742	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	34,142.87	34,142.87	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EJIDOS DE TEQUISISTLAN PRIMERO TEQUISISTLAN TEZOYUCA - 259082	México	Tezoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEZOYUCA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	259082	28-09-2018	25-11-2018	34,142.87	34,142.87	34,142.87	34,142.87	34,142.87	Metros Cuadrados	25.06	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301286606	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	274,702.56	274,702.56	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EL ZOPILOTE TLATLAYA - 236659	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	236659	28-09-2018	31-12-2018	274,702.56	274,702.56	274,702.56	274,702.56	274,702.56	Metros Cuadrados	22.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301286614	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	45,037.10	45,037.10	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EL ZOPILOTE TLATLAYA - 236751	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	236751	28-09-2018	31-12-2018	45,037.10	45,037.10	45,037.10	45,037.10	45,037.10	Metros Cuadrados	5.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301286623	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,475,623.70	2,475,623.70	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN PEDRO LIMON TLATLAYA - 236872	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	236872	28-09-2018	31-12-2018	2,475,623.70	2,475,623.70	2,475,623.70	2,475,623.70	2,475,623.70	Vivienda	45.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301286635	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,277.20	1,100,277.20	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS LA COFRADIA TLATLAYA - 237002	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	237002	28-09-2018	31-12-2018	1,100,277.20	1,100,277.20	1,100,277.20	1,100,277.20	1,100,277.20	Vivienda	20.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301286609	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,918.40	998,918.40	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	COSNTRUCCION DE TECHO FIRME LA COFRADIA TLATLAYA - 236711	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	236711	28-09-2018	31-12-2018	998,918.40	998,918.40	998,918.40	998,918.40	998,918.40	Metros Cuadrados	80.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301286621	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,925,485.53	1,925,485.53	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIOS TLATLAYA - 236830	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	236830	28-09-2018	31-12-2018	1,925,485.53	1,925,485.53	1,925,485.53	1,925,485.53	1,925,485.53	Vivienda	35.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301286603	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	274,702.56	274,702.56	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EL TERRONCILLO TLATLAYA - 236635	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	236635	28-09-2018	31-12-2018	274,702.56	274,702.56	274,702.56	274,702.56	274,702.56	Metros Cuadrados	22.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301286591	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	246,583.62	246,583.62	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EL ZOPILOTE TLATLAYA - 236485	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	236485	28-09-2018	31-12-2018	246,583.62	246,583.62	246,583.62	246,583.62	246,583.62	Metros lineales	80.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301286595	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	205,486.35	205,486.35	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EL TERRONCILLO TLATLAYA - 236515	México	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	236515	28-09-2018	31-12-2018	205,486.35	205,486.35	205,486.35	205,486.35	205,486.35	Metros lineales	15.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX180301289030	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	165,000.00	165,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN JUAN DE LAS HUERTAS ZAP DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ZINACANTEPEC - 263279	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	263279	28-09-2018	31-12-2018	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	Vivienda	3.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301289045	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,000.00	110,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZAP TRESCIENTOS TREINTA Y UNO ZINACANTEPEC - 263506	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	263506	28-09-2018	31-12-2018	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	Vivienda	2.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301289046	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,000.00	110,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZAP CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE ZINACANTEPEC - 263514	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	263514	28-09-2018	31-12-2018	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	Vivienda	2.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301289042	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	165,000.00	165,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TEJALPA ZINACANTEPEC - 263420	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	263420	28-09-2018	31-12-2018	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	Vivienda	3.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301289044	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	165,000.00	165,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZAP DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO ZINACANTEPEC - 263496	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	263496	28-09-2018	31-12-2018	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	Vivienda	3.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301289027	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,000.00	110,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SN ANTONIO ACAHUALCO ZAP QUINIENTOS OCHENTA Y UNO ZINACANTEPEC - 263237	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	263237	28-09-2018	31-12-2018	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	Vivienda	2.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301289039	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,000.00	110,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN STA MA DEL MONTE ZAP CIENTO SESENTA Y OCHO ZINACANTEPEC - 263381	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	263381	28-09-2018	31-12-2018	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	Vivienda	2.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX180301289047	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	165,000.00	165,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZAP QUINIENTOS SETENTA Y SIETE ZINACANTEPEC - 263520	México	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	263520	28-09-2018	31-12-2018	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	Vivienda	3.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	