

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION			
2020	4	MEX200401801920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	545,000.00	545,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 215392	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215392	01-12-2020	31-12-2020	0.00	541,855.62	541,855.62	0.00	0.00	Metros lineales		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200401798366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,724,000.00	1,724,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VALLE DE ALLENDE - 171729	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCOYOTL	171729	01-11-2020	30-12-2020	0.00	1,716,908.31	1,716,908.31	0.00	0.00	Metros Cuadrados		1,920	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200401801911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ LA AURORA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO - 215333	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215333	01-12-2020	31-12-2020	0.00	997,647.25	997,647.25	0.00	0.00	Metros Cuadrados		280	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200401801924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	545,000.00	545,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO - 215416	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215416	01-12-2020	31-12-2020	0.00	543,536.25	543,536.25	0.00	0.00	Metros lineales		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200401801929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	2,600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO COLONIA EL SOL EN CALLE TRES - 215463	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215463	01-12-2020	31-12-2020	0.00	2,584,093.79	2,584,093.79	0.00	0.00	Metros Cuadrados		1,280	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200401801935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	885,000.00	885,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 215498	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215498	01-12-2020	31-12-2020	0.00	882,286.64	882,286.64	0.00	0.00	Metros lineales		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301718805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,500,000.00	7,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE LUVIANOS - 98648	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	98648	01-10-2020	30-11-2020	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,256,475.54	7,256,475.54		Metros lineales		1,330	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301718821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,800,000.00	4,800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD ESTUTEMPAN VARIAS CALLES - 98928	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98928	01-10-2020	31-12-2020	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Otros	3,936	1.65	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301718823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,040,000.00	2,040,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHO LA VIRGEN SAN PEDRO EL ALTO PARTE UNO - 98935	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98935	01-10-2020	31-12-2020	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1,688	1.18	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301718812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,920,000.00	1,920,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN CALLE COLINDANDO A RANCHO LOS CEDROS - 98864	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98864	01-10-2020	31-12-2020	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1,572	1.91	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301718813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN CAMINO COLINDANDO A PICACHO - 98889	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98889	01-10-2020	31-12-2020	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	Otros	486	3.09	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301718818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,760,000.00	8,760,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PARAJE LA TUZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE DOLORES MUNICIPIO DE TEMOAYA - 98916	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CONCURSOS Y CONTRATOS	98916	01-10-2020	30-11-2020	8,760,000.00	8,760,000.00	8,760,000.00	7,447,229.50	7,447,229.50		Metros lineales	600	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301718826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,360,000.00	3,360,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD FRESNO NICHÍ PARTE UNO - 98950	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN	98950	01-10-2020	31-12-2020	3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	Otros	2,806	2.21	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200401801895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,250,000.00	2,250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO JUÁREZ PANTITLÁN EN AVENIDA JOSÉ DEL PILAR - 215197	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215197	01-12-2020	31-12-2020	0.00	2,241,483.58	2,241,483.58	0.00	0.00		Metros lineales	960	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION			
2020	4	MEX200401801898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ LA AURORA EN ESCUELA PRIMARIA TELPOCHCALLI - 215231	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215231	01-12-2020	31-12-2020	0.00	571,026.99	571,026.99	0.00	0.00	Metros Cuadrados	144	100.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX200401801908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO JUÁREZ PANTITLÁN EN CALLE ONCE - 215311	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215311	01-12-2020	31-12-2020	0.00	1,296,925.70	1,296,925.70	0.00	0.00	Metros lineales	480	100.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX200401801915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	545,000.00	545,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL ASENTAMIENTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN CALLE EMILIO PORTES GIL - 215346	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL	215346	01-12-2020	31-12-2020	0.00	543,260.02	543,260.02	0.00	0.00	Metros lineales	100	100.00	Validado avances	Sin observaciones			