

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX180301287209	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,642.92	120,642.92	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS CHIVAS EL CERRO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247052	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247052	28-09-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	2	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287213	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,964.39	180,964.39	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO SHAXNI EL RINCON DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247072	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247072	28-09-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	3	0	0	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observación: Solicitar cancelación en lugar de validación, trimestre:3.0, usuario:aldorism, fecha:2021-10-22), obs2: (observación: atender observaciones por la SHCP, trimestre:3.0, usuario:jeronomohernandez, fecha:2021-10-22), obs3:)
2021	3	MEX180301287194	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	241,285.85	241,285.85	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TIXMADEJE BARRIOS DOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 246957	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	246957	28-09-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	4	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287250	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	301,607.31	301,607.31	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE MADO SECTOR DOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247243	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247243	28-09-2018	31-12-2018	301,607.31	301,607.31	301,607.31	301,607.31	301,607.31	Vivienda	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287267	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	54,461.33	54,461.33	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LAS CHIVAS EL CERRO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247338	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247338	28-09-2018	31-12-2018	54,461.33	54,461.33	54,461.33	54,461.33	54,461.33	Metros Cuadrados	58	58	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287289	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	446,958.51	446,958.51	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247437	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247437	28-09-2018	31-12-2018	446,958.51	446,958.51	446,958.51	446,958.51	446,958.51	Metros Cuadrados	476	476	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287297	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	828,823.93	828,823.93	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO SAHXNI EJIDO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247454	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247454	28-09-2018	31-12-2018	828,823.93	828,823.93	828,823.93	828,823.93	828,823.93	Otros	1400	1400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287320	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	113,776.23	113,776.23	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE TIXMADEJE BARRIOS DOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247498	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247498	28-09-2018	31-12-2018	113,776.23	113,776.23	113,776.23	113,776.23	113,776.23	Metros Cuadrados	360	360	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287335	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56,888.11	56,888.11	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO BARRIO DOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247529	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247529	28-09-2018	31-12-2018	56,888.11	56,888.11	56,888.11	56,888.11	56,888.11	Metros Cuadrados	180	180	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX180301287285	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	262,916.77	262,916.77	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA NOPALERA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247407	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247407	28-09-2018	31-12-2018	262,916.77	262,916.77	262,916.77	262,916.77	262,916.77	Metros Cuadrados	280	280	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287310	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	186,485.38	186,485.38	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE SAN FRANCISCO SHAXNI ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247479	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247479	28-09-2018	31-12-2018	186,485.38	186,485.38	186,485.38	186,485.38	186,485.38	Otros	315	315	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287228	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	904,821.93	904,821.93	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VILLA DE ACAMBAY DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247137	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247137	28-09-2018	31-12-2018	904,821.93	904,821.93	904,821.93	904,821.93	904,821.93	Vivienda	15	15	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287233	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	603,214.62	603,214.62	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL ERMITAÑO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247163	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247163	28-09-2018	31-12-2018	603,214.62	603,214.62	603,214.62	603,214.62	603,214.62	Vivienda	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287265	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	676,071.70	676,071.70	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE TIXMADEJE BARRIOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247325	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247325	28-09-2018	31-12-2018	676,071.70	676,071.70	676,071.70	676,071.70	676,071.70	Metros Cuadrados	720	720	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287282	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	341,791.80	341,791.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE DOXTEJE BARRIO UNO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247397	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247397	28-09-2018	31-12-2018	341,791.80	341,791.80	341,791.80	341,791.80	341,791.80	Metros Cuadrados	364	364	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287247	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	301,607.31	301,607.31	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE DOXTEJE BARRIO UNO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247220	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247220	28-09-2018	31-12-2018	301,607.31	301,607.31	301,607.31	301,607.31	301,607.31	Vivienda	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287287	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	552,125.22	552,125.22	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE DATEJE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247424	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247424	28-09-2018	31-12-2018	552,125.22	552,125.22	552,125.22	552,125.22	552,125.22	Metros Cuadrados	588	588	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287329	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56,888.12	56,888.12	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO BARRIO UNO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247517	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247517	28-09-2018	31-12-2018	56,888.12	56,888.12	56,888.12	56,888.12	56,888.12	Metros Cuadrados	180	180	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	3	MEX180301287218	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	301,607.31	301,607.31	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVOBARRIO UNO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247091	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247091	28-09-2018	31-12-2018	301,607.31	301,607.31	301,607.31	301,607.31	301,607.31	Vivienda	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX180301287274	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	262,916.77	262,916.77	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO BARRIO UNO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247370	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247370	28-09-2018	31-12-2018	262,916.77	262,916.77	262,916.77	262,916.77	262,916.77	Metros Cuadrados	280	280	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX180301287277	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	262,916.77	262,916.77	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO BARRIO DOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247383	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247383	28-09-2018	31-12-2018	262,916.77	262,916.77	262,916.77	262,916.77	262,916.77	Metros Cuadrados	280	280	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX180301287243	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	603,214.62	603,214.62	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247199	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247199	28-09-2018	31-12-2018	603,214.62	603,214.62	603,214.62	603,214.62	603,214.62	Vivienda	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX180301287293	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	394,375.16	394,375.16	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN JUANICO SECTOR DOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247449	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247449	28-09-2018	31-12-2018	394,375.16	394,375.16	394,375.16	394,375.16	394,375.16	394,375.16	Metros Cuadrados	420	420	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287171	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	241,285.85	241,285.85	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SHAXNI EJIDO ACAMBAY - 246798	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	246798	28-09-2018	31-12-2018	241,285.85	241,285.85	241,285.85	241,285.85	241,285.85	241,285.85	Vivienda	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287225	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	301,607.31	301,607.31	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVOBARRIO DOS ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247117	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247117	28-09-2018	31-12-2018	301,607.31	301,607.31	301,607.31	301,607.31	301,607.31	301,607.31	Vivienda	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287239	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	844,500.47	844,500.47	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA TIXMADEJE TIXMADEJE GRANDE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 247180	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	247180	28-09-2018	31-12-2018	844,500.47	844,500.47	844,500.47	844,500.47	844,500.47	844,500.47	Vivienda	14	14	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX180301287466	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,958.96	47,958.96	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN VISTA HERMOSA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS - 248998	México	Almoloya de Alquisiras	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	248998	17-09-2018	28-09-2018	47,958.96	47,958.96	47,958.96	47,958.96	47,958.96	Metros lineales	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287371	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	338,256.00	338,256.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TRIGUILLOS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS - 248000	México	Almoloya de Alquisiras	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	248000	17-09-2018	09-11-2018	338,256.00	338,256.00	338,256.00	338,256.00	338,256.00	Metros Cuadrados	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287377	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	338,256.00	338,256.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RANCHO LOS PEREZ EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS - 248063	México	Almoloya de Alquisiras	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	248063	17-09-2018	09-11-2018	338,256.00	338,256.00	338,256.00	338,256.00	338,256.00	Metros Cuadrados	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287388	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225,504.00	225,504.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LLANO DE LAS CASAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS - 248248	México	Almoloya de Alquisiras	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	248248	17-09-2018	09-11-2018	225,504.00	225,504.00	225,504.00	225,504.00	225,504.00	Metros Cuadrados	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287392	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	338,256.00	338,256.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA UNIÓN RIVA PALACIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS - 248300	México	Almoloya de Alquisiras	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	248300	17-09-2018	09-11-2018	338,256.00	338,256.00	338,256.00	338,256.00	338,256.00	Metros Cuadrados	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287440	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	26,972.50	26,972.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN ANTONIO PACHUQUILLA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS - 248777	México	Almoloya de Alquisiras	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	248777	17-09-2018	09-11-2018	26,972.50	26,972.50	26,972.50	26,972.50	26,972.50	Metros Cuadrados	12.42	12.42	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287445	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	26,972.50	26,972.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN BUENOS AIRES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS - 248810	México	Almoloya de Alquisiras	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	248810	17-09-2018	09-11-2018	26,972.50	26,972.50	26,972.50	26,972.50	26,972.50	Metros Cuadrados	12.42	12.42	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287397	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112,752.00	112,752.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BUENOS AIRES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS - 248368	México	Almoloya de Alquisiras	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	248368	17-09-2018	09-11-2018	112,752.00	112,752.00	112,752.00	112,752.00	112,752.00	Metros Cuadrados	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287400	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	135,302.40	135,302.40	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOMA LARGA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS - 248395	México	Almoloya de Alquisiras	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	248395	17-09-2018	09-11-2018	135,302.40	135,302.40	135,302.40	135,302.40	135,302.40	Metros Cuadrados	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287456	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53,945.00	53,945.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CERRO DEL GUAYABO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS - 248925	México	Almoloya de Alquisiras	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	248925	17-09-2018	09-11-2018	53,945.00	53,945.00	53,945.00	53,945.00	53,945.00	Metros Cuadrados	12.42	12.42	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287508	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36,000.00	36,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EL CORTIJO AMATEPEC - 249395	México	Amatepec	Vivienda	MUNICIPIO DE AMATEPEC	249395	28-09-2018	31-12-2018	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	Otros	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	3	MEX180301287499	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,230.00	160,230.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EL ARRAYAN CINCUENTA ARROBAS AMATEPEC - 249285	México	Amatepec	Vivienda	MUNICIPIO DE AMATEPEC	249285	28-09-2018	31-12-2018	160,230.00	160,230.00	160,230.00	160,230.00	160,230.00	Metros Cuadrados	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX180301287514	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,000.00	72,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EL ARRAYAN CINCUENTA ARROBAS AMATEPEC - 249444	México	Amatepec	Vivienda	MUNICIPIO DE AMATEPEC	249444	28-09-2018	31-12-2018	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	Otros	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX180301287516	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	264,000.00	264,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EL BARRIO DE LA UVA AMATEPEC - 249468	México	Amatepec	Vivienda	MUNICIPIO DE AMATEPEC	249468	28-09-2018	31-12-2018	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	Otros	22	22	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX180301287520	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,280.00	5,280.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EL CORTIJO AMATEPEC - 249533	México	Amatepec	Vivienda	MUNICIPIO DE AMATEPEC	249533	28-09-2018	31-12-2018	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	Metros Cuadrados	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX180301287511	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	60,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE MURO FIRME LA PALMA AMATEPEC - 249424	México	Amatepec	Vivienda	MUNICIPIO DE AMATEPEC	249424	28-09-2018	31-12-2018	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Otros	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX180301287521	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,200.00	13,200.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION D EPISO FIRME BARRIO DE LA UVA AMATEPEC - 249543	México	Amatepec	Vivienda	MUNICIPIO DE AMATEPEC	249543	28-09-2018	31-12-2018	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	Metros Cuadrados	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX180301287494	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	137,340.00	137,340.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EL CORTIJO AMATEPEC - 249247	México	Amatepec	Vivienda	MUNICIPIO DE AMATEPEC	249247	28-09-2018	31-12-2018	137,340.00	137,340.00	137,340.00	137,340.00	137,340.00	Metros Cuadrados	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX180301287502	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	549,360.00	549,360.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME BARRIO DE LA UVA AMATEPEC - 249316	México	Amatepec	Vivienda	MUNICIPIO DE AMATEPEC	249316	28-09-2018	31-12-2018	549,360.00	549,360.00	549,360.00	549,360.00	549,360.00	Metros Cuadrados	24	24	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX180301287498	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,900.00	228,900.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LA PALMA AMATEPEC - 249266	México	Amatepec	Vivienda	MUNICIPIO DE AMATEPEC	249266	28-09-2018	31-12-2018	228,900.00	228,900.00	228,900.00	228,900.00	228,900.00	Metros Cuadrados	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX180301287705	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	#####	1,401,234.36	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN SALVADOR ATENCO SAN CRISTOBAL NEXQUIPAYAC SANTA ISABEL IXTAPAN NUEVA SANTA ROSA Y GRANIAS AMPLIACION SANT - 251101	México	Atenco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	251101	28-09-2018	16-11-2018	1,401,234.36	1,401,234.36	1,401,234.36	1,401,234.36	1,401,234.36	Otros	36	36	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX180301287281	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	36,070.75	36,070.75	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRCCION DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE SAN PABLITO CHICONCUAC SAN PEDRO CHICONCUAC LAS JOYAS CHICONCUAC Y SANTA MARIA CHICONCUAC - 247393	México	Chiconcuac	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC	247393	28-09-2018	26-10-2018	36,070.70	36,070.70	36,070.70	36,070.70	36,070.70	Metros Cuadrados	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX180301288383	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	149,301.30	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE VÍCUAROS Y EL ZAPOTE DONATO GUERRA - 255996	México	Donato Guerra	Vivienda	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	255996	17-09-2018	30-11-2018	149,301.30	149,301.30	149,301.30	149,301.30	149,301.30	Otros	27	27	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288344	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	#####	3,449,442.93	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS SAN MIGUEL KOOLTEPEC VÍCUAROS Y EL ZAPOTE DONATO GUERRA - 255635	México	Donato Guerra	Vivienda	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	255635	17-09-2018	30-11-2018	3,449,442.93	3,449,442.93	3,449,442.93	3,449,442.93	3,449,442.93	Otros	367	367	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288400	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	#####	1,587,791.34	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS DONATO GUERRA - 256185	México	Donato Guerra	Vivienda	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	256185	17-09-2018	30-11-2018	1,587,791.34	1,587,791.34	1,587,791.34	1,587,791.34	1,587,791.34	Vivienda	30	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288393	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	#####	1,588,707.43	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN SIMÓN DE LA LAGUNA DONATO GUERRA - 256072	México	Donato Guerra	Vivienda	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	256072	17-09-2018	30-11-2018	1,588,707.43	1,588,707.43	1,588,707.43	1,588,707.43	1,588,707.43	Vivienda	30	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288364	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	#####	3,219,137.81	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS SAN MIGUEL KOOLTEPEC VÍCUAROS Y EL ZAPOTE DONATO GUERRA - 255766	México	Donato Guerra	Vivienda	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	255766	17-09-2018	30-11-2018	3,219,137.81	3,219,137.81	3,219,137.81	3,219,137.81	3,219,137.81	Otros	230	230	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180401407344	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,432.39	0.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LAS CHIVAS ACAMBAY - 420457	México	Gobierno de la Entidad	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	420457	28-10-2018	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	21	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287824	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	312,656.48	312,656.48	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	IXTLAHUACA LA GUADALUPANA EL SAUCO CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 251481	México	Ixtlahuaca	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	251481	28-09-2018	28-12-2018	312,656.48	312,656.48	312,656.48	312,656.48	312,656.48	Otros	23	23	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287836	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,594.74	228,594.74	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	IXTLAHUACA BARRIO DE SHIRA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 251495	México	Ixtlahuaca	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	251495	28-09-2018	28-12-2018	228,594.74	228,594.74	228,594.74	228,594.74	228,594.74	Otros	11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287849	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	65,233.50	65,233.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	IXTLAHUACA BARRIO DE SHIRA CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 251511	México	Ixtlahuaca	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	251511	28-09-2018	28-12-2018	65,233.50	65,233.50	65,233.50	65,233.50	65,233.50	Otros	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX180301287856	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	39,140.32	39,140.32	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	IXTLAHUACA EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 251520	México	Ixtlahuaca	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	251520	28-09-2018	28-12-2018	39,140.32	39,140.32	39,140.32	39,140.32	39,140.32	Otros	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287827	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,156.32	95,156.32	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	IXTLAHUACA EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 251484	México	Ixtlahuaca	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	251484	28-09-2018	28-12-2018	95,156.32	95,156.32	95,156.32	95,156.32	95,156.32	Otros	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287832	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	187,032.06	1,079,867.81	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	IXTLAHUACA SAN MIGUEL EL ALTO CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 251491	México	Ixtlahuaca	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	251491	28-09-2018	28-12-2018	1,079,867.81	1,079,867.81	1,079,867.81	1,079,867.81	1,079,867.81	Otros	9	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287820	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,781.28	40,781.28	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	IXTLAHUACA BARRIO DE SHIRA CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 251476	México	Ixtlahuaca	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	251476	28-09-2018	28-12-2018	40,781.28	40,781.28	40,781.28	40,781.28	40,781.28	Otros	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287843	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,907.07	103,907.07	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	IXTLAHUACA EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 251504	México	Ixtlahuaca	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	251504	28-09-2018	28-12-2018	103,907.07	103,907.07	103,907.07	103,907.07	103,907.07	Otros	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287838	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	561,096.18	561,096.18	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	IXTLAHUACA LA GUADALUPANA EL SAUCO CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 251499	México	Ixtlahuaca	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	251499	28-09-2018	28-12-2018	561,096.18	561,096.18	561,096.18	561,096.18	561,096.18	Otros	27	27	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287852	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234,840.60	234,840.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	IXTLAHUACA LA GUADALUPANA EL SAUCO CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 251514	México	Ixtlahuaca	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	251514	28-09-2018	28-12-2018	234,840.60	234,840.60	234,840.60	234,840.60	234,840.60	Otros	18	18	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287747	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	714,122.91	714,122.91	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTILLO JILOTEPEC MEXICO - 251313	México	Jilotepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC ESTADO DE MEXICO	251313	28-09-2018	15-12-2018	714,122.91	714,122.91	714,122.91	714,122.91	714,122.91	Vivienda	52	52	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX180301287833	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	54,932.53	54,932.53	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE CANALEJAS TRES JILOTEPEC MEXICO - 251492	México	Jilotepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC ESTADO DE MEXICO	251492	28-09-2018	15-12-2018	54,932.53	54,932.53	54,932.53	54,932.53	54,932.53	Vivienda	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288130	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	246,200.90	246,200.90	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE CANALEJAS TRES JILOTEPEC MÉXICO - 253768	México	Jilotepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC ESTADO DE MÉXICO	253768	28-09-2018	15-12-2018	246,200.90	246,200.90	246,200.90	246,200.90	246,200.90	Otros	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288219	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,107.62	20,107.62	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS JILOTEPEC MEXICO - 254754	México	Jilotepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC ESTADO DE MÉXICO	254754	28-09-2018	15-12-2018	20,107.62	20,107.62	20,107.62	20,107.62	20,107.62	Otros	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287816	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	604,257.84	604,257.84	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LA VICTORIA JILOTEPEC MEXICO - 251471	México	Jilotepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC ESTADO DE MEXICO	251471	28-09-2018	15-12-2018	604,257.84	604,257.84	604,257.84	604,257.84	604,257.84	Vivienda	11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288147	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	294,432.00	294,432.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA DE LA CRUZ JILOTEPEC MÉXICO - 254040	México	Jilotepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC ESTADO DE MÉXICO	254040	28-09-2018	15-12-2018	294,432.00	294,432.00	294,432.00	294,432.00	294,432.00	Otros	11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288206	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	71,150.04	71,150.04	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA DE LA CRUZ JILOTEPEC MEXICO - 254705	México	Jilotepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC ESTADO DE MÉXICO	254705	28-09-2018	15-12-2018	71,150.04	71,150.04	71,150.04	71,150.04	71,150.04	Otros	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288227	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,309.62	6,309.62	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALDAMA JILOTEPEC MEXICO - 254771	México	Jilotepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC ESTADO DE MÉXICO	254771	28-09-2018	15-12-2018	6,309.62	6,309.62	6,309.62	6,309.62	6,309.62	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287794	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	#####	1,043,718.09	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALDAMA JILOTEPEC MEXICO - 251443	México	Jilotepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC ESTADO DE MEXICO	251443	28-09-2018	15-12-2018	1,043,718.09	1,043,718.09	1,043,718.09	1,043,718.09	1,043,718.09	Vivienda	19	19	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287811	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	549,325.31	549,325.31	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA DE LA CRUZ JILOTEPEC MEXICO - 251465	México	Jilotepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC ESTADO DE MEXICO	251465	28-09-2018	15-12-2018	549,325.31	549,325.31	549,325.31	549,325.31	549,325.31	Vivienda	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288044	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	54,932.53	54,932.53	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COSCOMATE DEL PROGRESO JILOTEPEC MÉXICO - 252682	México	Jilotepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC ESTADO DE MÉXICO	252682	28-09-2018	15-12-2018	54,932.53	54,932.53	54,932.53	54,932.53	54,932.53	Vivienda	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	México	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX180301286986	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	173,519.73	173,519.73	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAZATLA JILOTZINGO - 243488	México	Jilotzingo	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	243488	28-09-2018	30-10-2018	173,519.73	173,519.73	173,519.73	173,519.73	173,519.73	Metros Cuadrados	723	723	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301286988	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	173,279.73	173,279.73	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN JILOTZINGO - 243552	México	Jilotzingo	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	243552	28-09-2018	30-10-2018	173,279.73	173,279.73	173,279.73	173,279.73	173,279.73	Metros Cuadrados	722	722	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301286976	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	342,857.14	342,857.14	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS AYUCAN JILOTZINGO - 243260	México	Jilotzingo	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	243260	28-09-2018	30-10-2018	342,857.14	342,857.14	342,857.14	342,857.14	342,857.14	Metros Cuadrados	334	334	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301286946	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	#####	1,160,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA JILOTZINGO - 242688	México	Jilotzingo	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	242688	28-09-2018	28-12-2018	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	Vivienda	21	21	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301286960	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	328,571.43	328,571.43	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA JILOTZINGO - 242983	México	Jilotzingo	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	242983	28-09-2018	30-10-2018	328,571.43	328,571.43	328,571.43	328,571.43	328,571.43	Metros Cuadrados	333	333	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301286972	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	328,571.43	328,571.43	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA MAZATLA JILOTZINGO - 243183	México	Jilotzingo	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	243183	28-09-2018	30-10-2018	328,571.43	328,571.43	328,571.43	328,571.43	328,571.43	Metros Cuadrados	333	333	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301286949	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	#####	1,160,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA MAZATLA JILOTZINGO - 242770	México	Jilotzingo	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	242770	28-08-2018	28-12-2018	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	Vivienda	21	21	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301286954	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	#####	1,160,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS AYUCAN JILOTZINGO - 242845	México	Jilotzingo	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	242845	28-09-2018	28-12-2018	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	Vivienda	21	21	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287681	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	#####	1,399,627.16	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA CONASUPO BARRIO EL ÁGUILA SANTIAGO CASANDEJE JOCOTITLÁN - 251019	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	251019	27-09-2018	30-11-2018	1,399,627.16	1,399,627.16	1,399,627.16	1,399,627.16	1,399,627.16	Otros	135	135	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX180301287719	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	#####	3,155,031.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA RINCONADA BARRIO LA MESA SANTIAGO CASANDEJE JOCOTITLÁN - 251202	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	251202	27-09-2018	30-11-2018	3,155,031.80	3,155,031.80	3,155,031.80	3,155,031.80	3,155,031.80	Metros lineales	2000	2000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287720	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	#####	2,842,759.82	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAN MIGUEL EN COL SATELITE CON CONCRETO HIDRÁULICO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN JOCOTITLÁN - 251204	México	Jocotitlán	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	251204	27-09-2018	30-11-2018	2,842,759.82	2,842,759.82	2,842,759.82	2,842,759.82	2,842,759.82	Metros Cuadrados	355	355	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287682	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	662,706.47	659,509.23	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SANTA CLARA JOCOTITLÁN - 251027	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	251027	27-09-2018	30-11-2018	659,509.23	659,509.23	659,509.23	659,509.23	659,509.23	Metros lineales	472.8	472.8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287604	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	259,996.65	281,213.70	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JUAN COAJOMULCO JOCOTITLÁN - 250786	México	Jocotitlán	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	250786	27-09-2018	30-11-2018	281,213.70	281,213.70	281,213.70	281,213.70	281,213.70	Vivienda	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287605	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	467,994.01	506,184.70	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN JOCOTITLÁN - 250792	México	Jocotitlán	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	250792	27-09-2018	30-11-2018	506,184.70	506,184.70	506,184.70	506,184.70	506,184.70	Vivienda	9	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287636	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	51,999.33	103,832.75	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JUAN COAJOMULCO JOCOTITLÁN - 250893	México	Jocotitlán	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	250893	27-09-2018	30-11-2018	103,832.75	103,832.75	103,832.75	103,832.75	103,832.75	Vivienda	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287606	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	259,996.65	281,213.70	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTA MARIA CITENDEJE JOCOTITLÁN - 250793	México	Jocotitlán	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	250793	27-09-2018	30-11-2018	281,213.70	281,213.70	281,213.70	281,213.70	281,213.70	Vivienda	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287607	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	259,996.65	281,213.70	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTIAGO YECHE JOCOTITLÁN - 250794	México	Jocotitlán	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	250794	27-09-2018	30-11-2018	281,213.70	281,213.70	281,213.70	281,213.70	281,213.70	Vivienda	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287680	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	888,884.27	839,576.90	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO BARRIO SAN AGUSTÍN BARRIO EL PROGRESO CABECERA MUNICIPAL JOCOTITLÁN - 251003	México	Jocotitlán	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	251003	27-09-2018	30-11-2018	839,576.90	839,576.90	839,576.90	839,576.90	839,576.90	Otros	25	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX180301288006	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	828,283.63	828,119.98	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TEQUESQUIPAN TEMASCALTEPEC - 251986	México	Temascaltepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEMASCALTEPEC	251986	01-10-2018	30-11-2018	828,119.98	828,119.98	828,119.98	828,119.98	828,119.98	Otros	1052.64	1052.64	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287998	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	344,000.00	343,999.95	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TEQUESQUIPAN TEMASCALTEPEC - 251965	México	Temascaltepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEMASCALTEPEC	251965	01-10-2018	09-11-2018	343,999.95	343,999.95	343,999.95	343,999.95	343,999.95	Vivienda	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288008	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	#####	1,009,800.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE ATARASQUILLO TEMASCALTEPEC - 251994	México	Temascaltepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEMASCALTEPEC	251994	01-10-2018	30-11-2018	1,009,800.00	1,009,800.00	1,009,800.00	1,009,800.00	1,009,800.00	Otros	1283.35	1283.35	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288009	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	831,946.34	831,924.34	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TEQUESQUIPAN TEMASCALTEPEC - 252001	México	Temascaltepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEMASCALTEPEC	252001	01-10-2018	30-11-2018	831,924.34	831,924.34	831,924.34	831,924.34	831,924.34	Metros Cuadrados	1465.82	1465.82	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288003	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	54,008.86	54,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TEQUESQUIPAN TEMASCALTEPEC - 251976	México	Temascaltepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEMASCALTEPEC	251976	01-10-2018	09-11-2018	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	Metros Cuadrados	204.4	204.4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288005	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	27,875.54	27,844.40	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE ATARASQUILLO TEMASCALTEPEC - 251984	México	Temascaltepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEMASCALTEPEC	251984	01-10-2018	09-11-2018	27,844.40	27,844.40	27,844.40	27,844.40	27,844.40	Metros Cuadrados	105.5	105.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288014	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	#####	1,348,200.59	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TEMASCALTEPEC - 252009	México	Temascaltepec	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEMASCALTEPEC	252009	01-10-2018	30-11-2018	1,348,200.59	1,348,200.59	1,348,200.59	1,348,200.59	1,348,200.59	Metros Cuadrados	2376.17	2376.17	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288016	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	#####	3,147,000.33	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOS MARGENES DE RÍO VADO EN TEMASCALTEPEC - 252012	México	Temascaltepec	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEMASCALTEPEC	252012	01-10-2018	30-11-2018	3,147,000.33	3,147,000.33	3,147,000.33	3,147,000.33	3,147,000.33	Otros	30	30	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288530	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,225.81	103,225.81	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	TEMOAYA CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA CAÑADA - 257894	México	Temoaya	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	257894	28-09-2018	17-12-2018	103,225.81	103,225.81	103,225.81	103,225.81	103,225.81	Vivienda	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288112	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS TENANGO DEL VALLE CABECERA - 253441	México	Tenango del Valle	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE	253441	28-09-2018	10-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	6	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX180301287192	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	43,499.90	43,499.90	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ATLATONGO ZAPRES EN TEOTIHUACAN - 246946	México	Teotihuacán	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	246946	28-09-2018	14-12-2018	43,499.00	43,499.00	43,499.00	43,499.00	43,499.00	Metros Cuadrados	5	5	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288464	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	315,789.47	313,917.93	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES DE CABECERA MUNICIPAL SANTO TOMAS APIPIHUASCO CONCEPCION	México	Tepetlaoxtoc	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	256910	01-10-2018	17-12-2018	313,917.93	313,917.93	313,917.93	313,917.93	313,917.93	Vivienda	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288440	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	894,736.84	889,434.14	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES DE CABECERA MUNICIPAL SANTO TOMAS APIPIHUASCO CONCEPCION JOLALPAN SAN JUAN TOTOLAPAN - 256692	México	Tepetlaoxtoc	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	256692	01-10-2018	17-12-2018	889,434.14	889,434.14	889,434.14	889,434.14	889,434.14	Vivienda	17	17	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288453	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,526.32	470,876.90	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES DE CABECERA MUNICIPAL SANTO TOMAS APIPIHUASCO CONCEPCION JOLALPAN SAN JUAN TOTOLAPAN - 256826	México	Tepetlaoxtoc	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	256826	01-10-2018	17-12-2018	470,876.90	470,876.90	470,876.90	470,876.90	470,876.90	Vivienda	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288390	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	#####	1,307,991.38	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES DE CABECERA MUNICIPAL SANTO TOMAS APIPIHUASCO CONCEPCION JOLALPAN SAN JUAN TOTOLAPAN - 256038	México	Tepetlaoxtoc	Vivienda	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	256038	01-10-2018	17-12-2018	1,307,991.38	1,307,991.38	1,307,991.38	1,307,991.38	1,307,991.38	Vivienda	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301288426	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16,305.37	16,305.37	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL TIMILPAN ESTADO DE MEXICO - 256529	México	Timilpan	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TIMILPAN	256529	28-09-2018	17-11-2018	16,305.37	16,305.37	16,305.37	16,305.37	16,305.37	Otros	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287630	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,925.66	153,158.28	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 250880	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	250880	28-09-2018	30-11-2018	153,158.28	153,158.28	153,158.28	153,158.28	153,158.28	Metros Cuadrados	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287642	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,925.66	153,158.28	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TLALMANALCO DE VELAZQUEZ MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 250908	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	250908	28-09-2018	30-11-2018	153,158.28	153,158.28	153,158.28	153,158.28	153,158.28	Metros Cuadrados	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION			
2021	3	MEX180301287645	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,608.40	72,572.01	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 250912	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	250912	28-09-2018	30-11-2018	72,572.01	72,572.01	72,572.01	72,572.01	72,572.01	Metros Cuadrados	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2021	3	MEX180301287662	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	82,981.03	82,939.44	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 250956	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	250956	28-09-2018	30-11-2018	82,939.44	82,939.44	82,939.44	82,939.44	82,939.44	82,939.44	Metros Cuadrados	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX180301287671	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	93,353.66	93,306.87	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 250985	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	250985	28-09-2018	30-11-2018	93,306.87	93,306.87	93,306.87	93,306.87	93,306.87	93,306.87	Metros Cuadrados	9	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX180301287686	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	87,408.60	91,687.75	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 251040	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	251040	28-09-2018	30-11-2018	91,687.75	91,687.75	91,687.75	91,687.75	91,687.75	91,687.75	Metros lineales	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX180301287619	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,925.66	153,158.28	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 250834	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	250834	28-09-2018	30-11-2018	153,158.28	153,158.28	153,158.28	153,158.28	153,158.28	153,158.28	Metros Cuadrados	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX180301287648	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	82,981.03	82,939.44	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 250925	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	250925	28-09-2018	30-11-2018	82,939.44	82,939.44	82,939.44	82,939.44	82,939.44	82,939.44	82,939.44	Metros Cuadrados	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287673	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	93,353.66	93,306.87	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TLALMANALCO DE VELAZQUEZ MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 250991	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	250991	28-09-2018	30-11-2018	93,306.87	93,306.87	93,306.87	93,306.87	93,306.87	93,306.87	93,306.87	Metros Cuadrados	9	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287650	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,608.40	72,572.01	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 250930	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	250930	28-09-2018	30-11-2018	72,572.01	72,572.01	72,572.01	72,572.01	72,572.01	72,572.01	Metros Cuadrados	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX180301287660	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	93,353.66	93,306.87	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 250951	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	250951	28-09-2018	30-11-2018	93,306.87	93,306.87	93,306.87	93,306.87	93,306.87	93,306.87	93,306.87	Metros Cuadrados	9	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287687	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	87,408.60	91,687.75	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 251041	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	251041	28-09-2018	30-11-2018	91,687.75	91,687.75	91,687.75	91,687.75	91,687.75	91,687.75	91,687.75	Metros lineales	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287688	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	87,408.60	91,687.75	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 251049	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	251049	28-09-2018	30-11-2018	91,687.75	91,687.75	91,687.75	91,687.75	91,687.75	91,687.75	91,687.75	Metros lineales	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX180301287677	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,726.38	103,674.30	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TLALMANALCO DE VELAZQUEZ MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 250997	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	250997	28-09-2018	30-11-2018	103,674.30	103,674.30	103,674.30	103,674.30	103,674.30	Metros Cuadrados	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287700	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	87,408.60	91,687.75	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN TLALMANALCO DE VELAZQUEZ MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 251085	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	251085	28-09-2018	30-11-2018	91,687.75	91,687.75	91,687.75	91,687.75	91,687.75	Metros lineales	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287625	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,925.66	191,447.85	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 250869	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	250869	28-09-2018	30-11-2018	191,447.85	191,447.85	191,447.85	191,447.85	191,447.85	Metros Cuadrados	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287628	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,925.66	191,447.85	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 250873	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	250873	28-09-2018	30-11-2018	191,447.85	191,447.85	191,447.85	191,447.85	191,447.85	Metros Cuadrados	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287631	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,925.66	153,158.28	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 250881	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	250881	28-09-2018	30-11-2018	153,158.28	153,158.28	153,158.28	153,158.28	153,158.28	Metros Cuadrados	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287632	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,925.66	153,158.28	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TLALMANALCO DE VELAZQUEZ MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 250884	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	250884	28-09-2018	30-11-2018	153,158.28	153,158.28	153,158.28	153,158.28	153,158.28	Metros Cuadrados	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287653	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	93,353.66	93,306.87	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 250935	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	250935	28-09-2018	30-11-2018	93,306.87	93,306.87	93,306.87	93,306.87	93,306.87	Metros Cuadrados	9	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287655	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,726.38	103,674.30	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 250939	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	250939	28-09-2018	30-11-2018	103,674.30	103,674.30	103,674.30	103,674.30	103,674.30	Metros Cuadrados	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287658	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,726.38	103,674.30	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 250945	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	250945	28-09-2018	30-11-2018	103,674.30	103,674.30	103,674.30	103,674.30	103,674.30	Metros Cuadrados	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287678	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	93,353.16	93,306.92	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TLALMANALCO DE VELAZQUEZ MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 250999	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	250999	28-09-2018	30-11-2018	93,306.92	93,306.92	93,306.92	93,306.92	93,306.92	Metros Cuadrados	9	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX180301287679	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	65,556.45	65,491.25	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO - 251001	México	Tlalmanalco	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	251001	28-09-2018	30-11-2018	65,491.25	65,491.25	65,491.25	65,491.25	65,491.25	Metros lineales	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

