

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210301959242	Proyecto de inversión	2021	7,500,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCÓN - 189003	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	189003	01-10-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009334	Proyecto de inversión	2021	520,000.00	520,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO ACATITLAN MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 276864	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	276864	01-11-2021	30-12-2021	520,000.00	520,000.00	520,000.00	519,999.99	519,999.99	Cuarto(s)	8	8	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008016	Proyecto de inversión	2021	6,092,400.00	5,526,897.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ENTRONQUE PUENTE DE FIERRO CERRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD EL JACAL - 228097	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228097	15-10-2021	31-12-2021	5,526,897.83	5,526,897.83	5,526,897.83	5,526,897.63	5,526,897.63	Metros lineales	694	694	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009249	Proyecto de inversión	2021	3,600,000.00	3,597,444.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN TENANCINGO LOCALIDAD TEPALCATEPEC DEL CAMINO TEPALCATEPEC TERRENATE - 273259	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	273259	29-11-2021	31-12-2021	3,597,444.76	3,597,444.76	3,597,444.76	3,597,444.76	3,535,419.85	Metros Cuadrados	1650	1650	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009264	Proyecto de inversión	2021	3,500,000.00	3,499,906.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN TENANCINGO LOCALIDAD CHALCHIHUAPAN DEL CAMINO DE LA TRINIDAD A CHALCHIHUAPAN - 273554	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	273554	29-11-2021	31-12-2021	3,499,906.55	3,499,906.55	3,499,906.55	3,499,906.55	3,439,563.33	Metros Cuadrados	4600	4600	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009267	Proyecto de inversión	2021	3,550,000.00	3,549,976.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TENANCINGO LOCALIDAD SAN MARTIN COAPAXTONGO EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 273577	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DE TENANCINGO	273577	29-11-2021	31-12-2021	3,549,976.85	3,549,976.85	3,549,976.85	3,549,976.85	3,488,770.35	Metros Cuadrados	2695	2695	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009268	Proyecto de inversión	2021	900,000.00	899,464.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TENANCINGO COLONIA SAN RAMON EN LA CALLE DEL POZO - 273581	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	273581	29-11-2021	31-12-2021	899,464.14	899,464.14	899,464.14	899,464.14	883,956.14	Metros Cuadrados	750	750	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210402009270	Proyecto de inversión	2021	450,000.00	449,805.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE PABLO GONZALEZ CASANOVA EN EL TRAMO DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL A CALLE HIDALGO - 273588	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DE TENANCINGO	273588	29-11-2021	31-12-2021	449,805.58	449,805.58	449,805.58	449,805.58	442,050.31	Metros lineales	221	221	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008134	Proyecto de inversión	2021	498,000.00	498,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHICOLAPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CHICOLAPAN DE JUÁREZ - 228842	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228842	15-10-2021	31-12-2021	429,018.10	429,018.10	429,018.10	429,018.10	429,018.10	Metros Cuadrados	660	660	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008150	Proyecto de inversión	2021	6,000,000.00	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO REAL EN EL MUNICIPIO DE LERMA EN LA COLONIA AGRÍCOLA ANALCO - 228971	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228971	15-10-2021	31-12-2021	5,839,074.47	5,839,074.47	5,839,074.47	5,839,074.47	5,839,074.47	Metros lineales	2000	2000	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301958851	Proyecto de inversión	2021	14,000,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS EN LOS BARRIOS CÓPORO Y MÉXICO DE SANTA MARÍA DEL MONTE MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC - 181231	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	181231	01-10-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	5371	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210301958812	Proyecto de inversión	2021	4,000,000.00	3,954,934.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILLERO MUNICIPIO DE POLOTITLÁN - 180412	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	180412	01-10-2021	31-12-2021	3,954,934.72	3,954,934.72	3,954,934.72	3,954,934.72	3,954,934.72	Metros lineales	1705	1705	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301958843	Proyecto de inversión	2021	13,500,000.00	11,552,612.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 181133	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	181133	01-10-2021	31-12-2021	11,552,612.55	11,552,612.55	11,552,612.55	11,552,612.55	11,552,612.55	Metros lineales	6336	6336	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301958846	Proyecto de inversión	2021	21,000,000.00	20,981,668.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO MUNICIPIO DE POLOTITLÁN - 181140	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	181140	01-10-2021	31-12-2021	20,981,668.74	20,981,668.74	20,981,668.74	20,981,668.74	20,981,668.74	Metros lineales	10467	10467	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301958850	Proyecto de inversión	2021	14,000,000.00	10,973,323.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OBRAJE MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 181206	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	181206	01-10-2021	31-12-2021	10,973,323.80	10,973,323.80	10,973,323.80	10,973,323.80	10,973,323.80	Metros lineales	5514	5514	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210301959253	Proyecto de inversión	2021	8,300,000.00	8,164,295.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 189268	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	189268	01-10-2021	31-12-2021	8,164,295.50	8,164,295.50	8,164,295.50	8,164,295.50	8,164,295.50	Metros lineales	12204	12204	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301959265	Proyecto de inversión	2021	7,000,000.00	6,704,019.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE TLECUILCO MUNICIPIO DE OCUILAN - 189614	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	189614	01-10-2021	31-12-2021	6,704,019.82	6,704,019.82	6,704,019.82	6,704,019.82	6,704,019.82	Pozo(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301959275	Proyecto de inversión	2021	16,000,000.00	15,995,506.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA EPIFANIA ZONA NORTE MUNICIPIO DE MORELOS - 189746	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	189746	01-10-2021	31-12-2021	15,995,506.15	15,995,506.15	15,995,506.15	15,995,506.15	15,995,506.15	Metros lineales	9921	9921	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301958901	Proyecto de inversión	2021	7,000,000.00	6,918,776.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE SOYANIQUEL PAN - 182037	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182037	01-10-2021	31-12-2021	6,918,776.77	6,918,776.77	6,918,776.77	6,918,776.77	6,918,776.77	Pozo(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301958910	Proyecto de inversión	2021	7,000,000.00	6,949,349.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE FABRICA PUEBLO NUEVO - 182231	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182231	01-10-2021	31-12-2021	6,949,349.66	6,949,349.66	6,949,349.66	6,949,349.66	6,949,349.66	Pozo(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301958913	Proyecto de inversión	2021	7,000,000.00	6,903,229.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SOYANIQUEL PAN - 182273	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182273	01-10-2021	31-12-2021	6,903,229.23	6,903,229.23	6,903,229.23	6,903,229.23	6,903,229.23	Pozo(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009337	Proyecto de inversión	2021	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD ARROYO SECO EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 276922	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	276922	01-11-2021	30-12-2021	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Cuarto(s)	3	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009342	Proyecto de inversión	2021	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CHIQUIUNTEPEC MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 276961	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	276961	01-11-2021	30-12-2021	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Cuarto(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009345	Proyecto de inversión	2021	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE GAVIA CHICA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 276994	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	276994	01-11-2021	30-12-2021	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Cuarto(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210402009352	Proyecto de inversión	2021	130,000.00	130,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIUO EN LA COMUNIDAD DE JESUS DEL MONTE MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277110	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277110	01-11-2021	31-12-2021	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Cuarto(s)	2	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009358	Proyecto de inversión	2021	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE HUEYATENCO MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277230	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277230	01-11-2021	31-12-2021	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Cuarto(s)	3	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009362	Proyecto de inversión	2021	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE NOXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277262	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277262	01-11-2021	31-12-2021	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Cuarto(s)	3	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009366	Proyecto de inversión	2021	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIUOS EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277284	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277284	01-11-2021	31-12-2021	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Cuarto(s)	3	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008850	Proyecto de inversión	2021	4,597,622.50	4,588,118.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE TRAMO DE CALLE INSURGENTES A CALLE PORFIRIO DIAZ EN XALATLACO - 255506	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XALATLACO	255506	29-10-2021	22-12-2021	4,588,118.39	4,588,118.39	4,588,118.39	4,588,118.39	4,588,118.39	Metros Cuadrados	3369.96	3369.96	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008852	Proyecto de inversión	2021	1,402,377.50	1,396,217.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE TRAMO DE CALLE CUAUHTEMOC A CALLE INSURGENTES EN XALATLACO - 255561	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XALATLACO	255561	29-10-2021	22-12-2021	1,396,217.06	1,396,217.06	1,396,217.06	1,396,217.06	1,396,217.06	Metros Cuadrados	1015.52	1015.52	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009368	Proyecto de inversión	2021	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE TEXCAPILLA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277309	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277309	01-11-2021	31-12-2021	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Cuarto(s)	3	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009371	Proyecto de inversión	2021	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277375	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277375	01-11-2021	31-12-2021	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Cuarto(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210402009372	Proyecto de inversión	2021	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SANTAMARIA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277392	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277392	01-11-2021	31-12-2021	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Cuarto(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009374	Proyecto de inversión	2021	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277413	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277413	01-11-2021	31-12-2021	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Cuarto(s)	3	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009375	Proyecto de inversión	2021	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277429	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277429	01-11-2021	31-12-2021	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Cuarto(s)	3	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009378	Proyecto de inversión	2021	130,000.00	130,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277457	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277457	01-11-2021	31-12-2021	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Cuarto(s)	2	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009382	Proyecto de inversión	2021	130,000.00	130,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277509	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277509	01-11-2021	31-12-2021	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Cuarto(s)	2	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009388	Proyecto de inversión	2021	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE VENTA MORALES MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277538	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277538	01-11-2021	31-12-2021	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Cuarto(s)	3	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008859	Proyecto de inversión	2021	2,000,000.00	1,999,377.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA PRIMARIA SAN AGUSTIN CANOHILLAS PRIMERA SECCION VILLA VICTORIA - 256004	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256004	01-11-2021	30-11-2021	1,999,377.21	1,999,377.21	1,999,377.21	1,999,377.21	1,999,377.21	Metros Cuadrados	2040	2040	100.00	Validado avances	{obs1: {observación:se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:1.0, usuario:jeronimoherandezd, fecha:2022-03-30}}
2022	1	MEX210402008862	Proyecto de inversión	2021	3,500,000.00	3,498,626.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN LUIS LA MANZANA SAN LUIS LA GAVIA VILLA VICTORIA - 256040	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256040	01-11-2021	30-11-2021	3,498,626.54	3,498,626.54	3,498,626.54	3,498,626.54	3,498,626.54	Metros Cuadrados	3689.66	3689.66	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210402008865	Proyecto de inversión	2021	4,000,000.00	3,997,983.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA HACIA LOMA DE GUADALUPE BARRIO DE RAMEJE VILA VICTORIA - 256099	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256099	01-11-2021	30-11-2021	3,997,983.22	3,997,983.22	3,997,983.22	3,997,983.22	3,997,983.22	Metros cuadrados de construcción	4532.49	4532.49	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008867	Proyecto de inversión	2021	3,000,000.00	2,996,673.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CENTRO TERCERA ETAPA BARRIO DE LOS REMEDIOS LOS REMEDIOS SUCHITEPEC VILA VICTORIA - 256110	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256110	01-11-2021	30-11-2021	2,996,673.74	2,996,673.74	2,996,673.74	2,996,673.74	2,996,673.74	Metros Cuadrados	3399.37	3399.37	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008870	Proyecto de inversión	2021	4,000,000.00	3,998,042.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA EXHACIENDA TURCIO SEGUNDA SECCIÓN VILLA VICTORIA - 256133	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256133	01-11-2021	30-11-2021	3,998,042.53	3,998,042.53	3,998,042.53	3,998,042.53	3,998,042.53	Metros Cuadrados	4514.39	4514.39	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008871	Proyecto de inversión	2021	2,000,000.00	1,997,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE LA IGLESIA HACIA LA SECUNDARIA SAN ROQUE VILLA VICTORIA - 256135	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256135	01-11-2021	30-11-2021	1,997,000.00	1,997,000.00	1,997,000.00	1,997,000.00	1,997,000.00	Metros Cuadrados	246743	246743	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008872	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,498,131.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA PRIMERA ETAPA SECCIÓN DE GUADALUPE VILLA VICTORIA - 256144	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256144	01-11-2021	30-11-2021	1,498,131.39	1,498,131.39	1,498,131.39	1,498,131.39	1,498,131.39	Metros Cuadrados	1581.28	1581.28	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402007980	Proyecto de inversión	2021	237,900.00	235,130.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA BRECHA A LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAYA EN LA LOCALIDAD CRUZ DEL NORTE - 227889	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	227889	15-10-2021	31-12-2021	235,130.71	235,130.71	235,130.71	235,130.71	235,130.71	Metros lineales	70	70	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210402008003	Proyecto de inversión	2021	465,500.00	464,998.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA CANCHA DE VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE TLATLAYA EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIÁN - 227997	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	227997	15-10-2021	31-12-2021	464,998.11	464,998.11	464,998.11	464,998.11	464,998.11	Metros lineales	170	170	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008004	Proyecto de inversión	2021	3,836,500.00	3,824,779.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO - 228001	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228001	15-10-2021	31-12-2021	3,824,779.07	3,824,779.07	3,824,779.07	3,824,779.07	3,824,779.07	Metros lineales	600	600	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008009	Proyecto de inversión	2021	8,463,000.00	7,541,383.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ENTRONQUE PUENTE DE FIERRO CERRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD SALITRE DEL CERRO - 228041	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228041	15-10-2021	31-12-2021	7,541,383.58	7,541,383.58	7,541,383.58	7,541,383.58	7,541,383.58	Kilómetro lineal	986	986	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008014	Proyecto de inversión	2021	20,531,500.00	20,519,574.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO DE LOS LIRIOS A LA CUMBRE EN EL MUNICIPIO DE TEXCALITLÁN EN LA LOCALIDAD DE LOS LIRIOS - 228069	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228069	15-10-2021	31-12-2021	20,519,574.59	20,519,574.59	20,519,574.59	20,519,574.59	20,519,574.59	Metros lineales	2800	2800	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008023	Proyecto de inversión	2021	5,880,000.00	5,875,714.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EL JACAL A SAN FELIPE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD EL JACAL - 228115	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228115	15-10-2021	31-12-2021	5,875,714.51	5,875,714.51	5,875,714.51	5,875,714.51	5,875,714.51	Metros lineales	700	700	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008031	Proyecto de inversión	2021	6,880,000.00	6,877,973.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EL JACAL A SAN FELIPE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 228141	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228141	15-10-2021	31-12-2021	6,877,973.05	6,877,973.05	6,877,973.05	6,877,973.05	6,877,973.05	Metros lineales	1030	1030	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210402008039	Proyecto de inversión	2021	5,325,000.00	5,323,638.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EL JACAL A SAN FELIPE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE SANTIAGO - 228166	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228166	15-10-2021	31-12-2021	5,323,638.68	5,323,638.68	5,323,638.68	5,323,638.68	5,323,638.68	Metros lineales	720	720	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008045	Proyecto de inversión	2021	153,120.00	152,630.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CAMINO EL JACAL A SAN FELIPE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 228181	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228181	15-10-2021	31-12-2021	152,630.48	152,630.48	152,630.48	152,630.48	152,630.48	Metros lineales	200	200	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008047	Proyecto de inversión	2021	382,800.00	378,600.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CAMINO EL JACAL A SAN FELIPE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE SANTIAGO - 228204	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228204	15-10-2021	31-12-2021	378,600.80	378,600.80	378,600.80	378,600.80	378,600.80	Metros lineales	500	500	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008048	Proyecto de inversión	2021	2,695,000.00	2,676,845.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO CHAPULTEPEC EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC - 228218	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228218	15-10-2021	31-12-2021	2,676,845.97	2,676,845.97	2,676,845.97	2,676,845.97	2,676,845.97	Metros lineales	600	600	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009203	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN - 272257	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	272257	01-11-2021	30-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	360	360	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009221	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COBAEM EN TEXCAPILLA MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN - 272544	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	272544	01-11-2021	30-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	360	360	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009225	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA PALMILLAS MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN - 272573	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	272573	01-11-2021	30-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	360	360	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210402009229	Proyecto de inversión	2021	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRETERA LA GAVIA LOS LIRIOS LA GAVIA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 272703	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	272703	01-11-2021	30-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	Metros Cuadrados	664.75	664.75	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009231	Proyecto de inversión	2021	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 272771	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	272771	01-11-2021	30-12-2021	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Cuarto(s)	3	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008053	Proyecto de inversión	2021	6,193,000.00	6,192,883.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA LA PRESA DEL MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC - 228233	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228233	15-10-2021	31-12-2021	6,192,883.18	6,192,883.18	6,192,883.18	6,192,883.18	6,192,883.18	Metros lineales	1400	1400	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008055	Proyecto de inversión	2021	17,270,000.00	16,157,538.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO SAN JOSÉ EL LLANITO EN EL MUNICIPIO DE LERMA EN LA LOCALIDAD DE AMOMOLULCO - 228237	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228237	15-10-2021	31-12-2021	16,157,538.43	16,157,538.43	16,157,538.43	16,157,538.43	16,157,538.43	Metros lineales	2200	2200	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008064	Proyecto de inversión	2021	12,510,000.00	11,123,705.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO SAN FELIPE A ANGANGUEO A LAS PAPAS A TLALPUJAHUA EN LA LOCALIDAD DE GARATACHEA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN - 228255	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228255	15-10-2021	31-12-2021	11,123,705.73	11,123,705.73	11,123,705.73	11,123,705.73	11,123,705.73	Metros lineales	2000	2000	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008130	Proyecto de inversión	2021	7,480,000.00	7,458,378.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO MÉXICO CUAUTLA JUCHITEPEC TEPETLIXPA EN LA LOCALIDAD DE TEMAMATLA EN EL MUNICIPIO DE TEMAMATLA - 228815	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228815	15-10-2021	31-12-2021	7,458,378.04	7,458,378.04	7,458,378.04	7,458,378.04	7,458,378.04	Metros lineales	1500	1500	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008137	Proyecto de inversión	2021	7,565,000.00	7,103,507.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO MÉXICO PUEBLA EN EL MUNICIPIO DE CHICOLAPAN EN LA LOCALIDAD DE CHICOLAPAN DE JUÁREZ - 228861	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228861	15-10-2021	31-12-2021	7,103,507.08	7,103,507.08	7,103,507.08	7,103,507.08	7,103,507.08	Metros lineales	850	850	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210402008140	Proyecto de inversión	2021	9,340,000.00	9,044,138.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO CUAUTITLÁN APAXCO EN EL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN EN LA LOCALIDAD DE TEOLOYUCAN - 228909	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228909	15-10-2021	31-12-2021	9,044,138.09	9,044,138.09	9,044,138.09	9,044,138.09	9,044,138.09	Metros lineales	1200	1200	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008146	Proyecto de inversión	2021	1,515,000.00	1,420,644.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE LERMA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA - 228945	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228945	15-10-2021	31-12-2021	1,420,644.43	1,420,644.43	1,420,644.43	1,420,644.43	1,420,644.43	Metros lineales	400	400	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008169	Proyecto de inversión	2021	2,500,000.00	2,495,222.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE SAN BARTOLO DEL LLANO MANZANA DIEZ MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 229254	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	229254	01-10-2021	31-12-2021	2,495,222.76	2,495,222.76	2,495,222.76	2,495,222.76	2,495,222.76	Metros lineales	596	596	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008156	Proyecto de inversión	2021	1,287,000.00	762,153.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO ZULA EN EL MUNICIPIO DE TEMAMATLA - 229043	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	229043	15-10-2021	31-12-2021	762,153.47	762,153.47	762,153.47	762,153.47	762,153.47	Metros lineales	1265	1265	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009380	Proyecto de inversión	2021	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277477	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277477	01-11-2021	31-12-2021	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Cuarto(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008118	Proyecto de inversión	2021	410,872.00	366,590.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AXAPUSCO LOCALIDAD SANTO DOMINGO AZTACAMECA - 228705	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228705	15-10-2021	31-12-2021	366,590.16	366,590.16	366,590.16	366,590.16	366,590.16	Metros lineales	600	600	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008864	Proyecto de inversión	2021	4,000,000.00	3,998,701.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA SAN DIEGO SUCHITEPEC TRAMO ENTRE PAVIMENTOS EXISTENTES BARRIO DE LOS CEDROS PRIMERA SECCIÓN SUCHITEPEC VILLA VICTORIA - 256091	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256091	01-11-2021	30-11-2021	3,998,701.57	3,998,701.57	3,998,701.57	3,998,701.57	3,998,701.57	Metros Cuadrados	4532.49	4532.49	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210402009227	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA ESTA DIEZ EN EJIDO VENTA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 272609	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	272609	01-11-2021	30-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	360	360	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402007981	Proyecto de inversión	2021	8,275,000.00	7,735,388.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO ZARCO A EL BONXHI EN EL MUNICIPIO DE ACULCO LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ARROYO ZARCO - 227896	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	227896	15-10-2021	31-12-2021	7,735,388.95	7,735,388.95	7,735,388.95	7,735,388.95	7,735,388.95	Kilómetro lineal	1.16	1.16	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301958933	Proyecto de inversión	2021	13,000,000.00	11,138,761.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATEPEC HARINAS - 182665	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182665	01-10-2021	31-12-2021	11,138,761.01	11,138,761.01	11,138,761.01	11,138,761.01	11,138,761.01	Metros lineales	8132	8132	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402008863	Proyecto de inversión	2021	2,000,000.00	1,997,930.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA LAGUNA EJIDO DE LAS PEÑAS VILLA VICTORIA - 256051	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256051	01-11-2021	30-11-2021	1,997,930.42	1,997,930.42	1,997,930.42	1,997,930.42	1,997,930.42	Metros cuadrados de construcción	2187.19	2187.19	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009217	Proyecto de inversión	2021	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CBT HUEYATECO MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN - 272451	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	272451	01-11-2021	30-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	360	360	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009393	Proyecto de inversión	2021	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE YUYTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277588	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277588	01-11-2021	31-12-2021	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Cuarto(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210402008868	Proyecto de inversión	2021	3,000,000.00	2,999,052.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO TRAMO DE ENTRONQUE CON CALLE EL ENCINO HACIA RANCHO DE LOS PADRES PROPIEDAD VILLA VICTORIA VILLA VICTORIA - 256115	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256115	01-11-2021	30-11-2021	2,999,052.74	2,999,052.74	2,999,052.74	2,999,052.74	2,999,052.74	Metros Cuadrados	3399.36	3399.36	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301958841	Proyecto de inversión	2021	19,000,000.00	18,971,194.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AZAFRÁN MUNICIPIO DE ACULCO - 181121	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	181121	01-10-2021	31-12-2021	18,971,194.31	18,971,194.31	18,971,194.31	18,971,194.31	18,971,194.31	Metros lineales	7247	7247	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009395	Proyecto de inversión	2021	130,000.00	130,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE EJIDO VENTA MORALES MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277612	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277612	01-11-2021	31-12-2021	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Cuarto(s)	2	2	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301958916	Proyecto de inversión	2021	7,000,000.00	6,923,619.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOYANIQUILPAN - 182303	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182303	01-10-2021	31-12-2021	6,923,619.14	6,923,619.14	6,923,619.14	6,923,619.14	6,923,619.14	Pozo(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210402009355	Proyecto de inversión	2021	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277154	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277154	01-11-2021	31-12-2021	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Cuarto(s)	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210301959247	Proyecto de inversión	2021	3,400,000.00	3,390,802.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN - 189129	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	189129	01-10-2021	31-12-2021	3,390,802.93	3,390,802.93	3,390,802.93	3,390,802.93	3,390,802.93	Metros lineales	2698	2698	100.00	Validado avances	Sin observaciones