



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	MEX210402008987	Proyecto de inversión	2021	1,100,000.00	1,099,889.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LEANDRO VALLE CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 259337	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	259337	01-11-2021	15-12-2021	1,099,889.21	1,099,889.21	1,099,889.21	1,099,889.21	1,099,889.21	Metros Cuadrados	1150	1150	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210402009270	Proyecto de inversión	2021	450,000.00	449,805.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE PABLO GONZALEZ CASANOVA EN EL TRAMO DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL A CALLE HIDALGO - 273588	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DE TENANCINGO	273588	29-11-2021	31-12-2021	449,805.58	449,805.58	449,805.58	449,805.58	449,805.58	Metros lineales	221	221	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210402009334	Proyecto de inversión	2021	520,000.00	520,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO ACATITLAN MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 276864	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	276864	01-11-2021	30-12-2021	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	Cuarto(s)	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	MEX210402010610	Proyecto de inversión	2021	10,000,000.00	9,998,147.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO LOCALIDAD VALLE DE BRAVO CALLE JOAQUIN ARCADIO PAGAZA - 307287	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	307287	01-12-2021	31-12-2021	9,998,147.25	9,998,147.25	9,998,147.25	9,998,147.25	9,998,147.25	Metros Cuadrados	1822.43	1822.43	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones