

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210402008109	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	9,775,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO OTUMBA A AXAPUSCO A TEMASCALAPA EN EL MUNICIPIO DE OTUMBA EN LA LOCALIDAD DE OTUMBA DE GÓMEZ FARIAS - 228597	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228597	15-10-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:se devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronimoherandezd, fecha:2022-07-12)}	
2021	5	MEX210402008143	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	7,550,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA LLANO DE LOS NEGRO EN EL MUNICIPIO DE LERMA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA - 228928	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228928	15-10-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:se devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronimoherandezd, fecha:2022-07-12)}	
2021	5	MEX210402009913	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	8,141,059.00	8,141,059.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE CAMINO VEINTE DE NOVIEMBRE AL TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 290265	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	290265	22-11-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	2760	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402010147	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	4,390,887.40	4,390,887.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HONDURAS DEL CAD CERO MAS TRES CEROS AL CAD CERO MÁS QUINIENTOS NOVENTA EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACAHUALCO - 297002	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	297002	22-11-2021	30-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3540	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008908	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	327,084.44	327,084.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN JARDÍN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE EN LA LOCALIDAD DE LAS MANZANAS EN EL MUNICIPIO DE JILOTZINGO - 257141	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JILOTZINGO	257141	03-11-2021	30-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	78.4	0	0	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:rechazar folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronimoherandezd, fecha:2022-07-08),	
2021	5	MEX210402008914	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,460,200.00	1,460,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESCUELA SECUNDARIA MANUEL TOLSÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MAZATLA MUNICIPIO DE JILOTZINGO - 257207	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JILOTZINGO	257207	03-11-2021	30-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	350	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	5	MEX210402008026	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	15,130,500.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO GAVIA A LIRIOS EN EL MUNICIPIO DE TEXCALITLÁN EN LA LOCALIDAD GAVIA CHICA RINCÓN - 228126	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228126	15-10-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:se devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2022-07-12),	
2021	5	MEX210402008110	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	29,085,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL CAMINO OTUMBA AXAPUSCO TEMASCALAPA TIZAYUCA EN EL MUNICIPIO DE AXAPUSCO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO AZTACAMECA - 228605	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228605	15-10-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:se devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2022-07-12),	
2021	5	MEX210402008161	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,113,500.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD SAN FELIPE SANTIAGO A LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 229105	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	229105	15-10-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:se devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2022-07-12),	
2021	5	MEX210402008852	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,402,377.50	1,396,217.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE LA AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE TRAMO DE CALLE CUAUHTEMOC A CALLE INSURGENTES EN XALATLACO - 255561	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XALATLACO	255561	29-10-2021	22-12-2021	1,396,217.06	1,396,217.06	1,396,217.06	1,396,217.06	1,396,217.06	1,396,217.06	Metros Cuadrados	970	1015.52	105	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402010142	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	5,350,089.17	5,350,089.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE AV JOSÉ MARÍA MORELOS DE AV DIECISEIS DE SEPTIEMBRE A CALLE BENITO JUÁREZ CON MEZCLA ASFÁLTICA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE PENSADOR MÉXICANO EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TECOLIT - 296899	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	296899	22-11-2021	30-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5396.05	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210402008117	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	5,730,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO SALVADOR ALARCÓN Y LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE ATENCO EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC - 228701	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228701	15-10-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: observación:se devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2022-07-12),	
2021	5	MEX210402008892	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,107,666.00	1,107,666.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO BARRIO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN MUNICIPIO DE JILOTZINGO - 256674	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	256674	03-11-2021	30-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	300	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008936	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	77,853.60	77,853.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO EN CANCHAS DEPORTIVAS EN JARDIN DE NIÑOS CELESTIN FREINET LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN EN EL MUNICIPIO DE JILOTZINGO - 257738	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JILOTZINGO	257738	03-11-2021	30-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	14	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009995	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	6,858,941.00	6,858,941.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACION DEL CAMINO EN EL EJIDO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO CARRETERA SAN FELIPE DEL PROGRESO A SAN JUAN COAJOMULCO - 291494	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	291494	22-11-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	2040	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008898	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,083,051.20	1,083,051.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE LAS MANZANAS EN EL MUNICIPIO DE JILOTZINGO - 256960	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JILOT	256960	03-11-2021	30-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	259.6	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008949	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	77,853.60	77,853.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO EN CANCHAS DEPORTIVAS EN PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MAZATLA EN EL MUNICIPIO DE JILOTZINGO - 258155	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JILOTZINGO	258155	03-11-2021	30-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	14	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009264	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN TENANCINGO LOCALIDAD CHALCHIHUAPAN DEL CAMINO DE LA TRINIDAD A CHALCHIHUAPAN - 273554	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	273554	29-11-2021	31-12-2021	3,499,906.55	3,499,906.55	3,499,906.55	3,499,906.55	3,439,563.33	Metros Cuadrados	4600	4600	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210402008888	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	675,864.00	675,864.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN KINDER CARMEN MAZA DE DEL MAZO BARRIO LA CUESTA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN EN EL MUNICIPIO DE JILOTZINGO - 256577	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	256577	03-11-2021	30-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	162	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009268	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TENANCINGO COLONIA SAN RAMON EN LA CALLE DEL POZO - 273581	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	273581	29-11-2021	31-12-2021	899,464.14	899,464.14	899,464.14	899,464.14	883,956.14	Metros Cuadrados	750	750	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008036	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	4,015,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE CONECTA AL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEMASCALTEPEC CON EL BARRIO LAS JUNTAS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC LOCALIDAD DE BARRIO DE CANTARRANAS - 228154	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228154	15-10-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:se devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2022-07-12),	
2021	5	MEX210402008917	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	233,632.00	233,632.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN JARDÍN DE NIÑOS ANGEL B ENRIQUEZ QUINTELA BARRIO DANGU EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MAZATLA MUNICIPIO DE JILOTZINGO - 257244	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JILOTZINGO	257244	03-11-2021	30-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	56	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402011524	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN PEDRO JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUÍN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN - 324479	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	324479	23-11-2021	23-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1000	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008061	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	7,520,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN FELIPE ANGANGUEO LAS PAPAS TLALPUJAHUA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN EN LA LOCALIDAD DE PANCHO MAYA - 228250	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228250	15-10-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:se devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2022-07-12),	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210402008915	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,560,328.00	1,560,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO VEINTICINCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MAZATLA MUNICIPIO DE JILOTZINGO - 257227	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JILOTZINGO	257227	03-11-2021	30-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	374	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008956	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,967,341.32	1,967,341.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CAMINO ENTRADA CATIDEY ENDANINY LOCALIDAD DE LAS MANZANAS EN EL MUNICIPIO DE JILOTZINGO - 258234	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JILOTZINGO	258234	03-11-2021	30-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3214.61	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008961	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	377,924.24	377,924.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PARAJE LA LAGARTIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE JILOTZINGO - 258352	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JILOTZINGO	258352	03-11-2021	30-11-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	617.52	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009267	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,550,000.00	3,550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TENANCINGO LOCALIDAD SAN MARTIN COAPAXTONGO EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 273577	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO DE TENANCINGO	273577	29-11-2021	31-12-2021	3,549,976.85	3,549,976.85	3,549,976.85	3,549,976.85	3,488,770.35	Metros Cuadrados	2695	2695	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009270	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE PABLO GONZALEZ CASANOVA EN EL TRAMO DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL A CALLE HIDALGO - 273588	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DE TENANCINGO	273588	29-11-2021	31-12-2021	449,805.58	449,805.58	449,805.58	449,805.58	442,050.31	Metros lineales	221	221	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008127	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,870,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE CHICULOAPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CHICULOAPAN DE JUÁREZ - 228785	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228785	15-10-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	(obs1: (observaciónse devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronimoherandezd, fecha:2022-07-12),	
2021	5	MEX210402008912	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	584,080.00	584,080.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN JARDÍN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MAZATLA EN EL MUNICIPIO DE JILOTZINGO - 257176	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JILOTZINGO	257176	03-11-2021	30-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	140	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210402010218	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	504,612.08	504,612.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MÉXICO OCHENTA Y SEIS DEL CAD CERO MÁS TRES CEROS AL CAD CERO MÁS CIENTO SESENTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA Y DOS EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE COLONIA IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA - 298472	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	298472	22-11-2021	30-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	397.16	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402010135	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,471,162.87	2,471,162.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE MÉXICO OCHENTA Y SEIS DEL CAD CERO MÁS TRES CEROS AL CAD CERO MÁS DOSCIENTOS VEINTICUATRO EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE COLONIA IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA - 296796	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	296796	22-11-2021	30-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2016	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402010221	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,156,928.19	1,156,928.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HONDURAS DEL CAD CERO MAS TRES CEROS AL CAD CERO MÁS QUINIENTOS NOVENTA EN ZINACANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACAHUALCO - 298494	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	298494	22-11-2021	30-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	521.12	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402010549	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	77,853.60	77,853.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	EQUIPAMIENTO EN CANCHAS DEPORTIVAS EN JARDÍN DE NIÑOS GABY BRIMMER LOCALIDAD DE ESPÍRITU SANTO EN EL MUNICIPIO DE JILOTZINGO - 306494	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JILOTZINGO	306494	29-11-2021	29-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	25	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210301958846	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	21,000,000.00	20,981,668.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO MUNICIPIO DE POLOTITLÁN - 181140	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	181140	01-10-2021	31-12-2021	20,981,668.74	20,981,668.74	20,981,668.74	20,981,668.74	20,981,668.74	Metros lineales	10467	10467	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210301958850	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	14,000,000.00	10,973,323.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OBRAJE MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 181206	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	181206	01-10-2021	31-12-2021	10,973,323.80	10,973,323.80	10,973,323.80	10,973,323.80	10,973,323.80	Metros lineales	5514	5514	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210301958901	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	7,000,000.00	6,918,776.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE SOYANIQUELIPAN - 182037	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182037	01-10-2021	31-12-2021	6,918,776.77	6,918,776.77	6,918,776.77	6,918,776.77	6,918,776.77	Pozo(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008511	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	161,290.32	161,290.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL RIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS ESTADO DE MEXICO - 245013	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMOLOYA DE ALQUISIRAS	245013	22-10-2021	23-12-2021	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	Cuarto(s)	80645.16	80645.16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008513	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	161,290.32	161,290.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TOTOLTEPEC DE LA PAZ EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN EL ESTADO DE MEXICO - 245034	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMOLOYA DE ALQUISIRAS	245034	22-10-2021	23-12-2021	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	Cuarto(s)	80645.16	80645.16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008805	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	476,190.44	476,190.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD POTRERO DE SAN JOSÉ LA RINCONADA - 254382	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	254382	01-11-2021	30-11-2021	476,190.44	476,190.44	476,190.44	476,190.44	476,190.44	Calentador(es)	25	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008862	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,500,000.00	3,498,626.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN LUIS LA MANZANA SAN LUIS LA GAVIA VILLA VICTORIA - 256040	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256040	01-11-2021	30-11-2021	3,498,626.54	3,498,626.54	3,498,626.54	3,498,626.54	3,498,626.54	Metros Cuadrados	3689.66	3689.66	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008867	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,000,000.00	2,996,673.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CENTRO TERCERA ETAPA BARRIO DE LOS REMEDIOS LOS REMEDIOS SUCHITEPEC VILA VICTORIA - 256110	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256110	01-11-2021	30-11-2021	2,996,673.74	2,996,673.74	2,996,673.74	2,996,673.74	2,996,673.74	Metros Cuadrados	3399.37	3399.37	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008870	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	4,000,000.00	3,998,042.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA EXHACIENDA TURCIO SEGUNDA SECCIÓN VILLA VICTORIA - 256133	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256133	01-11-2021	30-11-2021	3,998,042.53	3,998,042.53	3,998,042.53	3,998,042.53	3,998,042.53	Metros Cuadrados	4514.39	4514.39	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210402009217	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CBT HUEYATENCO MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN - 272451	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	272451	01-11-2021	30-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	360	360	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009326	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	10,000,000.00	9,997,569.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CALLE A SANTIAGO YECHE JILOTEPEC CON CARPETA ASFÁLTICA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 276748	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	276748	23-11-2021	29-12-2021	9,997,569.19	9,997,569.19	9,997,569.19	9,997,569.19	9,997,569.19	Metros cúbicos	992	992	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009352	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	130,000.00	130,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE JESUS DEL MONTE MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN - 277110	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	277110	01-11-2021	31-12-2021	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009935	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	10,000,000.00	9,990,105.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA LOS GAVILANES EC KM CIENTO DIECINUEVE CARRETERA ACULCO EC KM CIENTO CATORCE PUNTO OCHENTA MEXICO QUERETARO DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES TRAMO A MODERNIZAR DEL KM CEROS MAS TRES CEROS AL KM UNO MAS QUINIENTOS CINCO PUNTO SESENTA - 290857	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ACULCO ESTADO DE MEXICO	290857	01-12-2021	30-12-2021	9,990,105.87	9,990,105.87	9,990,105.87	9,990,105.87	9,990,105.87	Kilómetro lineal	10000000	10000000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210301958967	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,500,000.00	2,499,084.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS - 183682	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	183682	05-10-2021	30-11-2021	2,499,084.85	2,499,084.85	2,499,084.85	2,499,084.85	2,499,084.85	Metros Cuadrados	1878	1878	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210301958982	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	350,000.00	348,798.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE VICENTE GUERRERO - 183946	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	183946	05-10-2021	30-11-2021	348,798.05	348,798.05	348,798.05	348,798.05	348,798.05	Metros lineales	188	188	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210402007980	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	237,900.00	235,130.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA BRECHA A LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAYA EN LA LOCALIDAD CRUZ DEL NORTE - 227889	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	227889	15-10-2021	31-12-2021	235,130.71	235,130.71	235,130.71	235,130.71	235,130.71	Metros lineales	70	70	100	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:se devuelve registro para su corrección , trimestre:5.0, usuario:jeronimoherandezd, fecha:2022-07-12),	
2021	5	MEX210402008134	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	498,000.00	429,018.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHICULOAPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CHICULOAPAN DE JUÁREZ - 228842	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228842	15-10-2021	31-12-2021	429,018.10	429,018.10	429,018.10	429,018.10	429,018.10	Metros Cuadrados	660	660	100	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:se devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronimoherandezd, fecha:2022-07-12),	
2021	5	MEX210402008140	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	9,340,000.00	9,044,138.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO CUAUTITLÁN APAXCO EN EL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN EN LA LOCALIDAD DE TEOLOYUCAN - 228909	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228909	15-10-2021	31-12-2021	9,044,138.09	9,044,138.09	9,044,138.09	9,044,138.09	9,044,138.09	Metros lineales	1200	1200	100	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:se devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronimoherandezd, fecha:2022-07-12),	
2021	5	MEX210402008146	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,515,000.00	1,420,644.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE LERMA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA - 228945	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228945	15-10-2021	31-12-2021	1,420,644.43	1,420,644.43	1,420,644.43	1,420,644.43	1,420,644.43	Metros lineales	400	400	100	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:se devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronimoherandezd, fecha:2022-07-12),	
2021	5	MEX210402008498	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	806,451.60	806,451.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE ARRIBA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS ESTADO DE MEXICO - 244898	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMOLOYA DE ALQUISIRAS	244898	22-10-2021	23-12-2021	806,451.60	806,451.60	806,451.60	806,451.60	806,451.60	806,451.60	Cuarto(s)	80645.16	80645.16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210402008785	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	380,952.35	380,952.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL PEÑON - 254141	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	254141	01-11-2021	30-11-2021	380,952.35	380,952.35	380,952.35	380,952.35	380,952.35	380,952.35	Calentador(es)	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210402008876	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,000,000.00	2,999,340.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ZACUALPAN LOCALIDAD LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ - 256353	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN	256353	10-11-2021	10-12-2021	2,999,340.02	2,999,340.02	2,999,340.02	2,999,340.02	2,999,340.02	Metros cuadrados de construcción	2475	2475	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009366	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277284	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277284	01-11-2021	31-12-2021	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Cuarto(s)	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210301958812	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	4,000,000.00	3,954,934.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILLERO MUNICIPIO DE POLOTITLÁN - 180412	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	180412	01-10-2021	31-12-2021	3,954,934.72	3,954,934.72	3,954,934.72	3,954,934.72	3,954,934.72	Metros lineales	1705	1705	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210301959253	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	8,300,000.00	8,164,295.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 189268	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	189268	01-10-2021	31-12-2021	8,164,295.50	8,164,295.50	8,164,295.50	8,164,295.50	8,164,295.50	Metros lineales	12204	12204	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008533	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	571,417.09	571,417.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN SAN PEDRO LIMON SANTA ANA ZICATECOYAN NUEVO COPALTEPEC Y SAN ANTONIO DEL ROSARIO - 245168	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	245168	25-10-2021	13-11-2021	571,417.09	571,417.09	571,417.09	571,417.09	571,417.09	Calentador(es)	35	35	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008807	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	457,142.82	457,142.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SANTANAS - 254404	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	254404	01-11-2021	30-11-2021	457,142.82	457,142.82	457,142.82	457,142.82	457,142.82	Calentador(es)	24	24	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009316	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,350,000.00	1,349,425.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REVESTIMIENTO CAMINO SACACOSECHAS EN CASERÍO SAN ISIDRO MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 276486	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	276486	22-11-2021	22-12-2021	1,349,425.80	1,349,425.80	1,349,425.80	1,349,425.80	1,349,425.80	Metros Cuadrados	10419	10419	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009378	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	130,000.00	130,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277457	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277457	01-11-2021	31-12-2021	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210301958913	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	7,000,000.00	6,903,229.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SOYANIQUILPAN - 182273	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182273	01-10-2021	31-12-2021	6,903,229.23	6,903,229.23	6,903,229.23	6,903,229.23	6,903,229.23	Pozo(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210301958933	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	13,000,000.00	11,138,761.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATEPEC HARINAS - 182665	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182665	01-10-2021	31-12-2021	11,138,761.01	11,138,761.01	11,138,761.01	11,138,761.01	11,138,761.01	Metros lineales	8132	8132	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210301958977	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,600,000.00	1,599,922.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SANTOS DEGOLLADO - 183854	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	183854	05-10-2021	30-11-2021	1,599,922.36	1,599,922.36	1,599,922.36	1,599,922.36	1,599,922.36	Metros Cuadrados	1296	1296	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210402008055	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	17,270,000.00	16,157,538.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO SAN JOSÉ EL LLANITO EN EL MUNICIPIO DE LERMA EN LA LOCALIDAD DE AMOMOLULCO - 228237	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228237	15-10-2021	31-12-2021	16,157,538.43	16,157,538.43	16,157,538.43	16,157,538.43	16,157,538.43	Metros lineales	2200	2200	100	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:se devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronimoherandezd, fecha:2022-07-12),	
2021	5	MEX210402008816	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	457,142.84	157,142.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO TENAYAC - 254494	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	254494	01-11-2021	30-11-2021	157,142.82	157,142.82	157,142.82	157,142.82	157,142.82	Calentador(es)	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009371	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277375	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277375	01-11-2021	31-12-2021	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210301958972	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	850,000.00	849,020.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA ZANJA REAL ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CONSTITUYENTES - 183774	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	183774	05-10-2021	30-11-2021	849,020.40	849,020.40	849,020.40	849,020.40	849,020.40	Metros Cuadrados	114.23	114.23	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008014	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	20,531,500.00	20,519,574.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO DE LOS LIRIOS A LA CUMBRE EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN EN LA LOCALIDAD DE LOS LIRIOS - 228069	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228069	15-10-2021	31-12-2021	20,519,574.59	20,519,574.59	20,519,574.59	20,519,574.59	20,519,574.59	Metros lineales	2800	2800	100	Terminado	Validado avances	(obs1: (observación:se devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronimoherandezd, fecha:2022-07-12),	
2021	5	MEX210402008534	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,570,428.57	3,570,428.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CORRAL DE PIEDRA TLATLAYA - 245185	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	245185	25-10-2021	30-11-2021	3,570,428.57	3,570,428.57	3,570,428.57	3,570,428.57	3,570,428.57	Metros Cuadrados	191000	191000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008810	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	457,142.82	457,142.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL CERRO PELÓN - 254431	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	254431	01-11-2021	30-11-2021	457,142.82	457,142.82	457,142.82	457,142.82	457,142.82	Calentador(es)	24	24	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008859	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,000,000.00	1,999,377.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA PRIMARIA SAN AGUSTIN CANOHILLAS PRIMERA SECCION VILLA VICTORIA - 256004	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256004	01-11-2021	30-11-2021	1,999,377.21	1,999,377.21	1,999,377.21	1,999,377.21	1,999,377.21	Metros Cuadrados	2040	2040	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009231	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 272771	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	272771	01-11-2021	30-12-2021	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Cuarto(s)	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210402009334	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	520,000.00	520,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO ACATITLAN MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 276864	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	276864	01-11-2021	30-12-2021	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	Cuarto(s)	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009375	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277429	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277429	01-11-2021	31-12-2021	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Cuarto(s)	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009414	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,500,000.00	1,496,914.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PRESA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 278034	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	278034	23-11-2021	29-12-2021	1,496,914.62	1,496,914.62	1,496,914.62	1,496,914.62	1,496,914.62	Metros lineales	600	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210301958916	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	7,000,000.00	6,923,619.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOYANIQUEL PAN - 182303	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182303	01-10-2021	31-12-2021	6,923,619.14	6,923,619.14	6,923,619.14	6,923,619.14	6,923,619.14	Pozos(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008003	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	465,500.00	464,998.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA CANCHA DE VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE TLATLAYA EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DEL CIRIÁN - 227997	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	227997	15-10-2021	31-12-2021	464,998.11	464,998.11	464,998.11	464,998.11	464,998.11	Metros lineales	170	170	100	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:se devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronimoherandezd, fecha:2022-07-12),	
2021	5	MEX210402008048	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,695,000.00	2,676,845.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO CHAPULTEPEC EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC - 228218	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228218	15-10-2021	31-12-2021	2,676,845.97	2,676,845.97	2,676,845.97	2,676,845.97	2,676,845.97	Metros lineales	600	600	100	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:se devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronimoherandezd, fecha:2022-07-12),	
2021	5	MEX210402008160	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	4,000,000.00	3,999,460.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CRUCERO BLVD EX RANCHO SAN DIMAS CON CALLE VICENTE VILLADA CAMINO A LA CONCEPCION COATIPAC SAN ANTONIO LA ISLA FRACCIONAMIENTO EX RANCHO SAN DIMAS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA MEXICO - 229098	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO LA ISLA	229098	15-10-2021	15-12-2021	3,999,460.30	3,999,460.30	3,999,460.30	3,999,460.30	3,999,460.30	Metros cuadrados de construcción	10000	10000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008503	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	161,290.32	161,290.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS ESTADO DE MEXICO - 244972	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMOLOYA DE ALQUISIRAS	244972	22-10-2021	23-12-2021	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	Cuarto(s)	80645.16	80645.16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210402008508	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	161,290.32	161,290.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS ESTADO DE MEXICO - 244995	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMOLOYA DE ALQUISIRAS	244995	22-10-2021	23-12-2021	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	Cuarto(s)	80645.16	80645.16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008863	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,000,000.00	1,997,930.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA LAGUNA EJIDO DE LAS PEÑAS VILLA VICTORIA - 256051	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256051	01-11-2021	30-11-2021	1,997,930.42	1,997,930.42	1,997,930.42	1,997,930.42	1,997,930.42	Metros cuadrados de construcción	2187.19	2187.19	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008868	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,000,000.00	2,999,052.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO TRAMO DE ENTRONQUE CON CALLE EL ENCINO HACIA RANCHO DE LOS PADRES PROPIEDAD VILLA VICTORIA VILLA VICTORIA - 256115	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256115	01-11-2021	30-11-2021	2,999,052.74	2,999,052.74	2,999,052.74	2,999,052.74	2,999,052.74	Metros Cuadrados	3399.36	3399.36	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008881	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,000,000.00	2,999,384.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ZACUALPAN LOCALIDAD EL SITIO ASENTAMIENTO EL SITIO CAMINO A LOMAS CHATAS - 256466	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN	256466	10-11-2021	10-12-2021	2,999,384.77	2,999,384.77	2,999,384.77	2,999,384.77	2,999,384.77	Metros cuadrados de construcción	2475	2475	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009345	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE GAVIA CHICA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 276994	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	276994	01-11-2021	30-12-2021	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009372	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SANTAMARIA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277392	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277392	01-11-2021	31-12-2021	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009388	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE VENTA MORALES MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277538	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277538	01-11-2021	31-12-2021	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Cuarto(s)	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210301958910	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	7,000,000.00	6,949,349.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE FABRICA PUEBLO NUEVO - 182231	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	182231	01-10-2021	31-12-2021	6,949,349.66	6,949,349.66	6,949,349.66	6,949,349.66	6,949,349.66	Pozo(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210402009275	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	498,500.00	498,499.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA EN BARRIO SANTA ANA MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 273635	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	273635	22-11-2021	22-12-2021	498,499.55	498,499.55	498,499.55	498,499.55	498,499.55	Metros Cuadrados	405.22	405.22	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009322	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	350,000.00	349,610.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN CALLE HIDALGO RUMBO AL PANTEÓN EN SAN GASPAR MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 276615	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	276615	22-11-2021	22-12-2021	349,610.73	349,610.73	349,610.73	349,610.73	349,610.73	Metros Cuadrados	247	247	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008045	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	153,120.00	152,630.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CAMINO EL JACAL A SAN FELIPE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 228181	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228181	15-10-2021	31-12-2021	152,630.48	152,630.48	152,630.48	152,630.48	152,630.48	Metros lineales	200	200	100	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:se devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:geronimoherandez, fecha:2022-07-12),	
2021	5	MEX210402008150	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	6,000,000.00	5,839,074.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO REAL EN EL MUNICIPIO DE LERMA EN LA COLONIA AGRÍCOLA ANALCO - 228971	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228971	15-10-2021	31-12-2021	5,839,074.47	5,839,074.47	5,839,074.47	5,839,074.47	5,839,074.47	Metros lineales	2000	2000	100	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:se devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:geronimoherandez, fecha:2022-07-12)	
2021	5	MEX210402008436	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	4,007,894.74	4,006,974.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CALLE CINCO DE MAYO DE LA CALLE VICENTE VILLADA A LA CALLE DOCE DE OCTUBRE PRIMERA ETAPA SAN LUCAS TEPEMAJALCO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA MEXICO - 242363	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO LA ISLA	242363	15-10-2021	15-12-2021	4,006,974.27	4,006,974.27	4,006,974.27	4,006,974.27	4,006,974.27	Metros Cuadrados	1200	1200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008514	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,564,330.94	1,564,330.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MONTON TLATLAYA - 245046	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	245046	25-10-2021	13-11-2021	1,564,330.94	1,564,330.94	1,564,330.94	1,564,330.94	1,564,330.94	Metros Cuadrados	1490	1490	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008790	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	380,952.35	380,952.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD BARRIO LA MAGDALENA - 254226	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	254226	01-11-2021	30-11-2021	380,952.35	380,952.35	380,952.35	380,952.35	380,952.35	Calentador(es)	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008802	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	476,190.44	476,190.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD CIENEGUILLAS DE LABRA - 254354	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	254354	01-11-2021	30-11-2021	476,190.44	476,190.44	476,190.44	476,190.44	476,190.44	Calentador(es)	25	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008984	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,500,000.00	2,499,982.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A ZUHUATITLA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 259272	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	259272	01-11-2021	15-12-2021	2,499,982.50	2,499,982.50	2,499,982.50	2,499,982.50	2,499,982.50	Metros Cuadrados	2820	2820	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210402009101	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,000,000.00	1,993,642.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SAN NICOLAS COATEPEC DE LAS BATEAS EN LA COLONIA ANTLANTLAPAC EN LA PROLONGACION MIGUEL HIDALGO TIANGUISTENCO - 267744	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	267744	15-11-2021	31-12-2021	1,993,642.54	1,993,642.54	1,993,642.54	1,993,642.54	1,993,642.54	Metros Cuadrados		1647.05	1647.05	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210402009225	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA PALMILLAS MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN - 272573	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	272573	01-11-2021	30-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	360	360	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009227	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA ESTA DIEZ EN EIIDO VENTA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 272609	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	272609	01-11-2021	30-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	360	360	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009271	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	180,000.00	179,998.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN CALLE BENITO JUAREZ EN SANTIAGUITO MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 273591	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	273591	22-11-2021	22-12-2021	179,998.22	179,998.22	179,998.22	179,998.22	179,998.22	Metros lineales	36	36	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009276	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	750,000.00	749,989.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL PLAN EN BARRIO SANTA ANA MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 273647	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	273647	22-11-2021	22-12-2021	749,989.09	749,989.09	749,989.09	749,989.09	749,989.09	Metros Cuadrados	894.22	894.22	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009277	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,092,400.00	1,092,354.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PALTEMPA BARRIO LA ASCENCION MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 273667	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	273667	22-11-2021	22-12-2021	1,092,354.92	1,092,354.92	1,092,354.92	1,092,354.92	1,092,354.92	Metros Cuadrados	490.71	490.71	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009368	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE TEXCAPILLA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277309	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277309	01-11-2021	31-12-2021	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Cuarto(s)	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210402009395	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	130,000.00	130,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE EJIDO VENTA MORALES MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277612	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277612	01-11-2021	31-12-2021	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009934	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	10,000,000.00	9,993,619.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION DEL CAMINO EC ATLACOMULCO EL ORO SANTA ROSA DE GUADALUPE DEL KM CERO AL KM CUATRO MAS CIENTO CINCUENTA TRAMO A REHABILITAR DEL KM CERO AL KM DOS MAS CIENTO CINCUENTA EN EL MUNICIPIO DE EL ORO - 290830	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL ORO	290830	01-12-2021	17-12-2021	9,993,619.10	9,993,619.10	9,993,619.10	9,993,619.10	9,993,619.10	Metros cúbicos	929	929	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210301959265	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	7,000,000.00	6,704,019.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PERFORACION DE DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE TLECUILCO MUNICIPIO DE OCUILAN - 189614	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	189614	01-10-2021	31-12-2021	6,704,019.82	6,704,019.82	6,704,019.82	6,704,019.82	6,704,019.82	Pozo(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008491	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,096,774.16	2,096,774.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS ESTADO DE MEXICO - 244793	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	244793	22-10-2021	23-12-2021	2,096,774.16	2,096,774.16	2,096,774.16	2,096,774.16	2,096,774.16	Piezas	80645.16	80645.16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008525	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	897,941.13	897,941.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN SAN PEDRO LIMON SANTA ANA ZICATECOYAN NUEVO COPALTEPEC Y SAN ANTONIO DEL ROSARIO - 245120	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	245120	25-10-2021	13-11-2021	897,941.13	897,941.13	897,941.13	897,941.13	897,941.13	Calentador(es)	55	55	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008980	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,400,000.00	2,399,896.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ SUR CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 259187	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO	259187	01-11-2021	30-11-2021	2,399,896.48	2,399,896.48	2,399,896.48	2,399,896.48	2,399,896.48	Metros Cuadrados	2414	2414	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009249	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,600,000.00	3,597,444.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN TENANCINGO LOCALIDAD TEPALCATEPEC DEL CAMINO TEPALCATEPEC TERRENATE - 273259	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	273259	29-11-2021	31-12-2021	3,597,444.76	3,597,444.76	3,597,444.76	3,597,444.76	3,597,444.76	Metros Cuadrados	1650	1650	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009269	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	487,000.00	482,952.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN SANTIAGUITO MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 273582	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	273582	22-11-2021	27-12-2021	482,952.05	482,952.05	482,952.05	482,952.05	482,952.05	Metros Cuadrados	234.28	234.28	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210402009305	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	630,000.00	629,897.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SAN MATEO MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN - 276203	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	276203	22-11-2021	22-12-2021	629,897.40	629,897.40	629,897.40	629,897.40	629,897.40	Metros Cuadrados		530	530	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210402009374	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277413	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277413	01-11-2021	31-12-2021	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Cuarto(s)		3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210301959159	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,007,188.58	1,006,972.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE GUADALUPE VICTORIA TRAMO DE GUADALUPE VICTORIA A AVENIDA INDEPENDENCIA - 187355	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO	187355	18-08-2021	15-11-2021	1,006,972.51	1,006,972.51	1,006,972.51	1,006,972.51	1,006,972.51	Metros Cuadrados		921.6	921.6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210301959164	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	4,292,982.02	4,291,807.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE TRAMO DE CALLE POTRERO HACIA EL RIO BARRIO DE GUADALUPE SAN MATEO ATENCO ESTADO DE MEXICO - 187385	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO	187385	18-08-2021	30-11-2021	4,291,807.00	4,291,807.00	4,291,807.00	4,291,807.00	4,291,807.00	Metros lineales		481	481	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210402008118	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	410,872.00	366,590.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AXAPUSCO LOCALIDAD SANTO DOMINGO AZTACAMECA - 228705	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228705	15-10-2021	31-12-2021	366,590.16	366,590.16	366,590.16	366,590.16	366,590.16	Metros lineales		600	600	100	Terminado	Validado avances	(obs1: observación:se devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronimoherandezid, fecha:2022-07-12),
2021	5	MEX210402008448	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	992,631.58	991,307.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO LA ISLA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA MEXICO - 242702	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO LA ISLA	242702	15-10-2021	15-12-2021	991,307.64	991,307.64	991,307.64	991,307.64	991,307.64	Piezas		85	85	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210402008911	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	5,000,000.00	4,999,726.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OCUILAN ESTADO DE MEXICO - 257166	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE OCUILAN	257166	25-10-2021	15-12-2021	4,999,726.30	4,999,726.30	4,999,726.30	4,999,726.30	4,999,726.30	Metros cuadrados de construcción		3520	3520	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210402009386	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,000,000.00	2,995,179.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 277527	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	277527	23-11-2021	29-12-2021	2,995,179.51	2,995,179.51	2,995,179.51	2,995,179.51	2,995,179.51	Metros lineales	1200	1200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009419	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,400,000.00	1,397,557.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ENDARE - 278108	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	278108	23-11-2021	29-12-2021	1,397,557.36	1,397,557.36	1,397,557.36	1,397,557.36	1,397,557.36	Metros Cuadrados	120	120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210301959152	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,225,938.34	3,220,701.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE CALZADA DEL PANTEON A CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN MIGUEL Y BARRIO DE LA MAGDALENA SAN MATEO ATENCO ESTADO DE MEXICO - 187166	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO	187166	18-10-2021	30-11-2021	3,220,701.19	3,220,701.19	3,220,701.19	3,220,701.19	3,220,701.19	Metros Cuadrados	2305.04	2305.04	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008137	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	7,565,000.00	7,103,507.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO MÉXICO PUEBLA EN EL MUNICIPIO DE CHICOLAPAN EN LA LOCALIDAD DE CHICOLAPAN DE JUÁREZ - 228861	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228861	15-10-2021	31-12-2021	7,103,507.08	7,103,507.08	7,103,507.08	7,103,507.08	7,103,507.08	Metros lineales	850	850	100	Terminado	Validado avances	{obs1: (observaciónse devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronimoherandezd, fecha:2022-07-12),	
2021	5	MEX210402008504	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CERRO DEL MORADO TLATLAYA - 244974	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	244974	25-10-2021	13-11-2021	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	Metros Cuadrados	1795	1795	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008516	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	161,290.32	161,290.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA UNION RIVA PALACIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS ESTADO DE MEXICO - 245052	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AMOLOYA DE ALQUISIRAS	245052	22-10-2021	23-12-2021	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	161,290.32	Cuarto(s)	80645.16	80645.16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008774	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,676,190.80	3,676,190.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ ASENTAMIENTO DEL TEMEROSO - 253959	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	253959	30-10-2021	30-12-2021	3,676,190.80	3,676,190.80	3,676,190.80	3,676,190.80	3,676,190.80	Metros lineales	150	150	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009355	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN - 277154	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	277154	01-11-2021	31-12-2021	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210402009380	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	65,000.00	65,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277477	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277477	01-11-2021	31-12-2021	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210301958843	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	13,500,000.00	11,552,612.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 181133	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	181133	01-10-2021	31-12-2021	11,552,612.55	11,552,612.55	11,552,612.55	11,552,612.55	11,552,612.55	Metros lineales	6336	6336	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210301959170	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	247,952.73	247,483.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CANAL SAN DIEGO TRAMO DE AVENIDA INDEPENDENCIA HACIA AVENIDA JUAREZ BARRIO DE LA CONCEPCIÓN SAN MATEO ATENCO ESTADO DE MEXICO - 187499	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO	187499	18-08-2021	01-11-2021	247,483.80	247,483.80	247,483.80	247,483.80	247,483.80	Metros lineales	377	377	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008023	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	5,880,000.00	5,875,714.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EL JACAL A SAN FELIPE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD EL JACAL - 228115	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228115	15-10-2021	31-12-2021	5,875,714.51	5,875,714.51	5,875,714.51	5,875,714.51	5,875,714.51	Metros lineales	700	700	100	Terminado	Validado avances	{obs1: (observación:se devuelve folio para su corrección, usuario:geronimoherandezd, fecha:2022-07-12),	
2021	5	MEX210402008453	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,006,842.10	2,005,940.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN LUCAS TEPEMAJALCO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MEXICO - 242981	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO LA ISLA	242981	15-10-2021	15-12-2021	2,005,940.16	2,005,940.16	2,005,940.16	2,005,940.16	2,005,940.16	Piezas	172	172	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008500	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	483,870.96	483,870.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEPETITLAN EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS ESTADO DE MEXICO - 244949	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	244949	22-10-2021	23-12-2021	483,870.96	483,870.96	483,870.96	483,870.96	483,870.96	Cuarto(s)	80645.16	80645.16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008795	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	380,952.35	380,952.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD PUEBLO NUEVO - 254296	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC	254296	01-11-2021	30-11-2021	380,952.35	380,952.35	380,952.35	380,952.35	380,952.35	Calentador(es)	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402009229	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CARRETERA LA GAVIA LOS LIRIOS LA GAVIA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 272703	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN	272703	01-11-2021	30-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	Metros Cuadrados	664.75	664.75	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210402009362	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	195,000.00	195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE NOXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN - 277262	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	277262	01-11-2021	31-12-2021	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Cuarto(s)	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210301958987	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,200,000.00	1,198,779.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE JOSE MARIA MORELOS - 184038	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	184038	05-10-2021	30-11-2021	1,198,779.99	1,198,779.99	1,198,779.99	1,198,779.99	1,198,779.99	Metros lineales	186	186	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008031	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	6,880,000.00	6,877,973.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EL JACAL A SAN FELIPE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 228141	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	228141	15-10-2021	31-12-2021	6,877,973.05	6,877,973.05	6,877,973.05	6,877,973.05	6,877,973.05	Metros lineales	1030	1030	100	Terminado	Validado avances	(obs1: [observación:se devuelve folio para su corrección, trimestre:5.0, usuario:jeronimoherandezd, fecha:2022-07-12],	
2021	5	MEX210402008446	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	992,631.58	991,307.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANTONIO LA ISLA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA MEXICO - 242640	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO LA ISLA	242640	15-10-2021	15-12-2021	991,307.64	991,307.64	991,307.64	991,307.64	991,307.64	Piezas	85	85	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008521	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	979,572.15	979,572.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN SAN PEDRO LIMON SANTA ANA ZICATECOYAN NUEVO COPALTEPEC Y SAN ANTONIO DEL ROSARIO - 245080	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	245080	25-10-2021	13-11-2021	979,572.15	979,572.15	979,572.15	979,572.15	979,572.15	Calentador(es)	60	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008864	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	4,000,000.00	3,998,701.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA SAN DIEGO SUCHITEPEC TRAMO ENTRE PAVIMENTOS EXISTENTES BARRIO DE LOS CEDROS PRIMERA SECCIÓN SUCHITEPEC VILLA VICTORIA - 256091	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256091	01-11-2021	30-11-2021	3,998,701.57	3,998,701.57	3,998,701.57	3,998,701.57	3,998,701.57	Metros Cuadrados	4532.49	4532.49	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210402008872	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,500,000.00	1,498,131.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	CONTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA PRIMERA ETAPA SECCIÓN DE GUADALUPE VILLA VICTORIA - 256144	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	256144	01-11-2021	30-11-2021	1,498,131.39	1,498,131.39	1,498,131.39	1,498,131.39	1,498,131.39	Metros Cuadrados	1581.28	1581.28	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	







