

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202068059	Proyecto de inversión	2022	9,618,000.00	9,618,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN JOSÉ DEL RINCÓN OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN EN LA LOCALIDAD DE PANCHO MAYA - 73483	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	73483	01-07-2022	31-08-2022	9,548,166.51	9,548,166.51	9,548,166.51	9,548,166.51	9,548,166.51	Metros lineales	1,200.00	1,200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezd , fecha:2023-04-12), obs2: (observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezd
2023	1	MEX220202068058	Proyecto de inversión	2022	33,898,000.00	33,898,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEMASCALAPA DOMINGO AZTACAMECA EN EL MUNICIPIO DE AXAPUSCO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO AZTACAMECA - 73446	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	73446	01-07-2022	30-09-2022	31,853,080.68	31,853,080.68	31,853,080.68	31,853,080.68	31,853,080.68	Metros lineales	3,500.00	3,500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezd , fecha:2023-04-12), obs2: (observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezd
2023	1	MEX220202068301	Proyecto de inversión	2022	5,045,000.00	5,045,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CALLE JORGE JIMENEZ CANTU Y CARLOS HANK GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN DE LOS BAÑOS MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 86758	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	86758	01-07-2022	31-08-2022	4,927,034.82	4,927,034.82	4,927,034.82	4,927,034.82	4,927,034.82	Metros lineales	650.00	650.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068303	Proyecto de inversión	2022	21,730,000.00	21,730,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CAMINO A SAN IGNACIO EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LA LADERA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 86786	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	86786	01-07-2022	30-09-2022	21,645,144.70	21,645,144.70	21,645,144.70	21,645,144.70	21,645,144.70	Metros lineales	2,830.00	2,830.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068317	Proyecto de inversión	2022	5,175,000.00	5,175,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 86937	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	86937	01-07-2022	31-08-2022	5,105,501.15	5,105,501.15	5,105,501.15	5,105,501.15	5,105,501.15	Metros lineales	650.00	650.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103913	Proyecto de inversión	2022	9,235,000.00	9,235,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A SAN JUAN ZITLALTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE ZUMPANGO. - 191606	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	191606	01-11-2022	30-12-2022	9,146,650.96	9,146,650.96	9,146,650.96	9,146,650.96	9,146,650.96	Metros lineales	1,330.00	1,330.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104043	Proyecto de inversión	2022	9,525,000.00	9,525,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA AV INDEPENDENCIA Y CARRETERA A CALIXTLAHUACA, EN LA LOCALIDAD DE CALIXTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA. - 199872	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	199872	01-11-2022	30-12-2022	9,480,701.10	9,480,701.10	9,480,701.10	9,480,701.10	9,480,701.10	Metros lineales	2,050.00	2,050.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103937	Proyecto de inversión	2022	12,880,000.00	12,880,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MANANTIALES, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTE RANCHO HUEJOTE, EN EL MUNICIPIO DE OZUMBA - 192777	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	192777	01-11-2022	30-12-2022	12,829,651.27	12,829,651.27	12,829,651.27	12,829,651.27	12,829,651.27	Metros lineales	1,550.00	1,550.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202068365	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO TLANIXCO DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89675	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	89675	01-08-2022	30-09-2022	498,256.20	498,256.20	498,256.20	498,256.20	498,256.20	Calentador(es)	39.00	39.00	100.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202068410	Proyecto de inversión	2022	2,100,000.00	2,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EN RINCÓN DE BUCIO TERCERA MANZANA DEL KM 0.000 AL KM 0.325, MUNICIPIO DE TIMILPAN, ESTADO DE MÉXICO - 91098	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	91098	09-06-2022	09-07-2022	2,095,155.02	2,095,155.02	2,095,155.02	2,095,155.02	2,095,155.02	Metros cuadrados de construcción	1,950.00	1,950.00	100.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202068275	Proyecto de inversión	2022	5,750,000.00	5,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS EN SAN JOSÉ GUADALUPE OTZACATIPAN EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA - 86012	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	86012	18-08-2022	28-10-2022	5,747,048.83	5,747,048.83	5,747,048.83	5,747,048.83	5,747,048.83	Metros cuadrados de construcción	7,300.00	7,300.00	100.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402146101	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TEHUASTEPEC, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO. - 315756	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Bravo	315756	24-11-2022	31-12-2022	2,499,292.08	2,499,292.08	2,499,292.08	2,499,292.08	2,499,292.08	Metros lineales	405.00	205.00	50.62	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302103967	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0183 MIGUEL LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPELULCO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 195144	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascalcingo	195144	01-10-2022	16-12-2022	1,997,787.03	1,997,787.03	1,997,787.03	1,997,787.03	1,997,787.03	Metros cuadrados de construcción	500.00	350.00	70.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302103992	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SOLIS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 196822	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascalcingo	196822	01-10-2022	16-12-2022	1,994,535.96	1,994,535.96	1,994,535.96	1,994,535.96	1,994,535.96	Metros cuadrados de construcción	100.00	35.00	35.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302102173	Proyecto de inversión	2022	658,648.82	658,648.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, CALLE MIGUEL ALEMAN, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA, MUNICIPIO DE LERMA - 147857	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	147857	15-09-2022	15-12-2022	658,521.76	658,521.76	658,521.76	658,521.76	658,521.76	Metros lineales	270.00	270.00	100.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302102803	Proyecto de inversión	2022	98,581.28	98,581.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CASO CLAVE 15EJN0015, AMECAMECA DE JUÁREZ LOCALIDAD DE AMECAMECA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE AMECAMECA. - 165071	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amecameca	165071	19-09-2022	16-11-2022	98,581.20	98,581.20	98,581.20	98,581.20	98,581.20	Metros Cuadrados	68.56	68.56	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104021	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA PARA LA ACTIVACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO II ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 198689	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	198689	03-10-2022	31-12-2022	1,498,657.34	1,498,657.34	1,498,657.34	1,498,657.34	1,498,657.34	Metros Cuadrados	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104091	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA LA ACTIVACION FISICA EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO BARRIO I ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 201160	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	201160	01-10-2022	31-12-2022	1,498,118.86	1,498,118.86	1,498,118.86	1,498,118.86	1,498,118.86	Metros Cuadrados	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104108	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA LA ACTIVACION FISICA EN PREESCOLAR ISABELA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO BARRIO II ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 201515	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	201515	01-10-2022	31-12-2022	1,498,224.34	1,498,224.34	1,498,224.34	1,498,224.34	1,498,224.34	Metros Cuadrados	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103322	Proyecto de inversión	2022	687,555.04	687,555.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA CALLE ALDAMA, LOCALIDAD SAN MARCOS NEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE ACOLMAN - 178106	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	178106	01-10-2022	30-11-2022	687,049.51	687,049.51	687,049.51	687,049.51	687,049.51	Metros lineales	179.20	179.20	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068318	Proyecto de inversión	2022	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE 6 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, LOCALIDAD SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 86941	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amecameca	86941	15-08-2022	14-10-2022	479,970.35	479,970.35	479,970.35	479,970.35	479,970.35	Tanque(s)	6.00	6.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202068329	Proyecto de inversión	2022	160,000.00	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE 2 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTIAGO CUAUHTENCO LOCALIDAD SANTIAGO CUAUHTENCO, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 87109	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	87109	15-08-2022	14-10-2022	159,751.41	159,751.41	159,751.41	159,751.41	159,751.41	Piezas	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068291	Proyecto de inversión	2022	1,760,000.00	1,760,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE 22 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN AMECAMECA DE JUAREZ, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 86544	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amecameca	86544	15-08-2022	17-10-2022	1,759,941.77	1,759,941.77	1,759,941.77	1,759,941.77	1,759,941.77	Tanque(s)	22.00	22.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103984	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,995,108.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO PLANTEL 66 TEMASCALCINGO II EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALCINGO DE JOSE MARIA VELASCO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 196574	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascalcingo	196574	01-10-2022	16-12-2022	1,995,108.58	1,995,108.58	1,995,108.58	1,995,108.58	1,995,108.58	Metros cuadrados de construcción	500.00	350.00	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103909	Proyecto de inversión	2022	182,993.27	182,993.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA CERRADA DE TRES MARIAS, LOCALIDAD CHICONCUAC DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAC - 191536	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiconcuac	191536	01-10-2022	31-10-2022	182,873.15	182,873.15	182,873.15	182,873.15	182,873.15	Metros lineales	130.00	130.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068378	Proyecto de inversión	2022	10,000,000.00	9,994,793.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COACALCO EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 89985	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Coacalco de Berriozábal	89985	25-07-2022	28-11-2022	9,994,793.35	9,994,793.35	9,994,793.35	9,994,793.35	9,994,793.35	Metros cuadrados de construcción	450.00	360.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102989	Proyecto de inversión	2022	790,241.44	790,241.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LOURDES, COLONIA SAN AGUSTÍN, TERCERA SECCION, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS - 168249	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	168249	05-09-2022	05-12-2022	788,340.80	788,340.80	788,340.80	788,340.80	788,340.80	Metros lineales	83.00	83.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302102992	Proyecto de inversión	2022	1,846,700.33	1,846,700.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAN FELIPE Y SUR 76, COLONIA SAN AGUSTIN, TERCERA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS - 168289	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	168289	05-09-2022	05-12-2022	1,844,197.60	1,844,197.60	1,844,197.60	1,844,197.60	1,844,197.60	Metros lineales	350.30	350.30	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102995	Proyecto de inversión	2022	670,604.81	670,604.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAN FELIPE Y SUR 96, COLONIA SAN AGUSTIN, TERCERA SECCION, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS - 168354	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	168354	05-09-2022	05-12-2022	669,315.42	669,315.42	669,315.42	669,315.42	669,315.42	Metros lineales	137.00	137.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102973	Proyecto de inversión	2022	391,870.91	391,870.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SUR 92, COLONIA SAN AGUSTIN, TERCERA SECCION, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS - 167867	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	167867	05-09-2022	05-12-2022	390,273.94	390,273.94	390,273.94	390,273.94	390,273.94	Metros lineales	136.00	136.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068234	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, EN CARRETERA DESV. TAPAXCO, LA CONCEPCIÓN SEGUNDA, BARRIO SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE EL ORO - 84270	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	84270	01-09-2022	30-11-2022	3,998,349.86	3,998,349.86	3,998,349.86	3,998,349.86	3,998,349.86	Metros Cuadrados	7,000.00	7,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068241	Proyecto de inversión	2022	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA LA JORDANA, PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES EN EL MUNICIPIO DE EL ORO - 84585	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	84585	06-09-2022	24-11-2022	2,999,583.27	2,999,583.27	2,999,583.27	2,999,583.27	2,999,583.27	Metros Cuadrados	6,000.00	6,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102181	Proyecto de inversión	2022	950,598.98	950,598.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LEYES DE REFORMA, LOCALIDAD IXTAPALUCA, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 148313	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	148313	01-09-2022	15-12-2022	950,394.06	950,394.06	950,394.06	950,394.06	950,394.06	Aula	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068245	Proyecto de inversión	2022	2,351,385.00	2,351,385.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TRAMO JUAN ALDAMA, EN LA LOCALIDAD TECHUCHULCO DE ALLENDE MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 84780	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	84780	01-08-2022	14-10-2022	2,349,987.50	2,349,987.50	2,349,987.50	2,349,987.50	2,349,987.50	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068253	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION EN TRAMO CALZADA GUSTAVO BAZ DE LA COMUNIDAD, SAN PEDRO TECHUCHULCO, MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 85187	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	85187	08-08-2022	27-10-2022	2,498,799.90	2,498,799.90	2,498,799.90	2,498,799.90	2,498,799.90	Metros Cuadrados	3,100.00	3,100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202068281	Proyecto de inversión	2022	1,780,000.00	1,780,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD TECHUCHULCO DE ALLENDE, MUNICIPIO DE JOQUICINGO. - 86299	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	86299	26-09-2022	17-11-2022	1,778,989.40	1,778,989.40	1,778,989.40	1,778,989.40	1,778,989.40	Metros Cuadrados	1,150.00	1,150.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068286	Proyecto de inversión	2022	1,818,615.00	1,818,615.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL LLANITO PRIMER ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 86452	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	86452	28-09-2022	24-11-2022	1,817,199.30	1,817,199.30	1,817,199.30	1,817,199.30	1,817,199.30	Metros Cuadrados	3,400.00	3,400.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103796	Proyecto de inversión	2022	429,325.82	429,325.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO MUNICIPIO DE JOQUICINGO, CABECERA MUNICIPAL - 187696	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Joquicingo	187696	03-10-2022	03-11-2022	429,310.82	429,310.82	429,310.82	429,310.82	429,310.82	Aula	6.00	6.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104051	Proyecto de inversión	2022	2,908,623.22	2,908,623.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MUNICIPIO DE TONATICO - 200032	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tonatico	200032	01-10-2022	01-12-2022	2,908,620.85	2,908,620.85	2,908,620.85	2,908,620.85	2,908,620.85	Metros Cuadrados	2,000.00	2,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102167	Proyecto de inversión	2022	440,543.34	440,543.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS REYES Y EN CERRADA DE LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLMIMILOLPAN, MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 147575	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalmanalco	147575	01-09-2022	28-10-2022	437,280.76	437,280.76	437,280.76	437,280.76	437,280.76	Metros lineales	150.00	150.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103083	Proyecto de inversión	2022	754,120.34	754,120.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO C.C.T. 15DPRI522M, UBICADA EN AV. NECAXA NO. 30. COL. DIVISION DEL NORTE, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. - 172719	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	172719	15-09-2022	15-11-2022	740,464.73	740,464.73	740,464.73	740,464.73	740,464.73	Metros Cuadrados	145.00	145.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103614	Proyecto de inversión	2022	1,429,966.75	1,429,966.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE TOLUCA, LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA, EN LA CALLE JOSE MARIA HEREDIA DE LA CALZADA AL PACIFICO A CAMINO REAL - 182982	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Toluca	182982	03-10-2022	30-11-2022	1,425,326.74	1,425,326.74	1,425,326.74	1,425,326.74	1,425,326.74	Metros lineales	1,000.00	1,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302104023	Proyecto de inversión	2022	3,012,753.55	3,012,753.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO LLANO DE SOLIDARIDAD MUNICIPIO DE TONATICO - 198958	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tonatico	198958	01-10-2022	01-11-2022	3,012,700.26	3,012,700.26	3,012,700.26	3,012,700.26	3,012,700.26	Metros lineales	1,450.00	1,450.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104041	Proyecto de inversión	2022	2,908,623.23	2,908,623.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA COMUNIDAD MUNICIPIO DE TONATICO - 199806	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tonatico	199806	01-10-2022	01-11-2022	2,908,602.91	2,908,602.91	2,908,602.91	2,908,602.91	2,908,602.91	Metros lineales	645.00	645.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102545	Proyecto de inversión	2022	15,000,000.00	15,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AVENIDA JOAQUÍN ARCADIO PAGAZA SEGUNDA ETAPA, CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL MANGUITO, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO. - 158240	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Bravo	158240	03-10-2022	30-12-2022	14,998,742.09	14,998,742.09	14,998,742.09	14,998,742.09	14,998,742.09	Metros lineales	540.00	540.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402146075	Proyecto de inversión	2022	10,000,000.00	10,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE CERRO GORDO AL MANZANO, LOCALIDAD CERRO GORDO, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO. - 314721	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Bravo	314721	24-11-2022	31-12-2022	9,998,838.65	9,998,838.65	9,998,838.65	9,998,838.65	9,998,838.65	Metros lineales	1,278.00	800.00	62.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402146082	Proyecto de inversión	2022	10,000,000.00	10,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE MESA RICA, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO. - 315094	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Bravo	315094	24-11-2022	31-12-2022	9,999,207.20	9,999,207.20	9,999,207.20	9,999,207.20	9,999,207.20	Metros lineales	1,230.00	900.00	73.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402146099	Proyecto de inversión	2022	6,900,000.00	6,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA FONTANAS, COLONIA VALLE VERDE, LOCALIDAD VALLE DE BRAVO, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO. - 315518	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Bravo	315518	24-11-2022	31-12-2022	6,899,153.43	6,899,153.43	6,899,153.43	6,899,153.43	6,899,153.43	Metros lineales	684.50	384.50	56.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068183	Proyecto de inversión	2022	7,162,000.00	7,162,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HUEHUETOCA TEOLOYUCAN, EN LA LOCALIDAD DE LA PLANADA, MUNICIPIO DE COYOTEPEC - 77481	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	77481	01-07-2022	31-08-2022	6,830,170.19	6,830,170.19	6,830,170.19	6,830,170.19	6,830,170.19	Metros lineales	700.00	700.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezd , fecha:2023-04-12), obs2: (observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronimohernandezd

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302104036	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA LA ACTIVACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DOCTOR FERNANDO MORENO EN LA COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO I ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 199685	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	199685	01-10-2022	31-12-2022	1,999,158.36	1,999,158.36	1,999,158.36	1,999,158.36	1,999,158.36	Metros Cuadrados	400.00	400.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302104104	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA LA ACTIVACION FISICA EN EL BACHILLERATO COBAEM PLANTEL 27 COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO II ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 201361	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	201361	01-10-2022	31-12-2022	1,998,974.84	1,998,974.84	1,998,974.84	1,998,974.84	1,998,974.84	Metros Cuadrados	400.00	400.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302104114	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO BARRIO I ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 201643	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	201643	01-10-2022	31-12-2022	1,499,002.36	1,499,002.36	1,499,002.36	1,499,002.36	1,499,002.36	Metros lineales	1,454.00	1,454.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220402146042	Proyecto de inversión	2022	5,000,000.00	4,995,216.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO CONOCIDO COMO LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TOTOLMALOYA MUNICIPIO DE ACULCO, ESTADO DE MEXICO - 312898	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	312898	01-12-2022	31-12-2022	4,995,216.84	4,995,216.84	4,995,216.84	4,995,216.84	4,995,216.84	Metros lineales	1,060.00	100.00	9.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302102860	Proyecto de inversión	2022	920,171.19	920,171.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MATEO TLALCHICHILPAN, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ. - 166232	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Almoloya de Juárez	166232	01-09-2022	15-10-2022	919,210.96	919,210.96	919,210.96	919,210.96	919,210.96	Piezas	5.00	5.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302102679	Proyecto de inversión	2022	354,381.30	354,381.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA HERIBERTO ENRIQUEZ EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA DEL RIO MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO - 161382	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya del Río	161382	01-11-2022	30-11-2022	354,272.31	354,272.31	354,272.31	354,272.31	354,272.31	Metros lineales	320.00	320.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202068307	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE 10 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PEDRO NEXAPA, LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 86850	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amecameca	86850	15-08-2022	17-10-2022	799,973.55	799,973.55	799,973.55	799,973.55	799,973.55	Tanque(s)	10.00	10.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202068321	Proyecto de inversión	2022	320,000.00	320,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE 4 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN DIEGO HUEHUICALCO, LOCALIDAD SAN DIEGO HUEHUICALCO, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 86999	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	86999	15-08-2022	14-10-2022	319,502.83	319,502.83	319,502.83	319,502.83	319,502.83	Piezas	4.00	4.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068325	Proyecto de inversión	2022	320,000.00	320,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE 4 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO ZOYATZINGO, LOCALIDAD SAN ANTONIO ZOYATZINGO, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 87055	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amecameca	87055	15-08-2022	14-10-2022	319,502.83	319,502.83	319,502.83	319,502.83	319,502.83	Tanque(s)	4.00	4.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068334	Proyecto de inversión	2022	160,000.00	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 2 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA ISABEL CHALMA, LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 87216	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	87216	15-08-2022	14-10-2022	159,751.41	159,751.41	159,751.41	159,751.41	159,751.41	Piezas	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103888	Proyecto de inversión	2022	1,037,264.42	1,037,264.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CECYTEM PLANTEL LA PAZ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA ATLIPAC EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE MEXICO. - 189948	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	189948	19-09-2022	01-12-2022	1,033,767.38	1,033,767.38	1,033,767.38	1,033,767.38	1,033,767.38	Metros Cuadrados	380.20	380.20	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102224	Proyecto de inversión	2022	1,312,708.75	1,312,708.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA ISIDRO FABELA ALFARO NO. 0502 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN RINCON DE SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE LUVIANOS - 151404	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Luvianos	151404	01-10-2022	30-11-2022	1,312,511.01	1,312,511.01	1,312,511.01	1,312,511.01	1,312,511.01	Metros cuadrados de construcción	464.12	464.12	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103039	Proyecto de inversión	2022	711,377.71	711,377.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA C.C.T. 15DJN03111, EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 171362	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Malinalco	171362	12-09-2022	09-12-2022	711,135.80	711,135.80	711,135.80	711,135.80	711,135.80	Aula	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302103999	Proyecto de inversión	2022	3,200,000.00	3,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR SOCIAL EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO - 197305	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Rayón	197305	01-10-2022	15-12-2022	3,199,859.81	3,199,859.81	3,199,859.81	3,199,859.81	3,199,859.81	Metros Cuadrados	313.00	313.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104010	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIAS EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYÓN - 197737	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Rayón	197737	10-10-2022	15-11-2022	799,854.45	799,854.45	799,854.45	799,854.45	799,854.45	Sanitario(s)	4.00	4.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104011	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN JARDINES DE NIÑOS EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYÓN - 197753	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Rayón	197753	01-10-2022	15-11-2022	399,975.85	399,975.85	399,975.85	399,975.85	399,975.85	Sanitario(s)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104015	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIAS EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA ASENTAMIENTO SAN JUAN LA ISLA - 197817	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Rayón	197817	10-10-2022	30-10-2022	399,820.37	399,820.37	399,820.37	399,820.37	399,820.37	Sanitario(s)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104018	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO A SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA ASENTAMIENTO SAN JUAN LA ISLA - 197844	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Rayón	197844	15-10-2022	15-11-2022	199,978.32	199,978.32	199,978.32	199,978.32	199,978.32	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103297	Proyecto de inversión	2022	983,193.58	982,972.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO. - 177243	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José del Rincón	177243	10-10-2022	30-11-2022	982,972.46	982,972.46	982,972.46	982,972.46	982,972.46	Metros Cuadrados	243.73	220.00	90.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103576	Proyecto de inversión	2022	1,007,139.00	1,007,139.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN SIMON DE GUERRERO. - 182358	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Simón de Guerrero	182358	26-08-2022	26-10-2022	983,696.96	983,696.96	983,696.96	983,696.96	983,696.96	Metros lineales	134.00	134.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103021	Proyecto de inversión	2022	315,367.36	315,367.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN TABASCO DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 340, EN EL MUNICIPIO DE TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. - 169797	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temamatla	169797	07-10-2022	05-11-2022	315,269.64	315,269.64	315,269.64	315,269.64	315,269.64	Kilómetro lineal	340.00	340.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302103994	Proyecto de inversión	2022	751,332.71	749,013.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CBT NO 2 JOSE MARIA VELASCO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALINGO DE JOSE MARIA VELASCO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 197022	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascalcingo	197022	01-10-2022	16-12-2022	749,013.65	749,013.65	749,013.65	749,013.65	749,013.65	Metros cuadrados de construcción	285.00	200.00	70.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402146106	Proyecto de inversión	2022	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 316873	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Temascalcingo	316873	01-11-2022	31-12-2022	4,995,082.30	4,995,082.30	4,995,082.30	4,995,082.30	4,995,082.30	Metros Cuadrados	4,500.00	3,500.00	77.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068346	Proyecto de inversión	2022	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA DEL MUNCIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 88370	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	88370	15-08-2022	31-10-2022	1,291,478.34	1,291,478.34	1,291,478.34	1,291,478.34	1,291,478.34	Metros Cuadrados	822.50	822.50	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068347	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLANIXCO DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 88833	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	88833	15-08-2022	31-10-2022	1,498,529.45	1,498,529.45	1,498,529.45	1,498,529.45	1,498,529.45	Metros Cuadrados	1,030.00	1,030.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068278	Proyecto de inversión	2022	8,000,000.00	8,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN LORENZO TLACOTEPEC - 86185	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlacomulco	86185	19-08-2022	14-11-2022	7,986,671.33	7,986,671.33	7,986,671.33	7,986,671.33	7,986,671.33	Metros Cuadrados	6,499.00	6,499.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103914	Proyecto de inversión	2022	157,820.41	157,820.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN CERRADA TURQUESA LOCALIDAD LOCALIDAD CHICONCUAC DE JUAREZ COLONIA LAS JOYAS DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAC - 191616	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiconcuac	191616	01-10-2022	31-10-2022	157,769.08	157,769.08	157,769.08	157,769.08	157,769.08	Metros lineales	172.00	172.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103000	Proyecto de inversión	2022	593,721.02	593,721.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN BLAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DEL FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN BLAS, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO, - 168461	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuautitlán	168461	03-10-2022	16-11-2022	593,271.02	593,271.02	593,271.02	593,271.02	593,271.02	Piezas	91.00	91.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302102988	Proyecto de inversión	2022	391,870.91	391,870.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SUR 94, COLONIA SAN AGUSTÍN, TERCERA SECCION. EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS - 168199	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	168199	05-09-2022	05-12-2022	390,273.94	390,273.94	390,273.94	390,273.94	390,273.94	Metros lineales	136.00	136.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102945	Proyecto de inversión	2022	629,499.26	629,499.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE EL ORO, LOCALIDAD DE EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN, EN AVENIDA PRINCIPAL SIN NÚMERO - 167444	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	167444	02-08-2022	31-10-2022	628,924.04	628,924.04	628,924.04	628,924.04	628,924.04	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103022	Proyecto de inversión	2022	636,209.90	636,209.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO TURNO MATUTINO C.C.T. 15EIN034721, TURNO VESPERTINO C.C.T. 15EIN4485B, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO E HUEHUETOCA. - 169840	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetoca	169840	01-10-2022	30-11-2022	635,782.44	635,782.44	635,782.44	635,782.44	635,782.44	Metros cuadrados de construcción	178.56	15.00	8.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102182	Proyecto de inversión	2022	585,959.01	585,959.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS LEYES DE REFORMA, LOCALIDAD IXTAPALUCA, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 148530	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	148530	01-09-2022	15-12-2022	585,862.54	585,862.54	585,862.54	585,862.54	585,862.54	Metros Cuadrados	76.00	76.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068385	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	3,999,693.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIMERA MANZANA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN MUNICIPIO DE JIQUIPILCO - 90191	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	90191	08-08-2022	10-10-2022	3,999,693.63	3,999,693.63	3,999,693.63	3,999,693.63	3,999,693.63	Metros Cuadrados	2,520.00	2,230.00	88.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103014	Proyecto de inversión	2022	723,580.89	722,776.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE Y SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILCO - 169090	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	169090	01-09-2022	30-09-2022	722,776.18	722,776.18	722,776.18	722,776.18	722,776.18	Metros lineales	163.26	155.00	94.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068258	Proyecto de inversión	2022	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL TRAMO VICENTE VILLADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 85316	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	85316	07-09-2022	20-10-2022	1,099,877.90	1,099,877.90	1,099,877.90	1,099,877.90	1,099,877.90	Metros Cuadrados	1,560.00	1,560.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202068266	Proyecto de inversión	2022	1,450,000.00	1,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL TRAMO GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TECHUCHULCO DE ALLENDE MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 85404	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	85404	26-09-2022	09-11-2022	1,448,894.20	1,448,894.20	1,448,894.20	1,448,894.20	1,448,894.20	Metros Cuadrados	680.00	680.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103812	Proyecto de inversión	2022	121,030.00	121,030.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS A EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE JOQUICINGO, CABECERA MUNICIPAL - 188189	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Joquicingo	188189	03-10-2022	03-11-2022	120,980.41	120,980.41	120,980.41	120,980.41	120,980.41	Sanitario(s)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103996	Proyecto de inversión	2022	718,655.93	718,655.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE ARTICUO 27 CABECERA MUNICIPAL VILLA GUERRERO MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO - 197170	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero	197170	01-09-2022	30-11-2022	718,546.78	718,546.78	718,546.78	718,546.78	718,546.78	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068360	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89431	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	89431	01-08-2022	30-09-2022	498,256.20	498,256.20	498,256.20	498,256.20	498,256.20	Calentador(es)	39.00	39.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103987	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 196687	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	196687	03-10-2022	30-11-2022	396,049.80	396,049.80	396,049.80	396,049.80	396,049.80	Calentador(es)	55.00	55.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103931	Proyecto de inversión	2022	16,900,000.00	16,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DEL FUERTE Y EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, EN EL MUNICIPIO DE OZUMBA. - 192417	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	192417	01-11-2022	30-12-2022	16,897,548.98	16,897,548.98	16,897,548.98	16,897,548.98	16,897,548.98	Metros lineales	2,050.00	2,050.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103935	Proyecto de inversión	2022	2,220,000.00	2,220,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES DEL FUERTE Y EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, EN EL MUNICIPIO DE OZUMBA. - 192643	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	192643	01-11-2022	30-12-2022	2,189,806.54	2,189,806.54	2,189,806.54	2,189,806.54	2,189,806.54	Metros lineales	2,050.00	2,050.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302103943	Proyecto de inversión	2022	1,690,000.00	1,690,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MANANTIALES, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTE RANCHO HUEJOTE, EN EL MUNICIPIO DE OZUMBA. - 192954	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	192954	01-11-2022	30-12-2022	1,665,402.70	1,665,402.70	1,665,402.70	1,665,402.70	1,665,402.70	Metros lineales	1,550.00	1,550.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302103824	Proyecto de inversión	2022	352,797.07	352,797.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO - 188499	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Rayón	188499	01-09-2022	30-09-2022	352,566.00	352,566.00	352,566.00	352,566.00	352,566.00	Calentador(es)	30.00	30.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302104006	Proyecto de inversión	2022	3,200,000.00	3,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 197482	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Rayón	197482	01-10-2022	15-12-2022	3,199,983.60	3,199,983.60	3,199,983.60	3,199,983.60	3,199,983.60	Metros cuadrados de construcción	340.00	340.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302104009	Proyecto de inversión	2022	3,200,000.00	3,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA ASENTAMIENTO SAN JUAN LA ISLA - 197566	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Rayón	197566	10-10-2022	01-12-2022	3,199,825.45	3,199,825.45	3,199,825.45	3,199,825.45	3,199,825.45	Metros cuadrados de construcción	403.00	403.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302104012	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIAS EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYÓN - 197764	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Rayón	197764	10-10-2022	15-11-2022	399,155.85	399,155.85	399,155.85	399,155.85	399,155.85	Sanitario(s)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302104013	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREPARATORIAS EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYÓN - 197772	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Rayón	197772	01-10-2022	15-11-2022	399,875.60	399,875.60	399,875.60	399,875.60	399,875.60	Sanitario(s)	2.00	2.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302104014	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL JADIN DE NIÑOS JOSE LOPEZ COTILLA EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA ASENTAMIENTO SAN JUAN LA ISLA - 197808	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Rayón	197808	01-10-2022	15-10-2022	199,682.82	199,682.82	199,682.82	199,682.82	199,682.82	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302104016	Proyecto de inversión	2022	2,400,000.00	2,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYON - 197826	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Rayón	197826	10-10-2022	30-10-2022	2,399,544.15	2,399,544.15	2,399,544.15	2,399,544.15	2,399,544.15	Metros Cuadrados	2,750.00	2,750.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302104017	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA ASENTAMIENTO SAN JUAN LA ISLA - 197827	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Rayón	197827	10-10-2022	15-11-2022	199,749.46	199,749.46	199,749.46	199,749.46	199,749.46	Sanitario(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220202068064	Proyecto de inversión	2022	7,275,000.00	7,275,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES SALVADOR ALARCÓN, 5 DE FEBRERO, PRIVADA 5 DE MAYO Y LAZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE ATENCO EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC - 73790	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	73790	01-07-2022	31-08-2022	6,977,270.54	6,977,270.54	6,977,270.54	6,977,270.54	6,977,270.54	Metros lineales	740.00	740.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronomohernandezd , fecha:2023-04-12), obs2: (observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronomohernandezd , fecha:2023-04-12), obs3: (observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronomohernandezd , fecha:2023-04-12), obs4:	
2023	1	MEX220202068103	Proyecto de inversión	2022	5,121,000.00	5,121,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HUEHUETOCA TEOLOYUCAN, EN LA LOCALIDAD DE TEOLOYUCAN, MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN - 75310	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	75310	01-07-2022	31-08-2022	5,000,560.03	5,000,560.03	5,000,560.03	5,000,560.03	5,000,560.03	Metros lineales	500.00	500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronomohernandezd , fecha:2023-04-12), obs2: (observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronomohernandezd , fecha:2023-04-12), obs3:	
2023	1	MEX220202068082	Proyecto de inversión	2022	37,635,000.00	37,635,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA A SAN FELIPE DEL PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO. - 74505	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	74505	01-07-2022	31-10-2022	37,618,283.67	37,618,283.67	37,618,283.67	37,618,283.67	37,618,283.67	Metros lineales	1,640.00	1,640.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronomohernandezd , fecha:2023-04-12), obs2: (observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronomohernandezd , fecha:2023-04-12), obs3:	
2023	1	MEX220202068097	Proyecto de inversión	2022	18,380,000.00	18,380,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL ORO VILLA VICTORIA , EN LOCALIDAD EJIDO PUERTA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA - 75144	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	75144	01-07-2022	31-08-2022	18,348,983.74	18,348,983.74	18,348,983.74	18,348,983.74	18,348,983.74	Metros lineales	1,380.00	1,380.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronomohernandezd , fecha:2023-04-12), obs2:	
2023	1	MEX220202068067	Proyecto de inversión	2022	14,800,000.00	14,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL ZACUALPAN TETZICAPAN TEXICAPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE ZACUALPAN - 73922	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	73922	01-07-2022	30-09-2022	14,783,444.83	14,783,444.83	14,783,444.83	14,783,444.83	14,783,444.83	Metros lineales	1,700.00	1,700.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronomohernandezd , fecha:2023-04-12), obs2: (observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronomohernandezd , fecha:2023-04-12), obs3:	
2023	1	MEX220202068238	Proyecto de inversión	2022	16,890,000.00	16,890,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA A ATLACOMULCO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACUTZILAPAN EN EL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO - 84518	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	84518	01-07-2022	30-09-2022	16,705,405.58	16,705,405.58	16,705,405.58	16,705,405.58	16,705,405.58	Metros lineales	2,500.00	2,500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronomohernandezd , fecha:2023-04-12), obs2: (observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronomohernandezd , fecha:2023-04-12), obs3:	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202068246	Proyecto de inversión	2022	12,845,000.00	12,845,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LEYES DE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPAN EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPAN - 84963	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	84963	01-07-2022	31-08-2022	12,819,642.40	12,819,642.40	12,819,642.40	12,819,642.40	12,819,642.40	Metros lineales	1,070.00	1,070.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronomoherandezd , fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronomoherandezd , fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronomoherandezd , fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronomoherandezd , fecha:2023-04-12}}
2023	1	MEX220202068288	Proyecto de inversión	2022	10,795,000.00	10,795,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CAMINO A SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SUR , AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL ROSAL EN EL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO - 86507	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	86507	01-07-2022	30-09-2022	10,682,728.82	10,682,728.82	10,682,728.82	10,682,728.82	10,682,728.82	Metros lineales	2,100.00	2,100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronomoherandezd , fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronomoherandezd , fecha:2023-04-12}, obs3: {observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronomoherandezd , fecha:2023-04-12}, obs4: {observación:Se rechaza folio para su corrección, Solicita la Ejecutora , trimestre:1.0, usuario:jeronomoherandezd , fecha:2023-04-12}}
2023	1	MEX220202068368	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SANTA MARIA JAJALPA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89750	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	89750	01-08-2022	30-09-2022	498,256.20	498,256.20	498,256.20	498,256.20	498,256.20	Calentador(es)	39.00	39.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068351	Proyecto de inversión	2022	2,400,000.00	2,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DOLORES EN SANTA MARIA JAJALPA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89108	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	89108	15-08-2022	31-10-2022	2,398,432.56	2,398,432.56	2,398,432.56	2,398,432.56	2,398,432.56	Metros Cuadrados	2,430.68	2,430.68	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402146098	Proyecto de inversión	2022	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN AVENIDA JESUS GONZALEZ ORTEGA EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TILAPA ASENTAMIENTO SANTIAGO TILAPA - 315477	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguistenco	315477	22-11-2022	17-12-2022	4,995,137.93	4,995,137.93	4,995,137.93	4,995,137.93	4,995,137.93	Metros Cuadrados	6,467.00	6,467.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102130	Proyecto de inversión	2022	720,720.00	720,720.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ITURBIDE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES TIMILPAN ESTADO DE MEXICO - 145364	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	145364	09-08-2022	10-09-2022	720,034.20	720,034.20	720,034.20	720,034.20	720,034.20	Metros lineales	316.86	316.86	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103077	Proyecto de inversión	2022	1,021,120.35	1,021,120.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO C.C.T. 15DPR1522M, UBICADA EN AV. NECAXA NO. 30.COL. DIVISION DEL NORTE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ - 172519	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	172519	15-09-2022	15-11-2022	1,015,464.88	1,015,464.88	1,015,464.88	1,015,464.88	1,015,464.88	Metros Cuadrados	295.22	295.22	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202068269	Proyecto de inversión	2022	4,190,000.00	4,190,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE CRISTÓBAL COLON, DE SAN MATEO OXTOTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 85438	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	85438	18-08-2022	29-10-2022	4,184,945.40	4,184,945.40	4,184,945.40	4,184,945.40	4,184,945.40	Metros cuadrados de construcción	4,930.00	4,930.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068273	Proyecto de inversión	2022	5,060,000.00	5,060,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN PABLO AUTOPAN MUNICIPIO DE TOLUCA - 85633	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	85633	25-08-2022	29-10-2022	5,059,503.76	5,059,503.76	5,059,503.76	5,059,503.76	5,059,503.76	Metros cuadrados de construcción	5,960.00	5,960.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103024	Proyecto de inversión	2022	111,330.20	111,330.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN TABASCO DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 340, EN EL MUNICIPIO DE TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. - 169865	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temamatla	169865	07-10-2022	05-11-2022	111,244.08	111,244.08	111,244.08	111,244.08	111,244.08	Metros lineales	340.00	340.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103980	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,995,004.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL NO 0140 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANICO EL ALTO SAN JUANICO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 196380	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascalcingo	196380	01-10-2022	16-12-2022	1,995,004.61	1,995,004.61	1,995,004.61	1,995,004.61	1,995,004.61	Metros cuadrados de construcción	500.00	350.00	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103988	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,997,749.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLAN CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 196692	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascalcingo	196692	01-10-2022	16-12-2022	1,997,749.90	1,997,749.90	1,997,749.90	1,997,749.90	1,997,749.90	Metros cuadrados de construcción	500.00	350.00	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068349	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA DEL PARQUE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CUAUHTEMOC EN SAN FRANCISCO PUTLA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 88985	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	88985	15-08-2022	31-10-2022	1,498,798.64	1,498,798.64	1,498,798.64	1,498,798.64	1,498,798.64	Metros Cuadrados	1,750.00	1,750.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202068354	Proyecto de inversión	2022	3,300,000.00	3,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION EN CALLE DEL LIBRAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEXOUCA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89290	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	89290	15-08-2022	31-10-2022	3,298,548.27	3,298,548.27	3,298,548.27	3,298,548.27	3,298,548.27	Metros Cuadrados	2,975.00	2,975.00	100.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2023	1	MEX220302104024	Proyecto de inversión	2022	3,120,000.00	3,120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOCALIDAD DE EL TERRERO COLONIA EL CARMEN MUNICIPIO DE TONATICO - 199019	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tonatico	199019	01-10-2022	01-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,500.00	1,500.00	100.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2023	1	MEX220302104032	Proyecto de inversión	2022	3,050,000.00	3,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DE TONATICO - 199501	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tonatico	199501	01-10-2022	01-11-2022	3,049,999.98	3,049,999.98	3,049,999.98	3,049,999.98	3,049,999.98	Metros lineales	1,500.00	1,500.00	100.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2023	1	MEX220402146091	Proyecto de inversión	2022	10,000,000.00	10,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ATEQUELITES, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO. - 315247	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Bravo	315247	24-11-2022	31-12-2022	9,998,764.05	9,998,764.05	9,998,764.05	9,998,764.05	9,998,764.05	Metros lineales	1,274.00	800.00	62.79	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2023	1	MEX220402146094	Proyecto de inversión	2022	10,600,000.00	10,598,641.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PIEDRA PÓRFIDO EN CALZADA SANTA MARÍA AHUACATLÁN, LOCALIDAD VALLE DE BRAVO, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO. - 315356	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Bravo	315356	24-11-2022	31-12-2022	10,598,641.26	10,598,641.26	10,598,641.26	10,598,641.26	10,598,641.26	Metros lineales	327.50	200.00	61.07	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2023	1	MEX220402146089	Proyecto de inversión	2022	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO ESCOLAR DE ATENCION A JOVENES Y ADULTOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN BARRIO SAN JUAN EN XALATLACO - 315224	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	315224	01-12-2022	30-12-2022	4,998,755.00	4,998,755.00	4,998,755.00	4,998,755.00	4,998,755.00	Metros Cuadrados	798.00	798.00	100.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2023	1	MEX220302103993	Proyecto de inversión	2022	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAMATLA MUNICIPIO DE ZACUALPAN - 196976	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zacualpan	196976	10-10-2022	11-11-2022	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Cuarto(s)	28.00	27.00	96.43	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302103499	Proyecto de inversión	2022	793,215.36	793,215.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO, PARA JE NAVIDAD, EJIDO DE SAN LORENZO CUAUHTENCO, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC - 180898	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zinacantepec	180898	01-10-2022	30-11-2022	793,029.16	793,029.16	793,029.16	793,029.16	793,029.16	Metros lineales	449.00	449.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068287	Proyecto de inversión	2022	7,920,000.00	7,920,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CACHI EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 86472	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	86472	01-07-2022	31-08-2022	7,873,031.74	7,873,031.74	7,873,031.74	7,873,031.74	7,873,031.74	Metros lineales	1,000.00	1,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068093	Proyecto de inversión	2022	6,706,000.00	6,706,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A PAHUACAN EN LA LOCALIDAD DE CAMINO A PAHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA - 75050	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	75050	01-07-2022	31-08-2022	6,636,229.76	6,636,229.76	6,636,229.76	6,636,229.76	6,636,229.76	Metros lineales	1,100.00	1,100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068104	Proyecto de inversión	2022	12,255,000.00	12,255,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL ARENAL TEPOTZTLÁN DEL KM. 14.0 AL KM 15.2 EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY, MUNICIPIO DE TEPOTZTLÁN - 75313	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Junta de Caminos del Estado de México	75313	01-07-2022	31-08-2022	11,010,476.85	11,010,476.85	11,010,476.85	11,010,476.85	11,010,476.85	Metros lineales	1,200.00	1,200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103833	Proyecto de inversión	2022	2,184,724.48	2,184,724.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE VILLA ALPINA MEDIANTE LA VITRIFICACION DEL INTERIOR, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ. - 188839	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	188839	24-08-2022	21-11-2022	2,178,941.60	2,178,941.60	2,178,941.60	2,178,941.60	2,178,941.60	Tanque(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068295	Proyecto de inversión	2022	20,000,000.00	19,989,591.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN MORELOS LOCALIDAD SAN JOSÉ LA EPIFANIA - 86627	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	86627	01-09-2022	31-12-2022	19,989,591.34	19,989,591.34	19,989,591.34	19,989,591.34	19,989,591.34	Metros lineales	9,435.00	9,435.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102507	Proyecto de inversión	2022	301,210.61	300,385.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL NUCLEO SANITARIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0328 JUVENTINO ROSAS, COLONIA AZCAPOTZALCO. EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MEXICALTZINGO MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO - 157662	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Mexicaltzingo	157662	01-09-2022	03-10-2022	300,385.00	300,385.00	300,385.00	300,385.00	300,385.00	Metros Cuadrados	44.55	44.55	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302102816	Proyecto de inversión	2022	195,525.84	195,525.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA OFIC NO. 0108 SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 15EES0224Z, AMECAMECA DE JUÁREZ, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 165361	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amecameca	165361	19-09-2022	16-11-2022	195,525.84	195,525.84	195,525.84	195,525.84	195,525.84	Metros Cuadrados	136.00	136.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103131	Proyecto de inversión	2022	746,828.97	746,828.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE METEPEC ESTADO DE MEXICO, LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TLALTELULCO, DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE NICOLAS BRAVO A EL ARENAL. - 174057	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Secretaría de Finanzas	174057	01-09-2022	31-10-2022	746,828.97	746,828.97	746,828.97	746,828.97	746,828.97	Metros lineales	185.00	185.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103196	Proyecto de inversión	2022	1,288,287.45	1,287,198.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CIENTO CUARENTA Y NUEVE, EN EL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, EN LA LOCALIDAD DE TRANSFIGURACION, EN LA CALLE CINCO DE MAYO. - 175159	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nicolás Romero	175159	03-10-2022	02-11-2022	1,287,198.59	1,287,198.59	1,287,198.59	1,287,198.59	1,287,198.59	Metros Cuadrados	76.00	76.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103834	Proyecto de inversión	2022	1,271,201.68	1,271,201.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO AMEALCO MUNICIPIO DE ZACUALPAN - 188874	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacualpan	188874	01-09-2022	15-11-2022	1,271,201.68	1,271,201.68	1,271,201.68	1,271,201.68	1,271,201.68	Metros cuadrados de construcción	450.00	450.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103900	Proyecto de inversión	2022	762,989.16	762,545.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN, LOCALIDAD EL NARANJO - 190961	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zacazonapan	190961	05-09-2022	21-10-2022	762,545.09	762,545.09	762,545.09	762,545.09	762,545.09	Metros lineales	1,100.00	1,100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103961	Proyecto de inversión	2022	1,026,786.27	1,026,786.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC LOCALIDAD TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ - 194865	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec	194865	01-09-2022	30-09-2022	1,026,786.27	1,026,786.27	1,026,786.27	1,026,786.27	1,026,786.27	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402146842	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA MÉXICO TEXCOCO, LA PAZ ESTADO DE MEXICO - 344544	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	344544	01-12-2022	23-12-2022	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Metros Cuadrados	4,955.79	4,955.79	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202067980	Proyecto de inversión	2022	15,000,000.00	4,817,582.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CUAUTITLÁN LOCALIDAD FRACCIÓN SAN ROQUE EL PRIETO ASENTAMIENTO SAN ROQUE - 70858	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	70858	01-09-2022	31-12-2022	4,817,582.89	4,817,582.89	4,817,582.89	4,817,582.89	4,817,582.89	Metros lineales	1,235.50	1,235.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068358	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,195,259.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN FRANCISCO SOLO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SOLO - 89371	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	89371	01-09-2022	31-12-2022	2,195,259.33	2,195,259.33	2,195,259.33	2,195,259.33	2,195,259.33	Cárcamo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102199	Proyecto de inversión	2022	298,895.94	298,795.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	APLIACION EN EL CENTRO DE SALUD, SANTA MARIA TONANITLA UBICADA EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SIN NUMERO ESQUINA CON CALLE 30 DE OCTUBRE COLONIA CENTRO LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONANITLA MUNICIPIO DE TONANITLA ESTADO DE MEXICO - 150325	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tonanitla	150325	15-11-2022	15-12-2022	298,795.25	298,795.25	298,795.25	298,795.25	298,795.25	Metros Cuadrados	70.00	70.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102565	Proyecto de inversión	2022	828,831.10	828,831.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TRIGUILLOS EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS - 158773	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Alquisiras	158773	15-09-2022	17-10-2022	828,831.10	828,831.10	828,831.10	828,831.10	828,831.10	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102813	Proyecto de inversión	2022	219,966.57	219,966.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO CLAVE 15EPR0099Y, AMECAMECA DE JUÁREZ, LOCALIDAD DE AMECAMECA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 165279	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amecameca	165279	19-09-2022	16-11-2022	219,966.57	219,966.57	219,966.57	219,966.57	219,966.57	Metros Cuadrados	153.00	153.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103054	Proyecto de inversión	2022	479,430.75	479,430.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE CAPTACIÓN DE EXCEDENTES PLUVIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO, EN EL BARRIO SAN PEDRO. - 171879	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Mateo Atenco	171879	15-09-2022	30-11-2022	479,430.75	479,430.75	479,430.75	479,430.75	479,430.75	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302103271	Proyecto de inversión	2022	421,569.81	420,100.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IZTACCHUATL ENTRE LA CARRETERA TEOLOYUCAN HUEHUETOCA Y AVENIDA FERROCARRILES EN LA LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CALIACAC EN EL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN. - 176492	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teoloyucan	176492	01-09-2022	30-09-2022	420,100.80	420,100.80	420,100.80	420,100.80	420,100.80	Metros lineales	138.80	138.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103911	Proyecto de inversión	2022	902,767.26	902,322.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN RIOYOS MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 191566	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	191566	01-10-2022	28-11-2022	902,322.68	902,322.68	902,322.68	902,322.68	902,322.68	Metros lineales	802.79	802.79	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103989	Proyecto de inversión	2022	707,267.74	706,368.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NICHÍ MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 196705	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Felipe del Progreso	196705	01-10-2022	01-12-2022	706,368.57	706,368.57	706,368.57	706,368.57	706,368.57	Metros lineales	250.00	250.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202067934	Proyecto de inversión	2022	10,000,000.00	5,767,135.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA PAZ LOCALIDAD LOS REYES ACAQUILPAN ASENTAMIENTO LOS REYES ACAQUILPAN CENTRO - 68763	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	68763	01-09-2022	31-12-2022	5,767,135.43	5,767,135.43	5,767,135.43	5,767,135.43	5,767,135.43	Pozo(s)	0.80	0.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068218	Proyecto de inversión	2022	3,000,000.00	2,939,923.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN CUAUTITLÁN, LOCALIDAD CUAUTITLÁN, ASENTAMIENTO CUAUTITLAN CENTRO - 79956	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	79956	01-09-2022	31-12-2022	2,939,923.18	2,939,923.18	2,939,923.18	2,939,923.18	2,939,923.18	Tanque(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102158	Proyecto de inversión	2022	597,314.46	597,227.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL POCITO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAPULHUAC MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC MEXICO - 147151	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Otzoloitepec	147151	03-10-2022	16-11-2022	597,227.26	597,227.26	597,227.26	597,227.26	597,227.26	Metros lineales	250.00	250.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102585	Proyecto de inversión	2022	1,223,525.37	1,223,493.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO TRAMO CADENAMIENTO 0 MAS 000 LATERAL AUTOPISTA AL CADENAMIENTO 0 MAS 160 EN LA COLONIA DARIO MARTINEZ I EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 159375	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	159375	01-09-2022	25-11-2022	1,223,493.85	1,223,493.85	1,223,493.85	1,223,493.85	1,223,493.85	Metros lineales	160.00	160.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302102674	Proyecto de inversión	2022	904,453.11	903,704.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE 100 METRO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUERTO ESCONDIDO DE AV. VALLADOLID AL CADENAMIENTO 100 COLONIA LOS OLIVOS, DE LA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 161267	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	161267	03-10-2022	30-12-2022	903,704.61	903,704.61	903,704.61	903,704.61	903,704.61	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102696	Proyecto de inversión	2022	774,770.01	774,770.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION INTEGRAL DEL DISPESARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS ESTADO DE MEXICO - 161890	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Coatepec Harinas	161890	01-09-2022	30-09-2022	774,770.01	774,770.01	774,770.01	774,770.01	774,770.01	Metros Cuadrados	380.00	380.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103324	Proyecto de inversión	2022	838,302.39	838,122.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS DOROTEO ARANGO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, COLONIA PARQUE RESIDENCIAL, EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 178132	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	178132	05-09-2022	19-10-2022	838,122.57	838,122.57	838,122.57	838,122.57	838,122.57	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103360	Proyecto de inversión	2022	981,758.24	981,123.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO - 178955	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	178955	03-10-2022	30-11-2022	981,123.64	981,123.64	981,123.64	981,123.64	981,123.64	Metros lineales	490.00	490.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103420	Proyecto de inversión	2022	552,350.76	551,512.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS PAULO FREIRE CCT15EJN360SR, MUNICIPIO DE CHICULOAPAN COL. FRANCISCO VILLA - 179914	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chicoloapan	179914	19-09-2022	17-11-2022	551,512.00	551,512.00	551,512.00	551,512.00	551,512.00	Metros Cuadrados	90.00	90.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103841	Proyecto de inversión	2022	3,339,475.05	3,335,682.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CIENTO TREINTA Y CUATRO CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN CASA HABITACION DE DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONANITLA DEL MUNICIPIO DE TONANITLA, - 189160	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tonanitla	189160	15-11-2022	30-12-2022	3,335,682.31	3,335,682.31	3,335,682.31	3,335,682.31	3,335,682.31	Piezas	134.00	134.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302103898	Proyecto de inversión	2022	4,414,125.46	4,412,551.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE DOTEGIARE MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 190905	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	190905	01-10-2022	28-11-2022	4,412,551.40	4,412,551.40	4,412,551.40	4,412,551.40	4,412,551.40	Metros lineales	4,266.03	4,266.03	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103947	Proyecto de inversión	2022	2,999,544.90	2,998,132.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NICHÍ MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 193135	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	193135	01-10-2022	15-12-2022	2,998,132.35	2,998,132.35	2,998,132.35	2,998,132.35	2,998,132.35	Metros lineales	4,514.00	4,514.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103968	Proyecto de inversión	2022	355,168.46	354,691.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHICHILPA MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 195343	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	195343	01-10-2022	15-11-2022	354,691.38	354,691.38	354,691.38	354,691.38	354,691.38	Metros cúbicos	65.00	65.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103970	Proyecto de inversión	2022	398,728.28	397,714.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN LA LOCALIDAD DE DOTEGIARE MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 195668	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	195668	01-10-2022	22-11-2022	397,714.07	397,714.07	397,714.07	397,714.07	397,714.07	Metros cúbicos	65.00	65.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103995	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,798,678.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MAESTRO JUSTO SIERRA CLAVE CCT 15EE0904J EN SANTA MARIA JAJALPA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 197099	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenango del Valle	197099	03-10-2022	26-11-2022	1,798,678.20	1,798,678.20	1,798,678.20	1,798,678.20	1,798,678.20	Metros Cuadrados	500.00	500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104008	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	597,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR FRANCISCO DE QUEVEDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLANIXCO MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 197525	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenango del Valle	197525	03-10-2022	28-10-2022	597,600.00	597,600.00	597,600.00	597,600.00	597,600.00	Metros Cuadrados	500.00	500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104050	Proyecto de inversión	2022	520,021.26	518,824.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS EL CAMPAMENTO KM 48 EN TEMOAYA LOCALIDAD CAMPAMENTO KILOMETRO 48 ASENTAMIENTO CAMPAMENTO KILOMETRO 48 - 200014	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	200014	13-09-2022	15-12-2022	518,824.44	518,824.44	518,824.44	518,824.44	518,824.44	Metros cuadrados de construcción	37.00	37.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302104070	Proyecto de inversión	2022	183,000.00	181,980.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EL CAMPAMENTO KM 48 TEMOAYA LOCALIDAD CAMPAMENTO KILOMETRO 48 ASENTAMIENTO CAMPAMENTO KILOMETRO 48 - 200563	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	200563	13-09-2022	15-12-2022	181,980.66	181,980.66	181,980.66	181,980.66	181,980.66	Metros cuadrados de construcción	26.00	26.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202067964	Proyecto de inversión	2022	20,500,000.00	13,348,624.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL ASENTAMIENTO SAN PEDRO DEL ROSAL - 70181	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	70181	01-09-2022	31-12-2022	13,348,624.77	13,348,624.77	13,348,624.77	13,348,624.77	13,348,624.77	Metros lineales	33,780.00	33,780.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068335	Proyecto de inversión	2022	7,000,000.00	6,701,329.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CUAUTITLÁN LOCALIDAD SAN MATEO IXTACALCO ASENTAMIENTO SAN MATEO IXTACALCO - 87368	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	87368	01-09-2022	31-12-2022	6,701,329.02	6,701,329.02	6,701,329.02	6,701,329.02	6,701,329.02	Metros lineales	7,780.00	7,780.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068357	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	966,987.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN FRANCISCO SOLO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SOLO - 89335	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	89335	01-09-2022	31-12-2022	966,987.30	966,987.30	966,987.30	966,987.30	966,987.30	Tanque(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102154	Proyecto de inversión	2022	431,703.40	431,186.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, LOCALIDAD SANTA ANA NEXTLALPAN EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO - 146717	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nextlalpan	146717	01-11-2022	13-12-2022	431,186.58	431,186.58	431,186.58	431,186.58	431,186.58	Metros lineales	124.93	124.93	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102642	Proyecto de inversión	2022	641,822.59	641,822.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 700 LOCALIDAD DE POLOTITLAN DE LA ILUSTRACION EN EL MUNICIPIO DE POLOTITLAN - 160462	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Polotitlán	160462	15-08-2022	14-09-2022	641,822.59	641,822.59	641,822.59	641,822.59	641,822.59	Metros lineales	700.00	700.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102701	Proyecto de inversión	2022	522,596.66	522,596.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE XALATLACO. - 162099	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	162099	03-10-2022	30-11-2022	522,596.66	522,596.66	522,596.66	522,596.66	522,596.66	Metros Cuadrados	138.24	138.24	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102782	Proyecto de inversión	2022	695,093.72	694,433.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SANTIAGO ACUTZILAPAN - 163982	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlacomulco	163982	19-09-2022	30-11-2022	694,433.72	694,433.72	694,433.72	694,433.72	694,433.72	Metros Cuadrados	97.40	97.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302103269	Proyecto de inversión	2022	626,745.92	626,031.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE CCT 15DPRO260L DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BALDERAS MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 176480	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenango del Valle	176480	12-09-2022	28-10-2022	626,031.76	626,031.76	626,031.76	626,031.76	626,031.76	Metros Cuadrados	4,585.70	4,585.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103802	Proyecto de inversión	2022	896,776.19	896,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CEAPS ZUMPAHUACAN MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN, LOCALIDAD LA CABECERA, CALLE REFORMA - 187843	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Zumpahuacán	187843	12-09-2022	30-12-2022	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	896,500.00	Metros cuadrados de construcción	346.84	346.84	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103830	Proyecto de inversión	2022	778,718.38	778,351.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA, LOCALIDAD DE DONGU, CALLE CAPULÍN - 188682	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chapa de Mota	188682	20-09-2022	20-12-2022	778,351.71	778,351.71	778,351.71	778,351.71	778,351.71	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103951	Proyecto de inversión	2022	379,691.20	379,072.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHICHILPA MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 193325	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	193325	01-10-2022	01-11-2022	379,072.20	379,072.20	379,072.20	379,072.20	379,072.20	Metros lineales	490.00	490.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103960	Proyecto de inversión	2022	2,053,028.82	2,051,987.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE DOTEGIARE MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 194750	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	194750	01-10-2022	15-12-2022	2,051,987.20	2,051,987.20	2,051,987.20	2,051,987.20	2,051,987.20	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103978	Proyecto de inversión	2022	674,600.58	673,475.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ 0589, SAN JOSÉ TEHUASTEPEC, VALLE DE BRAVO. - 196334	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Bravo	196334	03-10-2022	16-12-2022	673,475.75	673,475.75	673,475.75	673,475.75	673,475.75	Metros cuadrados de construcción	64.00	64.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103985	Proyecto de inversión	2022	1,389,644.91	1,388,341.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NICHÍ MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 196576	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	196576	01-10-2022	01-11-2022	1,388,341.96	1,388,341.96	1,388,341.96	1,388,341.96	1,388,341.96	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104005	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	598,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ING. JOSÉ MA. PROCOPIO TELLO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ ATLATLAHUCA DE TENANGO DEL VALLE - 197430	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenango del Valle	197430	03-10-2022	28-10-2022	598,800.00	598,800.00	598,800.00	598,800.00	598,800.00	Metros Cuadrados	480.00	480.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302104026	Proyecto de inversión	2022	951,530.91	951,530.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN LOCALIDAD CHIMALHUACAN CALLE TECATL SIN NUMERO BARRIO HOJALATEROS - 199333	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	199333	24-09-2022	16-11-2022	951,530.91	951,530.91	951,530.91	951,530.91	951,530.91	Metros Cuadrados	119.14	119.14	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202067952	Proyecto de inversión	2022	3,000,000.00	2,377,408.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN APAXCO LOCALIDAD EL MIRADOR ASENTAMIENTO EL MIRADOR - 69545	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	69545	01-09-2022	31-12-2022	2,377,408.57	2,377,408.57	2,377,408.57	2,377,408.57	2,377,408.57	Metros lineales	512.00	512.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202067970	Proyecto de inversión	2022	9,000,000.00	8,858,179.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ECATEPEC DE MORELOS LOCALIDAD ECATEPEC DE MORELOS ASENTAMIENTO RÍO DE LUZ - 70342	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	70342	01-09-2022	31-12-2022	8,858,179.50	8,858,179.50	8,858,179.50	8,858,179.50	8,858,179.50	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102150	Proyecto de inversión	2022	997,085.49	997,085.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD IXTAPAN DEL ORO MUNICIPIO IXTAPAN DEL ORO - 146338	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan del Oro	146338	05-09-2022	29-11-2022	997,085.49	997,085.49	997,085.49	997,085.49	997,085.49	Metros Cuadrados	82.88	82.88	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102680	Proyecto de inversión	2022	521,954.13	520,454.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED Ó SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO ESCONDIDO DE AV. VALLADOLID AI CADENAMIENTO 100 COLONIA LOS OLIVOS, DE LA LOCALIDAD CIUDAD LÓPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 161400	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	161400	03-10-2022	30-12-2022	520,454.13	520,454.13	520,454.13	520,454.13	520,454.13	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102762	Proyecto de inversión	2022	589,361.69	588,657.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE SALA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALTIZAPAN EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO. - 163431	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tianguistenco	163431	05-09-2022	31-10-2022	588,657.39	588,657.39	588,657.39	588,657.39	588,657.39	Metros Cuadrados	112.00	112.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103257	Proyecto de inversión	2022	327,919.51	327,919.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN TEQUIXQUIAC, LOCALIDAD TEQUIXQUIAC, ASENTAMIENTO SAN JOSE AVENIDA ORIENTE, MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC. - 176266	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tequixquiac	176266	26-09-2022	21-10-2022	327,919.51	327,919.51	327,919.51	327,919.51	327,919.51	Metros lineales	150.00	150.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302103411	Proyecto de inversión	2022	550,973.16	549,643.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS APIPILHUASCO. - 179759	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepetlaoxtoc	179759	01-09-2022	01-11-2022	549,643.16	549,643.16	549,643.16	549,643.16	549,643.16	Metros lineales	301.13	301.13	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103428	Proyecto de inversión	2022	170,921.13	170,921.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. MANUEL HINOJOSA GILES CCT MAT 15EPRI1083D CCT VESP 15EPRI1102B MUNICIPIO DE CHICLOAPAN COL. FRANCISCO VILLA - 180043	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chicoloapan	180043	19-09-2022	18-10-2022	170,921.13	170,921.13	170,921.13	170,921.13	170,921.13	Metros lineales	30.00	30.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103618	Proyecto de inversión	2022	443,018.01	443,018.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEDREGAL ENTRE ENCINOS Y CALLE LOS CORRALES, EN EL PARAJE EL CANDELERO, EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TEJOCOTILLOS, MUNICIPIO DE XONACATLÁN. - 183062	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xonacatlán	183062	03-10-2022	31-10-2022	443,018.01	443,018.01	443,018.01	443,018.01	443,018.01	Metros lineales	428.00	428.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103695	Proyecto de inversión	2022	140,853.58	140,691.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN CALLE PROLONGACION TLAXCALA UBICADA EN TRAMO COMPREDIDO ENTRE CALLE TLAXCALA Y AVENIDA CENTENARIO COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO - 184682	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	184682	03-10-2022	28-10-2022	140,691.98	140,691.98	140,691.98	140,691.98	140,691.98	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103855	Proyecto de inversión	2022	660,916.29	660,916.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO, LOCALIDAD TENANCINGO DE DEGOLLADO, CAMINO DE LA IGLESIA A CALLE LA SANTANERA. - 189473	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenancingo	189473	01-09-2022	03-10-2022	660,916.29	660,916.29	660,916.29	660,916.29	660,916.29	Metros lineales	505.00	505.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103959	Proyecto de inversión	2022	474,384.91	472,265.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULA DEL CBT NÚMERO 2 EN EL MUNICIPIO DE OCOYOAC, LOCALIDAD SAN PEDRO ATLAPULCO - 194662	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ocoyoac	194662	15-10-2022	30-11-2022	472,265.82	472,265.82	472,265.82	472,265.82	472,265.82	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302103981	Proyecto de inversión	2022	1,850,407.52	1,849,458.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NICHÍ MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 196406	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	196406	01-10-2022	01-12-2022	1,849,458.67	1,849,458.67	1,849,458.67	1,849,458.67	1,849,458.67	Metros cúbicos	65.00	65.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103997	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	798,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 355 JOSE VASCONCELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 197197	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenango del Valle	197197	03-10-2022	15-11-2022	798,500.00	798,500.00	798,500.00	798,500.00	798,500.00	Metros Cuadrados	288.00	288.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402146827	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA MÉXICO PUEBLA, LA PAZ ESTADO DE MEXICO - 344171	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	344171	01-12-2022	23-12-2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	1,232.24	1,232.24	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202067960	Proyecto de inversión	2022	17,000,000.00	15,992,225.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD DHALLE EJIDO DE DONGU - 69811	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	69811	01-09-2022	31-12-2022	15,992,225.84	15,992,225.84	15,992,225.84	15,992,225.84	15,992,225.84	Metros lineales	32,020.00	32,020.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068361	Proyecto de inversión	2022	6,500,000.00	5,514,067.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 89490	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	89490	01-09-2022	31-12-2022	5,514,067.69	5,514,067.69	5,514,067.69	5,514,067.69	5,514,067.69	Metros lineales	7,040.00	7,040.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068362	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	498,256.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89600	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	89600	01-08-2022	30-09-2022	498,256.20	498,256.20	498,256.20	498,256.20	498,256.20	Calentador(es)	39.00	39.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102138	Proyecto de inversión	2022	1,261,050.29	1,261,050.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO - 145882	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amatepec	145882	22-08-2022	17-09-2022	1,261,050.29	1,261,050.29	1,261,050.29	1,261,050.29	1,261,050.29	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102886	Proyecto de inversión	2022	1,254,177.14	1,254,177.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUANA DE ASBAJE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES, MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MÉXICO. - 166687	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	166687	05-09-2022	05-12-2022	1,254,177.14	1,254,177.14	1,254,177.14	1,254,177.14	1,254,177.14	Aula	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	1	MEX220302103057	Proyecto de inversión	2022	1,292,841.15	1,292,841.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE 298 METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMÓN MUNICIPIO DE TLATLAYA - 171941	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlatlaya	171941	01-08-2022	24-09-2022	1,292,841.15	1,292,841.15	1,292,841.15	1,292,841.15	1,292,841.15	Metros lineales	298.00	298.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302103074	Proyecto de inversión	2022	469,656.11	469,653.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL CBT DR. RUY PÉREZ TAMAYO, EN EL MUNICIPIO DE AYAPANGO, LOCALIDAD AYAPANGO DE GABRIEL RAMOS M. - 172418	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ayapango	172418	19-09-2022	22-10-2022	469,653.96	469,653.96	469,653.96	469,653.96	469,653.96	Metros cuadrados de construcción	148.00	148.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302103192	Proyecto de inversión	2022	619,869.75	614,811.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA ESTIC NO. 0049 MARIANO BARCENA CON CLAVE 15EST0057K EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA LOCALIDAD SAN ANDRES TLALAMAC - 175102	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlautla	175102	15-08-2022	15-11-2022	614,811.51	614,811.51	614,811.51	614,811.51	614,811.51	Metros Cuadrados	64.00	64.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302103272	Proyecto de inversión	2022	2,757,616.82	2,729,082.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, LOCALIDAD AURORA, EN LA CALLE FLOR - 176507	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	176507	01-10-2022	31-12-2022	2,729,082.50	2,729,082.50	2,729,082.50	2,729,082.50	2,729,082.50	Metros lineales	240.00	240.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302103479	Proyecto de inversión	2022	1,264,667.32	1,263,891.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚMERO 428, C.C.T. 15ETK0428T, EN EL MUNICIPIO SULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE JALPAN - 180623	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Sultepec	180623	03-10-2022	30-11-2022	1,263,891.24	1,263,891.24	1,263,891.24	1,263,891.24	1,263,891.24	Aula	2.00	2.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302103536	Proyecto de inversión	2022	188,537.91	188,537.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE JALTENCO, COLONIA SAN ANDRES, CERRADA BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON. - 181644	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jaltenco	181644	10-10-2022	31-10-2022	188,537.91	188,537.91	188,537.91	188,537.91	188,537.91	Metros lineales	117.23	117.23	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302103854	Proyecto de inversión	2022	3,332,626.02	3,331,360.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CIENTO CINCUENTA Y SEIS CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONANITLA DEL MUNICIPIO DE TONANITLA, - 189434	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tonanitla	189434	15-11-2022	30-12-2022	3,331,360.21	3,331,360.21	3,331,360.21	3,331,360.21	3,331,360.21	3,331,360.21	Calentador(es)	156.00	156.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302103864	Proyecto de inversión	2022	3,327,898.93	3,325,073.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONANITLA, MUNICIPIO DE TONANITLA, - 189572	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tonanitla	189572	15-11-2022	30-12-2022	3,325,073.89	3,325,073.89	3,325,073.89	3,325,073.89	3,325,073.89	Cuarto(s)	27.00	27.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103971	Proyecto de inversión	2022	547,306.37	546,392.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A ZAPOTLAN ENTRE LAS CALLES INSURGENTES Y RIO JALAPANGO, COMUNIDAD DE ZAPOTLAN, MUNICIPIO DE ATENCO - 195884	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	195884	26-09-2022	26-11-2022	546,392.04	546,392.04	546,392.04	546,392.04	546,392.04	Metros lineales	216.00	216.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103975	Proyecto de inversión	2022	423,747.10	423,101.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON ANDREA BAPTISTA UBICACION ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, APAXCO DE OCAMPO, MUNICIPIO DE APAXCO - 196170	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Apaxco	196170	06-10-2022	22-11-2022	423,101.20	423,101.20	423,101.20	423,101.20	423,101.20	Metros lineales	104.00	104.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103977	Proyecto de inversión	2022	836,330.21	836,330.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMA DE JUAREZ MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE - 196317	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	196317	12-09-2022	12-11-2022	836,330.21	836,330.21	836,330.21	836,330.21	836,330.21	Metros lineales	460.00	460.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103983	Proyecto de inversión	2022	3,000,000.00	2,985,320.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BALDERAS DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 196532	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Valle	196532	03-10-2022	15-11-2022	2,985,320.00	2,985,320.00	2,985,320.00	2,985,320.00	2,985,320.00	Metros Cuadrados	110.00	110.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103991	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,546.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LAVADERO COMUNITARIO EN SAN BARTOLOMÉ ATLATLAHUCA MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 196808	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Valle	196808	03-10-2022	15-11-2022	299,546.00	299,546.00	299,546.00	299,546.00	299,546.00	Metros Cuadrados	500.00	500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104002	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,798,900.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL CLAVE CCT 15ETV0283U1 EN SAN FRANCISCO PUTLA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 197373	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenango del Valle	197373	03-10-2022	26-11-2022	1,798,900.00	1,798,900.00	1,798,900.00	1,798,900.00	1,798,900.00	Metros Cuadrados	500.00	500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220202067955	Proyecto de inversión	2022	45,000,000.00	37,658,921.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LOCALIDAD XICO ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 69626	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	69626	01-08-2022	31-12-2022	37,658,921.57	37,658,921.57	37,658,921.57	37,658,921.57	37,658,921.57	Metros lineales	35,985.84	35,985.84	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068198	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	3,450,973.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN APAXCO LOCALIDAD EL MIRADOR ASENTAMIENTO EL MIRADOR - 78275	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	78275	01-09-2022	31-12-2022	3,450,973.87	3,450,973.87	3,450,973.87	3,450,973.87	3,450,973.87	Pozo(s)	0.95	0.95	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068308	Proyecto de inversión	2022	4,000,000.00	3,985,056.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENANGO DEL AIRE LOCALIDAD TENANGO DEL AIRE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 86853	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	86853	01-09-2022	31-12-2022	3,985,056.60	3,985,056.60	3,985,056.60	3,985,056.60	3,985,056.60	Metros lineales	1,118.00	1,118.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102144	Proyecto de inversión	2022	859,986.61	859,265.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LOS BAÑOS MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 146190	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	146190	19-09-2022	31-10-2022	859,265.66	859,265.66	859,265.66	859,265.66	859,265.66	Metros lineales	519.00	519.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103162	Proyecto de inversión	2022	395,336.90	348,807.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA EN LA LOCALIDAD DE CHIMALPA, EN CALLE ALCANFORES - 174475	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiautla	174475	05-09-2022	16-11-2022	348,807.67	348,807.67	348,807.67	348,807.67	348,807.67	Metros lineales	317.00	317.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103276	Proyecto de inversión	2022	106,453.92	106,453.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LA LOCALIDAD TEQUIXQUIAC, ASENTAMIENTO SAN JOSE, CALLE CUAUHTEMOC. MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC. - 176561	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tequixquiac	176561	26-08-2022	21-10-2022	106,453.92	106,453.92	106,453.92	106,453.92	106,453.92	Metros lineales	83.00	83.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103359	Proyecto de inversión	2022	573,635.43	570,456.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN, BARRIO DE CAPULA, CALLE JALAPA. - 178951	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Secretaría de Finanzas	178951	12-10-2022	12-11-2022	570,456.32	570,456.32	570,456.32	570,456.32	570,456.32	Metros lineales	210.00	210.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103459	Proyecto de inversión	2022	1,471,973.77	1,470,081.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD XHALA, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI EN CALLE NARCISO MENDOZA, LOCALIDAD CUAUTITLÁN IZCALLI, ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN XHALA. - 180439	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Cuautitlán Izcalli	180439	03-10-2022	30-11-2022	1,470,081.69	1,470,081.69	1,470,081.69	1,470,081.69	1,470,081.69	Centro(s) de salud	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302103606	Proyecto de inversión	2022	580,865.14	579,315.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES MAIZAL, AVENA Y TRIGAL, COLONIA EJIDOS DE TULTEPEC, MUNICIPIO DE TULTEPEC - 182769	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	182769	05-09-2022	08-10-2022	579,315.89	579,315.89	579,315.89	579,315.89	579,315.89	Metros lineales	343.00	343.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103692	Proyecto de inversión	2022	269,326.49	269,199.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION TLAXCALA UBICADA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE TLAXCALA Y AVENIDA CENTENARIO COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO - 184561	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	184561	03-10-2022	28-10-2022	269,199.56	269,199.56	269,199.56	269,199.56	269,199.56	Metros lineales	91.33	91.33	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103693	Proyecto de inversión	2022	1,481,837.11	1,444,378.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN PEDRO ATZOMPA - 184582	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tecámac	184582	11-08-2022	31-12-2022	1,444,378.19	1,444,378.19	1,444,378.19	1,444,378.19	1,444,378.19	Metros lineales	451.78	451.78	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103908	Proyecto de inversión	2022	1,496,490.52	1,495,199.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 191412	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	191412	01-10-2022	28-11-2022	1,495,199.70	1,495,199.70	1,495,199.70	1,495,199.70	1,495,199.70	Metros lineales	1,246.35	1,246.35	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103920	Proyecto de inversión	2022	3,053,134.93	3,051,942.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NICHÍ MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 191814	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	191814	01-10-2022	01-12-2022	3,051,942.89	3,051,942.89	3,051,942.89	3,051,942.89	3,051,942.89	Metros cúbicos	230.00	230.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103948	Proyecto de inversión	2022	865,788.58	865,714.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CAMINO EL PANTEÓN MANZANA 10 Y 11, CAMINO A SANTA CRUZ MANZANA 4 Y CAMINO A LAS CHONCHOLINAS MANZANA 12, DE LA COMUNIDAD DE BARRIO CUARTO LA LOMA, CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE MORELOS - 193164	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	193164	22-09-2022	30-11-2022	865,714.25	865,714.25	865,714.25	865,714.25	865,714.25	Metros lineales	1,150.00	1,150.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302103982	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	396,049.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO PUTLA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 196505	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	196505	03-10-2022	04-11-2022	396,049.80	396,049.80	396,049.80	396,049.80	396,049.80	Calentador(es)	31.00	31.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402146257	Proyecto de inversión	2022	5,000,000.00	4,997,599.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD SAN NICOLAS GUADALUPE CENTRO CEREMONIAL MAZAHUA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ZARAGOZA EJIDO DE FRESNO NICHÍ MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 321078	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	321078	21-11-2022	21-12-2022	4,997,599.29	4,997,599.29	4,997,599.29	4,997,599.29	4,997,599.29	Metros Cuadrados	4,171.58	4,171.58	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202067932	Proyecto de inversión	2022	9,000,000.00	8,235,830.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OTUMBA LOCALIDAD OXTOTIPAC ASENTAMIENTO OXTOTIPAC - 68711	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	68711	01-09-2022	31-12-2022	8,235,830.62	8,235,830.62	8,235,830.62	8,235,830.62	8,235,830.62	Pozo(s)	0.82	0.82	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202067933	Proyecto de inversión	2022	9,000,000.00	7,855,115.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OTUMBA LOCALIDAD SANTIAGO TOLMAN ASENTAMIENTO SANTIAGO TOLMAN - 68745	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	68745	01-09-2022	31-12-2022	7,855,115.72	7,855,115.72	7,855,115.72	7,855,115.72	7,855,115.72	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220202068001	Proyecto de inversión	2022	13,000,000.00	7,660,140.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEZOYUCA LOCALIDAD EJIDO DE TEQUISISTLÁN PRIMERO ASENTAMIENTO DE TEQUISISTLÁN PRIMERO - 71503	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	71503	01-09-2022	31-12-2022	7,660,140.65	7,660,140.65	7,660,140.65	7,660,140.65	7,660,140.65	Metros lineales	17,339.40	17,339.40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302102183	Proyecto de inversión	2022	1,410,954.36	1,395,271.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS FLORES ENTRE LA AVENIDA ESTADO DE MÉXICO Y CALLE ROSAS EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN - 148771	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	148771	12-09-2022	27-10-2022	1,395,271.38	1,395,271.38	1,395,271.38	1,395,271.38	1,395,271.38	Metros lineales	182.00	182.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302102193	Proyecto de inversión	2022	1,000,430.23	998,621.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ DE LA CALLE ZARAGOZA A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD SANTIAGUITO MUNICIPIO DE TEXCOCO - 150133	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	150133	10-10-2022	08-12-2022	998,621.03	998,621.03	998,621.03	998,621.03	998,621.03	Metros lineales	259.47	259.47	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302102200	Proyecto de inversión	2022	40,582.72	39,676.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTA MARIA TONANITLA, UBICADO EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SIN NUMERO ESQUINA CON CALLE 30 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONANITLA, MUNICIPIO DE TONANITLA, ESTADO DE MEXICO - 150352	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tonanitla	150352	15-11-2022	15-12-2022	39,676.26	39,676.26	39,676.26	39,676.26	39,676.26	Piezas	4.00	4.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302102579	Proyecto de inversión	2022	899,742.38	899,742.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CINCO PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TOTOLMALOYA, MUNICIPIO DE ACULCO, ESTADO DE MEXICO - 159335	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Aculco	159335	01-09-2022	30-09-2022	899,742.38	899,742.38	899,742.38	899,742.38	899,742.38	Metros lineales	700.00	700.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302102868	Proyecto de inversión	2022	365,503.60	365,443.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE VICENTE GUERRERO CUAUHTEMOC Y BERRIOZABAL EN LA LOCALIDAD DE COCOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN - 166383	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cocotitlán	166383	03-10-2022	22-11-2022	365,443.77	365,443.77	365,443.77	365,443.77	365,443.77	Piezas	41.00	41.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302102929	Proyecto de inversión	2022	669,692.58	646,563.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI C.C.T.15EJN3112F, COLONIA EL CAPULIN, MUNICIPIO SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ - 167274	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	167274	12-09-2022	12-10-2022	646,563.31	646,563.31	646,563.31	646,563.31	646,563.31	Aula	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	1	MEX220302103141	Proyecto de inversión	2022	451,901.64	451,899.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES REVOLUCION, INDEPENDENCIA, LIBERTAD, INSURGENTES, 1A Y 2A CERRADA DE LIBERTAD, COLONIA PALOMAR ATLATONGO MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN - 174201	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teotihuacán	174201	01-10-2022	31-10-2022	451,899.15	451,899.15	451,899.15	451,899.15	451,899.15	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302103332	Proyecto de inversión	2022	567,372.81	567,056.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD RANCHERÍA LAS LOMAS. - 178379	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Isidro Fabela	178379	10-10-2022	15-12-2022	567,056.26	567,056.26	567,056.26	567,056.26	567,056.26	Metros Cuadrados	22.00	22.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103450	Proyecto de inversión	2022	535,490.49	534,677.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES T. M. LOCALIDAD JUCHITPEC DE MARIANO RIVAPALACIO, JUCHITPEC ESTADO DE MEXICO - 180279	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juchitpec	180279	01-10-2022	31-10-2022	534,677.94	534,677.94	534,677.94	534,677.94	534,677.94	Metros Cuadrados	435.00	435.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103545	Proyecto de inversión	2022	581,914.59	580,833.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL POZO A LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE TEOTITLAN MUNICIPIO DE NOPALTEPEC - 181820	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nopaltepec	181820	03-10-2022	31-10-2022	580,833.34	580,833.34	580,833.34	580,833.34	580,833.34	Metros lineales	123.60	123.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103553	Proyecto de inversión	2022	516,854.27	512,462.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOSQUES DE SAUCES, LOCALIDAD DE TEQUISISTLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEZOYUCA. - 181893	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tezoyuca	181893	01-09-2022	30-09-2022	512,462.60	512,462.60	512,462.60	512,462.60	512,462.60	Metros lineales	262.00	262.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103554	Proyecto de inversión	2022	86,584.96	86,584.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CERRADA BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO - 181914	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jaltenco	181914	24-10-2022	31-10-2022	86,584.96	86,584.96	86,584.96	86,584.96	86,584.96	Metros lineales	136.00	136.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103852	Proyecto de inversión	2022	549,156.76	549,156.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN TONATICO LOCALIDAD SAN BARTOLO - 189406	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tonatico	189406	01-09-2022	02-10-2022	549,156.76	549,156.76	549,156.76	549,156.76	549,156.76	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302103918	Proyecto de inversión	2022	537,859.68	537,859.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE YAUTEPEC, IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MÉXICO - 191794	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapan de la Sal	191794	09-09-2022	30-09-2022	537,859.68	537,859.68	537,859.68	537,859.68	537,859.68	Metros lineales	230.00	230.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX220302104056	Proyecto de inversión	2022	1,010,394.31	1,010,394.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, LOCALIDAD CHIMALHUACÁN, CALLE TECATL SIN NUMERO BARRIO HOJALATEROS - 200128	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	200128	24-09-2022	25-11-2022	1,010,394.31	1,010,394.31	1,010,394.31	1,010,394.31	1,010,394.31	Metros Cuadrados	60.85	60.85	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220302104063	Proyecto de inversión	2022	764,270.02	764,270.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA , SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA DEL TREBOL, MPIO. DE TEXCALTITLÁN, MEX. - 200276	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcaltitlán	200276	01-10-2022	30-12-2022	764,270.02	764,270.02	764,270.02	764,270.02	764,270.02	Metros lineales	611.00	611.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones